Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2022 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№33	24.06.2022	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
АКТ-2 на Капитальный ремонт подъездной дороги	67943,03136	60663,42086	34622,05240	60663,42086			16474,26394	11298,20818	3332,69653	31105,16761

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____**Ташимов А.К.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО"Алатау сапа құрылыс" _____**Хабибуллин Е.А.**
KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____**Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 33 от 24. 06. 2022года)

АКТ № 2

выполненных работ за 11 августа 2022г на Капитальный ремонт подъездной дороги

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 4 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
2	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта	78,4		33,48	33,48	2625	2625	--	798	3697	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	1109		274		
3	2	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	4523,2		99,27	79,08	449018	357695	44327	91611	583879	
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	46996	80242		43250		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1	2.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,1	452,32	98,00				44327			
4	3	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	4523,2		46,39	46,39	209831	209831	--	63864	295591	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	88700		21896		
5	4	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	4523,2		9,61	9,61	43468	43468	--	13255	61261	
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	18409		4538		
6	5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21,6		70,30	70,30	1518	1519	--	462	2138	
			НР - 72%; СП - 8%				--	29,70	--	642		158		
7	6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	21,6		241,28	233,39	5212	5042	--	830	6526	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	170	983		483		
8	7	412-101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК) 25км**	т·км	945		34,00	--	32130	--		--	34700	
			СП - 8%				--	--	--	--		2570		

9	8	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	21,6	46,39	46,39	1002	1002	--	305	1412	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	424		105		
10	9	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	21,6	9,61	9,61	208	208	--	63	293	
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	88		22		
11	10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	78,4	241,28	233,39	18916	18297	--	3013	23684	
			НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	619	3566		1754		
12	11	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	686	47,00	--	32242	--		--	34821	
			СП - 8%			--	--	--	--		2579		
13	12	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	10403,4	593,78	585,94	6177331	6095768	3017	517964	7230919	
			НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	78546	401051		535624		
14	13	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1208,8	2378,00	--	2874526	--	2874526	--	3104488	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		229962		
					Погрузка, транспортировка суглинка								
15	14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	676,62	241,28	233,39	163255	157916	--	26005	204401	
			НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	5339	30779		15141		
16	15	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК) 25км	т·км	29602,125	34,00	--	1006472	--		--	1086990	
			СП - 8%			--	--	--	--		80518		
17	16	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	186	27765,00	--	5164290	--	5164290	--	5577433	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		413143		
18	17	ТПРАЙС	Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT"	л	364,119	20946,43	--	7626993	--	7626993	--	8237152	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		610159		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				131670					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6893371				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					625993				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						15713153			
			Перевозка грузов	Тенге				1070844					
		Накладные расходы		Тенге							718170		
		Сметная прибыль		Тенге							1962176		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								26489383	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26489383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					131670					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6893371				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						625993				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15713153			
	- Перевозка грузов	Тенге					1070844					
	- Накладные расходы	Тенге								718170		
	- Сметная прибыль	Тенге								1962176		
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										275490	
	ИТОГО										26764873	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										529944	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										27294817	
	Непредвиденные работы и затраты 2%										545896	
	ИТОГО										27840713,40	
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										29234180,08	
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 33 от 24. 06. 2021года)	К=*5%									1461709,00	
	ИТОГО										27772471,08	
	НДС 12%										3332696,53	
	ИТОГО с НДС 12%										31105167,61	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

эксперт (KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.)

ТОО"Алатау сапа құрылыс"

Хабибуллин Е.А. _____

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.