Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2022 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№33	24.06.2022	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
АКТ-4 на Капитальный ремонт подъездной дороги	126328,50553	30154,12760	31741,18695	30154,12760			25766,18989	4387,93876	3618,49521	33772,62292

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____**Ташимов А.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____**Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО"Алатау сапа құрылыс" _____**Хабибуллин Е.А.**
KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553**

Подрядчик **ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)**

Стройка: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО**

Договор подряда (контракт) **(Договор № 33 от 24. 06. 2022года)**

АКТ № 4

выполненных работ за 25 августа 2022г на Капитальный ремонт подъездной дороги

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 4 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
19	1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		5,343024	119549,20	2058,13	638754	10997	627757	5817	696137	
			НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	5386		51566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	1.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	5,503315	114069,00				627758			Казахстан
20	2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		6678,78	2629,90	208,40	17564524	1391858	16009169	362530	19361218	
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	163497	172179		1434164		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	651,848928	24546,00				16000284			Казахстан
20.2	2.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,072131	114069,00				8228			Казахстан
20.3	2.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	6,67878	98,00				655			
21	3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия		6678,78	1197,36	0,09	7996904	601	7938865	62033	8703651	
			НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	57438	--		644715		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1	3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	323,252952	24546,00				7934567			Казахстан
21.2	3.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,037401	114069,00				4266			Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**28761007**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					220935					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1403456				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						177565				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24575792			
			- Накладные расходы	Тенге								430380		
			- Сметная прибыль	Тенге								2130445		
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											**299114**	
		ИТОГО											**29060121**	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										575390	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										29635512	
	Непредвиденные работы и затраты 2%										**592710**	
	ИТОГО										**30228222,12**	
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										**31741186,95**	
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 33 от 24. 06. 2022года)	К=*5%									**1587059,35**	
	ИТОГО										**30154127,60**	
	НДС 12%										**3618495,31**	
	ИТОГО с НДС 12%										**33772622,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор
эксперт (KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.)

ТОО"Алатау сапа құрылыс"

Хабибуллин Е.А. _____

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Авторский надзор
ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.