Приложение 4 от 5 августа 2021 года

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", **Тел.: 87113921553**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2022 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№33	24.06.2022	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
АКТ-5 на Капитальный ремонт подъездной дороги	162285,62397	32104,57004	33794,28425	32104,57004			27432,81077	4671,75926	3852,54840	35957,11844

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО"Алатау сапа құрылыс" _____ **Хабибуллин Е.А.**

КZ29VTE00033635 от 26.12.2017 г.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 33 от 24. 06. 2022года)

АКТ № 5

выполненных работ за 05 сентября 2022г на Капитальный ремонт подъездной дороги

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
19	1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		5,343024	119549,20	2058,13	638754	10997	627757	5817	696137	
			НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	5386		51566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	1.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	5,503315	114069,00				627758			Казахстан
20	2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		6678,78	2629,90	208,40	17564524	1391858	16009169	362530	19361218	
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	163497	172179		1434164		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	2.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	651,8489	24546,00				16000284			Казахстан
20.2	2.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,072131	114069,00				8228			Казахстан
20.3	2.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	6,67878	98,00				655			
21	3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия		6678,78	1197,36	0,09	7996904	601	7938865	62033	8703651	
			НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	57438	--		644715		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1	3.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0484	323,253	24546,00				7934567			Казахстан
21.2	3.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000006	0,037401	114069,00				4266			Казахстан

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				220935						
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1403456					
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					177565					
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						24575792				
			Накладные расходы	Тенге							430380			
			Сметная прибыль	Тенге							2130445			
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									28761007	
			Подраздел 2. Съезды. Дорожная одежда тип I											
40	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,3456	119549,20	2058,13	41316	711	40605	376	45028	
			НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	348		3335		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1	4.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	0,355968	114069,00				40605			Казахстан
41	5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		432	2629,90	208,40	1136117	90029	1035513	23449	1252332	
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	10575	11137		92765		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
41.1	3.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	42,1632	24546,00				1034938			Казахстан
41.2	3.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,004666	114069,00				532			Казахстан
41.3	3.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,432	98,00				42			
42	6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия		432	1197,36	0,09	517260	39	513506	4012	562974	
			НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	3715	--		41702		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42.1	6.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0484	20,9088	24546,00				513227			Казахстан
42.2	6.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000006	0,002419	114069,00				276			Казахстан
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				14290						
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90779					
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					11485					
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1589623				
			Накладные расходы	Тенге							27837			
			Сметная прибыль	Тенге							137802			
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге									1860332	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									30621339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235225						
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1494235					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189050					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26165415				
			- Накладные расходы	Тенге							458217			
			- Сметная прибыль	Тенге							2268247			

	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											318462	
	ИТОГО											30939801	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%											612608	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.											31552409	
	Непредвиденные работы и затраты 2%											631048	
	ИТОГО											32183457,16	
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514											33794284,25	
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 33 от 24. 06. 2022года)		К=*5%									1689714,21	
	ИТОГО											32104570,04	
	НДС 12%											3852548,40	
	ИТОГО с НДС 12%											35957118,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор
эксперт (KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.)

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Хабибуллин Е.Р. _____

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Авторский надзор
ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.