Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за май 2023 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№33 доп. согл.№33/03	от 24.06.2022 г. от 18.04.2023 г.	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
АКТ-7 на Капитальный ремонт подъездной дороги	218592,07658	28469,95121	29968,36788	28469,95121			17376,03095	11093,91548	3416,39415	31886,34536

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Технадзор _____ **Хабибуллин Е.А.**

М.П.

Эксперт ТОО"Алатау сапа құрылыс"
KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 33 от 24. 06. 2022года, доп. согл.№33/03 от 18.04.2023 г.)

АКТ № 7

выполненных работ за 10 мая 2023г на Капитальный ремонт подъездной дороги

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
	1	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 Таблица 1601-0204-20 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	3,59		52861,00	–	189771	–	–	–	189771	
							–	–	–	–	–	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					189771	–	–	–	189771	
									–	–	–	–		
			Стоимость прочих работ	Тенге					189771					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					189771					
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					189771					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					189771					
			РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда тип I											
	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		6,329952	119549,20	2058,13	756741	13028	743713	6891	824723	
			НР - 108%; СП - 8%				–	1008,04	–	6381		61091		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	2.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	6,519851	114069,00				743713			
	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		7912,44	234,21	208,40	1853173	1648953	10523	429494	2465280	
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	193697	203983		182613		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	3.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,085454	114069,00				9748			
	3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	7,91244	98,00				775			

4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		7912,44	9,33	0,09	73823	712	5064	73491	159099	
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	–	68047	–		11785		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,04431	114069,00				5054			
5	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		1155,21624	24546,00	–	28355938	–	28355938	–	30624413	
		СП - 8%				–	–	–	–		2268475		
6	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		578,6055	-24546,00	–	-14202451	–	-14202451	–	-15338647	
		СП - 8%				–	–	–	–		-1136196		
						Укрепление обочин из ПГС							
7	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		1680	198,71	194,81	333833	327280	–	80838	447844	
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	6552	105722		33174		
8	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта		1680	241,28	233,39	405350	392095	–	64568	507512	
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	13255	76423		37594		
9	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК) 25км	т·км		73500	34,00	–	2499000	–		–	2698920	
		СП - 8%				–	–	–	–		199920		
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		3500	206,17	170,07	721595	595245	2415	317558	1122285	
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	123935	170100		83132		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	24,5	98,00				2401			
11	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		525	752,40	676,57	395010	355200	5606	159809	599204	
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	34204	113768		44386		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	57,225	98,00				5608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21192012	3332513	14920808	1132649	24110633	
								439690	676377	–	1785974		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21192012					
	Материалы		Тенге					767323					
	Всего заработная плата		Тенге						1116067				
	Местные материалы		Тенге					14153487					
	Транспортные расходы		Тенге					2499000					
		Накладные расходы	Тенге					1132649					
		Сметная прибыль	Тенге					1785974					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24110635					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									709	
		Сметная заработная плата	Тенге						1116067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					24110635					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									709
		Сметная заработная плата	Тенге						1116067			

РАЗДЕЛ 3. Съезды. Дорожная одежда тип I

12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0864	119549,20	2058,13	10329	178	10151	94	11257
		НР - 108%; СП - 8%				–	1008,04	–	87		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,088992	114069,00				10151		
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		108	2629,90	208,40	284029	22507	258878	5862	313083
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	2644	2784		23191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	10,5408	24546,00				258734		
13.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001166	114069,00				133		
13.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,108	98,00				11		
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		108	1197,36	0,09	129315	10	128376	1003	140744
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	–	929	–		10425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	5,2272	24546,00				128307		
14.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,000605	114069,00				69		
		Укрепление обочин из ПГС										
15	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		44	198,71	194,81	8743	8572	–	2117	11729
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	172	2769		869	
16	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта		44	241,28	233,39	10616	10270	–	1691	13292
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	347	2002		985	
17	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК) 25км	т·км		1925	34,00	–	65450	–		–	70686
		СП - 8%				–	–	–	–		5236	
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		90	206,17	170,07	18555	15306	62	8166	28858
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	3187	4374		2138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	0,63	98,00				62		
19	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		13,5	752,40	676,57	10157	9133	144	4109	15408
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	880	2925		1141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	1,4715	98,00				144		

			Призмы									
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	28		1854,65	1610,84	51930	45104	191	18916	76514
		НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	6635	10881		5668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	1,96	98,00				192		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					589124	111080	397802	41958	681571
								14794	25822	–	50487	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					589124				
	Материалы		Тенге					397803				
	Всего заработная плата		Тенге						40616			
	Транспортные расходы		Тенге					65450				
		Накладные расходы	Тенге					41958				
		Сметная прибыль	Тенге					50487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					681569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						40616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					681569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						40616			
		РАЗДЕЛ 4. Наращивание горловин колодцев										
21	1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков на новые	люк	21		12530,11	309,00	263132	6489	163360	69362	359094
		НР - 72%; СП - 8%				4442,05	145,40	93283	3053		26600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-102-0103	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	м3	0,35	7,35	21446,00				157628		
21.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,02	0,42	13648,00				5732		
22	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	17,85		5289,01	3138,46	94409	56021	6218	54394	160708
		НР - 108%; СП - 8%				1802,24	1019,34	32170	18195		11904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0042	0,07497	39345,00				2950		
22.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0072	0,12852	18384,00				2363		
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,444		25652,44	9744,33	88347	33560	16187	52184	151773
		НР - 99%; СП - 8%				11207,90	4097,17	38600	14111		11242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,458052	29985,00				13735		
23.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,013776	100670,00				1387		
24	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство	м3	1,47		37750,92	1340,69	55494	1971	47833	5636	66020
		НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	5690	503		4890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,4994	29985,00				44960		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				501382	98041	233598	181576	737595	
							169743	35862	–	54636		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				501382					
		Материалы	Тенге				233598					
		Всего заработная плата	Тенге					205605				
		Накладные расходы	Тенге				181576					
		Сметная прибыль	Тенге				54636					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				737594					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155	
		Сметная заработная плата	Тенге					205605				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				737594					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155	
		Сметная заработная плата	Тенге					205605				
		РАЗДЕЛ 5. ОДД										
		Дорожные знаки										
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		3,6	40300,83	1194,15	145083	4299	119316	20489	178818
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	21468	1048		13246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-101-0517	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**	м3	1,02	3,672	30449,00				111809		
26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.		40	5200,87	823,47	208035	32939	19320	180735	419871
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	155776	11571		31102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00048	0,0192	647579,00				12434		
9.2	261-201-0303	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000193	0,00774	523700,00				4053		
27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.		8	943,51	–	7548	–	830	7255	15988
		НР - 108%; СП - 8%				839,73	–	6718	–		1184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00048	0,00384	216199,00				830		
28	251-102-0705 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40**	шт.		32	7250,00	–	232000	–	232000	–	250560
		СП - 8%				–	–	–	–		18560	
29	251-102-0710 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	шт.		8	8801,00	–	70408	–	70408	–	76041
		СП - 8%				–	–	–	–		5633	
30	251-101-0127 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм**	шт.		12	5169,00	–	62028	–	62028	–	66990
		СП - 8%				–	–	–	–		4962	
31	251-101-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.		22	7227,00	–	158994	–	158994	–	171714
		СП - 8%				–	–	–	–		12720	

32	251-101-0112 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	14	6682,00	–	93548	–	93548	–	101032
		СП - 8%			–	–	–	–		7484	
33	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	6,72	239,00	–	1606	–	1606	–	1734
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
34	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002112	647579,00	–	1368	–	1368	–	1477
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
				Разметка							
35	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,294	43779,88	10412,24	12871	3061	8885	1954	16011
		НР - 108%; СП - 8%			3145,02	3009,68	925	885		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	42 12,348	708,00				8742		
36	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,3	21477,88	10412,24	6443	3124	2375	1994	9112
		НР - 108%; СП - 8%			3145,02	3009,68	944	903		675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10,5 3,15	708,00				2230		
37	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	2,906	36345,88	10412,24	105621	30258	66224	19316	134932
		НР - 108%; СП - 8%			3145,02	3009,68	9139	8746		9995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5 91,539	708,00				64810		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1105553	73681	836902	231743	1444280
							194970	23153	–	106984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1105553				
	Материалы		Тенге				216951				
	Всего заработная плата		Тенге					218123			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				619952				
		Накладные расходы	Тенге				231743				
		Сметная прибыль	Тенге				106984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1444280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					218123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1444280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					218123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27163849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				819197				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3615315			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					761214			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16578885		
		- Перевозка грузов	Тенге				2564450				
		- Накладные расходы	Тенге							1587926	

	- Сметная прибыль	Тенге								1998081		
	Подготовительные работы	Тенге									189771	
	СМР										26974078	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										280530	
	ИТОГО										27254608	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										539641	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										27794250	
	Непредвиденные работы и затраты 2%										555885	
	ИТОГО +Подготовительные работы										28539905,65	
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										29968367,88	
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор №33 от 24. 06. 2022года)	К=*5%									1498418,39	
	ИТОГО										28469951,21	
	НДС 12%										3416394,15	
	ИТОГО с НДС 12%										31886345,36	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

эксперт (KZ29VJE00033625 от 26.12.2017г)

ТОО"Алатау сапа құрылыс"

Хабибуллин Е.А. _____

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.