Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла, 13**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 43/03/21 от 12.03.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
131	**28.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в г.Каскелен, Карасайского района Алматинской области"			тенге	1	216 828 280,00	216 828 280,00	23 231 601,43
				Итого	1	x	216 828 280,00	23 231 601,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Рук.проекта / _____ / Абенов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурашев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 28.11.2022

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № **№43/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 6

Актов выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-02	55	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0	843 428	
2	02-01-03	56	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0	570 708	
3	02-01-04	57	Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0	462 188	
4	02-01-07	58	Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0	16 604 026	
5	02-01-08	59	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	3 481 172	
6	02-01-09	60	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	40 479 153	
7	02-01-10	61	Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	24 673 302	
8	02-01-11	62	Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1	27 416 157	
9	02-01-12	63	Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1	4 723 882	
10	02-01-15	64	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	83 411 680	
11	04-03-01	65	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ	14 162 584	
			Всего:	**216 828 280**	**-**

Составил: Старший инженер ПТО _____ Бахтыбаева А.К.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		43/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	2 105 819 750,50									
к оплате:	2 105 819 750,50	193 596 678,57							23 231 601,43	216 828 280

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.F. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 55

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Лестницы										
			Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.28) отм. 0,000										
1	1	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	12479,79 / 5801,5	171,27 / 39,05	38687 / 17985	531 / 121	20172	16476 / 4413	59576	
2	2	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,1	3174,24 / 3015,36	158,88 / 38,4	9840 / 9348	492 / 119	0	8615 / 1476	19931	
3	3	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	3,1	37538,99 / 10214,11	8503,03 / 2035,38	116371 / 31664	26360 / 6310	58348	34556 / 12074	163001	
4	4	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04524	441876		19990		19990	1599	21589	
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	349485		734		734	59	793	
6	6	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06624	349459		23148		23148	1852	25000	
7	7	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12832	334486		42921		42921	3434	46355	
			Итого по разделу: 1. Лестницы									336245	
			Раздел: 2. Разные работы										
			Приямок Пр1 (в осях 14/1-15/1) (л.29)										
8	8	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,34	20377,34 / 1539	1168,03 / 294,98	6928 / 523	397 / 100	6008	567 / 600	8095	
9	9	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/	м3	2,1	32908,08 / 10253,25	3396,45 / 1347,96	69107 / 21532	7133 / 2831	40443	22170 / 7302	98579	
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	349485		629		629	50	679	
11	11	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29225	334486		97754		97754	7820	105574	
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,48	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	11698 / 4238	256 / 41	7203	3979 / 1254	16931	
			Приямок Пр2 (в осях 6/1-7/1) (л.29)										
13	13	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,34	20377,34 / 1539	1168,03 / 294,98	6928 / 523	397 / 100	6008	567 / 600	8095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/		2	32908,08	3396,45	65816	6793	38517	21114	93884	
				м3		10253,25	1347,96	20506	2696		6954		
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00203	349485		709		709		766	
				т							57		
16	16	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,313	334486		104694		104694		113070	
				т							8376		
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		11,44	937,3	20,49	10723	234	6603	3648	15521	
				м2		339,62	3,25	3885	37		1150		
			Итого по разделу: 2. Разные работы									461194	
			ИТОГО:					626677	42593	473881	111692	797439	
								110204	12355		59070		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		11 962					
			Итого с временными									809 401	
			Зимние удорожания			1,35 %		10 927					
			Итого с зимними удорожаниями									820 327	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16 407					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									836 734	
			НДС			12 %		100 408					
			Итого с НДС									937 142	
			Итого со скидкой 10 %									843 428	
			в том числе НДС, 12%									*90 367*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Г.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 56

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Разные работы										
			Приямок Пр1 (в осях 14/2-15/2) (л.29)										
1	1	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,37	20377,34	1168,03	7540	432	6538	618	8811	
						1539	294,98	569	109		653		
2	2	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/	м3	2,6	32908,08	3396,45	85561	8831	50072	27448	122050	
						10253,25	1347,96	26658	3505		9041		
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	349485		839		839		906	
											67		
4	4	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,36259	334486		121281		121281		130984	
											9703		
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,48	937,3	20,49	11698	256	7203	3979	16931	
						339,62	3,25	4238	41		1254		
			Приямок Пр2 (в осях 6/2-7/2) (л.29)										
6	6	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,37	20377,34	1168,03	7540	432	6538	618	8811	
						1539	294,98	569	109		653		
7	7	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/	м3	2,4	32908,08	3396,45	78979	8151	46220	25337	112661	
						10253,25	1347,96	24608	3235		8345		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00225	349485		786		786		849	
											63		
9	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3379	334486		113023		113023		122065	
											9042		
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,44	937,3	20,49	10723	234	6603	3648	15521	
						339,62	3,25	3885	37		1150		
			Итого по разделу: 1. Разные работы									539589	
			ИТОГО:					437970	18336	359103	61648	539589	
								60527	7036		39971		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8 094					
			Итого с временными									547 683	
			Зимние удорожания			1,35 %		7 394					
			Итого с зимними удорожаниями									555 077	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11 102					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									566 178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**67 941**					
			Итого с НДС									**634 119**	
			Итого со скидкой 10 %									**570 708**	
			в том числе НДС, 12%									*61 147*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"

_____ ***Сабитов А.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering-center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 57

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Разные работы										
			Приямок Пр1 (в осях 14/3-15/3) (л.27)										
1	1	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,34	20377,34	1168,03	6928	397	6008	567	8095	
						1539	294,98	523	100		600		
2	2	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/	м3	1,7	32908,08	3396,45	55944	5774	32739	17947	79802	
						10253,25	1347,96	17431	2292		5911		
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00143	349485		500		500		540	
											40		
4	4	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24658	334486		82478		82478		89076	
											6598		
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,48	937,3	20,49	11698	256	7203	3979	16931	
						339,62	3,25	4238	41		1254		
			Приямок Пр2 (в осях 6/3-7/3) (л.27)										
6	6	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,34	20377,34	1168,03	6928	397	6008	567	8095	
						1539	294,98	523	100		600		
7	7	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/	м3	2,2	32908,08	3396,45	72398	7473	42368	23226	103274	
						10253,25	1347,96	22557	2966		7650		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00203	349485		709		709		766	
											57		
9	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31803	334486		106377		106377		114887	
											8510		
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,44	937,3	20,49	10723	234	6603	3648	15521	
						339,62	3,25	3885	37		1150		
			Итого по разделу: 1. Разные работы									436987	
			ИТОГО:					354683	14531	290993	49934	436987	
			В том числе :					49157	5536		32370		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		6 555				443 542	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		5 988				449 530	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8 991				458 520	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**55 022**					
			Итого с НДС									**513 543**	
			Итого со скидкой 10 %									**462 188**	
			в том числе НДС, 12%									*49 520*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 58

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-07 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Ригели (л.13) отм - 0,100										
1	1	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	241,15	5362,87 2054,71	2252,07 544,23	1293256 495493	543087 131241	254676	570328 149087	2012671	
2	2	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	241,15	2759,36 1062,9	1696,46 410	665420 256318	409102 98872	0	323223 79091	1067734	
3	3	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,64464	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	21285 11744	4000 902	5540	11508 2623	35416	
4	4	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,8	24599,02 3048,62	3151,17 1241,08	44278 5488	5672 2234	33119	7027 4104	55409	
5	5	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,46448	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	15336 8462	2882 650	3992	8292 1890	25518	
6	6	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,2	24599,02 3048,62	3151,17 1241,08	29519 3658	3781 1489	22079	4684 2736	36939	
7	7	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,764	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	91261 50355	17152 3867	23754	49343 11248	151852	
8	8	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9	24599,02 3048,62	3151,17 1241,08	221391 27438	28361 11170	165593	35133 20522	277046	
9	9	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,62316	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	86611 47790	16278 3670	22543	46829 10675	144115	
10	10	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,8	24599,02 3048,62	3151,17 1241,08	241070 29876	30882 12163	180312	38256 22346	301672	
11	11	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,28924	33017,72	6205,48	42568	8000	11080	23015	70830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		18218,34	1399,22	23488	1804		5247		
12	12	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		4,8	24599,02	3151,17	118075	15125	88316	18737	147757	
				м3		3048,62	1241,08	14633	5957		10945		
			Итого по разделу: 1. Каркас									4326959	
			Раздел: 2. Стены										
			Стена у оси 2 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.11)										
13	13	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,04699	41711,02	1783,66	1960	84	70	1661	3911	
				т		38446,92	406,75	1807	19		290		
14	14	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		0,6	25436,56	4069,75	15262	2442	11035	2497	19180	
				м3		2975,78	1597,06	1785	958		1421		
			Диафрагма жесткости Д1 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.12)										
15	15	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,35416	41711,02	1783,66	14772	632	524	12522	29478	
				т		38446,92	406,75	13616	144		2184		
16	16	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		3,3	25436,56	4069,75	83941	13430	60690	13732	105487	
				м3		2975,78	1597,06	9820	5270		7814		
			Итого по разделу: 2. Стены									158056	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. -0,100 (л.17)										
17	17	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		796,5	3062,93	64,08	2439624	51039	991372	1282546	4019944	
				м2 перекрытия		1754,19	15,29	1397212	12178		297774		
18	18	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		796,5	1062,47	32,31	846257	25735	0	752336	1726480	
				м2 перекрытия		1030,16	7,81	820522	6221		127887		
19	19	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		11,28235	33325,82	1220,94	375994	13775	87464	253033	679349	
				т		24352,56	292,86	274754	3304		50322		
20	20	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		158,3	24425,33	3341,16	3866530	528905	2923089	566696	4787884	
				м3		2618,67	1315,27	414535	208207		354658		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									11213657	
			ИТОГО:					10514410	1720364	4885248	4021398	15 698 672	
								3908794	510320		1162864		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		235 480					
			Итого с временными									15 934 152	
			Зимние удорожания			1,35 %		215 111					
			Итого с зимними удорожаниями									16 149 263	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		322 985					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 472 248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1 976 670**					
			Итого с НДС									**18 448 918**	
			Итого со скидкой 10 %									**16 604 026**	
			в том числе НДС, 12%									*1 779 003*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"
_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
_____ *Нысанбай Н.Г.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 59

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Разные работы										
			Крепление перегородок из блоков толщиной 100 мм (л.49)										
1	1	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,58512	998330,83	7846,05	584143	4591	535754	52839	687941	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	43798	981		50959		
2	2	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		22,81968	101,12	2,72	2308	63	1002	863	3425	
				м2		54,49	0,33	1243	8		254		
3	3	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110		22,81968	212,1	1,94	4840	45	4335	323	5576	
				м2		20,18	0,33	461	8		413		
			Крепление стен из блоков толщиной 200 мм (л.47)										
4	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		2,1781533	998330,83	7846,05	2174518	17090	1994386	196696	2560911	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	163042	3650		189697		
5	5	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		84,94798	101,12	2,72	8590	231	3730	3213	12747	
				м2		54,49	0,33	4629	28		944		
6	6	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110		84,94798	212,1	1,94	18017	165	16138	1202	20757	
				м2		20,18	0,33	1714	28		1538		
			Итого по разделу: 1. Разные работы									3291357	
			ИТОГО:					2792416	22185	2555345	255136	3291357	
			В том числе :					214887	4703		243805		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		49 370				3 340 727	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		45 100				3 385 827	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67 717				3 453 544	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		414 425				3 867 969	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %									**3 481 172**	
			в том числе НДС, 12%									*372 983*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"
Сабитов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 60

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Колонны отм. +7.100 до +11.600										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	527	2189,72	974,1	1153982	513351	319757	402561	1681066	
						608,87	230,55	320874	121500		124523		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	527	520,08	370,26	274082	195127	0	114761	419950	
						149,82	89,48	78955	47156		31107		
			Колонна 3К1 500х500 /68шт/ (л.7)										
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	8,01652	50229,48	2950,66	402666	23654	18224	332946	794461	
						45005,54	634,53	360788	5087		58849		
4	4	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	61,2	25252,5	3806,56	1545453	232961	1127024	219418	1906061	
						3030,51	909,33	185467	55651		141190		
			Колонна 3К2 500х500 /14шт/ (л.7)										
5	5	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,01222	50229,48	2950,66	101073	5938	4574	83572	199417	
						45005,54	634,53	90561	1277		14772		
6	6	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,6	25252,5	3806,56	318182	47963	232034	45174	392424	
						3030,51	909,33	38184	11458		29068		
			Колонна 3К3 500х500 /3шт/ (л.7)										
7	7	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,48519	50229,48	2950,66	24371	1432	1103	20151	48084	
						45005,54	634,53	21836	308		3562		
8	8	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	25252,5	3806,56	68182	10278	49722	9680	84091	
						3030,51	909,33	8182	2455		6229		
			Ригели на отм. +10,700 (л.34)										
9	9	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,78	45433,19	6056,45	171737	22894	80546	67561	258442	
						18068,26	1572,65	68298	5945		19144		
10	10	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	45433,19	6056,45	218079	29071	102281	85791	328180	
						18068,26	1572,65	86728	7549		24310		
11	11	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	45433,19	6056,45	654238	87213	306842	257374	984541	
						18068,26	1572,65	260183	22646		72929		
12	12	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		12,5	45433,19	6056,45	567915	75705	266356	223415	854636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		18068,26	1572,65	225853	19658		63306		
13	13	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		1,5	45433,19	6056,45	68150	9085	31963	26810	102557	
				м3		18068,26	1572,65	27102	2359		7597		
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		2,5	45433,19	6056,45	113583	15141	53271	44683	170927	
				м3		18068,26	1572,65	45171	3932		12661		
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		0,9	45433,19	6056,45	40890	5450	19178	16086	61534	
				м3		18068,26	1572,65	16261	1415		4558		
16	16	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		1,4	45433,19	6056,45	63606	8479	29832	25023	95719	
				м3		18068,26	1572,65	25296	2202		7090		
17	17	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		6	45433,19	6056,45	272599	36339	127851	107239	410225	
				м3		18068,26	1572,65	108410	9436		30387		
			Итого по разделу: 1. Каркас									8792314	
			Раздел: 2. Стены										
			Стены с отм. +7,100 до отм. +10,700										
18	18	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		457	4886,33	1903,5	2233053	869900	608134	878010	3359948	
				м2		1652,12	459,14	755019	209827		248885		
19	19	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		457	2618,92	1363,27	1196846	623015	0	659204	2004534	
				м2		1255,65	329,47	573832	150568		148484		
20	20	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,4756	41711,02	1783,66	19838	848	704	16816	39586	
				т		38446,92	406,75	18285	193		2932		
21	21	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		6,4	25436,56	4069,75	162794	26046	117703	26632	204580	
				м3		2975,78	1597,06	19045	10221		15154		
22	22	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,18026	41711,02	1783,66	7519	321	267	6373	15003	
				т		38446,92	406,75	6930	73		1111		
23	23	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
				м3		2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
24	24	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,30245	41711,02	1783,66	12615	539	448	10694	25174	
				т		38446,92	406,75	11628	123		1865		
25	25	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
				м3		2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
26	26	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,39666	41711,02	1783,66	16545	707	587	14025	33016	
				т		38446,92	406,75	15250	161		2446		
27	27	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		4,6	25436,56	4069,75	117008	18720	84599	19142	147042	
				м3		2975,78	1597,06	13689	7346		10892		
28	28	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,53342	41711,02	1783,66	22249	951	790	18860	44398	
				т		38446,92	406,75	20508	217		3289		
29	29	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		5	25436,56	4069,75	127183	20348	91955	20806	159828	
				м3		2975,78	1597,06	14879	7985		11839		
30	30	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,45698	41711,02	1783,66	19061	815	677	16157	38035	
				т		38446,92	406,75	17569	186		2817		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,4	25436,56	4069,75	162794	26046	117703	26632	204580	
						2975,78	1597,06	19045	10221		15154		
32	32	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,21549	41711,02	1783,66	8988	385	319	7619	17936	
						38446,92	406,75	8285	88		1329		
33	33	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
34	34	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,31026	41711,02	1783,66	12941	553	459	10970	25824	
						38446,92	406,75	11929	126		1913		
35	35	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,5	25436,56	4069,75	63591	10175	45978	10403	79914	
						2975,78	1597,06	7439	3993		5920		
36	36	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,67146	41711,02	1783,66	28007	1198	994	23741	55888	
						38446,92	406,75	25816	273		4140		
37	37	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,6	25436,56	4069,75	244191	39070	176554	39948	306870	
						2975,78	1597,06	28567	15332		22731		
38	38	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,14245	41711,02	1783,66	47653	2038	1691	40393	95090	
						38446,92	406,75	43924	465		7044		
39	39	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	16	25436,56	4069,75	406985	65116	294256	66581	511451	
						2975,78	1597,06	47612	25553		37885		
40	40	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30578	41711,02	1783,66	12754	545	453	10811	25450	
						38446,92	406,75	11756	124		1885		
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	349485		727		727		785	
											58		
42	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3037	334486		101583		101583		109710	
											8127		
43	43	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,2	25436,56	4069,75	30524	4883	22069	4994	38359	
						2975,78	1597,06	3571	1916		2841		
			Итого по разделу: 2. Стены									7849871	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +10,700 (л.34)										
44	44	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1175,333333	3062,93	64,08	3599964	75316	1462890	1892553	5931918	
						1754,19	15,29	2061758	17971		439401		
45	45	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1175,333333	1062,47	32,31	1248756	37975	0	1110164	2547634	
						1030,16	7,81	1210781	9179		188714		
46	46	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,45154	33325,82	1220,94	781542	28633	181804	525955	1412097	
						24352,56	292,86	571105	6868		104600		
47	47	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,19642	412314,13	1539,7	80987	302	46034	31624	121620	
						176410	516,32	34650	101		9009		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		238,9	24425,33	3341,16	5835211	798203	4411408	855235	7225682	
				м3		2618,67	1315,27	625600	314218		535236		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									17238951	
			Раздел: 4. Лестницы										
			Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.43,44) отм. +3.500 и +7.100										
49	49	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		10,42667	12479,79	171,27	130123	1786	67847	55417	200383	
				м3 бетона		5801,5	39,05	60490	407		14843		
50	50	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		10,42667	3174,24	158,88	33097	1656	0	28975	67038	
				м3 бетона		3015,36	38,4	31440	400		4966		
51	51	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/		9,08	37538,99	8503,03	340854	77207	170902	101215	477435	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	92744	18481		35366		
52	52	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/		1,3467	45993,94	8503,03	61940	11451	36734	15012	83108	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	13755	2741		6156		
53	53	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,108	441876		47723		47723		51541	
				т							3818		
54	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02352	349485		8220		8220		8878	
				т							658		
55	55	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,34565	334486		450101		450101		486109	
				т							36008		
			Итого по разделу: 4. Лестницы									1374492	
			Раздел: 5. Разные работы										
			Крепление перегородок из блоков толщиной 100 мм (л.49)										
56	56	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,87768	998330,83	7846,05	876215	6886	803632	79258	1031911	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	65697	1471		76438		
57	57	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		34,22952	101,12	2,72	3461	93	1503	1295	5136	
				м2		54,49	0,33	1865	11		380		
58	58	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110		34,22952	212,1	1,94	7260	66	6503	484	8364	
				м2		20,18	0,33	691	11		620		
			Крепление стен из блоков толщиной 200 мм (л.47)										
59	59	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		1,633615	998330,83	7846,05	1630888	12818	1495790	147522	1920683	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	122281	2738		142273		
60	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		127,42197	101,12	2,72	12885	347	5595	4820	19121	
				м2		54,49	0,33	6943	42		1416		
61	61	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110		127,42197	212,1	1,94	27026	247	24208	1803	31135	
				м2		20,18	0,33	2571	42		2306		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									3016350	
			ИТОГО:					26534681	4124360	13836655	8902336	38271979	
								8573664	1155039		2834962		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		574 080					
			Итого с временными									38 846 059	
			Зимние удорожания			1,35 %		524 422					
			Итого с зимними удорожаниями									39 370 480	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		787 410					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40 157 890	
			НДС			12 %		4 818 947					
			Итого с НДС									44 976 837	
			Итого со скидкой 10 %									40 479 153	
			в том числе НДС, 12%									*4 337 052*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Ғ.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 61

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Колонны отм. +7.100 до +10.700										
			Колонна 3К1 500х500 /58шт/ (л.7)										
1	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,33798	349485		817089		817089	65367	882456	
2	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,49964	334486		1505067		1505067	120405	1625472	
			Колонна 3К2 500х500 /9шт/ (л.7)										
3	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59535	349485		208066		208066	16645	224711	
4	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,69822	334486		233545		233545	18684	252229	
			Колонна 3К3 500х500 /2шт/ (л.7)										
5	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323	349485		46237		46237	3699	49936	
6	28	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19116	334486		63940		63940	5115	69055	
			Ригели на отм. +7,100 (л.30)										
7	7	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	45433,19 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	133574 / 53121	17806 / 4624	62647	52547 / 14890	201011	
8	8	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,88	45433,19 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	130848 / 52037	17442 / 4529	61368	51475 / 14586	196909	
9	9	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	45433,19 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	490678 / 195137	65410 / 16985	230132	193031 / 54697	738406	
10	10	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10	45433,19 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	454332 / 180683	60564 / 15726	213085	178732 / 50645	683709	
11	11	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	45433,19 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	136300 / 54205	18169 / 4718	63925	53620 / 15194	205114	
12	12	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	45433,19 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	90866 / 36137	12113 / 3145	42617	35746 / 10129	136741	
13	13	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	45433,19 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	40890 / 16261	5450 / 1415	19178	16086 / 4558	61534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,5	45433,19 18068,26	6056,45 1572,65	22717 9034	3028 786	10654	8937 2532	34186	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	45433,19 18068,26	6056,45 1572,65	218079 86728	29071 7549	102281	85791 24310	328180	
16	16	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	61851,56 19987,2	6692,41 1570,84	98962 31980	10708 2513	56275	31389 10428	140779	
			Итого по разделу: 1. Каркас									**5830428**	
			Раздел: 2. Стены										
			Стены отм. +7.100 до +10.700										
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	349485		8597		8597	688	9285	
18	18	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,34634	349459		470491		470491	37639	508130	
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
20	20	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23019	349459		80442		80442	6435	86877	
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
22	22	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18926	349459		66139		66139	5291	71430	
23	23	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10909	334486		36489		36489	2919	39408	
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	349485		2062		2062	165	2227	
25	25	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28266	349459		98778		98778	7902	106680	
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1081	334486		36158		36158	2893	39051	
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0556	349485		19431		19431	1555	20986	
28	28	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48638	349459		169970		169970	13598	183568	
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
30	30	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2337	349459		81669		81669	6533	88202	
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26838	349459		93788		93788		101291	
											7503		
33	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01701	334486		5690		5690		6145	
											455		
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
35	35	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21972	349459		76783		76783		82926	
											6143		
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
37	37	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25142	349459		87861		87861		94890	
											7029		
			Итого по разделу: 2. Стены									1450384	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +7,100 (л.30)										
38	38	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	941,6666667	3062,93	64,08	2884259	60342	1172055	1516297	4752600	
						1754,19	15,29	1651862	14398		352044		
39	39	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	941,6666667	1062,47	32,31	1000493	30425	0	889454	2041143	
						1030,16	7,81	970067	7354		151196		
40	40	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	18,94698	33325,82	1220,94	631424	23133	146883	424930	1140862	
						24352,56	292,86	461407	5549		84508		
41	41	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	180,5	24425,33	3341,16	4408772	603079	3333023	646169	5459336	
						2618,67	1315,27	472670	237406		404395		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									13393941	
			Раздел: 4. Разные работы										
			Крепление перегородок из блоков толщиной 100 мм (л.48)										
42	42	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4395467	998330,83	7846,05	438813	3449	402463	39693	516786	
						74853,1	1675,81	32901	737		38280		
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,14232	101,12	2,72	1733	47	753	648	2572	
						54,49	0,33	934	6		191		
44	44	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	17,14232	212,1	1,94	3636	34	3257	243	4189	
						20,18	0,33	346	6		310		
			Крепление стен из блоков толщиной 200 мм (л.46)										
45	45	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,7879667	998330,83	7846,05	1784982	14028	1637119	161461	2102158	
						74853,1	1675,81	133835	2996		155715		
46	46	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,7307	101,12	2,72	7051	190	3062	2638	10464	
						54,49	0,33	3800	23		775		
47	47	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110		69,7307	212,1	1,94	14790	135	13247	987	17039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		20,18	0,33	1407	23		1262		
			Итого по разделу: 4. Разные работы									**2653208**	
			ИТОГО:					17210089	974623	11790914	4389874	**23 327 961**	
								4444552	330488		1727998		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		349 919					
			Итого с временными									**23 677 880**	
			Зимние удорожания			1,35 %		319 651					
			Итого с зимними удорожаниями									**23 997 532**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		479 951					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 477 482**	
			НДС			12 %		2 937 298					
			Итого с НДС									**27 414 780**	
			Итого со скидкой 10 %									**24 673 302**	
			в том числе НДС, 12%									*2 643 568*	

Заказчик:

И.о. заместителя руководителя

Управления строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 62

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-11 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Ригели на отм. +4,100 (л.16)										
1	1	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	424	5362,87 / 2054,71	2252,07 / 544,23	2273857 / 871197	954878 / 230754	447782	1002775 / 262131	3538763	
2	2	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	424	2759,36 / 1062,9	1696,46 / 410	1169969 / 450670	719299 / 173840	0	568304 / 139062	1877335	
3	3	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,63652	33017,72 / 18218,34	6205,48 / 1399,22	21016 / 11596	3950 / 891	5470	11363 / 2590	34969	
4	4	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,4	24599,02 / 3048,62	3151,17 / 1241,08	83637 / 10365	10714 / 4220	62557	13272 / 7753	104662	
5	5	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,63029	33017,72 / 18218,34	6205,48 / 1399,22	20811 / 11483	3911 / 882	5417	11252 / 2565	34628	
6	6	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,4	24599,02 / 3048,62	3151,17 / 1241,08	83637 / 10365	10714 / 4220	62557	13272 / 7753	104662	
7	7	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,06947	33017,72 / 18218,34	6205,48 / 1399,22	35311 / 19484	6636 / 1496	9191	19092 / 4352	58755	
8	8	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,4	24599,02 / 3048,62	3151,17 / 1241,08	108236 / 13414	13865 / 5461	80957	17176 / 10033	135445	
9	9	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,0241	33017,72 / 18218,34	6205,48 / 1399,22	33813 / 18657	6355 / 1433	8801	18282 / 4168	56263	
10	10	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,8	24599,02 / 3048,62	3151,17 / 1241,08	118075 / 14633	15125 / 5957	88316	18737 / 10945	147757	
11	11	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9391	33017,72 / 18218,34	6205,48 / 1399,22	31007 / 17109	5828 / 1314	8071	16765 / 3822	51594	
12	12	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	24599,02 / 3048,62	3151,17 / 1241,08	103316 / 12804	13235 / 5213	77277	16395 / 9577	129288	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,15499	33017,72	6205,48	38135	7167	9926	20619	63454	
						18218,34	1399,22	21042	1616		4700		
14	14	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,4	24599,02	3151,17	132835	17016	99356	21080	166228	
						3048,62	1241,08	16463	6702		12313		
15	15	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52936	33017,72	6205,48	17478	3285	4549	9450	29082	
						18218,34	1399,22	9644	741		2154		
16	16	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,9	24599,02	3151,17	71337	9138	53358	11321	89271	
						3048,62	1241,08	8841	3599		6613		
17	17	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8758	33017,72	6205,48	28917	5434	7527	15635	48116	
						18218,34	1399,22	15956	1225		3564		
18	18	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	24599,02	3151,17	103316	13235	77277	16395	129288	
						3048,62	1241,08	12804	5213		9577		
19	19	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,42602	33017,72	6205,48	14066	2644	3661	7605	23405	
						18218,34	1399,22	7761	596		1734		
20	20	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,4	24599,02	3151,17	34439	4412	25759	5465	43096	
						3048,62	1241,08	4268	1738		3192		
21	21	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,81818	33017,72	6205,48	27014	5077	7031	14606	44950	
						18218,34	1399,22	14906	1145		3330		
22	22	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,8	24599,02	3151,17	68877	8823	51518	10930	86192	
						3048,62	1241,08	8536	3475		6385		
23	23	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,96242	33017,72	6205,48	64795	12178	16865	35033	107814	
						18218,34	1399,22	35752	2746		7986		
24	24	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7	24599,02	3151,17	172193	22059	128795	27325	215479	
						3048,62	1241,08	21340	8688		15961		
25	25	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,05782	33017,72	6205,48	34927	6564	9091	18884	58116	
						18218,34	1399,22	19272	1480		4305		
26	26	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,8	24599,02	3151,17	142674	18277	106716	22641	178540	
						3048,62	1241,08	17682	7198		13225		
27	27	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,14274	33017,72	6205,48	4713	886	1227	2548	7842	
						18218,34	1399,22	2600	200		581		
28	28	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,8	24599,02	3151,17	19679	2521	14719	3123	24626	
						3048,62	1241,08	2439	993		1824		
			Итого по разделу: 1. Каркас									7589620	
			Раздел: 2. Перекрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Плита перекрытия на отм. +4,100 (л.16)										
29	29	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		1296	3062,93	64,08	3969557	83048	1613079	2086854	6540924	
				м2 перекрытия		1754,19	15,29	2273430	19816		484513		
30	30	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		1296	1062,47	32,31	1376961	41874	0	1224140	2809189	
				м2 перекрытия		1030,16	7,81	1335087	10122		208088		
31	31	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		18,31398	33325,82	1220,94	610328	22360	141976	410734	1102747	
				т		24352,56	292,86	445992	5363		81685		
32	32	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,1706276	412314,13	1539,7	70352	263	39989	27472	105650	
				т		176410	516,32	30100	88		7826		
33	33	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		257	24425,33	3341,16	6277310	858678	4745634	920031	7773128	
				м3		2618,67	1315,27	672998	338024		575787		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									18331638	
			ИТОГО:					17362588	2909449	8014449	6638576	25921258	
								6438690	856449		1920094		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		388 819					
			Итого с временными									26 310 077	
			Зимние удорожания			1,35 %		355 186					
			Итого с зимними удорожаниями									26 665 263	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		533 305					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 198 568	
			НДС			12 %		3 263 828					
			Итого с НДС									30 462 396	
			Итого со скидкой 10 %									27 416 157	
			в том числе НДС, 12%									*2 937 445*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 63

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-12 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Колонны отм.-0.100 до +4.100										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	362,5	2189,72 / 608,87	974,1 / 230,55	793773 / 220715	353111 / 83574	219947	276904 / 85654	1156331	
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	362,5	520,08 / 149,82	370,26 / 89,48	188529 / 54310	134219 / 32436	0	78939 / 21397	288865	
			Колонна 1К1 400х400 /45шт/ (л.4) отм.-0.100 до +4.100										
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,79709	50229,48 / 45005,54	2950,66 / 634,53	40037 / 35873	2352 / 506	1812	33105 / 5851	78993	
4	4	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,69	26082,95 / 3864,85	3806,56 / 909,33	122329 / 18126	17853 / 4265	86350	20376 / 11416	154121	
			Колонна 1К2 400х400 /6шт/ (л.4) отм.-0.100 до +4.100										
5	5	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4604	50229,48 / 45005,54	2950,66 / 634,53	73355 / 65726	4309 / 927	3320	60654 / 10721	144730	
6	6	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,82	26082,95 / 3864,85	3806,56 / 909,33	151803 / 22493	22154 / 5292	107155	25285 / 14167	191255	
			Колонна 1К3 600х400 /3шт/ (л.4) отм.-0.100 до +4.100										
7	7	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,11243	50229,48 / 45005,54	2950,66 / 634,53	55877 / 50066	3283 / 706	2529	46202 / 8166	110245	
8	8	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,38	25252,5 / 3030,51	3806,56 / 909,33	110606 / 13274	16673 / 3983	80660	15703 / 10105	136414	
			Колонна 1К4 400х400 /6шт/ (л.5) отм.-0.100 до +4.100										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,9339	50229,48	2950,66	46909	2756	2123	38787	92552	
						45005,54	634,53	42031	593		6856		
10	10	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,2	26082,95	3806,56	109548	15987	77328	18247	138019	
						3864,85	909,33	16232	3819		10224		
			Колонна 1К5 400х400 /2шт/ (л.5) отм.-0.100 до +4.100										
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,33506	50229,48	2950,66	16830	989	762	13916	33206	
						45005,54	634,53	15080	213		2460		
12	12	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,4	26082,95	3806,56	36516	5329	25776	6082	46006	
						3864,85	909,33	5411	1273		3408		
			Итого по разделу: 1. Каркас									2570737	
			Раздел: 2. Стены										
			Стены отм.-0.100 до +4.100										
13	13	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	100,12	4886,33	1903,5	489219	190578	133231	192355	736100	
						1652,12	459,14	165410	45969		54526		
14	14	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	100,12	2618,92	1363,27	262206	136491	0	144419	439155	
						1255,65	329,47	125716	32987		32530		
			Диафрагма жесткости 1Д1 /2шт/ (л.6)										
15	15	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,5513	41711,02	1783,66	64706	2767	2297	54849	129119	
						38446,92	406,75	59643	631		9564		
16	16	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	11,2	25436,56	4069,75	284889	45581	205980	46606	358015	
						2975,78	1597,06	33329	17887		26520		
			Диафрагма жесткости 1Д3 (л.7)										
17	17	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,65085	41711,02	1783,66	27148	1161	964	23012	54173	
						38446,92	406,75	25023	265		4013		
18	18	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	25436,56	4069,75	142445	22791	102990	23303	179008	
						2975,78	1597,06	16664	8944		13260		
			Итого по разделу: 2. Стены									1895570	
			ИТОГО:					3016725	978384	1053224	1118744	4466307	
								985122	244270		330838		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		66 995					
			Итого с временными									4 533 302	
			Зимние удорожания			1,35 %		61 200					
			Итого с зимними удорожаниями									4 594 501	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		91 890					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 686 391	
			НДС			12 %		562 367					
			Итого с НДС									5 248 758	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %									**4 723 882**	
			в том числе НДС, 12%									*506 130*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"
Сабитов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 64

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
			Блок 1. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.53)										
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	70,7	31340,75	521,36	2215791	36860	1686563	467317	2897757	
						6964,19	143,18	492368	10123		214649		
			Блок 2. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.54)										
2	2	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	27,47	31340,75	521,36	860930	14322	655302	181573	1125903	
						6964,19	143,18	191306	3933		83400		
			Блок 3. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.55)										
3	3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	47,81	31340,75	521,36	1498401	24926	1140517	316017	1959571	
						6964,19	143,18	332958	6845		145153		
			Блок 2. Стены и перегородки 2 этажа на отм. +3,600 (л.59)										
4	4	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	78,1	31340,75	521,36	2447713	40718	1863091	516230	3201058	
						6964,19	143,18	543903	11182		237115		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									9184289	
			Раздел: 2. Полы										
			Тип 4"										
5	5	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	55,2	415,53	36,79	22937	2031	0	20607	47028	
						378,74	18,4	20906	1016		3484		
6	6	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,27424	50750		115418		115418		124651	
											9233		
7	7	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин)	м2 изолируемой поверхности	55,2	1630,33	88,37	89994	4878	39603	43556	144234	
						824,51	14,91	45513	823		10684		
8	8	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	55,2	786,29	33,95	43403	1874	18282	22750	71445	
						421,15	17,3	23247	955		5292		
9	9	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	55,2	561,1	34,52	30973	1905	27342	2512	36164	
						31,26	17,16	1726	947		2679		
10	10	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	1,656	1331		2204		2204		2380	
											176		
11	11	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,050784	18346,22	1587,66	932	81	2	807	1878	
						16727,2	729,78	849	37		139		
12	12	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,050784	441876		22440		22440		24235	
			Тип 5"								1795		
13	13	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		594,11	415,53	36,79	246871	21858	0	221788	506152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	225013	10932		37493		
14	14	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	24,477332	50750		1242225		1242225		1341603	
											99378		
15	15	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин)	м2 изолируемой поверхности	594,11	1630,33	88,37	968595	52501	426244	468785	1552370	
						824,51	14,91	489850	8858		114990		
16	16	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	594,11	786,29	33,95	467143	20170	196763	244858	768961	
						421,15	17,3	250209	10278		56960		
17	17	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	594,11	561,1	34,52	333355	20509	294275	27041	389228	
						31,26	17,16	18572	10195		28832		
18	18	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	17,8233	1331		23723		23723		25621	
											1898		
19	19	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5465812	18346,22	1587,66	10028	868	17	8683	20208	
						16727,2	729,78	9143	399		1497		
20	20	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5465812	441876		241521		241521		260843	
											19322		
			Тип 6										
21	21	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	128,7	415,53	36,79	53479	4735	0	48045	109646	
						378,74	18,4	48744	2368		8122		
22	22	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	5,30244	50750		269099		269099		290627	
											21528		
23	23	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,7	202,52	0,66	26064	84	19932	5725	34332	
						46,99	0,33	6048	42		2543		
24	24	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	128,7	786,29	33,95	101196	4370	42624	53043	166578	
						421,15	17,3	54202	2227		12339		
25	25	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	128,7	561,1	34,52	72214	4442	63748	5858	84318	
						31,26	17,16	4023	2208		6246		
26	26	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,861	1331		5139		5139		5550	
											411		
27	27	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,118404	18346,22	1587,66	2172	188	4	1881	4377	
						16727,2	729,78	1981	86		324		
28	28	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,118404	441876		52320		52320		56506	
											4186		
			Тип 7"										
29	29	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1057,23	415,53	36,79	439311	38895	0	394676	900706	
						378,74	18,4	400415	19453		66719		
30	30	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	43,557876	50750		2210562		2210562		2387407	
											176845		
31	31	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	1079,43183	202,52	0,66	218607	712	167172	48014	287951	
						46,99	0,33	50723	356		21330		
32	32	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	1057,23	786,29	33,95	831289	35893	350144	435730	1368381	
						421,15	17,3	445252	18290		101362		
33	33	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1057,23	561,1	34,52	593212	36496	523667	48120	692639	
						31,26	17,16	33049	18142		51307		
34	34	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	31,7169	1331		42215		42215		45592	
											3377		
35	35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9726516	18346,22	1587,66	17844	1544	31	15451	35959	
						16727,2	729,78	16270	710		2664		
36	36	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9726516	441876		429791		429791		464174	
											34383		
			Итого по разделу: 2. Полы									12251744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Кровля										
37	37	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7011,55	5470		38353178		38353178		41421432	
											3068254		
			Итого по разделу: 3. Кровля									41421432	
			Раздел: 4. Разные работы										
			Сэндвич панели (л.115)										
38	38	С1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	751,359	14208		10675309		10675309		11529334	
											854025		
39	39	С1222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	263,40136	15737		4145147		4145147		4476759	
											331612		
			Итого по разделу: 4. Разные работы									16006093	
			ИТОГО:					69422745	370860	65345614	3599067	78863558	
								3706270	140405		5841746		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 182 953					
			Итого с временными									80 046 511	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 080 628					
			Итого с зимними удорожаниями									81 127 139	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 622 543					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									82 749 682	
			НДС			12 %		9 929 962					
			Итого с НДС									92 679 644	
			Итого со скидкой 10 %									83 411 680	
			в том числе НДС, 12%									*8 936 966*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 65

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **04-03 внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Разные работы										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		340,23324	45,86	45,86	15603	15603	0	4686	21912	
				м3 грунта		0	19,13	0	6509		1623		
2	2	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		340,23324	186,35	83,32	63402	28348	0	35702	107032	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	35054	14531		7928		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		60,04116	962	0	57760	0	0	41587	107295	
				м3 грунта		962	0	57760	0		7948		
4	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		767	549,91	452,29	421781	346906	0	162784	631330	
				м кабеля		97,62	197,15	74875	151214		46765		
5	5	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		3557	162,16	129,62	576803	461058	0	228035	869225	
				м кабеля		32,54	56,5	115745	200970		64387		
6	6	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		202,29	2197		444431		444431		479985	Казахстан
				м3							35554		
7	7	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях		844	87,27	0,99	73656	836	6533	48025	131415	
				м		78,54	0,49	66288	414		9734		
8	8	С1241-207-1203	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014		860,88	1006		866045		866045		935329	
				м							69284		
9	9	С1241-211-1005	Муфта полиэтиленовая для гофрированных двухслойных труб, на защелке IP 54, DN 110		40	693		27720		27720		29938	
				шт.							2218		
10	10	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		816	857,37	421,88	699614	344254	36728	318624	1099697	
				м кабеля		390,48	151,84	318632	123901		81459		
11	11	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		8	521,72	232,66	4174	1861	360	1867	6524	
				м кабеля		244,05	80,15	1952	641		483		
12	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12	371,16	163,45	4454	1961	540	1892	6854	
				м кабеля		162,7	56,27	1952	675		508		
13	13	Ц13-080201-0813 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		552	1049,6	480,47	579379	265220	35748	266591	913648	
				м кабеля		504,37	166,4	278412	91853		67678		
14	14	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		3068	718,19	361,35	2203407	1108622	196291	940155	3395047	
				м кабеля		292,86	132,75	898494	407277		251485		
15	15	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		151	447,47	188,25	67568	28426	9661	28400	103645	
				м кабеля		195,24	65,98	29481	9963		7677		
16	16	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		269	415,79	172,84	111848	46494	17211	46142	170629	
				м кабеля		178,97	59,27	48143	15944		12639		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	767	481,93	384,31	369640	294766	0	146421	557346	
						97,62	167,52	74875	128488		41285		
18	18	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2721	279,04	230,23	759268	626456	0	292242	1135631	
						48,81	100,36	132812	273080		84121		
19	19	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,208	44769		98850		98850		106758	Казахстан
											7908		
20	20	Ц13-080201-2303 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	3428,6	90,64	82286	2175	2015	56912	150334	
						3254	39,51	78096	948		11136		
21	21	С1243-903-2006	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	24	55727		1337448		1337448		1444444	
											106996		
22	22	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	1801,6	90,64	36032	1813	1679	23998	64832	
						1627	39,51	32540	790		4802		
23	23	С1243-903-2004	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	18	36345		654210		654210		706547	
											52337		
24	24	С1243-903-2105	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	5738		11476		11476		12394	
											918		
25	25	С1243-902-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,28	8116		2272		2272		2454	
											182		
26	26	СПрайс-лист ТОО "Электроцентр"	Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201	шт.	2	19125		38250		38250		41310	
											3060		
27	27	С1261-102-0261	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,3	6176		1853		1853		2001	
											148		
28	28	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,634	32750,72	21908,42	20764	13890	0	6255	29181	
						10842,3	5332,46	6874	3381		2162		
29	29	С1249-101-0503	Лента сигнальная	м	634	76		48184		48184		52039	
											3855		
30	30	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики железобетонные. Установка	шт.	8	2088,52	993,75	16708	7950	1913	11208	30149	
						855,68	441,56	6845	3532		2233		
31	31	С1225-203-1002	Столбик железобетонный , размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	2046		16368		16368		17677	Казахстан
											1309		
32	32	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки. Установка.	шт.	8	1043,56	0	8348	0	830	8120	17785	
						939,78	0	7518	0		1317		
33	33	С1261-401-0327	Знаки	100 шт.	0,08	115334		9227		9227		9965	
											738		
			Итого по разделу: 1. Разные работы									13390352	
			ИТОГО:					9728829	3596639	3865843	2669646	13390352	
								2266348	1434111		991877		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		200 855					
			Итого с временными									13 591 207	
			Зимние удорожания			1,35 %		183 481					
			Итого с зимними удорожаниями									13 774 689	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		275 494					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 050 182	
			НДС			12 %		1 686 022					
			Итого с НДС									15 736 204	
			Итого со скидкой 10 %									14 162 584	
			в том числе НДС, 12%									*1 517 420*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Управления строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Ғ.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)