Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № **№43/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 12

Актов выполненных работ за апрель месяц 2023 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-08	89	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	5 502 682	✓
2	02-01-09	90	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	1 425 450	
3	02-01-10	91	Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	1 614 046	✓
4	02-01-14	92	Блок 6. Общестроительные работы - КМ	18 845 732	✓
5	02-01-15	93	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	4 336 850	✓
6	02-01-15	94	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	418 235 934	✓
7	02-01-16	95	Блок 1. Водопровод, канализация	14 077 582	✓
8	02-01-17	96	Блок 2. Водопровод, канализация	14 082 044	✓
9	02-01-18	97	Блок 3. Водопровод, канализация	13 109 388	✓
10	02-01-20	98	Отопление и вентиляция	93 520 648	✓
			Всего:	**584 750 356**	-

Составил: Старший инженер ПТО _____ Бахтыбаева А.К.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Товарищество с ограниченной ответственностью" BiGlobal БСН/БИН 031240001435

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

С П Р А В К А № 12

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		43/03/21	12.03.2021 г.						НДС 12%	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	1 053 861 719									
к оплате:	1 053 861 719	522 098 532,14							62 651 823,86	584 750 356

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г. _____

Принял (Заказчик)

Заместитель Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сапиток А.С. _____

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 89

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
			Стена шахты лифта на отм. +10,700 (л.37)										
1	1	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30578	41711,02	1783,66	12754	545	453	10811	25450	
						38446,92	406,75	11756	124		1885		
2	2	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,2	25436,56	4069,75	30524	4883	22069	4994	38359	
						2975,78	1597,06	3571	1916		2841		
			Итого по разделу: 1. Стены									63809	
			Раздел: 2. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +11,600 (л.37)										
3	3	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,16032	33325,82	1220,94	5343	196	1243	3596	9654	
						24352,56	292,86	3904	47		715		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	349485		5200		5200		5616	
											416		
5	5	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	343539		2989		2989		3228	
											239		
6	6	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14418	334486		48226		48226		52084	Казахстан
											3858		
7	7	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,7	24425,33	3341,16	41523	5680	31391	6086	51418	
						2618,67	1315,27	4452	2236		3809		
			Парапет по осям А/1 и Б/1, Ж1 и И/1 на отм. +10,700 (л.38)										
8	8	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,2	36434,61	3931,13	772414	83340	474288	213178	1064439	
						10131,4	918,67	214786	19476		78847		
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02464	349485		8611		8611		9300	
											689		
10	10	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65775	349459		229857		229857		248246	
											18389		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,17334	334486		1061438		1061438		1146353	Казахстан
											84915		
12	12		**Парапет по осям 1/1 и 2/1 на отм. +10,700 (л.40)**										
		Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,3	36434,61	3931,13	302407	32628	185688	83461	416737	
						10131,4	918,67	84091	7625		30869		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	349485		3719		3719		4016	
											297		
14	14	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1484	349459		51860		51860		56009	
											4149		
15	15	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,12152	334486		375133		375133		405144	Казахстан
											30011		
16	16		**Парапет по оси 21/1 на отм. +10,700 (л.40)**										
		Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,5	36434,61	3931,13	200390	21622	123046	55306	276152	
						10131,4	918,67	55723	5053		20456		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	349485		2796		2796		3020	
											224		
18	18	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10081	349459		35229		35229		38047	
											2818		
19	19	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,87	334486		291003		291003		314283	Казахстан
											23280		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									**4103746**	
			Раздел: 3. Разные работы										
			Шахта лифтов (л.50)										
20	20	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,71534	105661,25	22765,65	75584	16285	2109	42952	128019	
						79947,5	7072,63	57190	5059		9483		
21	21	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,71534	818975		585846		585846		632714	Казахстан
											46868		
22	22	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (прим.5)	м2	20,74486	6415,33	108,75	133085	2256	112562	13235	158026	
						880,55	44,09	18267	915		11706		
23	23	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	33		660		660		713	
											53		
			Итого по разделу: 3. Разные работы									**919472**	
			ИТОГО:					4276591	167435	3655416	433619	**5 087 027**	
								453740	42451		376817		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**76 305**					
			Итого с временными									**5 163 332**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**69 705**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5 233 037**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**104 661**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 337 698**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**640 524**					
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									**5 978 222**	
			в том числе НДС, 12%									*589 573*	
												5 502 682	

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

"Управления строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "I Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***

(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***

(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 90

за **апрель 2023 (месяц, год) на 02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +11,600 (л.37)										
1	1	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,16032	33325,82	1220,94	5343	196	1243	3596	9654	
						24352,56	292,86	3904	47		715		
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	349485		5200		5200		5616	
											416		
3	3	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	343539		2989		2989		3228	
											239		
4	4	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14418	334486		48226		48226		52084	Казахстан
											3858		
5	5	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,7	24425,33	3341,16	41523	5680	31391	6086	51418	
						2618,67	1315,27	4452	2236		3809		
			Итого по разделу: 1. Перекрытия									**122000**	
			Раздел: 2. Разные работы										
			Шахта лифтов (л.50)										
6	6	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,71534	105661,25	22765,65	75584	16285	2109	42952	128019	
						79947,5	7072,63	57190	5059		9483		
7	7	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,71534	818975		585846		585846		632714	Казахстан
											46868		
8	8	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (прим.5)	м2	20,74486	6415,33	108,75	133085	2256	112562	13235	158026	
						880,55	44,09	18267	915		11706		
9	9	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	33		660		660		713	
											53		
			Крыльцо Кр-1 (л.52)										
10	10	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,5	27348,78	2246,7	123070	10110	87587	25403	160351	
						5638,36	565,1	25373	2543		11878		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0496	441876		21917		21917		23670	
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,2	20377,34	1168,03	4075	234	3534	1753		
						1539	294,98	308	59		334	4762	
13	13	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В15/	м3	0,9	37466,5	2723,17	33720	2451	19820	353		
						12720,85	694,56	11449	625		10987	48284	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007	349485		245		245	3577		
												265	
15	15	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06672	349459		23316		23316	20		
												25181	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,1992	937,3	20,49	9560	209	5887	1865		
						339,62	3,25	3464	33		3252	13837	
			Итого по разделу: 2. Разные работы								1025		
												1195822	
			ИТОГО:					1114359	37421	952532	105845	1317822	
			В том числе :					124407	11517		97618		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		19 767				1 337 589	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		18 057				1 355 647	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27 113				1 382 760	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		165 931				1 548 691	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									1 425 500	
			в том числе НДС. 12%									*152 732*	

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
"Управления строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Г.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 91

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
			Стена шахты лифта на отм. +10,700 (л.36)										
1	1	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30578	41711,02	1783,66	12754	545	453	10811	25450	
						38446,92	406,75	11756	124		1885		
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	349485		727		727		785	
											58		
3	3	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3037	334486		101583		101583		109710	Казахстан
											8127		
4	4	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,2	25436,56	4069,75	30524	4883	22069	4994	38359	
						2975,78	1597,06	3571	1916		2841		
			Итого по разделу: 1. Стены									**174304**	
			Раздел: 2. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +11,600 (л.36)										
5	5	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,16032	33325,82	1220,94	5343	196	1243	3596	9654	
						24352,56	292,86	3904	47		715		
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	349485		5200		5200		5616	
											416		
7	7	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	343539		2989		2989		3228	
											239		
8	8	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14418	334486		48226		48226		52084	Казахстан
											3858		
9	9	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,7	24425,33	3341,16	41523	5680	31391	6086	51418	
						2618,67	1315,27	4452	2236		3809		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									**122000**	
			Раздел: 3. Разные работы										
			Шахта лифтов (л.49)										
10	10	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,71534	105661,25	22765,65	75584	16285	2109	42952	128019	
				т конструкций		79947,5	7072,63	57190	5059		9483		
11	11	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,71534	818975		585846		585846		632714	Казахстан
				т							46868		
12	12	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (прим.5)		20,74486	6415,33	108,75	133085	2256	112562	13235	158026	
				м2		880,55	44,09	18267	915		11706		
13	13	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		20	33		660		660		713	
				шт.							53		
			Крыльцо Кр-1 (л.51)										
14	14	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		4,5	27348,78	2246,7	123070	10110	87587	25403	160351	
				м3		5638,36	565,1	25373	2543		11878		
15	15	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0496	441876		21917		21917		23670	
				т							1753		
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/		0,2	20377,34	1168,03	4075	234	3534	334	4762	
				м3		1539	294,98	308	59		353		
17	17	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В15/		0,9	37466,5	2723,17	33720	2451	19820	10987	48284	
				м3		12720,85	694,56	11449	625		3577		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0007	349485		245		245		265	
				т							20		
19	19	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,06672	349459		23316		23316		25181	
				т							1865		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		10,1992	937,3	20,49	9560	209	5887	3252	13837	
				м2 поверхности		339,62	3,25	3464	33		1025		
			Итого по разделу: 3. Разные работы									**1195822**	
			ИТОГО:					**1259947**	**42849**	**1077364**	**121650**	**1 492 126**	
								139734	**13557**		**110529**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**22 382**					
			Итого с временными									**1 514 508**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**20 446**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 534 954**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**30 699**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 565 653**	
			НДС			**12 %**		**187 878**					
			Итого с НДС									**1 753 531**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									**1 614 046**	
			в том числе НДС, 12%									*172 933*	

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
"Управления строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 92

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-14 Блок 6. Общестроительные работы - КМ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КМ										
			Масса металла приведена без учета 3% на уточнение массы металла по чертежам КМД и 1% наплавленного металла										
1	1	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,414	31962,56	13930,13	45195	19697	13292	12598	62416	
						8631,84	4280,33	12205	6052		4623		
2	2	Е11-090302-0202 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	7,152	98601,28	17621,81	705196	126031	20537	414239	1208990	
						78108	5833,09	558628	41718		89555		
3	3	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,869	105661,25	22765,65	1042771	224674	29095	592573	1766172	
						79947,5	7072,63	789002	69800		130828		
4	4	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	18,329	35649,65	10955,89	653422	200811	86921	298124	1027670	
						19951,5	3621,19	365691	66373		76124		
5	5	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,414	3629,38	534	5132	755	404	2743	8505	
						2809,98	1,63	3973	2		630		
6	6	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	35,35	15843,42	2009,25	560065	71027	64414	293110	921429	
						12012	4,88	424624	173		68254		
7	7	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.п 3	Доплата за марку стали С255	т	32,98048	10504		346427		346427		374141	
											27714		
8	8	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.п 6	Доплата за марку стали С345	т	5,25408	16276		85515		85515		92356	
											6841		
9	9	ССЦ таблица 7, п 7	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия. Окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115, ПФ-133	т	36,764	36020,96		1324275		1324275		1430217	
											105942		
10	10	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (2 слоя) (л.1 Основные исходные данные п.4.1)	м2	1382,3636	6415,33	108,75	8868319	150332	7500746	881950	10530291	
						880,55	44,09	1217240	60948		780022		
			Итого по разделу: 3. Разные работы									**17422187**	
			ИТОГО:					**13636317**	**793327**	**9471626**	**2495337**	**17422187**	
								3371363	**245066**		**1290533**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**261 333**					
			Итого с временными									**17 683 520**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**238 728**					
			Итого с зимними удорожаниями									**17 922 247**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**358 445**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 280 692**	
			НДС			**12 %**		**2 193 683**					
			Итого с НДС									**20 474 375**	
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									**18 845 732**	
			в том числе НДС, 12%									*2 019 186*	

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
"Управления строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "EP invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 93

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР (второе)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
			Блок 4. Парапет на отм. +4,300 (л.19)										
1	1	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,67	9409,49	2824,8	335637	100760	50699	195033	573124	
						5163,36	715,88	184177	25535		42454		
2	2	С1213-304-0102	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	шт.	2346,710526	291		682893		682893		737524	Казахстан
											54631		
			Блок 5,6. Парапет на отм. +4,300 (л.20)										
3	3	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	41,52	9409,49	2824,8	390682	117285	59014	227019	667117	
						5163,36	715,88	214383	29723		49416		
4	4	С1213-304-0102	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	шт.	2731,578947	291		794889		794889		858480	Казахстан
											63591		
			Блок 6. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.57)										
5	5	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,77	8377,55	57,68	90226	622	67149	20460	119541	
						2085,08	25,68	22456	277		8855		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									**2955786**	
			Раздел: 2. Полы										
			Тип 4										
6	6	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	62,2	786,29	33,95	48907	2112	20600	25635	80505	
						421,15	17,3	26196	1076		5963		
7	7	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	62,2	374,06	23,01	23267	1432	20539	1887	27166	
						20,84	11,44	1296	712		2012		
8	8	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	1,4928	1331		1987		1987		2146	Казахстан
											159		
9	9	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	62,2	5123,16	156,03	318661	9705	228376	80016	430571	
						1295,49	73,05	80579	4544		31894		
			Тип 4"										
10	10	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	54,653	786,29	33,95	42973	1855	18101	22525	70738	
						421,15	17,3	23017	945		5240		
11	11	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	54,653	561,1	34,52	30666	1887	27071	2488	35806	
						31,26	17,16	1708	938		2652		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	1,63959	1331		2182		2182		2357	Казахстан
											175		
13	13	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0502808	18346,22	1587,66	922	80	2	799	1859	
						16727,2	729,78	841	37		138		
14	14	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0502808	441876		22218		22218		23995	
											1777		
15	15	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,653	5123,16	156,03	279996	8527	200666	70307	378329	
						1295,49	73,05	70802	3992		28024		
			Итого по разделу: 2. Полы									**1053472**	
			ИТОГО:					**3066106**	**244265**	**2196386**	**646169**	**4009258**	
								625455	**67779**		**296981**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**60 139**					
			Итого с временными									**4 069 397**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**54 937**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4 124 334**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**82 487**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 206 820**	
			НДС			**12 %**		**504 818**					
			Итого с НДС									**4 711 639**	
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									**4 336 850**	
			в том числе НДС, 12%									*464 662*	

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
"Управления строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Г.*
(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и

Страниц - 2

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 94

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
			Окна (л.93,94)										
1	1	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	2,085	2280,42	30,02	4755	63	996	3338	8740	
						1772,75	6,18	3696	13		647		
2	2	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	949,245	2034,62	29,16	1931353	27680	398151	1360249	3554930	
						1586,02	6,18	1505522	5866		263328		
3	3	С1223-103-0119	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	387,80125	63172		24498181		24498181		26458035	
											1959854		
4	4	С1223-103-0109	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003	м2	360,5275	53261		19202055		19202055		20738219	
											1536164		
5	5	С1223-103-0108	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003	м2	76,76	50442		3871928		3871928		4181682	
											309754		
6	6	С1223-103-0116	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	28,24375	34342		969947		969947		1047543	
											77596		
7	7	С1223-103-0107	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	35,36	36056		1274940		1274940		1376935	
											101995		
8	8	С1223-103-0102	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003	м2	1,025	57133		58561		58561		63246	
											4685		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1223-103-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	61,6125	49470		3047970		3047970		3291808	
											243838		
10	10	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	894,2502	5588		-4997070		-4997070		-5396836	
											-399766		
11	11	С1217-402-0403	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014	м2	894,2502	6166		5513947		5513947		5955063	
											441116		
12	12	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1014,6	1303,55	5,95	1322582	6037	1023721	266272	1715962	
						288,61	2,99	292824	3034		127108		
13	13	С1223-501-0112	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	50	1016		50800		50800		54864	
											4064		
14	14	С1223-501-0113	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	907,8	1320		1198296		1198296		1294160	
											95864		
15	15	С1223-501-0114	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	11,7	1616		18907		18907		20420	
											1513		
16	16	С1223-501-0117	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	45,1	2720		122672		122672		132486	
											9814		
17	17	С1217-202-0303	Москитная сетка	м2	759,636	1358		1031586		1031586		1114113	
											82527		
			Витражи наружные (л.94)										
18	18	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витражи)	м2	30,5525	2034,62	29,16	62163	891	12815	43781	114420	
						1586,02	6,18	48457	189		8476		
19	19	С1223-301-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	30,5525	77511		2368155		2368155		2557607	
											189452		
20	20	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	57,90635	5588		-323581		-323581		-349467	
											-25886		
21	21	С1217-402-0403	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014	м2	28,953175	6166		178525		178525		192807	
											14282		
22	22	С1217-401-0201	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2014	м2	28,953175	6708		194218		194218		209755	
											15537		
			Двери (л.96)										
23	23	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	89,96	3672,79	55,73	330404	5013	52741	189647	561655	
						3030,79	24,47	272650	2201		41604		
24	24	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	35,28	3350,6	58,67	118209	2069	16756	69209	202411	
						2816,98	26,06	99383	919		14993		
25	25	Е11-201101-0101	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	42793,95	392,18	42794	393	38720	3708	50222	
						3681,3	102,5	3681	103		3720		
26	26	С1223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	22,4	40727		912285		912285		985268	
											72983		
27	27	С1223-207-0203	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	33,36	45546		1519415		1519415		1640968	
											121553		
28	28	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	23	27695		636985		636985		687944	
											50959		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1223-207-0104	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,9	36431		688546		688546		743630	
											55084		
30	30	С1223-207-0204	Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	16,38	53987		884307		884307		955052	
											70745		
31	31	С1223-207-0201	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	11,2	58149		651269		651269		703371	
											52102		
32	32	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	15,6	4051,27	36,3	63200	566	44850	14387	83794	
						1139,99	12,85	17784	200		6207		
33	33	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление противопожарным стеклом (армированным стеклом)	м2 площади остекления	8,33	4051,27	36,3	33747	302	23949	7683	44744	
						1139,99	12,85	9496	107		3314		
34	34	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	50	8387,37	2,55	419368	128	341950	53331	510515	
						1545,82	0	77291	0		37816		
			Итого по разделу: 1. Проемы									**75506066**	
			Раздел: 2. Полы										
			Тип 4''										
35	35	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	1382,447	786,29	33,95	1087004	46934	457853	569766	1789312	
						421,15	17,3	582218	23916		132542		
36	36	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1382,447	561,1	34,52	775691	47722	684754	62922	905702	
						31,26	17,16	43215	23723		67089		
37	37	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	41,47341	1331		55201		55201		59617	Казахстан
											4416		
38	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2718512	18346,22	1587,66	23334	2019	40	20204	47021	
						16727,2	729,78	21275	928		3483		
39	39	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2718512	441876		562001		562001		606961	
											44960		
40	40	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1382,447	5123,16	156,03	7082497	215703	5075848	1778418	9569788	
						1295,49	73,05	1790946	100988		708873		
			Тип 5										
41	41	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	2006,7	786,29	33,95	1577848	68128	664599	827047	2597287	
						421,15	17,3	845122	34716		192392		
42	42	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2006,7	374,06	23,01	750626	46175	662632	60890	876437	
						20,84	11,44	41820	22957		64921		
43	43	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	48,1608	1331		64102		64102		69230	Казахстан
											5128		
44	44	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	2006,7	1861,35	222,06	3735171	445613	1119312	2402955	6629176	
						1081,5	192,4	2170246	386089		491050		
45	45	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	17,05695	117110		1997539		1997539		2157342	
											159803		
			Тип 6										
46	46	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,7	202,52	0,66	26064	84	19932	5725	34332	
						46,99	0,33	6048	42		2543		
47	47	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	128,7	786,29	33,95	101196	4370	42624	53043	166578	
						421,15	17,3	54202	2227		12339		
48	48	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	128,7	561,1	34,52	72214	4442	63748	5858	84318	
						31,26	17,16	4023	2208		6246		
49	49	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,861	1331		5139		5139		5550	Казахстан
											411		
50	50	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,118404	18346,22	1587,66	2172	188	4	1881	4377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		16727,2	729,78	1981	86		324		
51	51	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,118404	441876		52320		52320		56506	
											4186		
52	52	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	128,7	1861,35	222,06	239556	28580	71787	154114	425164	
						1081,5	192,4	139189	24762		31494		
53	53	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,09395	117110		128112		128112		138361	
											10249		
			Тип 7										
54	54	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	3211,6	786,29	33,95	2525249	109034	1063650	1323638	4156798	
						421,15	17,3	1352565	55561		307911		
55	55	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3211,6	374,06	23,01	1201331	73899	1060502	97450	1402684	
						20,84	11,44	66930	36741		103903		
56	56	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	77,0784	1331		102591		102591		110798	Казахстан
											8207		
57	57	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	3211,6	1861,35	222,06	5977912	713176	1791390	3845782	10609589	
						1081,5	192,4	3473345	617912		785895		
58	58	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	27,2986	117110		3196939		3196939		3452694	
											255755		
			Тип 7''										
59	59	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	459,31727	202,52	0,66	93021	304	71134	20431	122528	
						46,99	0,33	21583	152		9076		
60	60	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	449,87	786,29	33,95	353728	15273	148992	185411	582270	
						421,15	17,3	189463	7783		43131		
61	61	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	449,87	561,1	34,52	252422	15530	222830	20476	294730	
						31,26	17,16	14063	7720		21832		
62	62	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	13,4961	1331		17963		17963		19400	Казахстан
											1437		
63	63	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4138804	18346,22	1587,66	7593	657	13	6575	15301	
						16727,2	729,78	6923	302		1133		
64	64	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4138804	441876		182884		182884		197515	
											14631		
65	65	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	449,87	1861,35	222,06	837366	99899	250932	538704	1486156	
						1081,5	192,4	486534	86555		110086		
66	66	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	3,823895	117110		447816		447816		483641	
											35825		
			Тип 8										
67	67	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	305,5853	202,52	0,66	61887	202	47326	13593	81518	
						46,99	0,33	14359	101		6038		
68	68	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	299,3	786,29	33,95	235337	10161	99125	123354	387386	
						421,15	17,3	126050	5178		28695		
69	69	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	299,3	187,04	11,51	55981	3445	49417	4541	65364	
						10,42	5,72	3119	1712		4842		
70	70	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	5,3874	1331		7171		7171		7745	Казахстан
											574		
71	71	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	299,3	5425,19	23,34	1623759	6985	1036988	547658	2345130	
						1937,14	9,45	579786	2828		173713		
72	72	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	303,3	403,11	1,97	202885	991	11611	179329	412791	
						378,07	0,98	190283	493		30577		
73	73	С1233-202-0102	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	30,80196	3151		97057		97057		104822	
											7765		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип 8"										
74	74	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	602,39	202,52	0,66	121996	398	93292	26795	160694	
						46,99	0,33	28306	199		11903		
75	75	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	590	786,29	33,95	463911	20030	195402	243164	763641	
						421,15	17,3	248478	10207		56566		
76	76	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	590	187,04	11,51	110354	6791	97415	8951	128849	
						10,42	5,72	6148	3375		9544		
77	77	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	10,62	1331		14135		14135		15266	Казахстан
											1131		
78	78	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	590	5425,19	23,34	3200862	13771	2044179	1079579	4622876	
						1937,14	9,45	1142913	5576		342435		
79	79	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	752,3	403,11	1,97	303260	1482	17356	268050	617015	
						378,07	0,98	284422	737		45705		
80	80	С1233-202-0102	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	46,04076	3151		145074		145074		156680	
											11606		
			Тип 9										
81	81	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	150,5	786,29	33,95	118337	5110	49844	62028	194794	
						421,15	17,3	63383	2604		14429		
82	82	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	150,5	374,06	23,01	56296	3463	49697	4567	65732	
						20,84	11,44	3136	1722		4869		
83	83	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,612	1331		4808		4808		5193	Казахстан
											385		
84	84	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	150,5	1861,35	222,06	280133	33420	83947	180219	497180	
						1081,5	192,4	162766	28956		36828		
85	85	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,27925	117110		149813		149813		161798	
											11985		
			Тип 10										
86	86	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	28,4	786,29	33,95	22331	964	9406	11705	36759	
						421,15	17,3	11961	491		2723		
87	87	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28,4	187,04	11,51	5312	326	4689	431	6202	
						10,42	5,72	296	162		459		
88	88	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	0,5112	1331		680		680		734	Казахстан
											54		
89	89	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,026128	18346,22	1587,66	479	41	1	415	966	
						16727,2	729,78	437	19		72		
90	90	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026128	441876		11545		11545		12469	
											924		
			Тип 10.1										
91	91	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	109,2	786,29	33,95	85863	3707	36166	45006	141339	
						421,15	17,3	45990	1889		10470		
92	92	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	109,2	187,04	11,51	20425	1257	18030	1657	23849	
						10,42	5,72	1138	625		1767		
93	93	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	1,9656	1331		2616		2616		2825	Казахстан
											209		
94	94	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,100464	18346,22	1587,66	1843	159	3	1596	3714	
						16727,2	729,78	1680	73		275		
95	95	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,100464	441876		44393		44393		47944	
											3551		
			Тип 11										
96	96	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)		41,9631	202,52	0,66	8498	28	6499	1867	11194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			46,99	0,33	1972	14		829		
97	97	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	41,1	786,29	33,95	32317	1395	13612	16939	53196	
						421,15	17,3	17309	711		3940		
98	98	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	41,1	561,1	34,52	23061	1418	20358	1871	26927	
						31,26	17,16	1285	705		1995		
99	99	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	1,233	1331		1641		1641		1772	Казахстан
											131		
100	100	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,037812	18346,22	1587,66	694	60	1	601	1399	
						16727,2	729,78	632	28		104		
101	101	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037812	441876		16708		16708		18045	
											1337		
102	102	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	41,1	1861,35	222,06	76501	9127	22925	49216	135774	
						1081,5	192,4	44450	7908		10057		
103	103	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,34935	117110		40912		40912		44185	
											3273		
			Тип 12										
104	104	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо (Звукоизоляция рулонным звукоизоляционным материалом). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	806,7	990,69	0,66	799190	532	760750	35883	901879	
						46,99	0,33	37907	266		66806		
105	105	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /37 мм/. Устройство	м2 стяжки	806,7	786,29	33,95	634300	27388	267171	332476	1044118	
						421,15	17,3	339742	13956		77342		
106	106	Е11-110101-1102 К=3,4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	806,7	317,95	19,56	256493	15779	226425	20803	299480	
						17,71	9,72	14290	7841		22184		
107	107	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	17,90874	1331		23837		23837		25744	Казахстан
											1907		
108	108	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,742164	18346,22	1587,66	13616	1179	23	11790	27438	
						16727,2	729,78	12414	542		2032		
109	109	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,742164	441876		327944		327944		354180	
											26236		
			Тип 14										
110	110	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	69,1217	202,52	0,66	13999	46	10705	3075	18440	
						46,99	0,33	3248	23		1366		
111	111	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	67,7	786,29	33,95	53232	2298	22422	27902	87625	
						421,15	17,3	28512	1171		6491		
112	112	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	67,7	561,1	34,52	37986	2337	33533	3081	44352	
						31,26	17,16	2116	1162		3285		
113	113	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	2,031	1331		2703		2703		2919	Казахстан
											216		
114	114	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,062284	18346,22	1587,66	1143	98	2	989	2303	
						16727,2	729,78	1042	45		171		
115	115	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,062284	441876		27522		27522		29724	
											2202		
116	116	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	67,7	1861,35	222,06	126013	15033	37762	81068	223648	
						1081,5	192,4	73218	13025		16567		
117	117	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,57545	117110		67391		67391		72782	
											5391		
			Тип 15										
118	118	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	137,1203	202,52	0,66	27770	90	21236	6099	36579	
						46,99	0,33	6443	45		2710		
119	119	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство		134,3	786,29	33,95	105599	4559	44479	55351	173826	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		421,15	17,3	56560	2323		12876		
120	120	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		134,3	561,1	34,52	75356	4636	66521	6113	87986	
				м2 стяжки		31,26	17,16	4198	2305		6517		
121	121	С1235-301-0101	Фиброволокно		4,029	1331		5363		5363		5792	Казахстан
				кг							429		
122	122	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,123556	18346,22	1587,66	2267	196	4	1963	4568	
				т		16727,2	729,78	2067	90		338		
123	123	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,123556	441876		54596		54596		58964	
				т							4368		
124	124	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство		134,3	1861,35	222,06	249979	29823	74911	160820	443663	
				м2 покрытия		1081,5	192,4	145245	25839		32864		
125	125	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006		1,14155	117110		133687		133687		144382	
				т							10695		
			Тип 16										
126	126	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)		116,7003	202,52	0,66	23634	78	18073	5191	31131	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	5484	39		2306		
127	127	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство		114,3	786,29	33,95	89873	3880	37855	47108	147939	
				м2 стяжки		421,15	17,3	48137	1977		10958		
128	128	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		114,3	561,1	34,52	64134	3945	56615	5202	74883	
				м2 стяжки		31,26	17,16	3573	1961		5547		
129	129	С1235-301-0101	Фиброволокно		3,429	1331		4564		4564		4929	Казахстан
				кг							365		
130	130	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,105156	18346,22	1587,66	1929	167	3	1670	3887	
				т		16727,2	729,78	1759	77		288		
131	131	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,105156	441876		46466		46466		50183	
				т							3717		
132	132	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство		114,3	1861,35	222,06	212752	25381	63755	136870	377592	
				м2 покрытия		1081,5	192,4	123615	21991		27970		
133	133	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006		0,97155	117110		113778		113778		122880	
				т							9102		
			Итого по разделу: 2. Полы									**65424746**	
			Раздел: 3. Отделочные работы										
			Потолки										
134	134	Е11-150108-1610 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу		3697,95	4914,47	8,41	18173464	31099	12770538	4308526	24280549	
				м2		1452,65	3,74	5371827	13830		1798559		
			Стены										
135	135	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		10070,56	1318,5	20,76	13278033	209064	4794594	6677426	21551896	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		821,64	7,19	8274375	72407		1596437		
136	136	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		503,62	1318,5	20,76	664023	10455	239773	333932	1077791	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		821,64	7,19	413794	3621		79836		
137	137	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		5286,23	514,73	2,08	2720981	10996	810432	1522477	4582935	
				м2 отделываемой поверхности		359,34	0,67	1899554	3542		339477		
138	138	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		36,79	514,73	2,08	18937	77	5640	10596	31896	
				м2 отделываемой поверхности		359,34	0,67	13220	25		2363		
139	139	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		12,14	514,73	2,08	6249	25	1861	3496	10525	
				м2 отделываемой поверхности		359,34	0,67	4362	8		780		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	140	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,74	2371,72	40,52	265016	4528	64910	158249	457126	
						1750,3	19,98	195579	2233		33861		
141	141	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Левкас	м2 окрашиваемой поверхности	111,74	209	1,24	23354	138	3703	15665	42140	
						174,62	0,62	19512	69		3121		
142	142	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2237,83	1355,79	37,95	3034028	84926	724475	1838225	5262033	
						994,1	32,69	2224627	73155		389780		
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы									**57296891**	
			Раздел: 4. Фасад										
			Фасад										
143	143	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2141,7	4360,96	27,73	9339868	59389	2903053	5115476	15611772	
						2977,74	7,9	6377426	16919		1156428		
144	144	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	3874,8	1330,27	5,61	5154530	21737	1624161	2815089	8607189	
						905,5	2,64	3508631	10229		637570		
145	145	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	3874,8	334,16	0,69	1294803	2674	570293	578492	2023159	
						186,29	0,33	721836	1279		149864		
146	146	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	3731,32	962,32	48,62	3590724	181417	1156411	2178754	6231036	
						603,78	24,08	2252896	89850		461558		
			Итого по разделу: 4. Фасад									**32473156**	
			Раздел: 5. Кровля										
147	147	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	285,277	186554,88	1604,88	53219816	457836	44610105	7518092	65596941	
						28575,3	706,54	8151876	201560		4859033		
148	148	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	285,277	9043,12	66,45	2579794	18957	2251985	285962	3095017	
						1082,64	31,14	308852	8884		229261		
149	149	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2774	238		660212		660212		713029	
											52817		
150	150	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	10,961	186727,94	1239,51	2046725	13586	1708830	297656	2531931	
						29587,5	585,72	324309	6420		187550		
151	151	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,6	31362,45	3077,51	740154	72629	482371	191333	1006006	
						7845,49	872,07	185154	20581		74519		
152	152	Е11-120101-0108 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	3833,67	1218,67	16,16	4671979	61952	3175429	1329741	6481858	
						374,21	2,81	1434598	10773		480138		
153	153	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3833,67	929,48	23,45	3563320	89899	286375	2966258	7051944	
						831,33	9,69	3187045	37148		522366		
154	154	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	7958	33		262614		262614		283623	
											21009		
155	155	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	487,2	7188,79	15,14	3502378	7376	2850018	595354	4425551	
						1323,86	4,39	644985	2139		327819		
156	156	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	5,2714	909993,83	7846,05	4796941	41360	4361001	476029	5694808	
						74853,1	1675,81	394581	8834		421838		
157	157	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	152,8706	169,68	3,87	25939	591	15613	6786	35343	
						63,68	0,65	9735	99		2618		
			Итого по разделу: 5. Кровля									**96916052**	
			Раздел: 6. Разные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Блок 1. Узлы 1-11,31 (л.100)										
158	158	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1481,71	656,03	2,12	972046	3142	508152	369538	1448911	
						310,96	0,79	460753	1171		107327		
159	159	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	455,11685	7188,79	15,14	3271739	6891	2662338	556148	4134118	
						1323,86	4,39	602511	1998		306231		
160	160	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	152,66	50750		7747495		7747495		8367295	
											619800		
161	161	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	10735	28		300580		300580		324626	
											24046		
			Блок 2. Узлы 1-11,31 (л.100)										
162	162	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1490,83	656,03	2,12	978029	3161	511280	371813	1457829	
						310,96	0,79	463588	1178		107987		
163	163	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	405,30255	7188,79	15,14	2913635	6136	2370935	495276	3681624	
						1323,86	4,39	536564	1779		272713		
			Блок 3. Узлы 1-11,31 (л.100)										
164	164	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1234,09	656,03	2,12	809600	2616	423231	307782	1206773	
						310,96	0,79	383753	975		89391		
165	165	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	399,64545	7188,79	15,14	2872967	6050	2337842	488363	3630236	
						1323,86	4,39	529075	1754		268906		
			Блок 4. Узлы 4,6,13-16,21,25,30 (л.101)										
166	166	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	324	656,03	2,12	212554	687	111116	80806	316829	
						310,96	0,79	100751	256		23469		
167	167	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	399,22965	7188,79	15,14	2869978	6045	2335410	487855	3626460	
						1323,86	4,39	528524	1753		268627		
			Блок 5. Узлы 4,6,13-16,17-19,25,30 (л.101)										
168	168	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	191,7	656,03	2,12	125761	406	65744	47810	187457	
						310,96	0,79	59611	151		13886		
169	169	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	375,08925	7188,79	15,14	2696438	5679	2194193	458355	3407176	
						1323,86	4,39	496566	1647		252383		
			Блок 6. Узлы 4,6,12-14,18-21,25-30 (л.101)										
170	170	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1013,36	656,03	2,12	664795	2149	347532	252732	990929	
						310,96	0,79	315114	801		73402		
171	171	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	350,8233	7188,79	15,14	2521995	5311	2052243	428703	3186754	
						1323,86	4,39	464441	1540		236056		
			Сэндвич панели (л.115)										
172	172	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	715,58	2007,64	495,53	1436627	354592	652430	401695	1985388	
						600,36	213,2	429606	152562		147066		
173	173	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	263,40136	2948,46	1023,75	776628	269657	390445	132817	982201	
						442,39	288,39	116526	75962		72756		
			Ограждение кровли ОГк-1 (л.115)										
174	174	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3192	86810,52	28459,43	27710	9084	4096	12280	43189	
						45517,5	10238,57	14529	3268		3199		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	175	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3192	887579		283315		283315		305980	
											22665		
176	176	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	9,2568	212,1	1,94	1963	18	1759	131	2262	
						20,18	0,33	187	3		168		
			Стремянка СМ-1 /2шт/, СМ-2 /4шт/, СМ-3, СМ-4 /3шт/ (л.126)										
177	177	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,1819	86810,52	28459,43	102601	33636	15168	45470	159917	
						45517,5	10238,57	53797	12101		11846		
178	178	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,1819	887579		1049030		1049030		1132952	
											83922		
179	179	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	34,2751	169,68	3,87	5816	132	3501	1521	7924	
						63,68	0,65	2183	22		587		
180	180	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320	30		9600		9600		10368	
											768		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									40597198	
			ИТОГО:					278966798	4339151	205618446	61972190	368 214 108	
								69009197	2461517		27275122		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5 523 212					
			Итого с временными									373 737 322	
			Зимние удорожания			1,35 %		5 045 454					
			Итого с зимними удорожаниями									378 782 776	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 575 656					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									386 358 432	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									405 696 220	
			НДС			12 %		48 683 546					
			Итого с НДС									454 379 766	
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									418 235 934	
			в том числе НДС. 12%									*44 810 993*	

Заказчик:
И.о руководителя отдела
"Управления строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абепов А.К.
(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 95

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-16 Блок 1. Водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1805,5 548,3	23,76 10,09	27082 8224	356 151	18502	8208 2823	38113	
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1879,83 548,3	23,76 10,09	62034 18094	784 333	43156	18058 6407	86499	
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2164,26 548,3	23,76 10,09	99556 25222	1093 464	73241	25172 9978	134706	
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2426,01 548,3	23,76 10,09	67928 15352	666 283	51911	15322 6660	89910	
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3326,18 704,49	41,9 18,06	6652 1409	84 36	5160	1416 645	8713	
6	6	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25	4478,67 844,71	55,55 23,8	111967 21118	1389 595	89460	21278 10660	143905	
7	7	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	96	5113,75 844,71	55,55 23,8	490920 81092	5333 2285	404495	81709 45810	618439	
8	8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165	1729,5 1701,84	16,76 0,12	285368 280804	2766 20	1798	275207 44846	605421	
9	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	126	1868,17 1837,05	20,14 0,2	235389 231468	2537 25	1383	226864 36980	499233	
10	10	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	2038,97 2004,46	23,79 0,32	77481 76169	904 12	407	74658 12171	164310	
11	11	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2260,19 2215,16	28,16 0,47	18082 17721	226 4	135	17371 2836	38289	
12	12	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	163,35	163		26626		26626	2130	28756	
13	13	С1241-205-2302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	124,74	278		34678		34678	2774	37452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1241-205-2303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	37,62	424		15951		15951		17227	
											1276		
15	15	С1241-205-2304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	7,92	669		5298		5298		5722	
											424		
16	16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	461	105,24	1,38	48516	636	323	46606	102732	
						103,16	0	47557	0		7610		
17	17	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	121	106,02	1,38	12828	167	179	12233	27066	
						103,16	0	12482	0		2005		
18	18	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	174,6	537		93760		93760		101261	
											7501		
19	19	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	8	19		152		152		164	
											12		
20	20	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	4	35		140		140		151	
											11		
21	21	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	2	65		130		130		140	
											10		
22	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	266	770,02	82,12	204825	21844	88128	80312	307948	
						356,59	40,68	94853	10821		22811		
23	23	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	211		2321		2321		2507	
											186		
24	24	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	122,1	276		33700		33700		36396	
											2696		
25	25	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	325		30030		30030		32432	
											2402		
26	26	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	364		14414		14414		15567	
											1153		
27	27	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	737		20268		20268		21889	
											1621		
28	28	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36165,64	0	72331	0	71355	957	79151	
						488,1	0	976	0		5863		
29	29	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	89	858		76362		76362		82471	
											6109		
30	30	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	1040		30160		30160		32573	
											2413		
31	31	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1457		11656		11656		12588	
											932		
32	32	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		3	2131		6393		6393		6904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							511		
33	33	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	33287,01 1464,3	132,9 48,81	199722 8786	798 293	190139	8897 16690	225309	
34	34	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1159,34 1121,1	19,01 7,16	6956 6727	114 43	115	6634 1087	14677	
35	35	С1248-307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	6	12545		75270		75270	6022	81292	
36	36	С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	8976		107712		107712	8617	116329	
37	37	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,22	1072,05 931,53	1,24 0,62	236 205	0 0	31	164 32	432	
38	38	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1805,5 548,3	23,76 10,09	202216 61410	2661 1130	138145	61289 21080	284585	
39	39	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1879,83 548,3	23,76 10,09	135348 39478	1710 726	94159	39400 13980	188728	
40	40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2164,26 548,3	23,76 10,09	181798 46057	1996 848	133745	45967 18221	245986	
41	41	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	2426,01 548,3	23,76 10,09	237749 53733	2329 989	181687	53628 23310	314687	
42	42	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2933,08 548,3	23,76 10,09	99725 18642	808 343	80275	18606 9466	127797	
43	43	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	275	1729,5 1701,84	16,76 0,12	475612 468006	4609 33	2998	458678 74743	1009033	
44	44	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	128	1868,17 1837,05	20,14 0,2	239126 235142	2578 26	1405	230465 37567	507158	
45	45	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2038,97 2004,46	23,79 0,32	36701 36080	428 6	193	35364 5765	77830	
46	46	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	272,25	163		44377		44377	3550	47927	
47	47	С1241-205-2302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	126,72	278		35228		35228	2818	38046	
48	48	С1241-205-2303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	17,82	424		7556		7556	604	8160	
49	49	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	821	105,24 103,16	1,38 0	86402 84694	1133 0	575	83000 13552	182954	
50	50	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 (в том числе DN 20x15)	шт.	27	19		513		513	41	554	
51	51	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	5	35		175		175	14	189	
52	52	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	16	235,21 216,67	0 0	3763 3467	0 0	297	3397 573	7733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1245-405-1502	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	16	3259		52144		52144		56316	
											4172		
54	54	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,1	537		44625		44625		48195	
											3570		
55	55	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	681	770,02	82,12	524384	55924	225622	205611	788395	
						356,59	40,68	242838	27703		58400		
56	56	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	271,7	296		80423		80423		86857	
											6434		
57	57	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	220	368		80960		80960		87437	
											6477		
58	58	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	112,2	437		49031		49031		52954	
											3923		
59	59	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	107,8	482		51960		51960		56117	
											4157		
60	60	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	545		20383		20383		22014	
											1631		
61	61	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	104	858		89232		89232		96371	
											7139		
62	62	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	31	1040		32240		32240		34819	
											2579		
63	63	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1457		17484		17484		18883	
											1399		
64	64	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2131		4262		4262		4603	
											341		
65	65	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,19	1072,05	1,24	204	0	26	142	374	
						931,53	0,62	177	0		28		
66	66	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11158,26	37,75	111583	378	99816	11308	132722	
						1138,9	14,97	11389	150		9831		
67	67	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	191	14939,92	55,96	2853525	10689	2603553	238640	3339538	
						1252,79	22,13	239283	4227		247373		
68	68	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	242	954,9	3,66	231086	886	1171	224752	492305	
						946,4	1,28	229029	310		36467		
69	69	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		186	990,56	1,51	184244	281	389	180005	393389	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		986,96	0,56	183575	104		29140		
70	70	С1241-203-0406	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	241,516	493		119067		119067		128592	
											9525		
71	71	С1241-203-0401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	185,628	232		43066		43066		46511	
											3445		
72	72	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	642		7704		7704		8320	
											616		
73	73	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	20	209		4180		4180		4514	
											334		
74	74	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	188,7	537		101332		101332		109439	
											8107		
75	75	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком		72,6	302,13	0	21935	0	3070	15092	39989	
				м2 окрашиваемой поверхности		259,84	0	18864	0		2962		
76	76	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,49	27248,65	1682,15	40600	2506	3936	26900	72900	
						22925,2	829,77	34159	1236		5400		
77	77	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,8476	17346		32048		32048		34612	
											2564		
			Итого по разделу:									**13014207**	
			ИТОГО:					9196885	128613	6113991	2853310	**13014207**	
								2954282	53196		964012		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**195 213**					
			Итого с временными									**13 209 420**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**178 327**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13 387 747**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**267 755**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 655 502**	
			НДС			**12 %**		**1 638 660**					
			Итого с НДС									**15 294 162**	
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									**14 077 582**	
			в том числе НДС, 12%									*1 508 312*	

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
"Управления строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Г.*
(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.Х.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 96

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-17 Блок 2. Водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1805,5	23,76	27082	356	18502	8208	38113	
						548,3	10,09	8224	151		2823		
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1879,83	23,76	62034	784	43156	18058	86499	
						548,3	10,09	18094	333		6407		
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2164,26	23,76	99556	1093	73241	25172	134706	
						548,3	10,09	25222	464		9978		
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2426,01	23,76	67928	666	51911	15322	89910	
						548,3	10,09	15352	283		6660		
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3326,18	41,9	6652	84	5160	1416	8713	
						704,49	18,06	1409	36		645		
6	6	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25	4478,67	55,55	111967	1389	89460	21278	143905	
						844,71	23,8	21118	595		10660		
7	7	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	96	5113,75	55,55	490920	5333	404495	81709	618439	
						844,71	23,8	81092	2285		45810		
8	8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165	1729,5	16,76	285368	2766	1798	275207	605421	
						1701,84	0,12	280804	20		44846		
9	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	126	1868,17	20,14	235389	2537	1383	226864	499233	
						1837,05	0,2	231468	25		36980		
10	10	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	2038,97	23,79	77481	904	407	74658	164310	
						2004,46	0,32	76169	12		12171		
11	11	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2260,19	28,16	18082	226	135	17371	38289	
						2215,16	0,47	17721	4		2836		
12	12	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	163,35	163		26626		26626		28756	
											2130		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1241-205-2302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	124,74	278		34678		34678		37452	
											2774		
14	14	С1241-205-2303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	37,62	424		15951		15951		17227	
											1276		
15	15	С1241-205-2304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	7,92	669		5298		5298		5722	
											424		
16	16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	461	105,24	1,38	48516	636	323	46606	102732	
						103,16	0	47557	0		7610		
17	17	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	121	106,02	1,38	12828	167	179	12233	27066	
						103,16	0	12482	0		2005		
18	18	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	174,6	537		93760		93760		101261	
											7501		
19	19	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	8	19		152		152		164	
											12		
20	20	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	4	35		140		140		151	
											11		
21	21	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	2	65		130		130		140	
											10		
22	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	266	770,02	82,12	204825	21844	88128	80312	307948	
						356,59	40,68	94853	10821		22811		
23	23	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	211		2321		2321		2507	
											186		
24	24	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	122,1	276		33700		33700		36396	
											2696		
25	25	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	325		30030		30030		32432	
											2402		
26	26	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	364		14414		14414		15567	
											1153		
27	27	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	737		20268		20268		21889	
											1621		
28	28	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36165,64	0	72331	0	71355	957	79151	
						488,1	0	976	0		5863		
29	29	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	86	858		73788		73788		79691	
											5903		
30	30	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	1040		30160		30160		32573	
											2413		
31	31	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1457		11656		11656		12588	
											932		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2131		12786		12786		13809	
											1023		
33	33	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	33287,01	132,9	199722	798	190139	8897	225309	
						1464,3	48,81	8786	293		16690		
34	34	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677	
						1121,1	7,16	6727	43		1087		
35	35	С1248-307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	6	12545		75270		75270		81292	
											6022		
36	36	С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	8976		107712		107712		116329	
											8617		
37	37	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,22	1072,05	1,24	236	0	31	164	432	
						931,53	0,62	205	0		32		
38	38	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1805,5	23,76	202216	2661	138145	61289	284585	
						548,3	10,09	61410	1130		21080		
39	39	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1879,83	23,76	135348	1710	94159	39400	188728	
						548,3	10,09	39478	726		13980		
40	40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2164,26	23,76	181798	1996	133745	45967	245986	
						548,3	10,09	46057	848		18221		
41	41	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	2426,01	23,76	237749	2329	181687	53628	314687	
						548,3	10,09	53733	989		23310		
42	42	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2933,08	23,76	99725	808	80275	18606	127797	
						548,3	10,09	18642	343		9466		
43	43	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	275	1729,5	16,76	475612	4609	2998	458678	1009033	
						1701,84	0,12	468006	33		74743		
44	44	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	128	1868,17	20,14	239126	2578	1405	230465	507158	
						1837,05	0,2	235142	26		37567		
45	45	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2038,97	23,79	36701	428	193	35364	77830	
						2004,46	0,32	36080	6		5765		
46	46	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	272,25	163		44377		44377		47927	
											3550		
47	47	С1241-205-2302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	126,72	278		35228		35228		38046	
											2818		
48	48	С1241-205-2303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	17,82	424		7556		7556		8160	
											604		
49	49	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	821	105,24	1,38	86402	1133	575	83000	182954	
						103,16	0	84694	0		13552		
50	50	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 (в том числе DN 20x15)	шт.	27	19		513		513		554	
											41		
51	51	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	5	35		175		175		189	
											14		
52	52	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	16	235,21	0	3763	0	297	3397	7733	
						216,67	0	3467	0		573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1245-405-1502	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	16	3259		52144		52144		56316	
											4172		
54	54	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,1	537		44625		44625		48195	
											3570		
55	55	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	681	770,02	82,12	524384	55924	225622	205611	788395	
						356,59	40,68	242838	27703		58400		
56	56	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	271,7	296		80423		80423		86857	
											6434		
57	57	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	220	368		80960		80960		87437	
											6477		
58	58	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	112,2	437		49031		49031		52954	
											3923		
59	59	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	107,8	482		51960		51960		56117	
											4157		
60	60	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	545		20383		20383		22014	
											1631		
61	61	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	104	858		89232		89232		96371	
											7139		
62	62	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	31	1040		32240		32240		34819	
											2579		
63	63	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1457		17484		17484		18883	
											1399		
64	64	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2131		4262		4262		4603	
											341		
65	65	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,19	1072,05	1,24	204	0	26	142	374	
						931,53	0,62	177	0		28		
66	66	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11158,26	37,75	111583	378	99816	11308	132722	
						1138,9	14,97	11389	150		9831		
67	67	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	191	14939,92	55,96	2853525	10689	2603553	238640	3339538	
						1252,79	22,13	239283	4227		247373		
68	68	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	242	954,9	3,66	231086	886	1171	224752	492305	
						946,4	1,28	229029	310		36467		
69	69	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	186	990,56	1,51	184244	281	389	180005	393389	
						986,96	0,56	183575	104		29140		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С1241-203-0406	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	241,516	493		119067		119067		128592	
											9525		
71	71	С1241-203-0401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	185,628	232		43066		43066		46511	
											3445		
72	72	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	642		7704		7704		8320	
											616		
73	73	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	20	209		4180		4180		4514	
											334		
74	74	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	188,7	537		101332		101332		109439	
											8107		
75	75	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	72,6	302,13	0	21935	0	3070	15092	39989	
						259,84	0	18864	0		2962		
76	76	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,49	27248,65	1682,15	40600	2506	3936	26900	72900	
						22925,2	829,77	34159	1236		5400		
77	77	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,8476	17346		32048		32048		34612	
											2564		
			Итого по разделу:									**13018333**	
			ИТОГО:					**9200704**	**128613**	**6117810**	**2853310**	**13018332**	
								2954282	**53196**		**964318**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**195 275**				**13 213 607**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**178 384**				**13 391 991**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**267 840**				**13 659 830**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**1 639 180**				**15 299 010**	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									**14 082 044**	
			в том числе НДС 12%									*1 508 790*	

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
"Управления строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай И.Г.*
(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствуст проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 97

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-18 Блок 3. Водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1805,5	23,76	21666	285	14801	6567	30492	
						548,3	10,09	6580	121		2259		
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1879,83	23,76	56395	713	39233	16417	78637	
						548,3	10,09	16449	303		5825		
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2164,26	23,76	54106	594	39805	13681	73210	
						548,3	10,09	13707	252		5423		
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2426,01	23,76	72780	713	55618	16417	96333	
						548,3	10,09	16449	303		7136		
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3326,18	41,9	6652	84	5160	1416	8713	
						704,49	18,06	1409	36		645		
6	6	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25	4478,67	55,55	111967	1389	89460	21278	143905	
						844,71	23,8	21118	595		10660		
7	7	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	135	5113,75	55,55	690356	7499	568821	114904	869681	
						844,71	23,8	114036	3213		64421		
8	8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	145	1729,5	16,76	250778	2430	1580	241849	532037	
						1701,84	0,12	246767	17		39410		
9	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	187	1868,17	20,14	349348	3766	2053	336694	740925	
						1837,05	0,2	343528	37		54883		
10	10	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	2038,97	23,79	57091	666	300	55011	121070	
						2004,46	0,32	56125	9		8968		
11	11	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2260,19	28,16	56505	704	422	54283	119651	
						2215,16	0,47	55379	12		8863		
12	12	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	143,55	163		23399		23399		25271	
											1872		
13	13	С1241-205-2302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные		185,13	278		51466		51466		55583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							4117		
14	14	С1241-205-2303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	27,72	424		11753		11753	940	12693	
15	15	С1241-205-2304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	24,75	669		16558		16558	1325	17883	
16	16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	484	105,24	1,38	50936	668	339	48931	107856	
						103,16	0	49929	0		7989		
17	17	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	106,02	1,38	16963	221	237	16175	35789	
						103,16	0	16506	0		2651		
18	18	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	149,7	537		80389		80389	6431	86820	
19	19	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	6	19		114		114	9	123	
20	20	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	3	35		105		105	8	113	
21	21	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	2	65		130		130	10	140	
22	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	300	770,02	82,12	231006	24636	99393	90578	347311	
						356,59	40,68	106977	12204		25727		
23	23	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	211		1160		1160	93	1253	
24	24	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	276		9108		9108	729	9837	
25	25	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55	325		17875		17875	1430	19305	
26	26	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	364		22022		22022	1762	23784	
27	27	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019	м	27,5	737		20268		20268	1621	21889	
28	28	С1234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	148,5	947		140630		140630	11250	151880	
29	29	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36165,64	0	72331	0	71355	957	79151	
						488,1	0	976	0		5863		
30	30	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	62	858		53196		53196	4256	57452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	1040		37440		37440		40435	
											2995		
32	32	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2131		6393		6393		6904	
											511		
33	33	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	33287,01	132,9	199722	798	190139	8897	225309	
						1464,3	48,81	8786	293		16690		
34	34	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677	
						1121,1	7,16	6727	43		1087		
35	35	С1248-307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	6	12545		75270		75270		81292	
											6022		
36	36	С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	8976		107712		107712		116329	
											8617		
37	37	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,292	1072,05	1,24	313	0	41	218	573	
						931,53	0,62	272	0		42		
38	38	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4677	316,26	18708	1265	1895	15519	36965	
						3887	72,05	15548	288		2738		
39	39	С1242-101-1204	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	47835		95670		95670		103324	
											7654		
40	40	С1242-304-0402	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	13791		27582		27582		29789	
											2207		
41	41	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2486		19888		19888		21479	
											1591		
42	42	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	91	1805,5	23,76	164300	2162	112243	49797	231225	
						548,3	10,09	49895	918		17128		
43	43	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1879,83	23,76	63914	808	44464	18606	89122	
						548,3	10,09	18642	343		6602		
44	44	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	62	2164,26	23,76	134184	1474	98716	33928	181561	
						548,3	10,09	33995	626		13449		
45	45	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2426,01	23,76	24260	238	18540	5472	32111	
						548,3	10,09	5483	101		2379		
46	46	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2933,08	23,76	58662	475	47220	10944	75174	
						548,3	10,09	10966	202		5568		
47	47	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	60	4478,67	55,55	268720	3333	214705	51068	345371	
						844,71	23,8	50683	1428		25583		
48	48	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	252	1729,5	16,76	435834	4223	2747	420316	924642	
						1701,84	0,12	428864	30		68492		
49	49	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1868,17	20,14	52309	564	307	50414	110941	
						1837,05	0,2	51437	6		8218		
50	50	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	2038,97	23,79	97871	1142	515	94305	207550	
						2004,46	0,32	96214	15		15374		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2260,19	28,16	9041	113	67	8685	19144	
						2215,16	0,47	8861	2		1418		
52	52	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	249,48	163		40665		40665		43918	
											3253		
53	53	С1241-205-2302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	27,72	278		7706		7706		8322	
											616		
54	54	С1241-205-2303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	47,52	424		20148		20148		21760	
											1612		
55	55	С1241-205-2304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	3,96	669		2649		2649		2861	
											212		
56	56	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	549	105,24	1,38	57777	758	384	55502	122341	
						103,16	0	56635	0		9062		
57	57	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	106,02	1,38	6361	83	89	6066	13421	
						103,16	0	6190	0		994		
58	58	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,1	537		44625		44625		48195	
											3570		
59	59	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 (в том числе DN 20x15)	шт.	19	19		361		361		390	
											29		
60	60	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	6	35		210		210		227	
											17		
61	61	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	65		65		65		70	
											5		
62	62	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	457	770,02	82,12	351899	37529	151409	137980	529069	
						356,59	40,68	162962	18591		39190		
63	63	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	214,5	296		63492		63492		68571	
											5079		
64	64	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	368		25098		25098		27106	
											2008		
65	65	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	116,6	437		50954		50954		55030	
											4076		
66	66	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	482		7423		7423		8017	
											594		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	22	545		11990		11990		12949	
											959		
68	68	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	66	879		58014		58014		62655	
											4641		
69	69	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	58	858		49764		49764		53745	
											3981		
70	70	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	1040		38480		38480		41558	
											3078		
71	71	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1457		14570		14570		15736	
											1166		
72	72	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2131		8524		8524		9206	
											682		
73	73	С1242-301-1205	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3032		3032		3032		3275	
											243		
74	74	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4677	316,26	14031	949	1421	11640	27725	
						3887	72,05	11661	216		2054		
75	75	С1242-101-1203	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	40405		121215		121215		130912	
											9697		
76	76	С1241-116-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2157		12942		12942		13977	
											1035		
77	77	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	13	235,21	0	3058	0	241	2760	6283	
						216,67	0	2817	0		465		
78	78	С1245-405-1502	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	13	3259		42367		42367		45756	
											3389		
79	79	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,21	1072,05	1,24	225	0	29	157	413	
						931,53	0,62	196	0		31		
80	80	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	2	8500,55	105,29	17001	211	13458	3338	21966	
						1666,08	37	3332	74		1627		
81	81	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	109,52	1,38	219	3	10	202	455	
						103,16	0	206	0		34		
82	82	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11158,26	37,75	111583	378	99816	11308	132722	
						1138,9	14,97	11389	150		9831		
83	83	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	151	14939,92	55,96	2255928	8450	2058307	188663	2640158	
						1252,79	22,13	189171	3342		195567		
84	84	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	170	954,9	3,66	162333	623	823	157883	345833	
						946,4	1,28	160888	218		25617		
85	85	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	225	990,56	1,51	222876	340	470	217748	475874	
						986,96	0,56	222066	126		35250		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С1241-203-0406	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	169,66	493		83642		83642		90333	
											6691		
87	87	С1241-203-0401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	224,55	232		52096		52096		56264	
											4168		
88	88	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	642		5136		5136		5547	
											411		
89	89	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	209		3762		3762		4063	
											301		
90	90	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	166,8	537		89572		89572		96738	
											7166		
91	91	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	58,44	302,13	0	17656	0	2471	12148	32188	
						259,84	0	15185	0		2384		
92	92	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,12	27248,65	1682,15	30518	1884	2958	20220	54797	
						22925,2	829,77	25676	929		4059		
93	93	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,3888	17346		24090		24090		26017	
											1927		
			Итого по разделу: 7. Разные работы									12119147	
			ИТОГО:					8585860	112285	5752897	2635576	12119147	
								2720682	45043		897712		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		181 787					
			Итого с временными									12 300 934	
			Зимние удорожания			1,35 %		166 063					
			Итого с зимними удорожаниями									12 466 997	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		249 340					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 716 337	
			НДС			12 %		1 525 960					
			Итого с НДС									14 242 297	
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									13 109 388	
			в том числе НДС, 12%									*1 404 577*	

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
"Управления строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 98

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-20 отопление и вентиляцию** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блок 1										
1	1	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	138,76	1041,45	99,67	144512	13830	6683	128298	294635	
						893,62	49,85	123998	6917		21825		
2	2	С1245-104-0528	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	38	11803		448514		448514	35881	484395	
3	3	С1245-104-0529	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	28	13755		385140		385140	30811	415951	
4	4	С1245-104-0530	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	16	15945		255120		255120	20410	275530	
5	5	С1245-104-0531	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	36	18016		648576		648576	51886	700462	
6	6	С1245-104-0532	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10	20207		202070		202070	16166	218236	
7	7	С1245-104-0536	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28858		28858		28858	2309	31167	
8	8	С1245-104-0538	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	33607		67214		67214	5377	72591	
9	9	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	131	566,27	0,66	74181	86	2429	70275	156013	
						547,07	0,33	71666	43		11557		
10	10	С1242-303-0801	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	131	8060		1055860		1055860	84469	1140329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	994	1579,84	20,74	1570361	20615	1069425	479111	2213430	
						483,22	8,62	480321	8568		163958		
12	12	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	281	1704,16	20,74	478869	5828	337256	135443	663457	
						483,22	8,62	135785	2422		49145		
13	13	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	89	1401,59	20,74	124742	1846	79889	42898	181051	
						483,22	8,62	43007	767		13411		
14	14	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	94	1995,34	20,74	187562	1949	140190	45308	251500	
						483,22	8,62	45423	810		18630		
15	15	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2128,42	20,74	59596	580	45485	13496	78939	
						483,22	8,62	13530	241		5847		
16	16	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	49	3038,51	45,23	148887	2216	101744	44879	209267	
						916,87	17,73	44927	869		15501		
17	17	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	21	3629,44	54,12	76218	1136	52241	22810	106950	
						1087,65	20,73	22841	435		7922		
18	18	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	38	4452,74	78,51	169204	2984	120543	45863	232272	
						1202,05	29,49	45678	1121		17205		
19	19	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65	202,24	5,43	13146	353	5709	4917	19508	
						108,98	0,65	7084	42		1445		
20	20	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	65	223,8	7,02	14547	457	10981	2190	18076	
						47,84	0,98	3110	64		1339		
21	21	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	8	37221,09	1664,6	297769	13317	98756	146075	479352	
						23212	813,5	185696	6508		35508		
22	22	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	9,92	17346		172072		172072		185838	
											13766		
23	23	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	267	587,66	16,2	156905	4325	41401	85916	262247	
						416,4	7	111179	1869		19426		
24	24	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,30705	419709		128872		128872		139182	
											10310		
25	25	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	284,7	6984,56	48,14	1988504	13706	1378378	590190	2784990	
						2094,91	20,42	596420	5814		206296		
26	26	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	117,2	7575,63	48,14	887864	5643	669783	210535	1186271	
						1812,62	20,42	212438	2394		87872		
27	27	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	78,4	7112,67	44,88	557633	3519	447183	106254	716998	
						1363,92	19,02	106931	1491		53111		
28	28	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	80	6828,89	40,18	546311	3215	454902	87542	684561	
						1102,43	14,18	88194	1134		50708		
29	29	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	298	7579,33	42,78	2258640	12748	1995739	249827	2709144	
						839,44	16,01	250154	4772		200677		
30	30	Е11-200101-0314 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	6663,51	42,55	58639	374	50106	8127	72107	
						927,11	15,26	8159	134		5341		
31	31	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2	27248,65	1682,15	54497	3365	5283	36108	97853	
						22925,2	829,77	45850	1660		7248		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	2,48	18507		45897		45897		49569	
											3672		
33	33	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	50	71		3550		3550		3834	
											284		
34	34	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	15	27248,65	1682,15	408730	25233	39620	270807	733900	
						22925,2	829,77	343878	12447		54363		
35	35	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	18,6	17346		322636		322636		348447	
											25811		
36	36	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	347	587,66	16,2	203918	5621	53806	111659	340823	
						416,4	7	144491	2429		25246		
37	37	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,39905	419709		167485		167485		180884	
											13399		
38	38	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	572	335,1	27,46	191677	15707	3032	119521	336094	
						302,34	0,49	172938	280		24896		
39	39	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	400	336		134400		134400		145152	
											10752		
40	40	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	572	587,66	16,2	336142	9266	88694	184060	561818	
						416,4	7	238181	4004		41616		
41	41	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	657,8	964		634119		634119		684849	
											50730		
42	42	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	362	655		237110		237110		256079	
											18969		
43	43	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	259,1	6984,56	48,14	1809699	12473	1254435	537120	2534565	
						2094,91	20,42	542791	5291		187746		
44	44	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	109,8	7575,63	48,14	831804	5286	627493	197242	1111370	
						1812,62	20,42	199025	2242		82324		
45	45	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,7	7112,67	44,88	488640	3083	391856	93107	628287	
						1363,92	19,02	93701	1306		46540		
46	46	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70	6828,89	40,18	478022	2813	398040	76599	598991	
						1102,43	14,18	77170	992		44370		
47	47	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	219,8	7579,33	42,78	1665937	9403	1472025	184269	1998222	
						839,44	16,01	184510	3520		148016		
48	48	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
49	49	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
50	50	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	11	27248,65	1682,15	299735	18503	29054	198592	538193	
						22925,2	829,77	252177	9127		39866		
52	52	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	13,64	17346		236599		236599		255527	
											18928		
53	53	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	251	587,66	16,2	147503	4066	38920	80768	246533	
						416,4	7	104516	1757		18262		
54	54	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,28865	419709		121149		121149		130841	
											9692		
55	55	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	536	335,1	27,46	179614	14719	2841	111999	314942	
						302,34	0,49	162054	263		23329		
56	56	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	375	336		126000		126000		136080	
											10080		
57	57	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	536	587,66	16,2	314986	8683	83112	172476	526459	
						416,4	7	223190	3752		38997		
58	58	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	616,4	964		594210		594210		641747	
											47537		
59	59	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	312	655		204360		204360		220709	
											16349		
60	60	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,695	7112,67	44,88	12056	76	9668	2297	15501	
						1363,92	19,02	2312	32		1148		
61	61	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	7190,28	60,63	84126	709	56647	26533	119512	
						2288,06	26,02	26770	304		8853		
62	62	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6984,56	48,14	25144	174	17429	7463	35216	
						2094,91	20,42	7542	74		2609		
63	63	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	7579,33	42,78	48508	273	42862	5365	58183	
						839,44	16,01	5372	102		4310		
64	64	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,41	27248,65	1682,15	11172	689	1083	7402	20060	
						22925,2	829,77	9399	340		1486		
65	65	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,5084	18507		9409		9409		10162	
											753		
66	66	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	10,25	71		728		728		786	
											58		
67	67	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	15	335,1	27,46	5026	412	80	3134	8813	
						302,34	0,49	4535	7		653		
68	68	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	11	336		3696		3696		3992	
											296		
69	69	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15	587,66	16,2	8815	243	2326	4827	14733	
						416,4	7	6246	105		1091		
70	70	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	17,25	964		16629		16629		17959	
											1330		
71	71	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		21	655		13755		13755		14855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1100		
72	72	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,99	7112,67	44,88	7042	45	5647	1342	9055	
			м2 поверхности воздуховодов			1363,92	19,02	1350	19		671		
73	73	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		7,6	7190,28	60,63	54646	461	36796	17235	77632	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	17389	198		5751		
74	74	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		7,2	7579,33	42,78	54571	308	48219	6036	65456	
			м2 поверхности воздуховодов			839,44	16,01	6044	115		4849		
75	75	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,48	27248,65	1682,15	13079	807	1268	8666	23485	
						22925,2	829,77	11004	398		1740		
76	76	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,5952	18507		11015		11015		11896	
											881		
77	77	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	12	71		852		852		920	
											68		
78	78	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7,51	335,1	27,46	2517	207	40	1569	4413	
						302,34	0,49	2271	4		327		
79	79	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	5,25	336		1764		1764		1905	
											141		
80	80	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		7,51	587,66	16,2	4413	122	1165	2417	7376	
			м2 поверхности покрытия изоляции			416,4	7	3127	53		546		
81	81	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	8,6365	964		8326		8326		8992	
											666		
82	82	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,97	655		10460		10460		11297	
											837		
83	83	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		1,7	7112,67	44,88	12092	76	9697	2304	15548	
			м2 поверхности воздуховодов			1363,92	19,02	2319	32		1152		
84	84	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		4,8	7190,28	60,63	34513	291	23240	10885	49030	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	10983	125		3632		
85	85	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		11,8	6984,56	48,14	82418	568	57130	24462	115430	
			м2 поверхности воздуховодов			2094,91	20,42	24720	241		8550		
86	86	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		24,3	7579,33	42,78	184178	1039	162740	20372	220914	
			м2 поверхности воздуховодов			839,44	16,01	20398	389		16364		
87	87	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
88	88	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
89	89	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
90	90	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	18	335,1	27,46	6032	494	95	3761	10576	
						302,34	0,49	5442	9		783		
91	91	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	12	336		4032		4032		4355	
											323		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	18	587,66	16,2	10578	292	2791	5792	17680	
						416,4	7	7495	126		1310		
93	93	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	20,7	964		19955		19955		21551	
											1596		
94	94	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	31	655		20305		20305		21929	
											1624		
95	95	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,46	7112,67	44,88	10384	66	8328	1979	13352	
						1363,92	19,02	1991	28		989		
96	96	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,4	7190,28	60,63	74779	631	50353	23585	106233	
						2288,06	26,02	23796	271		7869		
97	97	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6984,56	48,14	27938	193	19366	8292	39128	
						2094,91	20,42	8380	82		2898		
98	98	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7579,33	42,78	90952	513	80365	10060	109093	
						839,44	16,01	10073	192		8081		
99	99	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
100	100	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
101	101	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
102	102	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	15	335,1	27,46	5026	412	80	3134	8813	
						302,34	0,49	4535	7		653		
103	103	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	10	336		3360		3360		3629	
											269		
104	104	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15	587,66	16,2	8815	243	2326	4827	14733	
						416,4	7	6246	105		1091		
105	105	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	17,25	964		16629		16629		17959	
											1330		
106	106	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24	655		15720		15720		16978	
											1258		
107	107	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,495	7112,67	44,88	3521	22	2823	671	4527	
						1363,92	19,02	675	9		335		
108	108	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	7190,28	60,63	32356	273	21787	10205	45966	
						2288,06	26,02	10296	117		3405		
109	109	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7579,33	42,78	18948	107	16743	2096	22728	
						839,44	16,01	2099	40		1684		
110	110	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,16	27248,65	1682,15	4360	269	423	2889	7829	
						22925,2	829,77	3668	133		580		
111	111	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,1984	18507		3672		3672		3966	
											294		
112	112	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая		4	71		284		284		307	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							23		
113	113	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		5	335,1	27,46	1676	137	26	1045	2939	
				м2		302,34	0,49	1512	2		218		
114	114	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		3	336		1008		1008		1089	
				кг							81		
115	115	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		5	587,66	16,2	2938	81	775	1609	4911	
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,4	7	2082	35		364		
116	116	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		5,75	964		5543		5543		5986	
				м2							443		
117	117	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		10	655		6550		6550		7074	
				кг							524		
			Итого по разделу: 1. Блок 1									**32289556**	
			Раздел: 2. Блок 2										
118	118	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка		120,14	1041,45	99,67	125120	11975	5786	111081	255097	
				квт		893,62	49,85	107359	5989		18896		
119	119	С1245-104-0528	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005		63	11803		743589		743589		803076	
				комплект							59487		
120	120	С1245-104-0529	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005		30	13755		412650		412650		445662	
				комплект							33012		
121	121	С1245-104-0530	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005		23	15945		366735		366735		396074	
				комплект							29339		
122	122	С1245-104-0531	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005		4	18016		72064		72064		77829	
				комплект							5765		
123	123	С1245-104-0532	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005		8	20207		161656		161656		174588	
				комплект							12932		
124	124	С1245-104-0536	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005		1	28858		28858		28858		31167	
				комплект							2309		
125	125	С1245-104-0538	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005		1	33607		33607		33607		36296	
				комплект							2689		
126	126	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		130	566,27	0,66	73615	86	2410	69739	154822	
				шт.		547,07	0,33	71119	43		11468		
127	127	С1242-303-0801	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss		130	8060		1047800		1047800		1131624	
				шт.							83824		
128	128	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм.		1073	1579,84	20,74	1695168	22254	1154419	517189	2389346	
				м трубопровода		483,22	8,62	518495	9249		176989		
129	129	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		143	1704,16	20,74	243695	2966	171629	68926	337631	
				м трубопровода		483,22	8,62	69100	1233		25010		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	130	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	102	1401,59	20,74	142962	2115	91558	49164	207496	
						483,22	8,62	49288	879		15370		
131	131	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	121	1995,34	20,74	241436	2510	180457	58322	323739	
						483,22	8,62	58470	1043		23981		
132	132	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2128,42	20,74	27669	270	21118	6266	36650	
						483,22	8,62	6282	112		2715		
133	133	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	66	3038,51	45,23	200542	2985	137043	60450	281871	
						916,87	17,73	60513	1170		20879		
134	134	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3629,44	54,12	116142	1731	79605	34759	162973	
						1087,65	20,73	34805	663		12072		
135	135	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	28	4452,74	78,51	124677	2199	88821	33793	171148	
						1202,05	29,49	33657	826		12678		
136	136	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63	202,24	5,43	12741	342	5533	4766	18908	
						108,98	0,65	6866	41		1401		
137	137	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	63	223,8	7,02	14099	443	10643	2122	17519	
						47,84	0,98	3014	62		1298		
138	138	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	8	37221,09	1664,6	297769	13317	98756	146075	479352	
						23212	813,5	185696	6508		35508		
139	139	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	9,92	17346		172072		172072		185838	
											13766		
140	140	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	247	587,66	16,2	145152	4001	38300	79481	242604	
						416,4	7	102851	1729		17971		
141	141	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,28405	419709		119218		119218		128755	
											9537		
142	142	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	344,6	6984,56	48,14	2406879	16590	1668384	714364	3370942	
						2094,91	20,42	721905	7038		249699		
143	143	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	77,6	7575,63	48,14	587869	3736	443474	139399	785449	
						1812,62	20,42	140659	1585		58181		
144	144	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	112,2	7112,67	44,88	798041	5036	639974	152062	1026111	
						1363,92	19,02	153032	2134		76008		
145	145	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	69,6	6828,89	40,18	475291	2797	395765	76161	595568	
						1102,43	14,18	76729	987		44116		
146	146	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	244,2	7579,33	42,78	1850873	10446	1635434	204724	2220045	
						839,44	16,01	204992	3910		164448		
147	147	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2	27248,65	1682,15	54497	3365	5283	36108	97853	
						22925,2	829,77	45850	1660		7248		
148	148	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	2,48	18507		45897		45897		49569	
											3672		
149	149	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	50	71		3550		3550		3834	
											284		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	150	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	11	27248,65	1682,15	299735	18503	29054	198592	538193	
						22925,2	829,77	252177	9127		39866		
151	151	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	13,64	17346		236599		236599		255527	
											18928		
152	152	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	278	587,66	16,2	163369	4504	43107	89456	273051	
						416,4	7	115759	1946		20226		
153	153	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,3197	419709		134181		134181		144915	
											10734		
154	154	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	142	335,1	27,46	47584	3900	753	29671	83435	
						302,34	0,49	42932	70		6180		
155	155	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	99	336		33264		33264		35925	
											2661		
156	156	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	142	587,66	16,2	83448	2300	22019	45693	139472	
						416,4	7	59129	994		10331		
157	157	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	163,3	964		157421		157421		170015	
											12594		
158	158	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	389	655		254795		254795		275179	
											20384		
159	159	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	266,5	6984,56	48,14	1861385	12830	1290262	552461	2606954	
						2094,91	20,42	558293	5443		193108		
160	160	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	80	7575,63	48,14	606050	3852	457190	143710	809741	
						1812,62	20,42	145009	1634		59981		
161	161	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	160,7	7112,67	44,88	1143005	7212	916612	217793	1469662	
						1363,92	19,02	219182	3056		108864		
162	162	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70,4	6828,89	40,18	480754	2829	400314	77037	602414	
						1102,43	14,18	77611	998		44623		
163	163	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	192,6	7579,33	42,78	1459779	8239	1289863	161466	1750945	
						839,44	16,01	161677	3084		129700		
164	164	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
165	165	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
166	166	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
167	167	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	9	27248,65	1682,15	245238	15139	23772	162484	440340	
						22925,2	829,77	206327	7468		32618		
168	168	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	11,16	17346		193581		193581		209068	
											15487		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	169	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	219	587,66	16,2	128698	3548	33958	70471	215102	
						416,4	7	91192	1533		15933		
170	170	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,25185	419709		105704		105704		114160	
											8456		
171	171	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	588	335,1	27,46	197039	16146	3116	122864	345495	
						302,34	0,49	177776	288		25592		
172	172	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	412	336		138432		138432		149507	
											11075		
173	173	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	588	587,66	16,2	345544	9526	91175	189209	577533	
						416,4	7	244843	4116		42780		
174	174	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	676,2	964		651857		651857		704006	
											52149		
175	175	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	342	655		224010		224010		241931	
											17921		
			Итого по разделу: 2. Блок 2									**28867635**	
			Раздел: 3. Блок 3										
176	176	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	97,7	1041,45	99,67	101750	9739	4705	90333	207450	
						893,62	49,85	87306	4871		15367		
177	177	С1245-104-0528	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	60	11803		708180		708180		764834	
											56654		
178	178	С1245-104-0529	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	21	13755		288855		288855		311963	
											23108		
179	179	С1245-104-0530	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	15945		127560		127560		137765	
											10205		
180	180	С1245-104-0531	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	18016		90080		90080		97286	
											7206		
181	181	С1245-104-0532	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	20207		80828		80828		87294	
											6466		
182	182	С1245-104-0533	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	22158		110790		110790		119653	
											8863		
183	183	С1245-104-0536	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28858		28858		28858		31167	
											2309		
184	184	С1245-104-0542	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	42737		42737		42737		46156	
											3419		
185	185	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	105	566,27	0,66	59458	70	1947	56327	125048	
						547,07	0,33	57442	35		9263		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	186	С1242-303-0801	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	105	8060		846300		846300		914004	
											67704		
187	187	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка.	м трубопровода	752	1579,84	20,74	1188040	15596	809062	362466	1674546	
						483,22	8,62	363381	6482		124040		
188	188	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	153	1704,16	20,74	260736	3173	183631	73746	361241	
						483,22	8,62	73933	1319		26759		
189	189	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	99	1401,59	20,74	138757	2053	88865	47718	201393	
						483,22	8,62	47839	853		14918		
190	190	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	64	1995,34	20,74	127702	1328	95448	30848	171234	
						483,22	8,62	30926	552		12684		
191	191	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	103	2128,42	20,74	219227	2136	167319	49646	290383	
						483,22	8,62	49772	888		21510		
192	192	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3038,51	45,23	27347	407	18688	8243	38437	
						916,87	17,73	8252	160		2847		
193	193	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3629,44	54,12	7259	108	4975	2172	10186	
						1087,65	20,73	2175	41		755		
194	194	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	83	4452,74	78,51	369577	6517	263291	100173	507330	
						1202,05	29,49	99770	2448		37580		
195	195	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	41	5439,52	78,51	223020	3219	170517	49483	294303	
						1202,05	29,49	49284	1209		21800		
196	196	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	11	8500,55	105,29	93506	1158	74021	18359	120814	
						1666,08	37	18327	407		8949		
197	197	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84	202,24	5,43	16988	457	7378	6354	25209	
						108,98	0,65	9154	55		1867		
198	198	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	84	223,8	7,02	18799	589	14191	2830	23359	
						47,84	0,98	4019	82		1730		
199	199	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	9	37221,09	1664,6	334990	14982	111100	164334	539270	
						23212	813,5	208908	7322		39946		
200	200	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	11,16	17346		193581		193581		209068	
											15487		
201	201	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	269	587,66	16,2	158081	4358	41711	86560	264212	
						416,4	7	112012	1883		19571		
202	202	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,30935	419709		129837		129837		140224	
											10387		
203	203	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	395	537		212115		212115		229084	
											16969		
204	204	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	335,9	6984,56	48,14	2346114	16171	1626263	696329	3285838	
						2094,91	20,42	703679	6860		243395		
205	205	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	138,7	7112,67	44,88	986527	6224	791127	187977	1268464	
						1363,92	19,02	189175	2637		93960		
206	206	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	154,2	7575,63	48,14	1168162	7423	881233	277001	1560776	
						1812,62	20,42	279505	3149		115613		
207	207	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	113,3	6828,89	40,18	773713	4553	644256	123981	969510	
						1102,43	14,18	124905	1606		71816		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	208	Е11-200101-0313 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	6769,41	42,58	73110	460	61690	10902	90733	
						1014,76	15,26	10959	165		6721		
209	209	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	212,3	7579,33	42,78	1609092	9081	1421796	177981	1930039	
						839,44	16,01	178214	3399		142966		
210	210	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,12	7579,33	42,78	69123	390	61078	7646	82911	
						839,44	16,01	7656	146		6142		
211	211	Е11-200101-0317 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 7200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,28	7421,83	43,26	39187	228	35539	3439	46036	
						647,79	16,84	3420	89		3410		
212	212	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2	27248,65	1682,15	54497	3365	5283	36108	97853	
						22925,2	829,77	45850	1660		7248		
213	213	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	2,48	18507		45897		45897		49569	
											3672		
214	214	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	50	71		3550		3550		3834	
											284		
215	215	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10	27248,65	1682,15	272486	16822	26413	180538	489266	
						22925,2	829,77	229252	8298		36242		
216	216	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	12,4	17346		215090		215090		232297	
											17207		
217	217	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	243	587,66	16,2	142801	3937	37680	78194	238675	
						416,4	7	101185	1701		17680		
218	218	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,27945	419709		117288		117288		126671	
											9383		
219	219	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	782	335,1	27,46	262048	21474	4145	163401	459485	
						302,34	0,49	236430	383		34036		
220	220	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	547	336		183792		183792		198495	
											14703		
221	221	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	782	587,66	16,2	459550	12668	121257	251635	768080	
						416,4	7	325625	5474		56895		
222	222	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	899,3	964		866925		866925		936279	
											69354		
223	223	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	453	655		296715		296715		320452	
											23737		
224	224	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	7112,67	44,88	3414	21	2738	651	4390	
						1363,92	19,02	655	9		325		
225	225	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7190,28	60,63	8628	73	5810	2721	12257	
						2288,06	26,02	2746	31		908		
226	226	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	6984,56	48,14	63559	438	44058	18865	89018	
						2094,91	20,42	19064	186		6594		
227	227	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	7579,33	42,78	63666	360	56256	7042	76365	
						839,44	16,01	7051	135		5657		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	228	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
229	229	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
230	230	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
231	231	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	10	335,1	27,46	3351	275	53	2090	5876	
						302,34	0,49	3023	5		435		
232	232	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	7	336		2352		2352		2540	
											188		
233	233	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10	587,66	16,2	5877	162	1551	3218	9823	
						416,4	7	4164	70		728		
234	234	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	11,5	964		11086		11086		11973	
											887		
235	235	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	655		10480		10480		11318	
											838		
236	236	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	7112,67	44,88	3414	21	2738	651	4390	
						1363,92	19,02	655	9		325		
237	237	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7190,28	60,63	8628	73	5810	2721	12257	
						2288,06	26,02	2746	31		908		
238	238	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,8	6984,56	48,14	68449	472	47447	20316	95866	
						2094,91	20,42	20530	200		7101		
239	239	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	7579,33	42,78	63666	360	56256	7042	76365	
						839,44	16,01	7051	135		5657		
240	240	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
241	241	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
242	242	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
243	243	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	11	335,1	27,46	3686	302	58	2298	6463	
						302,34	0,49	3326	5		479		
244	244	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	8	336		2688		2688		2903	
											215		
245	245	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	[illegible]	587,66	16,2	6464	178	1706	3540	10804	
						416,4	7	4580	77		800		
246	246	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	12,65	964		12195		12195		13171	
											976		
247	247	С1246-301-0501	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17	655		11135		11135		12026	
											891		
248	248	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,165	7112,67	44,88	1174	7	941	224	1510	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			1363,92	19,02	225	3		112		
249	249	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2,8	7190,28	60,63	20133	170	13556	6350	28602	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	6407	73		2119		
250	250	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		4	7579,33	42,78	30317	171	26788	3353	36364	
			м2 поверхности воздуховодов			839,44	16,01	3358	64		2694		
251	251	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,31	27248,65	1682,15	8447	521	819	5597	15168	
						22925,2	829,77	7107	257		1124		
252	252	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,3844	18507		7114		7114		7683	
											569		
253	253	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	7,75	71		550		550		594	
											44		
254	254	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3	335,1	27,46	1005	82	16	627	1763	
						302,34	0,49	907	1		131		
255	255	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	2	336		672		672		726	
											54		
256	256	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		3	587,66	16,2	1763	49	465	965	2946	
			м2 поверхности покрытия изоляции			416,4	7	1249	21		218		
257	257	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	3,45	964		3326		3326		3592	
											266		
258	258	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655		6550		6550		7074	
											524		
259	259	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,48	7112,67	44,88	3414	21	2738	651	4390	
			м2 поверхности воздуховодов			1363,92	19,02	655	9		325		
260	260	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,2	7190,28	60,63	8628	73	5810	2721	12257	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	2746	31		908		
261	261	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7,7	6984,56	48,14	53781	370	37280	15962	75322	
			м2 поверхности воздуховодов			2094,91	20,42	16131	157		5579		
262	262	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		5,6	7579,33	42,78	42444	240	37504	4695	50910	
			м2 поверхности воздуховодов			839,44	16,01	4701	90		3771		
263	263	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,36	27248,65	1682,15	9810	606	951	6499	17614	
						22925,2	829,77	8253	299		1305		
264	264	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,4464	18507		8262		8262		8923	
											661		
265	265	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	9	71		639		639		690	
											51		
266	266	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	335,1	27,46	3016	247	48	1881	5289	
						302,34	0,49	2721	4		392		
267	267	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336		2016		2016		2177	
											161		
268	268	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		9	587,66	16,2	5289	146	1396	2896	8840	
			м2 поверхности покрытия изоляции			416,4	7	3748	63		655		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	269	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	10,35	964		9977		9977		10775	
											798		
270	270	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655		8515		8515		9196	
											681		
271	271	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,98	7112,67	44,88	14083	89	11294	2683	18107	
						1363,92	19,02	2701	38		1341		
272	272	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,7	7190,28	60,63	120078	1013	80855	37872	170586	
						2288,06	26,02	38211	435		12636		
273	273	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	6984,56	48,14	22351	154	15493	6634	31304	
						2094,91	20,42	6704	65		2319		
274	274	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,2	7579,33	42,78	115206	650	101796	12743	138185	
						839,44	16,01	12760	243		10236		
275	275	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
276	276	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
277	277	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
278	278	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	20	335,1	27,46	6702	549	106	4179	11751	
						302,34	0,49	6047	10		870		
279	279	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	14	336		4704		4704		5080	
											376		
280	280	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20	587,66	16,2	11753	324	3101	6436	19644	
						416,4	7	8328	140		1455		
281	281	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	23	964		22172		22172		23946	
											1774		
282	282	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	34	655		22270		22270		24052	
											1782		
283	283	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,495	7112,67	44,88	3521	22	2823	671	4527	
						1363,92	19,02	675	9		335		
284	284	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,3	7190,28	60,63	38108	321	25660	12019	54137	
						2288,06	26,02	12127	138		4010		
285	285	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	7579,33	42,78	41686	235	36834	4611	50001	
						839,44	16,01	4617	88		3704		
286	286	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,39	27248,65	1682,15	10627	656	1030	7041	19081	
						22925,2	829,77	8941	324		1413		
287	287	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,4836	18507		8950		8950		9666	
											716		
288	288	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	9,75	71		692		692		747	
											55		
289	289	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		5	335,1	27,46	1676	137	26	1045	2939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		302,34	0,49	1512	2		218		
290	290	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		4	336		1344		1344		1452	
				кг							108		
291	291	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		5	587,66	16,2	2938	81	775	1609	4911	
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,4	7	2082	35		364		
292	292	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		5,75	964		5543		5543		5986	
				м2							443		
293	293	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		14	655		9170		9170		9904	
				кг							734		
294	294	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,165	7112,67	44,88	1174	7	941	224	1510	
				м2 поверхности воздуховодов		1363,92	19,02	225	3		112		
295	295	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2,4	7190,28	60,63	17257	145	11620	5443	24516	
				м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	5491	62		1816		
296	296	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		6	7579,33	42,78	45476	257	40183	5030	54546	
				м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	5037	96		4040		
297	297	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,44	27248,65	1682,15	11989	740	1162	7944	21528	
				м3 изоляции		22925,2	829,77	10087	365		1595		
298	298	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011		0,5456	18507		10097		10097		10905	
				м3							808		
299	299	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая		11	71		781		781		843	
				м2							62		
300	300	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		2	335,1	27,46	670	55	11	418	1175	
				м2		302,34	0,49	605	1		87		
301	301	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		2	336		672		672		726	
				кг							54		
302	302	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		2	587,66	16,2	1175	32	310	644	1965	
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,4	7	833	14		146		
303	303	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		2,3	964		2217		2217		2394	
				м2							177		
304	304	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		12	655		7860		7860		8489	
				кг							629		
305	305	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,48	7112,67	44,88	3414	21	2738	651	4390	
				м2 поверхности воздуховодов		1363,92	19,02	655	9		325		
306	306	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,2	7190,28	60,63	8628	73	5810	2721	12257	
				м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	2746	31		908		
307	307	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7	6984,56	48,14	48892	337	33891	14511	68475	
				м2 поверхности воздуховодов		2094,91	20,42	14664	143		5072		
308	308	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		7,7	7579,33	42,78	58361	329	51568	6455	70001	
				м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	6464	123		5185		
309	309	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
				м3 изоляции		22925,2	829,77	22925	830		3624		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	310	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
311	311	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
312	312	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	335,1	27,46	3016	247	48	1881	5289	
						302,34	0,49	2721	4		392		
313	313	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336		2016		2016		2177	
											161		
314	314	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9	587,66	16,2	5289	146	1396	2896	8840	
						416,4	7	3748	63		655		
315	315	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	10,35	964		9977		9977		10775	
											798		
316	316	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	655		9170		9170		9904	
											734		
317	317	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	7575,63	48,14	136361	867	102868	32335	182192	
						1812,62	20,42	32627	368		13496		
318	318	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	7579,33	42,78	100047	564	88402	11066	120002	
						839,44	16,01	11081	211		8889		
319	319	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
320	320	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
321	321	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
322	322	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	18	335,1	27,46	6032	494	95	3761	10576	
						302,34	0,49	5442	9		783		
323	323	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	13	336		4368		4368		4717	
											349		
324	324	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	18	587,66	16,2	10578	292	2791	5792	17680	
						416,4	7	7495	126		1310		
325	325	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	20,7	964		19955		19955		21551	
											1596		
326	326	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	655		10480		10480		11318	
											838		
327	327	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	7190,28	60,63	46737	394	31470	14741	66396	
						2288,06	26,02	14872	169		4918		
328	328	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	7579,33	42,78	37897	214	33486	4192	45456	
						839,44	16,01	4197	80		3367		
329	329	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	27248,65	1682,15	10899	673	1057	7222	19571	
						22925,2	829,77	9170	332		1450		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
330	330	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,496	18507		9179		9179		9913	
											734		
331	331	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	10	71		710		710		767	
											57		
332	332	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6	335,1	27,46	2011	165	32	1254	3526	
						302,34	0,49	1814	3		261		
333	333	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	4	336		1344		1344		1452	
											108		
334	334	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6	587,66	16,2	3526	97	930	1931	5894	
						416,4	7	2498	42		437		
335	335	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	6,9	964		6652		6652		7184	
											532		
336	336	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	655		9170		9170		9904	
											734		
337	337	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,8	7575,63	48,14	172724	1098	130299	40957	230776	
						1812,62	20,42	41328	466		17095		
338	338	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	7579,33	42,78	100047	564	88402	11066	120002	
						839,44	16,01	11081	211		8889		
339	339	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
340	340	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
341	341	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
342	342	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	23	335,1	27,46	7707	631	122	4806	13514	
						302,34	0,49	6954	11		1001		
343	343	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	16	336		5376		5376		5806	
											430		
344	344	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23	587,66	16,2	13516	373	3566	7401	22590	
						416,4	7	9577	161		1673		
345	345	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	26,45	964		25498		25498		27538	
											2040		
346	346	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655		11790		11790		12733	
											943		
347	347	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,99	7112,67	44,88	7042	45	5647	1342	9055	
						1363,92	19,02	1350	19		671		
348	348	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	7190,28	60,63	58241	491	39217	18369	82739	
						2288,06	26,02	18533	211		6129		
349	349	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,2	7579,33	42,78	77309	436	68311	8551	92729	
						839,44	16,01	8562	163		6869		
350	350	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		22925,2	829,77	22925	830		3624		
351	351	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
352	352	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
353	353	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	335,1	27,46	3016	247	48	1881	5289	
						302,34	0,49	2721	4		392		
354	354	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336		2016		2016		2177	
											161		
355	355	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9	587,66	16,2	5289	146	1396	2896	8840	
						416,4	7	3748	63		655		
356	356	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	10,35	964		9977		9977		10775	
											798		
357	357	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655		13100		13100		14148	
											1048		
358	358	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,32	7112,67	44,88	9389	59	7529	1789	12072	
						1363,92	19,02	1800	25		894		
359	359	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,3	7190,28	60,63	66870	564	45027	21090	94997	
						2288,06	26,02	21279	242		7037		
360	360	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6984,56	48,14	24446	168	16945	7256	34238	
						2094,91	20,42	7332	71		2536		
361	361	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	7579,33	42,78	58361	329	51568	6455	70001	
						839,44	16,01	6464	123		5185		
362	362	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,49	27248,65	1682,15	13352	825	1294	8846	23974	
						22925,2	829,77	11233	407		1776		
363	363	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,6076	18507		11245		11245		12145	
											900		
364	364	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая	м2	12,25	71		870		870		940	
											70		
365	365	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	13	335,1	27,46	4356	357	69	2716	7638	
						302,34	0,49	3930	6		566		
366	366	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	9	336		3024		3024		3266	
											242		
367	367	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	13	587,66	16,2	7640	211	2016	4183	12769	
						416,4	7	5413	91		946		
368	368	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	14,95	964		14412		14412		15565	
											1153		
369	369	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21	655		13755		13755		14855	
											1100		
370	370	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	7112,67	44,88	3414	21	2738	651	4390	
						1363,92	19,02	655	9		325		
371	371	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7190,28	60,63	8628	73	5810	2721	12257	
						2288,06	26,02	2746	31		908		
372	372	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7,7	6984,56	48,14	53781	370	37280	15962	75322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			2094,91	20,42	16131	157		5579		
373	373	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		5,6	7579,33	42,78	42444	240	37504	4695	50910	
			м2 поверхности воздуховодов			839,44	16,01	4701	90		3771		
374	374	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,37	27248,65	1682,15	10082	622	977	6680	18103	
			м3 изоляции			22925,2	829,77	8482	307		1341		
375	375	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011		0,4588	18507		8491		8491		9170	
			м3								679		
376	376	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая		9,25	71		657		657		710	
			м2								53		
377	377	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		9	335,1	27,46	3016	247	48	1881	5289	
			м2			302,34	0,49	2721	4		392		
378	378	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		6	336		2016		2016		2177	
			кг								161		
379	379	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		9	587,66	16,2	5289	146	1396	2896	8840	
			м2 поверхности покрытия изоляции			416,4	7	3748	63		655		
380	380	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		10,35	964		9977		9977		10775	
			м2								798		
381	381	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		13	655		8515		8515		9196	
			кг								681		
382	382	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		0,645	7888,88	50,46	5088	32	3705	1335	6937	
			м2 поверхности воздуховодов			2094,91	17,16	1351	11		514		
383	383	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,2	7190,28	60,63	8628	73	5810	2721	12257	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	2746	31		908		
384	384	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		11,2	6984,56	48,14	78227	539	54225	23218	109561	
			м2 поверхности воздуховодов			2094,91	20,42	23463	229		8116		
385	385	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		6,3	7579,33	42,78	47750	270	42192	5282	57275	
			м2 поверхности воздуховодов			839,44	16,01	5288	101		4243		
386	386	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,41	27248,65	1682,15	11172	689	1083	7402	20060	
			м3 изоляции			22925,2	829,77	9399	340		1486		
387	387	С1234-201-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011		0,5084	18507		9409		9409		10162	
			м3								753		
388	388	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая		10,25	71		728		728		786	
			м2								58		
389	389	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		13	335,1	27,46	4356	357	69	2716	7638	
			м2			302,34	0,49	3930	6		566		
390	390	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		9	336		3024		3024		3266	
			кг								242		
391	391	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		13	587,66	16,2	7640	211	2016	4183	12769	
			м2 поверхности покрытия изоляции			416,4	7	5413	91		946		
392	392	С1235-103-0401	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		14,95	964		14412		14412		15565	
			м2								1153		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
393	393	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17	655		11135		11135		12026	
			Итого по разделу: 3. Блок 3								891		
												25299211	
			ИТОГО:										
								66172327	688315	50306765	13879889	86456402	
			В том числе :					15177258	268591		6404186		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 296 846					
			Итого с временными									87 753 248	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 184 669					
			Итого с зимними удорожаниями									88 937 917	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 778 758					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									90 716 675	
			НДС			12 %		10 886 001					
			Итого с НДС									101 602 676	
			Итого со скидкой 7,9545426696229 %									93 520 648	
			в том числе НДС, 12%									*10 020 069*	

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
"Управления строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Нысанбай Н.Г.***
(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Абенов А.К.***
(физические объемы, расценки и