Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор ТОО «Банур-1»
Авторский надзор ТОО "CRB Construction"
Договор Договор №23 от. 2023-03-29
Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Интернациональная в г.Шымкент

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.07.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2022г	За отчетный месяц	По монтажу		прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Интернациональная в г.Шымкент	25 158 972	2 695 604		25 158 972	-	-				2 695 604	25 158 972
Удержание авансового платежа, 30 %	7 547 692	808 681								808 681	7 547 692
Всего к оплате	**17 611 280**		-				-	-	-		**17 611 280**

Заказчик:

И.о. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Калыбаев У.С. _____

Технический надзор:
Директор ТОО «Банур-1»

Жунисбекова Г. А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Г.К. _____

Заказчик Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик ТОО "СК "ДАР"

Технический надзор ТОО «Банур-1»

Авторский надзор ТОО "CRB Construction"

Договор Договор №23 от 2023-03-29

Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Интернациональная в г.Шымкент

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2023г

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	15,84	3145,78	1301,28	49829	20612	--	41662	98810
			НР - 198% СП - 80%			1844,50	590,84	29217	9359		7319	
2	2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы/снятие растительного слоя 5см/.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м.	м3 грунта	6,6	63,74	63,74	421	421	--	102	564
			НР - 224% СП - 80%			--	21,39	--	141		42	
3	3	Е12-160101-1507 1216-0101-1507 РСНБ РК 2015 прим.	ДЕМОНТАЖ.Сваи железобетонные длиной до 8 м	м трубопровода	160	1066,09	209,59	170574	33534	4016	105683	298358
			НР - 72% СП - 80%			831,40	85,99	133024	13758		22101	
4	4	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Разборка монолитного железобетона.	м3	25,4	28618,68	12800,84	726914	325141	--	447422	1268283
			НР - 84% СП - 80%			15817,84	5152,44	401773	130872		93947	
5	5	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	м3 сборных конструкций	43,2	5724,63	2351,02	247304	101564	--	169277	449907
			НР - 96% СП - 80%			3373,61	932,38	145740	40279		33326	
6	6	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	188,508	117,00	--	22055	--		--	23819
			СП - 80%			--	--	--	--		1764	
7	7	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20км)	т·км	3770,16	28,00	--	105564	--		--	114009

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		8445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1322661**	**481272**	**4016**	**764146**	**2253750**
								709754	**194409**	--	**166944**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1322661**				
		Материалы		Тенге				**4016**				
		Всего заработная плата		Тенге					**904163**			
		Транспортные расходы		Тенге				**127620**				
			Накладные расходы	Тенге				**764146**				
			Сметная прибыль	Тенге				**166944**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2253751**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**634**
			Сметная заработная плата	Тенге					**904163**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2253751**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**634**
			Сметная заработная плата	Тенге					**904163**			
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ МОСТА									
			БЕРЕГОВАЯ ОПОРА									
8	**8**	**Е11-050101-0204 1105-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**32**	**27704,11**	**20877,78**	**886532**	**668089**	**7459**	**372655**	**1359922**
			НР - 99% от СП - 82%			**6593,25**	**5169,85**	**210984**	**165435**		**100735**	
9	**9**	**С1226-101-0102 226-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012**	**м**	**256**	**16991,00**	--	**4349696**	--	**4349696**	--	**4697672**
			СП - 8%			--	--	--	--		**347976**	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	10	**Е11-040101-2602 1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**96**	**792,20**	**524,06**	**76051**	**50309**	--	**40150**	**125498**
			НР - 85% от СП - 82%			**268,14**	**223,90**	**25741**	**21494**		**9296**	
	11	**С1261-403-0166 261-403-0166 РСНБ РК 2015**	**Шнек**	**шт.**	**3,7344**	**13826,00**	--	**51632**	--	**51632**	--	**55763**
			СП - 8%			--	--	--	--		**4131**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5363911**	**718398**	**4408787**	**412805**	**6238855**
								236725	**186929**	--	**462138**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5363911**				
		Материалы		Тенге				**7459**				
		Всего заработная плата		Тенге					**423654**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**51632**				
		Местные материалы		Тенге				**4349696**				
			Накладные расходы	Тенге				**412805**				
			Сметная прибыль	Тенге				**462138**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6238854**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**247**
			Сметная заработная плата	Тенге					**423654**			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6238854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
			Сметная заработная плата	Тенге					423654			
			РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОСЕТЬ									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	12	Е12-160101-0105 1216-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 325 мм. Разборка	м	98	1557,03	--	152589	--	--	109864	283449
			НР - 72% от ЗП - 8%			1557,03	--	152589	--		20996	
2	13	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1144	71317,67	6065,82	8159	694	509	4826	14024
			НР - 69%, СП - 8%			60808,32	332,48	6956	38		1039	
3	14	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,958	117,00	--	814	--		--	879
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
4	15	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20км)	т·км	139,16	28,00	--	3896	--		--	4208
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
			ТЕПЛОСЕТЬ									
5	16	Е11-240101-0410 1124-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 350 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1004	2678479,23	1101002,31	268919	110541	6782	188948	494496
			НР - 99%, СП - 8%			1509917,00	391044,20	151596	39261		36629	
6	17	С1241-402-0122 241-402-0122 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	100,4	69470,00	--	6974788	--	6974788	--	7532771
			СП - 8%			--	--	--	--		557983	
7	18	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1743,49	94,29	3487	189	300	3057	7068
			НР - 99 %, СП - 8%			1499,07	44,94	2998	90		524	
8	19	С1242-302-0503 242-302-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	37613,00	--	75226	--	75226	--	81244
			СП - 8%			--	--	--	--		6018	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
9	20	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	4	40649,37	37302,15	162597	149209	1704	35961	214442
			НР - 91%; СП - 8%			2921,10	6958,17	11684	27833		15885	
			АРМАТУРА									
10	21	С1241-405-0312 241-405-0312 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	4	180384,00	--	721536	--	721536	--	779259
			СП - 8%			--	--	--	--		57723	
11	22	С1241-405-0312 241-405-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод стальной на 45° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	2	180384,00	--	360768	--	360768	--	389629
			СП - 8%			--	--	--	--		28861	
12	23	С1241-408-0110 241-408-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	20	19073,00	--	381460	--	381460	--	411977
			СП - 8%			--	--	--	--		30517	
13	24	С1241-413-0112 241-413-0112 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	56937,00	--	113874	--	113874	--	122984
			СП - 8%			--	--	--	--		9110	
14	25	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,6816	64821,45	7902,09	44182	5386	4253	41990	93066
			НР - 118%; СП - 8%			50679,60	1527,96	34543	1041		6894	
15	26	С1241-412-0112 241-412-0112 РСНБ РК 2015	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	8	14790,00	--	118320	--	118320	--	127786
			СП - 8%			--	--	--	--		9466	
16	27	С1241-411-0112 241-411-0112 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	4	225567,00	--	902268	--	902268	--	974449
			СП - 8%			--	--	--	--		72181	
						ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ Л.АС						
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н-1,Н-2									
17	28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,496	2288,79	--	5713	--	--	4113	10612
			НР - 73%; СП - 8%			2288,79	--	5713	--		786	
18	29	Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4,48	400,54	384,94	1794	1724	3	282	2242

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			15,01	72,37	67	324		166	
19	30	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4,48	513,69	511,88	2301	2293	–	530	3057
			НР - 73%; СП - 8%			1,71	162,55	8	728		226	
20	31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,42	19690,36	1152,67	8270	484	7191	645	9628
			НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	595	114		713	
21	32	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,7	33983,04	2022,02	227686	13548	160871	51449	301466
			НР - 91%; СП - 8%			7950,36	488,06	53267	3270		22331	
22	33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3696	419679,00	--	155113	--	155113	--	167522
			СП - 8%			--	--	--	--		12409	
23	34	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0428	402152,00	--	17212	--	17212	--	18589
			СП - 8%			--	--	--	--		1377	
24	35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02324	349485,00	--	8122	--	8122	--	8772
			СП - 8%			--	--	--	--		650	
			ПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н-3 (4шт)									
25	36	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,992	2288,79	--	11426	--	--	8226	21225
			НР - 72%; СП - 8%			2288,79	--	11426	--		1572	
26	37	Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8,96	400,54	384,94	3589	3449	6	564	4485
			НР - 72%; СП - 8%			15,01	72,37	134	648		332	
27	38	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	8,96	513,69	511,88	4603	4586	2	1060	6116
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	15	1456		453	
28	39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,84	19690,36	1152,67	16540	968	14382	1290	19257
			НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	1190	228		1426	
29	40	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,76	33983,04	2022,02	263708	15691	186322	59589	349161
			НР - 91%; СП - 8%			7950,36	488,06	61695	3787		25864	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
30	41	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СН - 8%	т	0,4208	419679,00 --	-- --	176601 --	-- --	176601	-- 14128	190729
31	42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СН - 8%	т	0,02688	349485,00 --	-- --	9394 --	-- --	9394	-- 752	10146
32	43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%, СН - 8%	т стальных элементов	0,11976	992695,52 68917,80	8146,04 1542,94	118885 8254	976 185	109655	9957 10307	139150
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11323840 502730	309738 79003	10506662 --	522351 947695	12793888
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1667441				
			Материалы	Тенге				491472				
			Всего заработная плата	Тенге					574739			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				366442				
			Транспортные расходы	Тенге				4711				
			Накладные расходы	Тенге				517525				
			Сметная прибыль	Тенге				174797				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2359763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
			Сметная заработная плата	Тенге					574739			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8159				
			Материалы	Тенге				508				
			Всего заработная плата	Тенге					6994			
			Накладные расходы	Тенге				4826				
			Сметная прибыль	Тенге				1039				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14024				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6994			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				9648240				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9648240				
			Сметная прибыль	Тенге				771859				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10420099				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12793886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
			Сметная заработная плата	Тенге					581733			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ,	**Тенге**								21286491
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1449209				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1509408			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					460341			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14919465		
			- Перевозка грузов	Тенге				132329				
			- Накладные расходы	Тенге							1699302	
			- Сметная прибыль	Тенге							1576777	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		21 286 491						
			Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге		698 197						
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		21 984 688						

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге		92 336						
			Итого с затратами в зимнее время	Тенге		22 077 024						
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		441 540						
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге		22 518 564						
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		23 645 650						
			Коэффициент рыночного отношения К=0,95	Тенге		22 463 367						
			Итого с коэффициентом рыночного отношения	**Тенге**		**22 463 368**						
			НДС 12%	Тенге		2 695 604						
			Итого с НДС	Тенге		**25 158 972**						
			Итого к оплате	**Тенге**		**25 158 972**						

Технический надзор:
Директор ТОО «Банур-1»

Жунисбекова Г. А.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО «Банур-1»

Серикбаев Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Г.К.