Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Подрядчик ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор ТОО «Банур-1»
Авторский надзор ТОО "CRB Construction"
Договор Договор №23 от. 2023-03-29, Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 01.08.2023г.
Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Интернациональная в г.Шымкент

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.09.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2022г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Интернациональная в г.Шымкент	78 716 490	8 433 909		26 842 194	-	-				2 875 949	26 842 194
Удержание авансового платежа, 30 %	23 614 947	2 530 173		8 052 658						862 785	8 052 658
Всего к оплате			-				-	-	-		**18 789 536**

Заказчик:
Зам. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Калыбаев У.С. _____
25.09.23

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО «Банур-1»
Анарбеков Н.Ж _____
20.09.2023

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"
Жумашбеков Г.К. _____

Заказчик Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Форма 2

Подрядчик ТОО "СК "ДАР"

Технический надзор ТОО «Банур-1»

Авторский надзор ТОО "CRB Construction"

Договор Договор №23 от. 2023-03-29, Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 01.08.2023г.

Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Интернациональная в г.Шымкент

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №3

от 19 сентября 2023г

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ МОСТА									
			ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
21	1	Е11-370201-0103 1137-0201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Строения пролетные плитные железобетонные**	м3 сборных конструкций	17,853	2996,06	2020,11	53489	36065	--	25746	85574
			НР - 91%; СП - 8%			975,95	608,79	17424	10869		6339	
22	2	С1226-102-0105 226-102-0105 РСНБ РК 2015	**Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7**	шт.	3,3	1799413,00	--	5938063	--	5938063	--	6413108
			СП - 8%			--	--	--	--		475045	
23	3	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство МОНОЛИТНОЙ НАКЛАДНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В35,F200 W6**	м3 железобетона в деле	27	52162,05	3502,94	1408375	94579	1101135	211210	1749152
			НР - 84%; СП - 8%			7876,32	1436,31	212661	38780		129567	
24	4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36498	349485,00	--	127555	--	127555	--	137759
			СП - 8%			--	--	--	--		10204	
25	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4218	419679,00	--	177021	--	177021	--	191183
			СП - 8%			--	--	--	--		14162	
26	6	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Цементная подливка. Устройство**	м3 бетона в деле	0,06	40317,17	3569,12	2419	214	1987	230	2861
			НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	218	56		212	
27	7	Е11-300114-0101 1130-0114-0101 РСНБ РК 2015	**Тротуары. Устройство**	м3 сборных конструкций	11,34	23640,75	1651,58	268086	18729	120608	113896	412541
			НР - 84%; СП - 8%			11353,50	603,37	128749	6842		30559	
28	8	С1226-103-0110 226-103-0110 РСНБ РК 2015	**Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.75**	шт.	14	130259,00	--	1823626	--	1823626	--	1969516
			СП - 8%			--	--	--	--		145890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	9	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обмоноличивание тротуаров с проезжей частью.Устройство НР - 84% СП - 8%	м3 бетона в деле	1,8	41294,33 3636,30	3569,12 929,72	74330 6545	6424 1673	61361	6904 6499	87733
30	10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,14797	419679,00 --	-- --	62100 --	-- --	62100	-- 4968	67068
			ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
31	11	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные (14шт).Установка НР - 84% СП - 8%	т перил	1,44844	101374,16 89975,00	230,77 14,98	146834 130323	335 22	16176	109490 20506	276830
32	12	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т СП - 8%	т	1,39615	813350,00 --	-- --	1135559 --	-- --	1135559	-- 90845	1226404
33	13	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,04879	489955,00 --	-- --	23905 --	-- --	23905	-- 1912	25817
34	14	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП - 8%	т	0,0035	343539,00 --	-- --	1202 --	-- --	1202	-- 96	1298
			ПОКРЫТИЕ									
35	15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	150	1821,97 25,22	209,54 26,55	273296 3783	31430 3982	238083	8387 22535	304217
36	16	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	150	1194,15 13,32	0,13 --	179122 1998	20 --	177104	2158 14502	195782
37	17	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР - 84% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	180	4930,82 1319,50	211,76 75,54	887548 237510	38117 13597	611921	210930 87878	1186356
38	18	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	360	238,00 --	-- --	85680 --	-- --	85680	-- 6854	92534
39	19	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов,резины и фторопласта.Установка НР - 84% СП - 8%	опорная часть	26	1429,78 870,25	-- --	37174 22626	-- --	14548	19006 4494	60675
40	20	ПРАЙС-ЛИСТ перечень мат-лов и оборудования п.1	Резиновые опорные части РОЧСП4 15х35х4 СП - 8%	шт	26	10473,21 --	-- --	272303 --	-- --	272303	-- 21784	294087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ									
41	21	Е11-300508-0101 1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	24	44453,71	420,61	1066889	10094	980583	65962	1223479
			НР - 84%; СП - 8%			3175,50	96,43	76212	2314		90628	
42	22	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,3546	818918,00	--	290388	--	290388	--	313619
			СП - 8%			--	--	--	--		23231	
43	23	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ШВА. Устройство	м3 железобетона в деле	1,56	39259,81	3502,94	61245	5465	43493	12203	79324
			НР - 84%; СП - 8%			7876,32	1436,31	12287	2241		5876	
44	24	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02384	419679,00	--	10005	--	10005	--	10805
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
45	25	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	23,8	3308,97	211,76	78753	5040	42309	27890	115174
			НР - 84%; СП - 8%			1319,50	75,54	31404	1798		8531	
46	26	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	47,6	238,00	--	11329	--	11329	--	12235
			СП - 8%			--	--	--	--		906	
			СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ									
47	27	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	39	9377,92	242,28	365739	9449	267038	78927	480239
			НР - 84%; СП - 8%			2288,50	120,74	89252	4709		35573	
48	28	Е11-300111-0101 1130-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка ИЗ БЕТОНА КЛ.В30,F200 W6	м3 железобетонных конструкций	17	37792,33	3033,53	642470	51570	454190	129972	834238
			НР - 84%; СП - 8%			8041,74	1059,96	136710	18019		61795	
49	29	С1226-102-0406 226-102-0406 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	20	80160,00	--	1603200	--	1603200	--	1731456
			СП - 8%			--	--	--	--		128256	
50	30	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Омоноличивание переходных плит пролетного строения ИЗ БЕТОНА КЛ.В30,F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	2,5	36739,99	45,04	91850	112	82647	7639	107448
			НР - 84%; СП - 8%			3636,30	1,39	9091	3		7959	
51	31	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31988	419679,00	--	134247	--	134247	--	144987
			СП - 8%			--	--	--	--		10740	
52	32	Е11-300101-0103 1130-0101-0103 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ГПС.Устройство	м3 подушки	10,3	11410,81	301,20	117531	3102	84106	26770	155845
			НР - 84%; СП - 8%			2944,00	150,10	30323	1546		11544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
53	33	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство *НР - 84% СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	28	3770,12 847,60	142,23 50,83	105563 23733	3982 1423	77848	21131 10136	136830
54	34	Е11-300101-0103 1130-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отсыпка конусов.Устройство *НР - 84% СП - 8%*	м3	18	11410,81 2944,00	301,20 150,10	205395 52992	5422 2702	146981	46783 20174	272352
55	35	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72% СП - 8%*	м2 спланированной площади	98	154,24 154,24	-- --	15116 15116	-- --	--	10883 2080	28079
56	36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	9,8	20967,40 1416,15	1152,67 271,59	205481 13878	11297 2662	180306	15051 17643	238175
57	37	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка дна и откосов. Устройство *НР - 84% СП - 8%*	м3 бетона в деле	9,24865	33106,79 3636,30	3569,12 929,72	306193 33631	33010 8599	239552	35473 27333	368999
58	38	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84% СП - 8%*	т арматуры	0,39	65772,80 65436,80	-- --	25651 25520	-- --	131	21437 3767	50855
59	39	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,39	419679,00 --	-- --	163675 --	-- --	163675	-- 13094	176769
62	40	Е11-010101-0407 1101-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах /Спрямление канала/. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	26	214,07 4,70	209,37 33,83	5566 122	5444 880	--	721 503	6790
63	41	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108% СП - 8%*	м2 покрытия	85	1472,07 25,22	198,07 27,22	125126 2144	16836 2314	106146	4814 10395	140335
64	42	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108% СП - 8%*	м2 покрытия	85	1884,65 26,64	0,24 --	160195 2264	20 --	157911	2446 13011	175652
65	43	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108% СП - 8%*	м2 покрытия	85	1504,64 205,34	3,20 1,18	127894 17454	272 100	110168	18959 11748	158601
66	44	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	85	1836,96	--	156142	--	133648	24294	194871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 108%; СП - 8%			264.64	--	22494	--		14435	
67	45	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Защитной слой с армосеткой.Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ.В20,F150 W4	м3 бетона в деле	3,4	33106.79	3569,12	112563	12135	88065	13041	135652
			НР - 84%; СП - 8%			3636.30	929,72	12363	3161		10048	
68	46	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3774	447247.00	--	168791	--	168791	--	182294
			СП - 8%			--	--	--	--		13503	
69	47	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	85	3308.97	211,76	281262	18000	151104	99606	411337
			НР - 84%; СП - 8%			1319.50	75,54	112158	6421		30469	
70	48	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	170	238.00	--	40460	--	40460	--	43697
			СП - 8%			--	--	--	--		3237	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19656406	417163	17758258	1371959	22710632
								1480985	134713	--	1682266	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				272303				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272303				
			Сметная прибыль	Тенге				21784				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				294087				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17958156				
		Материалы		Тенге				5689149				
		Всего заработная плата		Тенге					1615698			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1005970				
		Местные материалы		Тенге				9364889				
			Накладные расходы	Тенге				1371959				
			Сметная прибыль	Тенге				1546406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20876521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
			Сметная заработная плата	Тенге					1615698			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1425947				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1425947				
			Сметная прибыль	Тенге				114076				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1540023				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22710631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
			Сметная заработная плата	Тенге					1615698			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22710631
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1480985				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417163			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134713			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17758258		
			- Накладные расходы	Тенге							1371959	
			- Сметная прибыль	Тенге							1682266	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		22 710 631						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге		744 909						
			Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге		23 455 540						
			Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге		98 513						
			Итого с затратами в зимнее время	Тенге		23 554 053						
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		471 081						
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге		24 025 134						
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		25 227 626						
			Коэффициент рыночного отношения К=0,95	Тенге		23 966 244						
			Итого с коэффициентом рыночного отношения	**Тенге**		**23 966 245**						
			НДС 12%	Тенге		2 875 949						
			Итого с НДС	Тенге		**26 842 194**						
			Итого к оплате	**Тенге**		**26 842 194**						

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО «Банур-1»

_____ **Серикбаев Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

_____ **Жумашбеков Г.К.**