Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Подрядчик ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор ТОО «Банур-1»
Авторский надзор ТОО "CRB Construction"
Договор Договор №23 от. 2023-03-29, Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 01.08.2023г.
Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Интернациональная в г.Шымкент

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат от 16.10.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2022г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Интернациональная в г.Шымкент	86 643 203,32	9 283 200		7 926 713,32	-	-				849 290,71	7 926 713,32
Удержание авансового платежа, 30 %	26 863 714,64	2 878 255		3 248 767,64						348 082,25	3 248 767,64
Всего к оплате			-				-	-	-		**4 677 945,68**

Заказчик:
Зам. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Калыбаев У.С. _____
23.10.23

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО «Банур-1»
Анарбеков Н.Ж _____
16.10.2023

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"
Жумашбеков Т.К. _____

Форма 2

Заказчик Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор ТОО «Банур-1»
Авторский надзор ТОО "CRB Construction"
Договор Договор №23 от. 2023-03-29. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 01.08.2023г.
Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Интернациональная в г.Шымкент

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №4
от 16 октября 2023г

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ МОСТА									
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
57	1	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Облицовка дна и откосов. Устройство**	**м3 бетона в деле**	5,45135	**33106,79**	**3569,12**	**180477**	**19456**	**141198**	**20908**	**217496**
						3636,30	**929,72**	**19823**	**5068**		**16111**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**180477**	**19456**	**141198**	**20908**	**217496**
								19823	**5068**	--	**16111**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180477**				
		Материалы		Тенге				**141197**				
		Всего заработная плата		Тенге					**24891**			
			Накладные расходы	Тенге				**20908**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16111**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**217496**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**24891**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**217496**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**24891**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**217496**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19823**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19456**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5068**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**141197**		
			- Накладные расходы	Тенге							**20908**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**16111**	
			РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙТСВО ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ									
1	1	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	615	7,04	7,04	4330	4330	--	939	5690
						--	2,12	--	1304		421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	186	4713,38	1125,34	876689	209314	637645	86252	1039976
						159,84	269,53	29730	50133		77035	
3	3	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	186	71,63	71,63	13323	13323	--	4097	18813
						--	30,59	--	5690		1394	
4	4	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	93	37,50	37,50	3488	3487	--	821	4654
						--	12,26	--	1140		345	
5	5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	32	2162,00	33,06	69184	1058	40630	30167	107299
						859,24	13,65	27496	437		7948	
6	6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,512	41320,00	--	21156	--	21156	--	22848
						--	--	--	--		1692	
7	7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	548	1821,97	209,54	998440	114828	869791	30640	1111406
						25,22	26,55	13821	14549		82326	
8	8	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	548	1194,15	0,13	654394	71	647024	7883	715260
						13,32	--	7299	--		52982	
9	9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (5) см. Устройство	м2 покрытия	67	1504,64	3,20	100811	214	86839	14944	125015
						205,34	1,18	13758	79		9260	
10	10	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	67	1836,96	--	123076	--	105345	19149	153603
						264,64	--	17731	--		11378	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
11	11	Е11-050101-1002 1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Срубка голов свай	свая	32	4444,32	2275,21	142218	72807	2387	101946	263697
						2094,50	1123,50	67024	35952		19533	
12	12	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание стыков между плитами мостовыми пустотными	м3 железобетона в деле	6,856	36333,99	3502,94	249106	24016	171090	53632	326957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						7876,32	1436,31	54000	9847		24219	
13	13	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство бетонных упоров из бетона В20 F200 W6	м3 бетона в деле	11,52	32942,34	3569,12	379496	41116	296490	44184	457575
						3636,30	929,72	41890	10710		33894	
14	14	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Водоотлив	м3	659,2956	1768,00	1768,00	1165635	1165635	--	508396	1807953
						--	1071,00	--	706106		133922	
			Барьерное ограждение -12м									
15	15	Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	12	602,30	257,88	7228	3095	--	5108	13323
						344,42	49,74	4133	597		987	
16	16	С1251-102-0201 251-102-0201 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3	40746,00	--	122238	--	122238	--	132017
						--	--	--	--		9779	
17	17	С1251-102-0103 251-102-0103 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	6	22286,00	--	133716	--	133716	--	144413
						--	--	--	--		10697	
18	18	С1251-102-0307 251-102-0307 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор КАТ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6	3009,00	--	18054	--	18054	--	19498
						--	--	--	--		1444	
19	19	С1251-102-0402 251-102-0402 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	шт.	6	1093,00	--	6558	--	6558	--	7083
						--	--	--	--		525	
20	20	С1251-102-0602 251-102-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81) -114 шт	т	0,005869	1258536,00	--	7386	--	7386	--	7977
						--	--	--	--		591	
21	21	С1251-102-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой	т	0,003	1258536,00	--	3776	--	3776	--	4078
						--	--	--	--		302	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5100302	1653294	3170125	908158	6489135
								276882	836544	--	480674	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5100302				
		Материалы		Тенге				2857241				
		Всего заработная плата		Тенге					1113426			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291728				
		Местные материалы		Тенге				21156				
			Накладные расходы	Тенге				908158				
			Сметная прибыль	Тенге				480674				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6489134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
			Сметная заработная плата	Тенге					1113426			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6489134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
			Сметная заработная плата	Тенге					1113426			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**6489134**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**256167**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1543461**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**767974**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3371655**		
			- Накладные расходы	Тенге							**837176**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**480675**	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		6 706 630						
			Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге		219 977						
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		6 926 607						
			Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге		29 092						
			Итого с затратами в зимнее время	Тенге		6 955 699						
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		139 114						
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге		7 094 813						
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		7 449 919						
			Коэффициент рыночного отношения К=0,95	Тенге		7 077 423						
			Итого с коэффициентом рыночного отношения	**Тенге**		**7 077 422,61**						
			НДС 12%	Тенге		849 290,71						
			Итого с НДС	Тенге		**7 926 713,32**						
			Итого к оплате	**Тенге**		**7 926 713,32**						

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО «Банур-1»

Серикбаев Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Г.К.