Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла, 13**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 42/03/21 от 12.03.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
132	**28.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство средней школы на 1500 мест в селе Узынагаш Узынагашский сельский округ, Жамбылский район, Алматинской области			тенге	1	608 317 144,00	608 317 144,00	65 176 836,86
				Итого	1	x	608 317 144,00	65 176 836,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Рук.проекта / _____ / Абенов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурашев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 28.11.2022

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № **42/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр №6

Актов выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-08	82	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	3 377 597	
2	02-01-09	83	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	7 926 519	
3	02-01-11	84	Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1	6 435 011	
4	02-01-15	86	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы	314 453 649	
5	02-01-16	87	Блок 1. Водопровод, канализация работы	10 836 297	
6	02-01-17	88	Блок 2. Водопровод, канализация работы	5 784 536	
7	02-01-18	89	Блок 3. Водопровод, канализация работы	2 000 381	
8	02-01-20	90	Отопление и вентиляция работы	12 754 294	
9	02-01-23	91	Технологическое оборудование работы	174 367 270	174 367 270
10	02-01-24	92	Силовое оборудование и электроосвещение работы	70 381 590	
			Всего:	**608 317 144**	**174 367 270**

Составил: Ведущий инженер ПТО _____ Нуркеева А.У.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		42/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	2 138 940 396									
к оплате:	2 138 940 396	543 140 307							65 176 837	608 317 144

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К. _____

Технический надзор

Директор ТОО "Мегалиты Алматы"

Шыныбаев А.С. _____

Принял (Заказчик)

Руковоитель Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 82

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Парапет на отм. +10,700 (л.60,68)										
1	276	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	349485		51619		51619	4130	55749	
2	277	С1214-210-0301	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,35	344112		1497541		1497541	119803	1617344	
3	278	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,04	336472		1359414		1359414	108753	1468167	
			Плита перекрытия на отм. +11,550 (л.69)										
4	280	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	349485		2013		2013	161	2174	
5	281	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	343539		2989		2989	239	3228	
6	282	С1214-210-0301	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12	344112		39917		39917	3193	43110	
			ИТОГО:					2956880	0	2953493			
								0	0		236279		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		47901					
			Итого с временными									3241331	
			Зимние удорожания			1,35 %		43758					
			Итого с зимними удорожаниями									3285089	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		65702					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3350791	
			НДС			12 %		402095					
			Итого с НДС									3752886	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %									**3 377 597**	
			в том числе НДС, 12%									*361 885*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
"Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегаполис Алматы"

_____ *Кунсылбаев Н.Р.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 83

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Парапет на отм. +10,700 (л.60,68)										
1	276	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	349485		51619		51619	4130	55749	
2	277	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,35	349459		1520811		1520811	121665	1642476	
3	278	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,04	336472		1359414		1359414	108753	1468167	
			Плита перекрытия на отм. +11,550 (л.69)										
4	280	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	349485		2013		2013	161	2174	
5	281	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	343539		2989		2989	239	3228	
6	282	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12	349459		40537		40537	3243	43780	
			Итого по разделу:									3219244	
			Раздел: 1. Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. -2,700 (л.74)										
7	297	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,75	83823,75 / 81328,8	2494,95 / 878,58	62859 / 60988	1871 / 659	0	57332 / 9615	129806	
8	298	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11	441876		47502		47502	3800	51302	
9	299	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки /каркасы/ арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01	24358,78 / 22990,56	1080,22 / 395,08	146 / 138	6 / 2	2	128 / 22	296	
10	300	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0	349485		227		227	18	245	
11	301	С1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,64	336472		215928		215928	17274	233202	
12	302	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	9,15	18812,81 / 2016	859,31 / 354,85	172137 / 18446	7863 / 3247	145828	25598 / 15819	213554	
13	303	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06	515919,83 / 74853,1	7846,05 / 1675,81	31729 / 4603	482 / 103	26643	5554 / 2983	40266	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крепление перегородок из блоков толщиной 100 мм (л.75)										
14	304	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		2,92	998330,83	7846,05	2912730	22891	2671447	263471	3430297	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	218391	4889		254096		
15	305	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		113,79	101,12	2,72	11506	310	4996	4304	17075	
				м2		54,49	0,33	6200	38		1265		
16	306	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110		113,79	212,1	1,94	24134	221	21617	1610	27804	
				м2		20,18	0,33	2296	38		2060		
			Шахта лифтов (л.78)										
17	307	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,72	105661,25	22765,65	75584	16285	2109	42952	128019	
				т конструкций		79947,5	7072,63	57190	5059		9483		
			Итого по разделу: 1. Разные работы									4275073	
			ИТОГО:					6537777	50048	6113682	400949	7487440	
								368793	14072		554626		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		112415					
			Итого с временными									7606731	
			Зимние удорожания			1,35 %		102691					
			Итого с зимними удорожаниями									7709422	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		154188					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7863610	
			НДС			12 %		943633					
			Итого с НДС									8807243	
			Итого со скидкой 10 %									7 926 519	
			в том числе НДС, 12%									*849 270*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
"Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Кундызбаев Н.Р.*
(фактические объемы, качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 84

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-11 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Парапет на отм. +10,700 (л.54)										
1	264	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	349485		24681		24681	1974	26655	
2	265	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,11	349459		1787395		1787395	142992	1930387	
3	266	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,69	334486		1233491		1233491	98679	1332170	Казахстан
			Плита перекрытия на отм. +11,550 (л.62)										
4	268	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	349485		2013		2013	161	2174	
5	269	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	343539		2989		2989	239	3228	
6	270	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12	349459		40492		40492	3239	43731	
			Итого по разделу:									3340783	
			Раздел: 1. Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. -2,700 (л.66)										
7	279	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,65	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	54209 52595	1613 568	0	49442 8292	111943	
8	280	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	441876		37648		37648	3012	40660	
9	281	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (каркасы) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	146 138	6 2	2	128 22	296	
10	282	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0	349485		229		229	18	247	
11	283	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,51	334486		169364		169364	13549	182913	Казахстан
12	284	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	6,73	18812,81 2016	859,31 354,85	126610 13568	5783 2388	107259	18828 11635	157073	
13	285	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05	515919,83 74853,1	7846,05 1675,81	28128 4081	427 91	23619	4923 2644	35695	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крепление перегородок из блоков толщиной 100 мм (л.69)										
14	289	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		1,75	998330,83	7846,05	1751022	13761	1605972	158389	2062164	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	131289	2939		152753		
15	290	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		68,4	101,12	2,72	6917	186	3004	2587	10264	
				м2		54,49	0,33	3727	23		760		
16	291	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110		68,4	212,1	1,94	14508	133	12995	968	16714	
				м2		20,18	0,33	1380	23		1238		
			Шахта лифтов (л.78)										
17	316	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,72	105661,25	22765,65	75584	16285	2109	42952	128019	
				т конструкций		79947,5	7072,63	57190	5059		9483		
			Итого по разделу: 1. Разные работы									2743353	
			ИТОГО:					5355389	38250	5053262	278217	6084333	
			В том числе :					264067	11118		450690		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		91262					
			Итого с временными									6175396	
			Зимние удорожания			1,35 %		83368					
			Итого с зимними удорожаниями									6258764	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125175					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6383939	
			НДС			12 %		766073					
			Итого с НДС									7150012	
			Итого со скидкой 10 %									6 435 011	
			в том числе НДС, 12%									*689 465*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
"Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Кудайбаева Н.Р.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 86

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
			Блок 2. Стены и перегородки техподполья и подвала на отм. -2,300; -2,600 (л.50)										
1	7	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,77	9409,49	2824,8	374215	112343	56526	217450	638998	
						5163,36	715,88	205347	28471		47333		
2	8	С1213-304-0102	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	шт.	2616,45	306		800634		800634		864685	Казахстан
											64051		
			Блок 1. Стены и перегородки 3 этажа на отм. +7,200 (л.61)										
3	47	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	81,1	31340,75	521,36	2541735	42282	1934657	536059	3324018	
						6964,19	143,18	564796	11612		246224		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									4827701	
			Раздел: 2. Проемы										
4	57	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1050	2034,62	29,16	2136351	30618	440412	1504629	3932258	
						1586,02	6,18	1665321	6489		291278		
5	59	С1223-103-0109	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003	м2	721,05	53261		38403844		38403844		41476152	Казахстан
											3072308		
6	60	С1223-103-0108	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003	м2	153,52	50442		7743856		7743856		8363364	Казахстан
											619508		
7	62	С1223-103-0107	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	70,72	36056		2549880		2549880		2753870	Казахстан
											203990		
8	63	С1223-103-0102	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003	м2	2,05	57133		117123		117123		126493	Казахстан
											9370		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
9	64	С1223-103-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	123,22	49470		6095694		6095694	487655	6583349	Казахстан
10	65	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	1788,5	5588		-9994138		-9994138	-799531	-10793669	Казахстан
11	66	С1217-402-0403	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014	м2	1788,5	6166		11027891		11027891	882231	11910121	Казахстан
12	81	С1223-501-0112	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	50	1016		50800		50800	4064	54864	
13	82	С1223-501-0113	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	907,8	1320		1198296		1198296	95864	1294160	
14	83	С1223-501-0114	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	11,7	1616		18907		18907	1513	20420	
15	84	С1223-501-0117	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	45,1	2720		122672		122672	9814	132486	
16	85	С1217-202-0303	Москитная сетка	м2	759,64	1358		1031591		1031591	82527	1114119	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Проемы									66967988	
			Раздел: 3. Полы										
17	153	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /70 мм/. Устройство	м2 стяжки	45,9	1116,66	34,01	51255	1561	24804	24142	81429	
						542,25	17,3	24889	794		6032		
18	154	Е11-110101-1106 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	45,9	1459,08	57,54	66972	2641	61898	3521	76132	
						53	28,6	2433	1313		5639		
19	155	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (В20)	м2 покрытия	45,9	1175,43	109,99	53952	5048	29302	20325	80219	
						427,06	44,01	19602	2020		5942		
20	157	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	288,8	786,29	33,95	227081	9805	95648	119027	373797	
						421,15	17,3	121628	4996		27689		
21	158	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,47	1331		4619		4619	369	4988	Казахстан
22	319	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	18,7	786,29	33,95	14704	635	6193	7707	24204	
						421,15	17,3	7876	324		1793		
23	320	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,7	374,06	23,01	6995	430	6175	567	8167	
						20,84	11,44	390	214		605		
24	321	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	0,45	1331		599		599	48	647	Казахстан
25	327	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	67,7	786,29	33,95	53232	2298	22422	27902	87625	
						421,15	17,3	28512	1171		6491		
26	328	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	67,7	561,1	34,52	37986	2337	33533	3081	44352	
						31,26	17,16	2116	1162		3285		
27	329	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	2,03	1331		2702		2702	216	2918	Казахстан
28	341	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	134,3	786,29	33,95	105599	4559	44479	55351	173826	
						421,15	17,3	56560	2323		12876		
29	342	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	134,3	561,1	34,52	75356	4636	66521	6113	87986	
						31,26	17,16	4198	2305		6517		
30	343	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	4,03	1331		5364		5364	429	5793	Казахстан
31	355	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	114,3	786,29	33,95	89873	3880	37855	47108	147939	
						421,15	17,3	48137	1977		10958		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
32	356	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	114,3	561,1	34,52	64134	3945	56615	5202	74883	
						31,26	17,16	3573	1961		5547		
33	357	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,43	1331		4565		4565		4930	Казахстан
											365		
34	369	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	3815,1	786,29	33,95	2999775	129522	1263523	1572367	4937913	
						421,15	17,3	1606729	66001		365771		
35	370	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3815,1	561,1	34,52	2140653	131697	1889695	173644	2499441	
						31,26	17,16	119260	65467		185144		
36	371	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	114,45	1331		152333		152333		164520	Казахстан
											12187		
			Итого по разделу: 3. Полы									8881709	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
37	391	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛО). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	2036,75	3710,86	15,99	7558094	32568	4494109	2740594	11122583	
						1488,36	6,72	3031417	13687		823895		
38	410	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	5286,23	514,73	2,08	2720981	10996	810432	1522477	4582935	
						359,34	0,67	1899554	3542		339477		
39	424	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2237,83	1355,79	37,95	3034028	84926	724475	1838225	5262033	
						994,1	32,69	2224627	73155		389780		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									20967551	
			Раздел: 5. Фасад										
40	434	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1200	1330,27	5,61	1596324	6732	502992	871814	2665590	
						905,5	2,64	1086600	3168		197451		
41	438	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	800	962,32	48,62	769856	38896	247936	467128	1335942	
						603,78	24,08	483024	19264		98959		
			Итого по разделу: 5. Фасад									4001532	
			Раздел: 6. Кровля										
42	439	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	350	186554,88	1604,88	65294208	561707	54731145	9223779	80479426	
						28575,3	706,54	10001355	247289		5961439		
43	440	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	392,2	9043,12	66,45	3546712	26062	3096038	393142	4255043	
						1082,64	31,14	424612	12213		315189		
44	441	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3322	238		790636		790636		853887	
											63251		
45	442	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	10,18	186727,94	1239,51	1900890	12618	1587071	276447	2351524	
						29587,5	585,72	301201	5963		174187		
46	443	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1096,8	315,63	3,08	346183	3378	297792	41943	419176	
						41,04	1,45	45013	1590		31050		
47	444	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	100,98	31893,69	3077,51	3220625	310766	2117620	818679	4362448	
						7845,49	872,07	792238	88061		323144		
48	446	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1200	929,48	23,45	1115376	28140	89640	928486	2207371	
						831,33	9,69	997596	11628		163509		
49	447	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7011,55	5470		38353178		38353178		41421432	Казахстан
											3068254		
50	448	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	13198	33		435534		435534		470377	
											34843		
51	450	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		6,88	909993,83	7846,05	6260758	53981	5691787	621292	7432614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	514989	11530		550564		
			Итого по разделу: 6. Кровля									144253299	
			Раздел: 7. Разные работы										
52	470	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		5,59	7188,79	15,14	40185	85	32700	6831	50777	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	7400	25		3761		
53	478	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		3,28	7188,79	15,14	23579	49	19187	4008	29794	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	4342	14		2207		
54	482	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		3,28	7188,79	15,14	23579	49	19187	4008	29794	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	4342	14		2207		
55	486	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		3,28	7188,79	15,14	23579	49	19187	4008	29794	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	4342	14		2207		
56	514	C1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		122,13	50750		6198097		6198097		6693946	Казахстан
				м3							495848		
57	515	C1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		8588	28		240464		240464		259701	
				шт.							19237		
58	531	C1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		96,95	50750		4920212		4920212		5313829	Казахстан
				м3							393617		
59	532	C1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		6880	28		192640		192640		208051	
				шт.							15411		
60	548	C1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		82	50750		4161500		4161500		4494420	Казахстан
				м3							332920		
61	549	C1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		535	28		14980		14980		16179	
				шт.							1199		
62	587	C1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		25	50750		1268750		1268750		1370250	Казахстан
				м3							101500		
63	588	C1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		2313	28		64764		64764		69945	
				шт.							5181		
64	608	C1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		22,7	50750		1152025		1152025		1244187	Казахстан
				м3							92162		
65	609	C1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		2044	28		57232		57232		61810	
				шт.							4578		
66	963	C1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012		1502,72	14208		21350645		21350645		23058697	Казахстан
				м2							1708051		
67	965	C1222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012		263,4	15737		4145126		4145126		4476736	Казахстан
				м2							331610		
			Итого по разделу: 7. Разные работы									47407911	
			ИТОГО:					251197841	1659242	223234571	24087056	297307688	
								26304018	689758		22022790		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		4459615					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
			Итого с временными									**301767303**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**4073859**					
			Итого с зимними удорожаниями									**305841162**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**6116823**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**311957985**	
			НДС			**12 %**		**37434958**					
			Итого с НДС									**349392943**	
			Итого со скидкой 10 %									**314 453 649**	
			в том числе НДС, 12%									*33 691 462*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
"Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегаполис Алматы"

_____ *Кундыбаев Н.Р.*
(физический объем работ соответствует выполненных работ, подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd."

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 87

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-16 Блок 1. Водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1805,5	23,76	27082	356	18502	8208	38113	
						548,3	10,09	8224	151		2823		
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1879,83	23,76	62034	784	43156	18058	86499	
						548,3	10,09	18094	333		6407		
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2164,26	23,76	99556	1093	73241	25172	134706	
						548,3	10,09	25222	464		9978		
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2426,01	23,76	67928	666	51911	15322	89910	
						548,3	10,09	15352	283		6660		
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3326,18	41,9	6652	84	5160	1416	8713	
						704,49	18,06	1409	36		645		
6	6	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25	4478,67	55,55	111967	1389	89460	21278	143905	
						844,71	23,8	21118	595		10660		
7	7	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	96	5113,75	55,55	490920	5333	404495	81709	618439	
						844,71	23,8	81092	2285		45810		
8	8	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	165	1435,95	2,65	236932	438	1972	229871	504147	
						1421,35	0,24	234523	40		37344		
9	9	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	126	1432,03	2,21	180436	278	1396	175230	384119	
						1418,74	0,36	178761	45		28453		
10	10	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	46	1391,64	4,68	64015	215	499	62060	136161	
						1376,12	0,55	63302	25		10086		
11	11	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	163,35	163		26626		26626		28756	Казахстан
											2130		
12	12	С1241-205-2302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	124,74	278		34678		34678		37452	Казахстан
											2774		
13	13	С1241-205-2303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	37,62	424		15951		15951		17227	Казахстан
											1276		
14	14	С1241-205-2304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	7,92	669		5298		5298		5722	Казахстан
											424		
15	17	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	174,6	537		93760		93760		101261	
											7501		
16	18	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	8	19		152		152		164	Казахстан
											12		

17	19	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	4	35		140		140		151	Казахстан
											11		
18	20	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	2	65		130		130		140	Казахстан
											10		
19	22	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	211		2321		2321		2507	
											186		
20	23	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	122,1	276		33700		33700		36396	Казахстан
											2696		
21	24	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	325		30030		30030		32432	Казахстан
											2402		
22	25	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	364		14414		14414		15567	Казахстан
											1153		
23	26	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	737		20268		20268		21889	
											1621		
24	28	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	89	858		76362		76362		82471	
											6109		
25	29	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	1040		30160		30160		32573	
											2413		
26	30	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1457		11656		11656		12588	
											932		
27	31	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2131		6393		6393		6904	
											511		
28	37	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1805,5	23,76	202216	2661	138145	61289	284585	
						548,3	10,09	61410	1130		21080		
29	38	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1879,83	23,76	135348	1710	94159	39400	188728	
						548,3	10,09	39478	726		13980		
30	39	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2164,26	23,76	181798	1996	133745	45967	245986	
						548,3	10,09	46057	848		18221		
31	40	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	2426,01	23,76	237749	2329	181687	53628	314687	
						548,3	10,09	53733	989		23310		
32	41	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2933,08	23,76	99725	808	80275	18606	127797	
						548,3	10,09	18642	343		9466		
33	42	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	275	1435,95	2,65	394886	729	3286	383119	840245	
						1421,35	0,24	390871	66		62240		
34	43	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	128	1432,03	2,21	183300	283	1418	178012	390217	
						1418,74	0,36	181599	46		28905		
35	44	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	18	1391,64	4,68	25050	84	195	24284	53281	
						1376,12	0,55	24770	10		3947		

36	45	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	272,25	163		44377		44377		47927	Казахстан
											3550		
37	46	С1241-205-2302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	126,72	278		35228		35228		38046	Казахстан
											2818		
38	47	С1241-205-2303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	17,82	424		7556		7556		8160	Казахстан
											604		
39	49	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 (в том числе DN 20x15)	шт.	27	19		513		513		554	Казахстан
											41		
40	50	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	5	35		175		175		189	Казахстан
											14		
41	55	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	271,7	296		80423		80423		86857	
											6434		
42	56	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	220	368		80960		80960		87437	
											6477		
43	57	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	112,2	437		49031		49031		52954	
											3923		
44	58	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	107,8	482		51960		51960		56117	Казахстан
											4157		
45	59	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	545		20383		20383		22014	Казахстан
											1631		
46	60	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	99	858		84942		84942		91737	
											6795		
47	61	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	1040		52000		52000		56160	
											4160		
48	62	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1457		8742		8742		9441	
											699		
49	63	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2131		6393		6393		6904	
											511		
50	65	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11158,81	37,75	111588	378	99822	11308	132728	
						1138,9	14,97	11389	150		9832		
51	66	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	191	14942,17	55,96	2853954	10689	2603983	238640	3340002	
						1252,79	22,13	239283	4227		247408		
52	67	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	242	957,14	3,66	231628	886	1713	224752	492890	
						946,4	1,28	229029	310		36510		
53	68	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	186	991,12	1,51	184348	281	493	180005	393501	
						986,96	0,56	183575	104		29148		

54	69	С1241-203-0406	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	241,52	493		119069		119069		128594	Казахстан
											9525		
55	70	С1241-203-0401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	185,63	232		43066		43066		46512	Казахстан
											3445		
56	71	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	642		7704		7704		8320	Казахстан
											616		
57	72	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	20	209		4180		4180		4514	Казахстан
											334		
58	73	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	188,7	537		101332		101332		109439	
											8107		
			ИТОГО:					7389185	33470	5228786	2097334	10245435	
								2126933	13206		758915		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		153682					
			Итого с временными									10399117	
			Зимние удорожания			1,35 %		140388					
			Итого с зимними удорожаниями									10539505	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		210790					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10750295	
			НДС			12 %		1290035					
			Итого с НДС									12040330	

			Итого со скидкой 10 %									10 836 297	
			в том числе НДС, 12%									*1 161 032*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
"Управления строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мекемеси Алматы"

_____ *Кудрязбаев Н.Р.*
(физическое объемы работ и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 88

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-17 Блок 2. Водопровод, канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	174,6	537		93760		93760	7501	101261	
2	18	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20	шт.	8	19		152		152	12	164	Казахстан
3	19	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25	шт.	4	35		140		140	11	151	Казахстан
4	20	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32	шт.	2	65		130		130	10	140	Казахстан
5	22	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	211		2321		2321	186	2507	
6	23	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	122,1	276		33700		33700	2696	36396	Казахстан
7	24	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	325		30030		30030	2402	32432	Казахстан
8	25	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	364		14414		14414	1153	15567	Казахстан
9	26	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	737		20268		20268	1621	21889	
10	28	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	86	858		73788		73788	5903	79691	
11	29	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	1040		30160		30160	2413	32573	
12	30	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1457		11656		11656	932	12588	
13	31	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		3	2131		6393		6393		6904	

				шт.						511		
14	49	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 (в том числе DN 20x15)	шт.	27	19		513	513		554	Казахстан
										41		
15	50	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	5	35		175	175		189	Казахстан
										14		
16	55	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	271,7	296		80423	80423		86857	
										6434		
17	56	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	220	368		80960	80960		87437	
										6477		
18	57	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	112,2	437		49031	49031		52954	
										3923		
19	58	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	107,8	482		51960	51960		56117	Казахстан
										4157		
20	59	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	545		20383	20383		22014	Казахстан
										1631		
21	60	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	99	858		84942	84942		91737	
										6795		
22	61	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	1040		52000	52000		56160	
										4160		
23	62	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1457		8742	8742		9441	
										699		
24	63	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2131		6393	6393		6904	
										511		
25	65	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11158,81	37,75	111588	378	99822	11308	132728
						1138,9	14,97	11389	150		9832	
26	66	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	191	14942,17	55,96	2853954	10689	2603983	238640	3340002
						1252,79	22,13	239283	4227		247408	
27	67	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	242	957,14	3,66	231628	886	1713	224752	492890
						946,4	1,28	229029	310		36510	
28	68	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	186	991,12	1,51	184348	281	493	180005	393501
						986,96	0,56	183575	104		29148	
29	69	С1241-203-0406	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	241,52	493		119069		119069		128594	Казахстан
										9525		
30	70	С1241-203-0401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	185,63	232		43066		43066		46512	Казахстан
										3445		
31	71	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		12	642		7704		7704		8320	Казахстан

				шт.							616		
32	72	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		20	209		4180		4180		4514	Казахстан
				шт.							334		
33	73	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		188,7	537		101332		101332		109439	
				кг							8107		
			ИТОГО:					4409303	12234	3733796	654705	5469127	
								663276	4791		405118		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		82037					
			Итого с временными									5551164	
			Зимние удорожания			1,35 %		74941					
			Итого с зимними удорожаниями									5626105	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		112522					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5738627	
			НДС			12 %		688635					
			Итого с НДС									6427262	
			Итого со скидкой 10 %									5 784 536	
			в том числе НДС, 12%									*619 772*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
"Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Металиты Алматы"

_____ *Кунызбаев Н.Т.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 89

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-17 Блок 2. Водопровод, канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	87	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	207,9	537		111642		111642	8931	120573	
2	88	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20	шт.	6	19		114		114	9	123	Казахстан
3	89	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25	шт.	3	35		105		105	8	113	Казахстан
4	90	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32	шт.	2	65		130		130	10	140	Казахстан
5	92	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	211		1160		1160	93	1253	
6	93	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	276		9108		9108	729	9837	Казахстан
7	94	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55	325		17875		17875	1430	19305	Казахстан
8	95	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	364		22022		22022	1762	23784	Казахстан
9	96	С1234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	99	947		93753		93753	7500	101253	
10	97	С1234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	77	1618		124586		124586	9967	134553	
11	99	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		62	858		53196		53196		57452	

				шт.							4256		
12	100	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	1040		37440		37440		40435	
											2995		
13	101	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2131		6393		6393		6904	
											511		
14	123	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,1	537		44625		44625		48195	
											3570		
15	124	С1241-210-1001	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 (в том числе DN 20x15)	шт.	19	19		361		361		390	Казахстан
											29		
16	125	С1241-210-1003	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	6	35		210		210		227	Казахстан
											17		
17	126	С1241-210-1006	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	65		65		65		70	Казахстан
											5		
18	128	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	214,5	296		63492		63492		68571	
											5079		
19	129	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	368		25098		25098		27106	
											2008		
20	130	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	116,6	437		50954		50954		55030	
											4076		
21	131	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	482		7423		7423		8017	Казахстан
											594		
22	132	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	22	545		11990		11990		12949	Казахстан
											959		
23	133	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	66	879		58014		58014		62655	Казахстан
											4641		
24	134	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	58	858		49764		49764		53745	
											3981		
25	135	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	1040		38480		38480		41558	
											3078		
26	136	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1457		14570		14570		15736	
											1166		
27	137	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2131		8524		8524		9206	
											682		

28	138	С1242-301-1205	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3032		3032		3032	243	3275	
29	168	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	170	957,14 946,4	3,66 1,28	162714 160888	623 218	1204	157883 25648	346245	
30	169	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	225	991,12 986,96	1,51 0,56	223002 222066	340 126	596	217748 35260	476010	
31	170	С1241-203-0406	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	169,66	493		83642		83642	6691	90333	Казахстан
32	171	С1241-203-0401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	224,55	232		52096		52096	4168	56264	Казахстан
			ИТОГО:					**1375580**	**963**	**991664**	**375631**	**1891307**	
								382954	**344**		**140096**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**28370**					
			Итого с временными									**1919677**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**25916**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1945593**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**38912**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1984505**	
			НДС			**12 %**		**238141**					
			Итого с НДС									**2222646**	

			Итого со скидкой 10 %									**2 000 381**	
			в том числе НДС, 12%									*214 327*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
"Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегаполис Алматы"

_____ *Кундыгбаев Н.Р.*
(должность, подпись, расшифровка подписи, подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd."

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абетов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 90

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-20 Отопление и вентиляция работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Блок 1										
1	125	С1246-306-0642	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 600 мм (600х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	69628		139256		139256	11140	150396	
2	126	С1246-306-0644	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 700 мм (700х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	72240		144480		144480	11558	156038	
3	127	С1246-306-0656	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм (700х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	74267		148534		148534	11883	160417	
4	129	С1246-303-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	11	32181		353991		353991	28319	382310	
5	130	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400х200х250(L)	шт	2	15519,94		31040		31040	2483	33523	
6	131	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 500х200х250(L)	шт	4	18013,29		72053		72053	5764	77817	
7	132	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х200х250(L)	шт	1	18719,64		18720		18720	1498	20218	
8	133	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х250х300(L)	шт	2	20514,11		41028		41028	3282	44310	
9	134	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х250х300(L)	шт	2	52389,11		104778		104778	8382	113160	
10	169	С1246-306-0654	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 600 мм (600х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	72612		72612		72612	5809	78421	
11	170	С1246-306-0644	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 700 мм (700х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	72240		216720		216720	17338	234058	
12	171	С1246-306-0656	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм (700х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	74267		148534		148534	11883	160417	
13	172	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм		2	15157		30314		30314		32739	

				шт.							2425		
14	173	С1246-303-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	18	32181		579258		579258	46341	625599	
15	174	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600x200x250(L)	шт	2	18692,32		37385		37385	2991	40376	
16	175	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600x300x350(L)	шт	1	29907,13		29907		29907	2393	32300	
17	176	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700x200x250(L)	шт	1	44032,03		44032		44032	3523	47555	
18	177	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700x250x300(L)	шт	3	52389,11		157167		157167	12573	169740	
19	272	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,99	7112,67 1363,92	44,88 19,02	7042 1350	45 19	5647	1342 671	9055	
20	273	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,6	7190,28 2288,06	60,63 26,02	54646 17389	461 198	36796	17235 5751	77632	
21	274	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	7579,33 839,44	42,78 16,01	54571 6044	308 115	48219	6036 4849	65456	
22	291	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка (Камера статического давления из оцинкованной стали)	м2 поверхности воздуховодов	1,7	7112,67 1363,92	44,88 19,02	12092 2319	76 32	9697	2304 1151	15547	
23	292	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	7190,28 2288,06	60,63 26,02	84126 26770	709 304	56647	26533 8853	119512	
24	293	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6984,56 2094,91	48,14 20,42	25144 7542	174 74	17429	7463 2609	35216	
25	294	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	7579,33 839,44	42,78 16,01	48508 5372	273 102	42862	5365 4310	58183	
			Итого по разделу: 1. Блок 1									2939995	
			Раздел: 2. Блок 2										
26	401	С1246-306-0640	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм x 500 мм (500x250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	67485		67485		67485	5399	72884	
27	402	С1246-306-0642	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм x 600 мм (600x250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	69628		69628		69628	5570	75198	
28	403	С1246-306-0656	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм x 700 мм (700x300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	74267		297068		297068	23765	320833	
29	404	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	6	15157		90942		90942	7275	98217	
30	405	С1246-303-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	15	32181		482715		482715	38617	521332	
31	406	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 500x200x250(L)	шт	3	18013,29		54040		54040	4323	58363	
32	407	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600x200x250(L)	шт	1	18691,96		18692		18692	1495	20187	
33	408	Прайс-лист ТОО"АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700x200x250(L)		2	44032,03		88064		88064		95109	

				шт							7045		
34	409	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 800x200x250(L)		2	49416,27		98833		98833		106740	
				шт							7907		
35	444	С1246-306-0654	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм x 600 мм (600x300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60		1	72612		72612		72612		78421	
				шт.							5809		
36	445	С1246-306-0644	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм x 700 мм (700x250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60		1	72240		72240		72240		78019	
				шт.							5779		
37	446	С1246-306-0656	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм x 700 мм (700x300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60		4	74267		297068		297068		320833	
				шт.							23765		
38	447	С1246-303-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм		21	32181		675801		675801		729865	
				шт.							54064		
39	448	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400x200x250(L)		3	15519,94		46560		46560		50285	
				шт							3725		
40	449	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600x200x250(L)		1	18691,96		18692		18692		20187	
				шт							1495		
41	450	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700x200x250(L)		3	44032,03		132096		132096		142664	
				шт							10568		
42	451	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 800x200x250(L)		2	49416,27		98833		98833		106740	
				шт							7907		
43	493	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм		2	15157		30314		30314		32739	
				шт.							2425		
44	496	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,5	7112,67	44,88	3557	22	2852	678	4573	
				м2 поверхности воздуховодов		1363,92	19,02	682	9		338		
45	497	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		4,55	7190,28	60,63	32716	275	22029	10318	46477	
				м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	10411	118		3443		
46	498	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		2,7	7579,33	42,78	20464	115	18082	2264	24546	
				м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	2266	43		1818		
47	511	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм		2	15157		30314		30314		32739	
				шт.							2425		
48	515	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		1,7	7112,67	44,88	12092	76	9697	2304	15547	
				м2 поверхности воздуховодов		1363,92	19,02	2319	32		1151		
49	516	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		11,7	7190,28	60,63	84126	709	56647	26533	119512	
				м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	26770	304		8853		
50	517	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		3,6	6984,56	48,14	25144	174	17429	7463	35216	
				м2 поверхности воздуховодов		2094,91	20,42	7542	74		2609		
51	518	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		7,2	7579,33	42,78	54571	308	48219	6036	65456	
				м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	6044	115		4849		
52	531	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм		2	15157		30314		30314		32739	
				шт.							2425		
53	535	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		8,3	7190,28	60,63	59679	503	40185	18823	84782	
				м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	18991	216		6280		
54	536	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		12,5	6984,56	48,14	87307	601	60519	25913	122278	

			м2 поверхности воздуховодов		2094,91	20,42	26186	255		9058		
55	537	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	9,9	7579,33	42,78	75035	424	66301	8300	90002	
			м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	8310	159		6667		
56	550	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	2	15157		30314		30314		32739	
			шт.							2425		
57	553	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	0,99	7112,67	44,88	7042	45	5647	1342	9055	
			м2 поверхности воздуховодов		1363,92	19,02	1350	19		671		
58	554	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	7,6	7190,28	60,63	54646	461	36796	17235	77632	
			м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	17389	198		5751		
59	555	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	7,8	7579,33	42,78	59119	334	52237	6539	70911	
			м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	6548	125		5253		
60	568	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	1	15157		15157		15157		16370	
			шт.							1213		
61	572	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	1,13	7112,67	44,88	8037	50	6445	1531	10334	
			м2 поверхности воздуховодов		1363,92	19,02	1541	21		766		
62	573	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	8,6	7190,28	60,63	61836	522	41638	19503	87846	
			м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	19677	224		6507		
63	574	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	0,7	6984,56	48,14	4889	33	3389	1451	6847	
			м2 поверхности воздуховодов		2094,91	20,42	1466	14		507		
64	575	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	5,6	7579,33	42,78	42444	240	37504	4695	50910	
			м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	4701	90		3771		
65	590	С1246-306-0714	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	2	79605		159210		159210		171947	
			шт.							12737		
66	596	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	68,2	7579,33	42,78	516910	2917	456743	57175	620012	
			м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	57250	1092		45927		
67	597	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	3,42	7112,67	44,88	24325	153	19507	4635	31277	
			м2 поверхности воздуховодов		1363,92	19,02	4665	65		2317		
			Итого по разделу: 2. Блок 2								4788362	
			Раздел: 3. Блок 3									
68	692	С1246-306-0644	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 700 мм(700х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	1	72240		72240		72240		78019	
			шт.							5779		
69	693	С1246-306-0656	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм (700х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	1	74267		74267		74267		80208	
			шт.							5941		
70	694	С1246-306-0675	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 850 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	1	82332		82332		82332		88919	
			шт.							6587		
71	695	С1246-306-0659	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 900 мм (900х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	1	79346		79346		79346		85694	
			шт.							6348		
72	696	С1246-306-0646	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 1200 мм (1000х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	1	85316		85316		85316		92141	
			шт.							6825		

73	697	С1246-306-0661	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 1000 мм (1000х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	83497		83497		83497	6680	90177
74	698	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	15	15157		227355		227355	18188	245543
75	699	С1246-303-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	23	32181		740163		740163	59213	799376
76	700	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 350х200х250(L)	шт	2	15016,68		30033		30033	2403	32436
77	701	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400х200х250(L)	шт	2	15519,94		31040		31040	2483	33523
78	702	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х200х250(L)	шт	3	18691,96		56076		56076	4486	60562
79	703	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х250х300(L)	шт	1	52389,11		52389		52389	4191	56580
80	704	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х300х350(L)	шт	1	57422,54		57423		57423	4594	62017
81	705	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 850х350х400(L)	шт	1	69349,16		69349		69349	5548	74897
82	706	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 900х300х350(L)	шт	1	68904,1		68904		68904	5512	74416
83	707	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 1000х300х350(L)	шт	1	58580,69		58581		58581	4686	63267
84	1018	С1246-306-0714	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 600 мм (600х500), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	79605		159210		159210	12737	171947
			Итого по разделу: 3. Блок 3									**2189722**
			Раздел: 4. Блок 4,5,6									
85	1152	С1246-306-0730	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 800 (800х600) мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	91446		91446		91446	7316	98762
86	1157	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,06	7283,25	50,46	7720	53	6221	1435	9888
						1363,92	17,16	1446	18		733	
87	1158	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,8	7112,67	44,88	219070	1383	175679	41742	281677
						1363,92	19,02	42009	586		20865	
88	1159	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,8	6828,89	40,18	258132	1519	214941	41363	323455
						1102,43	14,18	41672	536		23960	
89	1160	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57	7579,33	42,78	432022	2439	381735	47786	518193
						839,44	16,01	47848	913		38385	
90	1172	С1246-306-0650	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 (400х300)мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	66567		66567		66567	5325	71892
91	1192	С1246-306-0649	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65658		65658		65658	5253	70911

92	1193	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	3	15157		45471		45471	3638	49109
93	1194	С1246-303-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	3	32181		96543		96543	7723	104266
94	1195	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 300х250х300(L)	шт	1	15016,68		15017		15017	1201	16218
95	1196	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 300х300х350(L)	шт	1	15519,94		15520		15520	1242	16762
96	1197	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 350х300х350(L)	шт	1	17217,42		17217		17217	1377	18594
97	1244	С1246-306-0610	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	57365		57365		57365	4589	61954
98	1245	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157		30314		30314	2425	32739
99	1348	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	5	15157		75785		75785	6063	81848
100	1349	С1246-303-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	4	32181		128724		128724	10298	139022
101	1350	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 350х300х350(L)	шт	1	17217,42		17217		17217	1377	18594
102	1351	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400х400х450(L)	шт	1	19581,27		19581		19581	1567	21148
103	1593	С1246-306-0610	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	57365		57365		57365	4589	61954
104	1805	С1246-306-0650	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм(400х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	66567		66567		66567	5325	71892
105	1816	С1246-306-0650	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм(400х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	66567		66567		66567	5325	71892
			Итого по разделу: 4. Блок 4,5,6									**2140770**
			Раздел: 5. Тепловой пункт									
			Раздел: 6. Блок 1									
			Раздел: 7. Блок 2									
			Раздел: 8. Блок 3									
			ИТОГО:					**10744257**	**15403**	**10304985**	**421342**	**12058850**
								423869	**6071**		**893250**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**180883**				
			Итого с временными									**12239735**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**165236**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12404971**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**248099**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами								**12653070**	
			НДС			**12 %**		**1518368**				
			Итого с НДС								**14171438**	
			Итого со скидкой 10 %								**12 754 294**	
			в том числе НДС, 12%								*1 366 532*	

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Нурашев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Металлы Алматы"

_____ *Кундызбаев Н.Р.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 91

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-23 Технологическое оборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	96	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Комплект обеденной мебели 6-тиместный со скамьями(стол 1200х600х750)	шт	1	226706,07		226706		226706		226706	
			Отпускная цена			226706		226706					
			Сметная стоимость оборудования					*226706*					
2	97	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Комплект обеденной мебели 12-тиместный со стульям(стол 2600х600х750)	шт	22	379500		8349000		8349000		8349000	
			Отпускная цена			379500		8349000					
			Сметная стоимость оборудования					*8349000*					
3	119	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды металлический 300х500х1860	шт	14	90583,04		1268163		1268163		1268163	
			Отпускная цена			90583		1268163					
			Сметная стоимость оборудования					*1268163*					
4	126	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1860	шт	1	82351,5		82352		82352		82352	
			Отпускная цена			82352		82352					
			Сметная стоимость оборудования					*82352*					
5	128	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600х400х1800	шт	1	82351,5		82352		82352		82352	
			Отпускная цена			82352		82352					
			Сметная стоимость оборудования					*82352*					
6	129	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Тумба мобильная 400х600х750	шт	1	26565		26565		26565		26565	
			Отпускная цена			26565		26565					
			Сметная стоимость оборудования					*26565*					
7	133	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200х600х750	шт	1	40859,5		40860		40860		40860	
			Отпускная цена			40860		40860					
			Сметная стоимость оборудования					*40860*					
8	135	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для документов 800х400х1800	шт	1	90583,04		90583		90583		90583	
			Отпускная цена			90583		90583					
			Сметная стоимость оборудования					*90583*					
9	138	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды металлический 300х500х1860	шт	6	90583,04		543498		543498		543498	
			Отпускная цена			90583		543498					
			Сметная стоимость оборудования					*543498*					

10	140	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	1	40859,5		40860			40860
										40860	
			Отпускная цена			40860		40860			
			Сметная стоимость оборудования					*40860*			
11	144	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Тумба универсальная 1000x500x900	шт	1	51890,3		51890			51890
										51890	
			Отпускная цена			51890		51890			
			Сметная стоимость оборудования					*51890*			
12	156	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Тумба мобильная 400x600x750	шт	1	26565		26565			26565
										26565	
			Отпускная цена			26565		26565			
			Сметная стоимость оборудования					*26565*			
13	174	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф медицинский для документов 900x450x1600	шт	2	111573		223146			223146
										223146	
			Отпускная цена			111573		223146			
			Сметная стоимость оборудования					*223146*			
14	175	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф медицинский для одежды 400x520x1800	шт	1	102718		102718			102718
										102718	
			Отпускная цена			102718		102718			
			Сметная стоимость оборудования					*102718*			
15	210	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Столик палатный 700x900x730	шт	1	37191		37191			37191
										37191	
			Отпускная цена			37191		37191			
			Сметная стоимость оборудования					*37191*			
16	211	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт	1	82351,5		82352			82352
										82352	
			Отпускная цена			82352		82352			
			Сметная стоимость оборудования					*82352*			
17	213	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	2	57977,66		115955			115955
										115955	
			Отпускная цена			57978		115955			
			Сметная стоимость оборудования					*115955*			
18	216	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	3	40859,5		122578			122578
										122578	
			Отпускная цена			40860		122578			
			Сметная стоимость оборудования					*122578*			
19	218	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для документов 800x400x1800	шт	2	90583,04		181166			181166
										181166	
			Отпускная цена			90583		181166			
			Сметная стоимость оборудования					*181166*			
20	227	ИП "ДЖАНТАСОВ А. А."	Гардеробный барьер 2600x500x1100	шт	1	345345		345345			345345
										345345	
			Отпускная цена			345345		345345			
			Сметная стоимость оборудования					*345345*			
21	229	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт	3	82351,5		247054			247054
										247054	
			Отпускная цена			82352		247054			
			Сметная стоимость оборудования					*247054*			
22	237	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	7	57977,66		405844			405844
										405844	
			Отпускная цена			57978		405844			
			Сметная стоимость оборудования					*405844*			
23	239	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Тумба мобильная 400x600x750	шт	7	26565		185955			185955
										185955	

			Отпускная цена			26565		185955				
			Сметная стоимость оборудования					***185955***				
24	243	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200х600х750	шт	7	40859,5		286016			286016	
										286016		
			Отпускная цена			40860		286016				
			Сметная стоимость оборудования					***286016***				
25	245	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для документов 800х400х1800	шт	9	90583,04		815247			815247	
										815247		
			Отпускная цена			90583		815247				
			Сметная стоимость оборудования					***815247***				
26	247	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол эргономичный 2200/1400х600х750	шт	1	115115		115115			115115	
										115115		
			Отпускная цена			115115		115115				
			Сметная стоимость оборудования					***115115***				
27	248	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол приставной 1600х600х750	шт	5	198228,21		991141			991141	
										991141		
			Отпускная цена			198228		991141				
			Сметная стоимость оборудования					***991141***				
28	258	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол читательский 2-местный 1800х900х750	шт	8	123527,25		988218			988218	
										988218		
			Отпускная цена			123527		988218				
			Сметная стоимость оборудования					***988218***				
29	259	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол лингвистический, мультимедийный на 2 ученика 1300х600х750/1030	шт	8	82385,84		659087			659087	
										659087		
			Отпускная цена			82386		659087				
			Сметная стоимость оборудования					***659087***				
30	261	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для книг (стекло) 800х380х1970	шт	11	90583,04		996413			996413	
										996413		
			Отпускная цена			90583		996413				
			Сметная стоимость оборудования					***996413***				
31	263	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол-кафедра выдачи литературы 1200х700х750	шт	1	150977,75		150978			150978	
										150978		
			Отпускная цена			150978		150978				
			Сметная стоимость оборудования					***150978***				
32	264	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный для библиотекаря 1400х700х750	шт	1	96076,75		96077			96077	
										96077		
			Отпускная цена			96077		96077				
			Сметная стоимость оборудования					***96077***				
33	265	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стеллаж двухсторонний 600х380х1970	шт	16	150977,75		2415644			2415644	
										2415644		
			Отпускная цена			150978		2415644				
			Сметная стоимость оборудования					***2415644***				
34	266	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200х600х750	шт	1	40859,5		40860			40860	
										40860		
			Отпускная цена			40860		40860				
			Сметная стоимость оборудования					***40860***				
35	268	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600х400х1800	шт	2	57977,66		115955			115955	
										115955		
			Отпускная цена			57978		115955				
			Сметная стоимость оборудования					***115955***				
36	269	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Тумба мобильная 400х600х750	шт	17	26565		451605			451605	
										451605		
			Отпускная цена			26565		451605				
			Сметная стоимость оборудования					***451605***				

37	273	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	17	40859,5		694612			694612
									694612		
			Отпускная цена			40860		694612			
			Сметная стоимость оборудования					*694612*			
38	275	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для документов 800x400x1800	шт	4	90583,04		362332			362332
									362332		
			Отпускная цена			90583		362332			
			Сметная стоимость оборудования					*362332*			
39	283	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для одежды металлический 300x500x1860	шт	53	90583,04		4800901			4800901
									4800901		
			Отпускная цена			90583		4800901			
			Сметная стоимость оборудования					*4800901*			
40	284	ТОО "Фирма Казинтерсервис"	Скамья 1500x300	шт	17	92254,64		1568329			1568329
									1568329		
			Отпускная цена			92255		1568329			
			Сметная стоимость оборудования					*1568329*			
41	400	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	1	40859,5		40860			40860
									40860		
			Отпускная цена			40860		40860			
			Сметная стоимость оборудования					*40860*			
42	401	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф инструментальный 1000x400x1800	шт	1	109802		109802			109802
									109802		
			Отпускная цена			109802		109802			
			Сметная стоимость оборудования					*109802*			
43	403	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	1	62120,54		62121			62121
									62121		
			Отпускная цена			62121		62121			
			Сметная стоимость оборудования					*62121*			
44	404	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	1	106260		106260			106260
									106260		
			Отпускная цена			106260		106260			
			Сметная стоимость оборудования					*106260*			
45	412	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Верстак универсальный ученический с защитным экраном 1000x500x860	шт	12	205878,75		2470545			2470545
									2470545		
			Отпускная цена			205879		2470545			
			Сметная стоимость оборудования					*2470545*			
46	415	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Верстак бестумбовый 1000x680x860	шт	2	172938,15		345876			345876
									345876		
			Отпускная цена			172938		345876			
			Сметная стоимость оборудования					*345876*			
47	455	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	1	62120,54		62121			62121
									62121		
			Отпускная цена			62121		62121			
			Сметная стоимость оборудования					*62121*			
48	456	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	1	106260		106260			106260
									106260		
			Отпускная цена			106260		106260			
			Сметная стоимость оборудования					*106260*			
49	461	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	1	57977,66		57978			57978
									57978		
			Отпускная цена			57978		57978			
			Сметная стоимость оборудования					*57978*			

50	469	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для тканей и готовой продукции 1000x500x1800	шт	1	123527,25	123527			123527	
								123527			
			Отпускная цена			123527	123527				
			Сметная стоимость оборудования				*123527*				
51	487	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол 6-ти местный с табуретами (комплект)	шт	2	161956,14	323912			323912	
								323912			
			Отпускная цена			161956	323912				
			Сметная стоимость оборудования				*323912*				
52	491	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол-тумба 800x600x860	шт	5	129017,35	645087			645087	
								645087			
			Отпускная цена			129017	645087				
			Сметная стоимость оборудования				*645087*				
53	511	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	1	106260	106260			106260	
								106260			
			Отпускная цена			106260	106260				
			Сметная стоимость оборудования				*106260*				
54	514	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	12	18071,43	216857			216857	
								216857			
			Отпускная цена			18071	216857				
			Сметная стоимость оборудования				*216857*				
55	515	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный регулир.по высоте, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760	шт	6	77661,96	465972			465972	
								465972			
			Отпускная цена			77662	465972				
			Сметная стоимость оборудования				*465972*				
56	523	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф полуостекленный 800x380x1970	шт	3	90583,04	271749			271749	
								271749			
			Отпускная цена			90583	271749				
			Сметная стоимость оборудования				*271749*				
57	524	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол учителя демонстрационный с раковиной в компл.с письменным столом 2400x600x900; 2ш.р.; Х.В.К.	шт	1	528422,12	528422			528422	
								528422			
			Отпускная цена			528422	528422				
			Сметная стоимость оборудования				*528422*				
58	531	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол ученический лабораторный 1200x600x760	шт	13	82351,5	1070570			1070570	
								1070570			
			Отпускная цена			82352	1070570				
			Сметная стоимость оборудования				*1070570*				
59	533	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	25	18071,43	451786			451786	
								451786			
			Отпускная цена			18071	451786				
			Сметная стоимость оборудования				*451786*				
60	535	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	1	57977,66	57978			57978	
								57978			
			Отпускная цена			57978	57978				
			Сметная стоимость оборудования				*57978*				
61	536	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф полуоткрытый 800x380x1970	шт	4	90583,04	362332			362332	
								362332			
			Отпускная цена			90583	362332				
			Сметная стоимость оборудования				*362332*				
62	537	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1400x700x750	шт	2	96076,75	192154			192154	
								192154			
			Отпускная цена			96077	192154				
			Сметная стоимость оборудования				*192154*				
63	624	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970		6	62120,54	372723			372723	

				шт						372723		
			Отпускная цена			62121		372723				
			Сметная стоимость оборудования					*372723*				
64	625	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	3	106260		318780		318780		
										318780		
			Отпускная цена			106260		318780				
			Сметная стоимость оборудования					*318780*				
65	632	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	51	18071,43		921643		921643		
										921643		
			Отпускная цена			18071		921643				
			Сметная стоимость оборудования					*921643*				
66	633	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный регулир.по высоте, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760	шт	27	77661,96		2096873		2096873		
										2096873		
			Отпускная цена			77662		2096873				
			Сметная стоимость оборудования					*2096873*				
67	635	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700	шт	1	83309,29		83309		83309		
										83309		
			Отпускная цена			83309		83309				
			Сметная стоимость оборудования					*83309*				
68	636	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	2	57977,66		115955		115955		
										115955		
			Отпускная цена			57978		115955				
			Сметная стоимость оборудования					*115955*				
69	637	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	2	40859,5		81719		81719		
										81719		
			Отпускная цена			40860		81719				
			Сметная стоимость оборудования					*81719*				
70	639	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт	1	82351,5		82352		82352		
										82352		
			Отпускная цена			82352		82352				
			Сметная стоимость оборудования					*82352*				
71	648	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	6	62120,54		372723		372723		
										372723		
			Отпускная цена			62121		372723				
			Сметная стоимость оборудования					*372723*				
72	649	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	3	106260		318780		318780		
										318780		
			Отпускная цена			106260		318780				
			Сметная стоимость оборудования					*318780*				
73	656	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	75	18071,43		1355357		1355357		
										1355357		
			Отпускная цена			18071		1355357				
			Сметная стоимость оборудования					*1355357*				
74	657	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760	шт	39	77661,96		3028816		3028816		
										3028816		
			Отпускная цена			77662		3028816				
			Сметная стоимость оборудования					*3028816*				
75	659	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700	шт	3	83309,29		249928		249928		
										249928		
			Отпускная цена			83309		249928				
			Сметная стоимость оборудования					*249928*				
76	660	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф полуостекленный 800x380x1970	шт	3	90583,04		271749		271749		

			Отпускная цена			90583		271749				
			Сметная стоимость оборудования					*271749*				
77	661	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол учителя демонстрационный с раковиной в компл.с письменным столом 2400х600х900; 2ш.р.; Х.В.К.	шт	2	528422,12		1056844			1056844	
										1056844		
			Отпускная цена			528422		1056844				
			Сметная стоимость оборудования					*1056844*				
78	668	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	37	18071,43		668643			668643	
										668643		
			Отпускная цена			18071		668643				
			Сметная стоимость оборудования					*668643*				
79	670	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол ученический лабораторный с мойкой 1200х600х760	шт	13	96076,75		1248998			1248998	
										1248998		
			Отпускная цена			96077		1248998				
			Сметная стоимость оборудования					*1248998*				
80	671	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф вытяжной с мойкой, Э 1ф ш.р., Х.Г.В.К., МО-1100м3/час	шт	2	315680,75		631362			631362	
										631362		
			Отпускная цена			315681		631362				
			Сметная стоимость оборудования					*631362*				
81	674	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1400х700х750	шт	4	96076,75		384307			384307	
										384307		
			Отпускная цена			96077		384307				
			Сметная стоимость оборудования					*384307*				
82	676	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600х400х1800	шт	2	57977,66		115955			115955	
										115955		
			Отпускная цена			57978		115955				
			Сметная стоимость оборудования					*115955*				
83	677	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф закрытый 800х380х1970	шт	1	90583,04		90583			90583	
										90583		
			Отпускная цена			90583		90583				
			Сметная стоимость оборудования					*90583*				
84	678	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для хранения реактивов 800х600х2400, МО-150м3/ч	шт	1	265650		265650			265650	
										265650		
			Отпускная цена			265650		265650				
			Сметная стоимость оборудования					*265650*				
85	679	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф полуоткрытый 800х380х1970	шт	4	90583,04		362332			362332	
										362332		
			Отпускная цена			90583		362332				
			Сметная стоимость оборудования					*362332*				
86	681	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф открытый 800х380х1970	шт	1	90583,04		90583			90583	
										90583		
			Отпускная цена			90583		90583				
			Сметная стоимость оборудования					*90583*				
87	682	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол ученический лабораторный с мойкой 1200х600х760	шт	2	96076,75		192154			192154	
										192154		
			Отпускная цена			96077		192154				
			Сметная стоимость оборудования					*192154*				
88	683	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол ученический лабораторный 1200х600х760	шт	6	82351,5		494109			494109	
										494109		
			Отпускная цена			82352		494109				
			Сметная стоимость оборудования					*494109*				
89	741	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф полуостекленный 800х380х1970	шт	3	90583,04		271749			271749	
										271749		
			Отпускная цена			90583		271749				
			Сметная стоимость оборудования					*271749*				

90	742	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол учителя демонстрационный с раковиной в комп.с письменным столом 2400х600х900; 2ш.р.; Х.В.К.	шт	2	528422,12	1056844			1056844	
								1056844			
			Отпускная цена			528422	1056844				
			Сметная стоимость оборудования				*1056844*				
91	749	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	37	18071,43	668643			668643	
								668643			
			Отпускная цена			18071	668643				
			Сметная стоимость оборудования				*668643*				
92	751	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол ученический лабораторный 1200х600х760	шт	19	82351,5	1564678			1564678	
								1564678			
			Отпускная цена			82352	1564678				
			Сметная стоимость оборудования				*1564678*				
93	753	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600х400х1800	шт	2	57977,66	115955			115955	
								115955			
			Отпускная цена			57978	115955				
			Сметная стоимость оборудования				*115955*				
94	754	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф полуоткрытый 800х380х1970	шт	2	90583,04	181166			181166	
								181166			
			Отпускная цена			90583	181166				
			Сметная стоимость оборудования				*181166*				
95	755	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1400х700х750	шт	2	96076,75	192154			192154	
								192154			
			Отпускная цена			96077	192154				
			Сметная стоимость оборудования				*192154*				
96	756	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф открытый 800х380х1970	шт	2	90583,04	181166			181166	
								181166			
			Отпускная цена			90583	181166				
			Сметная стоимость оборудования				*181166*				
97	757	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф закрытый 800х380х1970	шт	2	90583,04	181166			181166	
								181166			
			Отпускная цена			90583	181166				
			Сметная стоимость оборудования				*181166*				
98	843	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1800	шт	1	82351,5	82352			82352	
								82352			
			Отпускная цена			82352	82352				
			Сметная стоимость оборудования				*82352*				
99	849	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800х380х1970	шт	1	62120,54	62121			62121	
								62121			
			Отпускная цена			62121	62121				
			Сметная стоимость оборудования				*62121*				
100	850	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340х1500х750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	1	106260	106260			106260	
								106260			
			Отпускная цена			106260	106260				
			Сметная стоимость оборудования				*106260*				
101	857	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	13	18071,43	234929			234929	
								234929			
			Отпускная цена			18071	234929				
			Сметная стоимость оборудования				*234929*				
102	858	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200х500х640/700/760	шт	7	77661,96	543634			543634	
								543634			
			Отпускная цена			77662	543634				
			Сметная стоимость оборудования				*543634*				
103	860	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000х420х1700		1	83309,29	83309			83309	

				шт					83309		
			Отпускная цена			83309		83309			
			Сметная стоимость оборудования					*83309*			
104	861	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200x600x750		1	40859,5		40860			40860
				шт					40860		
			Отпускная цена			40860		40860			
			Сметная стоимость оборудования					*40860*			
105	862	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф (пирамида) для хранения оружия 1200x650x1800		1	209176,79		209177			209177
				шт					209177		
			Отпускная цена			209177		209177			
			Сметная стоимость оборудования					*209177*			
106	863	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стеллаж для хранения противогазов 1200x500		1	198228,21		198228			198228
				шт					198228		
			Отпускная цена			198228		198228			
			Сметная стоимость оборудования					*198228*			
107	865	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800		1	57977,66		57978			57978
				шт					57978		
			Отпускная цена			57978		57978			
			Сметная стоимость оборудования					*57978*			
108	869	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970		8	62120,54		496964			496964
				шт					496964		
			Отпускная цена			62121		496964			
			Сметная стоимость оборудования					*496964*			
109	870	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера		4	106260		425040			425040
				шт					425040		
			Отпускная цена			106260		425040			
			Сметная стоимость оборудования					*425040*			
110	877	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы		100	18071,43		1807143			1807143
				шт					1807143		
			Отпускная цена			18071		1807143			
			Сметная стоимость оборудования					*1807143*			
111	878	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760		52	77661,96		4038422			4038422
				шт					4038422		
			Отпускная цена			77662		4038422			
			Сметная стоимость оборудования					*4038422*			
112	880	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700		4	83309,29		333237			333237
				шт					333237		
			Отпускная цена			83309		333237			
			Сметная стоимость оборудования					*333237*			
113	881	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970		12	62120,54		745446			745446
				шт					745446		
			Отпускная цена			62121		745446			
			Сметная стоимость оборудования					*745446*			
114	882	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера		4	106260		425040			425040
				шт					425040		
			Отпускная цена			106260		425040			
			Сметная стоимость оборудования					*425040*			
115	889	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы		76	18071,43		1373429			1373429
				шт					1373429		
			Отпускная цена			18071		1373429			
			Сметная стоимость оборудования					*1373429*			
116	890	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760		40	77661,96		3106478			3106478
				шт					3106478		

			Отпускная цена			77662	3106478				
			Сметная стоимость оборудования				***3106478***				
117	892	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700	шт	4	83309,29	333237		333237	333237	
			Отпускная цена			83309	333237				
			Сметная стоимость оборудования				***333237***				
118	893	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	2	57977,66	115955		115955	115955	
			Отпускная цена			57978	115955				
			Сметная стоимость оборудования				***115955***				
119	894	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	2	40859,5	81719		81719	81719	
			Отпускная цена			40860	81719				
			Сметная стоимость оборудования				***81719***				
120	896	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт	1	82351,5	82352		82352	82352	
			Отпускная цена			82352	82352				
			Сметная стоимость оборудования				***82352***				
121	902	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	10	62120,54	621205		621205	621205	
			Отпускная цена			62121	621205				
			Сметная стоимость оборудования				***621205***				
122	903	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	5	106260	531300		531300	531300	
			Отпускная цена			106260	531300				
			Сметная стоимость оборудования				***531300***				
123	910	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	125	18071,43	2258929		2258929	2258929	
			Отпускная цена			18071	2258929				
			Сметная стоимость оборудования				***2258929***				
124	911	ОО "ТПК"Алма-Мебель"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760	шт	65	77661,96	5048027		5048027	5048027	
			Отпускная цена			77662	5048027				
			Сметная стоимость оборудования				***5048027***				
125	913	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700	шт	5	83309,29	416546		416546	416546	
			Отпускная цена			83309	416546				
			Сметная стоимость оборудования				***416546***				
126	914	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	2	62120,54	124241		124241	124241	
			Отпускная цена			62121	124241				
			Сметная стоимость оборудования				***124241***				
127	915	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	2	106260	212520		212520	212520	
			Отпускная цена			106260	212520				
			Сметная стоимость оборудования				***212520***				
128	922	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	26	18071,43	469857		469857	469857	
			Отпускная цена			18071	469857				
			Сметная стоимость оборудования				***469857***				
129	923	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760	шт	14	77661,96	1087267		1087267	1087267	
			Отпускная цена			77662	1087267				

			Сметная стоимость оборудования					*1087267*				
130	925	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700	шт	2	83309,29		166619			166619	
									166619			
			Отпускная цена			83309		166619				
			Сметная стоимость оборудования					*166619*				
131	926	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	2	57977,66		115955			115955	
									115955			
			Отпускная цена			57978		115955				
			Сметная стоимость оборудования					*115955*				
132	927	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	2	40859,5		81719			81719	
									81719			
			Отпускная цена			40860		81719				
			Сметная стоимость оборудования					*81719*				
133	929	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт	1	82351,5		82352			82352	
									82352			
			Отпускная цена			82352		82352				
			Сметная стоимость оборудования					*82352*				
134	935	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	1	62120,54		62121			62121	
									62121			
			Отпускная цена			62121		62121				
			Сметная стоимость оборудования					*62121*				
135	936	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	1	106260		106260			106260	
									106260			
			Отпускная цена			106260		106260				
			Сметная стоимость оборудования					*106260*				
136	943	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	13	18071,43		234929			234929	
									234929			
			Отпускная цена			18071		234929				
			Сметная стоимость оборудования					*234929*				
137	944	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760	шт	7	77661,96		543634			543634	
									543634			
			Отпускная цена			77662		543634				
			Сметная стоимость оборудования					*543634*				
138	946	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700	шт	1	83309,29		83309			83309	
									83309			
			Отпускная цена			83309		83309				
			Сметная стоимость оборудования					*83309*				
139	947	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	1	40859,5		40860			40860	
									40860			
			Отпускная цена			40860		40860				
			Сметная стоимость оборудования					*40860*				
140	948	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф (пирамида) для хранения оружия 1200x650x1800	шт	1	209176,79		209177			209177	
									209177			
			Отпускная цена			209177		209177				
			Сметная стоимость оборудования					*209177*				
141	949	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стеллаж для хранения противогазов 1200x500	шт	1	198228,21		198228			198228	
									198228			
			Отпускная цена			198228		198228				
			Сметная стоимость оборудования					*198228*				
142	951	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	1	57977,66		57978			57978	
									57978			
			Отпускная цена			57978		57978				
			Сметная стоимость оборудования					*57978*				

143	952	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	2	62120,54		124241		124241	
			Отпускная цена			62121		124241			
			Сметная стоимость оборудования					*124241*			
144	953	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	2	106260		212520		212520	
			Отпускная цена			106260		212520			
			Сметная стоимость оборудования					*212520*			
145	960	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	24	18071,43		433714		433714	
			Отпускная цена			18071		433714			
			Сметная стоимость оборудования					*433714*			
146	962	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол компьютерный ученический 600x500x740 , 1ф, 1ш.р.	шт	24	76861,4		1844674		1844674	
			Отпускная цена			76861		1844674			
			Сметная стоимость оборудования					*1844674*			
147	963	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	1	57977,66		57978		57978	
			Отпускная цена			57978		57978			
			Сметная стоимость оборудования					*57978*			
148	964	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	1	40859,5		40860		40860	
			Отпускная цена			40860		40860			
			Сметная стоимость оборудования					*40860*			
149	968	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	20	62120,54		1242411		1242411	
			Отпускная цена			62121		1242411			
			Сметная стоимость оборудования					*1242411*			
150	969	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	10	106260		1062600		1062600	
			Отпускная цена			106260		1062600			
			Сметная стоимость оборудования					*1062600*			
151	976	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	250	18071,43		4517858		4517858	
			Отпускная цена			18071		4517858			
			Сметная стоимость оборудования					*4517858*			
152	977	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760	шт	130	77661,96		10096055		10096055	
			Отпускная цена			77662		10096055			
			Сметная стоимость оборудования					*10096055*			
153	979	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700	шт	10	83309,29		833093		833093	
			Отпускная цена			83309		833093			
			Сметная стоимость оборудования					*833093*			
154	980	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт	1	82351,5		82352		82352	
			Отпускная цена			82352		82352			
			Сметная стоимость оборудования					*82352*			
155	988	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	20	62120,54		1242411		1242411	
			Отпускная цена			62121		1242411			
			Сметная стоимость оборудования					*1242411*			

156	989	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340х1500х750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	10	106260		1062600		1062600		1062600
			Отпускная цена			106260		1062600				
			Сметная стоимость оборудования					***1062600***				
157	996	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	250	18071,43		4517858		4517858		4517858
			Отпускная цена			18071		4517858				
			Сметная стоимость оборудования					***4517858***				
158	997	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200х500х640/700/760	шт	130	77661,96		10096055		10096055		10096055
			Отпускная цена			77662		10096055				
			Сметная стоимость оборудования					***10096055***				
159	999	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000х420х1700	шт	10	83309,29		833093		833093		833093
			Отпускная цена			83309		833093				
			Сметная стоимость оборудования					***833093***				
160	1000	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1800	шт	1	82351,5		82352		82352		82352
			Отпускная цена			82352		82352				
			Сметная стоимость оборудования					***82352***				
161	1008	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800х380х1970	шт	16	62120,54		993929		993929		993929
			Отпускная цена			62121		993929				
			Сметная стоимость оборудования					***993929***				
162	1009	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340х1500х750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	8	106260		850080		850080		850080
			Отпускная цена			106260		850080				
			Сметная стоимость оборудования					***850080***				
163	1016	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	200	18071,43		3614286		3614286		3614286
			Отпускная цена			18071		3614286				
			Сметная стоимость оборудования					***3614286***				
164	1017	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол одноместный ученический, 600х500х520/580/640	шт	200	42016,07		8403214		8403214		8403214
			Отпускная цена			42016		8403214				
			Сметная стоимость оборудования					***8403214***				
165	1022	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Тумба под музыкальный центр 1000х500х500	шт	8	68626,25		549010		549010		549010
			Отпускная цена			68626		549010				
			Сметная стоимость оборудования					***549010***				
166	1023	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000х420х1700	шт	8	83309,29		666474		666474		666474
			Отпускная цена			83309		666474				
			Сметная стоимость оборудования					***666474***				
167	1050	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600х400х1800	шт	2	57977,66		115955		115955		115955
			Отпускная цена			57978		115955				
			Сметная стоимость оборудования					***115955***				
168	1051	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200х600х750	шт	2	40859,5		81719		81719		81719
			Отпускная цена			40860		81719				
			Сметная стоимость оборудования					***81719***				

169	1054	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул детский 322x415x340/660	шт	32	12921,07		413474		413474		
			Отпускная цена			12921		413474				
			Сметная стоимость оборудования					*413474*				
170	1056	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол на регулируемом каркасе 700x700x460/520/580	шт	8	65879,39		527035		527035		
			Отпускная цена			65879		527035				
			Сметная стоимость оборудования					*527035*				
171	1060	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол для аквариума 600x500x500	шт	2	53130		106260		106260		
			Отпускная цена			53130		106260				
			Сметная стоимость оборудования					*106260*				
172	1061	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стеллаж для цветов 1500x300x1300мм	шт	2	234824,66		469649		469649		
			Отпускная цена			234825		469649				
			Сметная стоимость оборудования					*469649*				
173	1063	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Кухня в игровую (ЛДСП-древесная текстура) 1160x380x900	шт	2	67298		134596		134596		
			Отпускная цена			67298		134596				
			Сметная стоимость оборудования					*134596*				
174	1064	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Парикмахерская в игровую (ЛДСП-древесная текстура) 1200x300x1300	шт	2	67298		134596		134596		
			Отпускная цена			67298		134596				
			Сметная стоимость оборудования					*134596*				
175	1065	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Магазин 1200x500x960	шт	2	67298		134596		134596		
			Отпускная цена			67298		134596				
			Сметная стоимость оборудования					*134596*				
176	1070	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт	1	82351,5		82352		82352		
			Отпускная цена			82352		82352				
			Сметная стоимость оборудования					*82352*				
177	1078	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	14	62120,54		869688		869688		
			Отпускная цена			62121		869688				
			Сметная стоимость оборудования					*869688*				
178	1079	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	7	106260		743820		743820		
			Отпускная цена			106260		743820				
			Сметная стоимость оборудования					*743820*				
179	1086	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	175	18071,43		3162500		3162500		
			Отпускная цена			18071		3162500				
			Сметная стоимость оборудования					*3162500*				
180	1087	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол одноместный ученический, 600x500x520/580/640	шт	175	42016,07		7352812		7352812		
			Отпускная цена			42016		7352812				
			Сметная стоимость оборудования					*7352812*				
181	1092	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Тумба под музыкальный центр 1000x500x500	шт	7	68626,25		480384		480384		
			Отпускная цена			68626		480384				
			Сметная стоимость оборудования					*480384*				
182	1093	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700		7	83309,29		583165				583165

				шт						583165		
			Отпускная цена			83309		583165				
			Сметная стоимость оборудования					*583165*				
183	1120	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	4	62120,54		248482			248482	
										248482		
			Отпускная цена			62121		248482				
			Сметная стоимость оборудования					*248482*				
184	1121	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	2	106260		212520			212520	
										212520		
			Отпускная цена			106260		212520				
			Сметная стоимость оборудования					*212520*				
185	1128	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	24	18071,43		433714			433714	
										433714		
			Отпускная цена			18071		433714				
			Сметная стоимость оборудования					*433714*				
186	1131	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для одежды 600x400x1800	шт	2	57977,66		115955			115955	
										115955		
			Отпускная цена			57978		115955				
			Сметная стоимость оборудования					*115955*				
187	1132	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный 1200x600x750	шт	2	40859,5		81719			81719	
										81719		
			Отпускная цена			40860		81719				
			Сметная стоимость оборудования					*81719*				
188	1134	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт	1	82351,5		82352			82352	
										82352		
			Отпускная цена			82352		82352				
			Сметная стоимость оборудования					*82352*				
189	1142	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	20	62120,54		1242411			1242411	
										1242411		
			Отпускная цена			62121		1242411				
			Сметная стоимость оборудования					*1242411*				
190	1143	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	10	106260		1062600			1062600	
										1062600		
			Отпускная цена			106260		1062600				
			Сметная стоимость оборудования					*1062600*				
191	1150	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	250	18071,43		4517858			4517858	
										4517858		
			Отпускная цена			18071		4517858				
			Сметная стоимость оборудования					*4517858*				
192	1151	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол одноместный ученический, 600x500x520/580/640	шт	250	42016,07		10504018			10504018	
										10504018		
			Отпускная цена			42016		10504018				
			Сметная стоимость оборудования					*10504018*				
193	1156	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Тумба под музыкальный центр 1000x500x500	шт	10	68626,25		686262			686262	
										686262		
			Отпускная цена			68626		686262				
			Сметная стоимость оборудования					*686262*				
194	1157	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для плакатов 1000x420x1700	шт	10	83309,29		833093			833093	
										833093		
			Отпускная цена			83309		833093				
			Сметная стоимость оборудования					*833093*				
195	1184	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт	1	82351,5		82352			82352	
										82352		

			Отпускная цена			82352		82352				
			Сметная стоимость оборудования					*82352*				
			ИТОГО:					172983403	0			
								0	0	172983403		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							172983403		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0				
			Итого с временными									172983403
			Зимние удорожания			1,35 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									172983403
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									172983403
			НДС			12 %		20758008				
			Итого с НДС									193741411
			Итого со скидкой 10 %									174 367 270
			в том числе НДС, 12%									*18 682 207*

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
"Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Кондыбаев Н.Р.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021г.**

Акт выполненных работ № 92

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-24 Силовое оборудование и электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Металлоконструкция для прокладки кабелей										
1	181	Е11-210103-0108 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков	650	3780,52	6,48	2457338	4212	1564816	640266	3345412	
						1366,63	1,46	888310	949		247808		
2	182	С1243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	650	3161		2054650		2054650		2219022	Казахстан
											164372		
3	183	С1243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	3	7958		23874		23874		25784	Казахстан
											1910		
4	184	С1243-907-1406	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	11	4527		49797		49797		53781	Казахстан
											3984		
5	185	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	545	278,68	36,67	151881	19985	54642	60740	229631	
						141,75	13,04	77254	7107		17010		
6	186	С1243-907-2001	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	12	264		3168		3168		3421	Казахстан
											253		
7	187	С1243-907-2005	Планка соединительная для кабельного лотка, шарнирного типа высотой 50 мм, длиной 450 мм	шт.	126	367		46242		46242		49941	Казахстан
											3699		
			Трубы										
8	188	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2755	568,71	57,32	1566796	157916	280707	849120	2609189	
						409,5	18,57	1128172	51160		193273		
9	189	С1241-101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2837,65	748		2122562		2122562		2292367	Казахстан
											169805		
10	190	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	690	740,93	87,69	511242	60506	70373	289565	864872	
						551,25	31,61	380362	21811		64065		
11	191	С1241-101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	504,7	1328		670242		670242		723861	Казахстан
											53619		
12	192	С1241-101-0116	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	206	1632		336192		336192		363087	Казахстан
											26895		
13	193	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14316	423,84	16,61	6067693	237789	869411	3616393	10458813	
						346,5	4,35	4960494	62275		774727		

14	194	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3697	554,92	36,97	2051539	136678	226256	1250506	3566209	
						456,75	13,04	1688605	48209		264164		
15	195	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	9544	254,4	10,13	2427994	96680	226861	1545097	4290938	
						220,5	4,35	2104452	41516		317847		
16	196	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	2810	289,14	12,9	812483	36249	68114	521035	1440199	
						252	5,53	708120	15539		106681		
17	197	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	255	295,2	20,2	75276	5151	5865	47863	132990	
						252	8,69	64260	2216		9851		
18	198	С1241-207-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	14602,32	237		3460750		3460750		3737610	
											276860		
19	199	С1241-207-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	2944,74	362		1065996		1065996		1151276	
											85280		
20	200	С1241-207-0105	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	714	472		337008		337008		363969	
											26961		
21	201	С1241-207-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	10,2	649		6620		6620		7150	
											530		
22	202	С1241-207-0207	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63-100 мм	м	260,1	351		91295		91295		98599	
											7304		
23	203	С1241-207-0206	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	86,7	269		23322		23322		25188	
											1866		
24	204	С1241-207-0205	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	816	194		158304		158304		170968	
											12664		
25	205	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	1963,5	140		274890		274890		296881	
											21991		
26	206	С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	9734,88	90		876139		876139		946230	
											70091		
			Кабельные изделия и материалы										
27	207	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33617	371,16	163,45	12477286	5494699	1513101	5300002	19199471	
						162,7	56,27	5469486	1891629		1422183		
28	212	Ц13-080201-0812 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	15	738,41	315,71	11076	4736	971	5022	17386	
						357,94	107,06	5369	1606		1288		
29	213	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	715	616,34	255,46	440683	182654	48634	195058	686600	
						292,86	86,04	209395	61519		50859		
30	214	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8218	513,22	201,15	4217642	1653051	558988	1839346	6541547	
						244,05	66,81	2005603	549045		484559		
31	242	С1243-903-1501	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	20	10975		219500		219500		237060	Казахстан
											17560		
32	243	С1243-903-1502	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	13830		110640		110640		119491	Казахстан
											8851		
33	244	С1243-903-1503	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	17968		107808		107808		116433	Казахстан
											8625		

34	245	С1243-902-1004	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,3	11696		3509		3509	281	3790
35	246	С1243-902-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,45	7939		3573		3573	286	3859
36	247	С1243-902-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,6	8116		21102		21102	1688	22790
37	248	С1243-902-1001	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	19,9	5962		118644		118644	9492	128136
			ИТОГО:					45454756	8090306	17674566	16160013	66543951
								19689882	2754581		4929182	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		998159				
			Итого с временными									67542109
			Зимние удорожания			1,35 %		911818				
			Итого с зимними удорожаниями									68453927
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1369079				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									69823006
			НДС			12 %		8378761				
			Итого с НДС									78201767

			Итого со скидкой 10 %									**70 381 590**
			в том числе НДС, 12%									*7 540 885*

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
"Управления строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегаполис Алматы"

_____ *Кундыкбаев Н.Р.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ проверено)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)