Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад- Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»
Договор: №33/00 от 26.05.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 июля 2023 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"		ТОО "СК "ДАР"	33/00	26.05.23г.	ОБ	002	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад-Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»	15790519,35	14098677,99	14098677,99			-				1691841,36	15790519,35
Удержание авансового платежа, 30%	4737155,81	4229603,40	4229603,40							507552,41	4737155,81
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**11053363,55**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Сутинбаев Ш.Е

Инженер:
Директор
ТОО "Феникс-ДорСтрой"
_____ Дармен Д.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____ Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад- Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»
Договор: №33/00 от 2023-05-06

АКТ 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2023 г.

№ п/п смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	543	2,15	2,15	1167	1168	--	244	1525
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,62	--	337		114	
2	2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	18,3	4130,44	1815,61	75587	33225	--	40261	125116
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема — 120.0.1 - 90.0.07			2314,83	740,83	42361	13557		9268	
3	3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	24	491,68	337,76	11800	8106	--	4006	17071
			НР - 72%; СП - 8%			153,92	77,92	3694	1870		1265	
4	4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ до 80м	$м^3$ грунта	42,3	51,44	51,44	2176	2176	--	450	2836
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема — 120.0.1 - 90.0.07 - 24			--	14,76	--	624		210	
5	5	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	42,3	410,79	410,79	17376	17377	--	3648	22706
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема — 120.0.1 - 90.0.07 - 24			--	119,78	--	5067		1682	
			ДЕМОНТАЖ									
6	6	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перила сварные стальные.Демонтаж	т перил	0,88	67938,80	222,94	59786	197	--	42913	110915
			НР - 72%; СП - 8%			67715,86	13,15	59590	12		8216	
7	7	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,88	170,00	--	150	--		--	162
			СП - 8%			--	--	--	--		12	

8	8	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%;* *Формула объема = 0,88*28*	т·км	24,64	48,00 --	--	1183 --	-- --		-- 95	1278
9	9	1130-0111-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 10*10*	м^3 железобетонных конструкций	20	10189,44 7408,48	2780,96 903,02	203789 148170	55619 18060	--	119686 25878	349353
10	10	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%;* *Формула объема = 45*14,8*	т	59,8	170,00 --	-- --	10166 --	-- --		-- 813	10979
11	11	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%;* *Формула объема = 45*28*	т·км	1260	48,00 --	-- --	60480 --	-- --		-- 4838	65318
12	12	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/30 км *СП - 8%;* *Формула объема = 14,8*30*	т·км	444	48,00 --	-- --	21312 --	-- --		-- 1705	23017
13	13	1142-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,1 м/ДЕМОНТАЖ *НР - 72%; СП - 8%* Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	м^3 бетона в конструкции	45	4295,63 3629,98	665,65 346,26	193303 163349	29955 15582	--	128830 25771	347904
14	14	414-104-0501 РСНБ РК 2022		т	112,5	170,00 --	-- --	19125 --	-- --		-- 1530	20655
15	15	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/30 км *СП - 8%;* *Формула объема = 112,5*30*	т·км	3375	48,00 --	-- --	162000 --	-- --		-- 12960	174960
16	16	1130-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 Демонтаж	11,5	17039,07 9371,28	7667,79 2189,64	195949 107770	88180 25181	--	95724 23334	315007
17	17	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	28,75	170,00 --	-- --	4888 --	-- --		-- 391	5279
18	18	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/30 км *СП - 8%;* *Формула объема = 28,75*30*	т·км	862,5	48,00 --	-- --	41400 --	-- --		-- 3312	44712

19	19	1105-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Сваи железобетонные длиной до 6 м. ДЕМОНТАЖ дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ железобетона	4,9	19794,69	15517,12	96994	76034	--	28057	135055
						4277,57	3675,02	20960	18008		10004	
20	20	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	12,25	170,00	--	2083	--		--	2250
						--	--	--	--		167	
21	21	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/30 км *СП - 8%;* *Формула объема 12,25*30*	т·км	367,5	48,00	--	17640	--		--	19051
						--	--	--	--		1411	
22	22	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	286	1791,71	--	512429	--	--	368949	951888
						1791,71	--	512429	--		70510	
23	23	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	286	51,44	51,44	14712	14711	--	3040	19174
						--	14,76	--	4221		1421	
24	24	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	286	311,63	311,63	89126	89126	--	18410	116139
						--	89,40	--	25568		8603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1814621	415874	--	854218	2882350
								1058323	128087	--	213510	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1814621				
		Всего заработная плата		Тенге					1186410			
		Транспортные расходы		Тенге				340426				
			Накладные расходы	Тенге				854218				
			Сметная прибыль	Тенге				213510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2882349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
			Сметная заработная плата	Тенге					1186410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2882349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
			Сметная заработная плата	Тенге					1186410			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство береговых опор										
17	25	1105-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ железобетона	10,74	27177,88	20753,17	291890	222889	2633	86729	408909
						6179,53	5036,22	66368	54089		30290	
18	26	1105-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ железобетона	18,42	35505,89	26926,02	654018	495977	5704	195692	917686
						8270,22	6485,15	152337	119456		67977	
19	27	226-101-0202 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012 *СП - 8%*	м	315	25596,00	--	8062740	--	8062740	--	8707759
						--	--	--	--		645019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9008648	718866	8071077	282421	10034354

							218705	**173545**	**--**	**743286**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9008648**				
	Материалы		Тенге				**8337**				
	Всего заработная плата		Тенге					**392250**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8062740**				
		Накладные расходы	Тенге				**282421**				
		Сметная прибыль	Тенге				**743286**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10034355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**392250**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10034355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**392250**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12916704**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1277028**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1134740**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**301632**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8071077**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**340427**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1136639**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**956796**	

Итого по АКТУ	Тенге		**12 916 704**
Временные здания и сооружения, 3,28%	Тенге	3,28%	423 668
Итого с временными	Тенге		**13 340 372**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурнойт зоны стройки, 1,08%	Тенге	1,08%	144 076
Итого с дополнительными затратами	Тенге		**13 484 448**
Непредвидинные затраты 2%	Тенге	2%	**269 689**
Итого СМР	Тенге		**13 754 137**
в том числе в текущих ценах на 2023г. К=1,079	Тенге	**1,079**	**14 840 714**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге	0,95	**14 098 677,99**
НДС (12%)	Тенге	12%	1 691 841,36
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**		**15 790 519,35**

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____Жумаңбеков Г.К.

Инженер:

Директор ТОО «Феникс-ДорСтрой»

_____Дармен Д.М.

Инженер-эксперты ТОО «Феникс-ДорСтрой»

_____Дәрмен С.М.

Авторский надзор Директор ТОО "Су Құрылыс Проект"

_____Абликеримов О.С.