Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад- Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»
Договор: №33/00 от 26.05.2023г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 августа 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	ТОО "СК "ДАР"	33/00	26.05.23г.	ОБ	002	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце (за август), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад-Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»	23103830,59	20628420,17	6529742,18			-				783569,06	7313311,24
Удержание авансового платежа, 30%	6931149,18	6188526,05	1958922,65							235070,72	2193993,37
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**5119317,87**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Суттибаев Ш.

Инженер:
Директор
ТОО "Феникс-ДорСтрой"
_____ Дармен Д.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____ Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад- Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»
Договор: №33/00 от 2023-05-06

АКТ 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2023 г.

№ п/п смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Устройство береговых опор									
17	1	1105-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1	$м^3$ железобетона	1,61	27177,88	20753,17	43756	33412	395	13001	61298
18	2	1105-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	2,75	35505,89	26926,02	97641	74046	852	29216	137005
			СВАЯ 10 МЕТРОВАЯ ИХ 36 ШТУК									
19	3	226-101-0202 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	м	45	25596,00	--	1151820	--	1151820	--	1243966
			СП - 8%; Формула объема (36.10)-315			--	--	--	--		92146	
20	4	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$.Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	36	5054,53	2740,70	181963	98666	2704	89185	292839
			НР - 72%; СП - 8%			2238,69	1202,07	80593	43275		21692	
21	5	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,08	170,00	--	14	--		--	15
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
22	6	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/30 км	т·км	2,4	48,00	--	115	--		--	124
			СП - 8%; Формула объема 0,08.30			--	--	--	--		9	
23	7	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Крылья монолитной ж/б насадки с шкафной стенкой, с открылками. Устройство	$м^3$ железобетона в деле	31	41048,76	6064,38	1272512	187996	565813	428913	1837539
			НР - 72%; СП - 8%			16732,35	2484,19	518703	77010		136114	
24	8	212-101-1106 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	31	43172,00	--	1338332	--	1338332	--	1445399
			СП - 8%			--	--	--	--		107067	
25	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,913872	376202,00	--	343800	--	343800	--	371304
			СП - 8%			--	--	--	--		27504	

26	10	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,024	356318,00	--	8552	--	8552	--	9236
			СП - 8%			--	--	--	--		684	
27	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,516	349794,00	--	180494	--	180494	--	194933
			СП - 8%			--	--	--	--		14439	
28	12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,093	329247,00	--	359867	--	359867	--	388656
			СП - 8%			--	--	--	--		28789	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4978866	394120	3952629	560315	5982314
								631988	146227	--	443135	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4978866				
			Материалы	Тенге				569765				
			Всего заработная плата	Тенге					778215			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3382865				
			Транспортные расходы	Тенге				129				
			Накладные расходы	Тенге				560315				
			Сметная прибыль	Тенге				443135				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5982316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
			Сметная заработная плата	Тенге					778215			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5982316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
			Сметная заработная плата	Тенге					778215			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5982316
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				631988				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					394120			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146227			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3952630		
			- Перевозка грузов	Тенге				129				
			- Накладные расходы	Тенге							560315	
			- Сметная прибыль	Тенге							443135	

Итого по АКТУ	Тенге		**5 982 316**
Временные здания и сооружения, 3,28%	Тенге	3,28%	196 220
Итого с временными	Тенге		**6 178 536**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурнойт зоны стройки, 1,08%	Тенге	1,08%	66 728
Итого с дополнительными затратами	Тенге		**6 245 264**
Непредвидинные затраты 2%	Тенге	2%	**124 905**
Итого СМР	Тенге		**6 370 169**
в том числе в текущих ценах на 2023г. К=1,079	Тенге	**1,079**	**6 873 413**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге	0,95	**6 529 742,18**
НДС (12%)	Тенге	12%	783 569,06
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**		**7 313 311,24**

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____ **Жумашбеков Г.К.**

Заказчик:

Директор ТОО «Феникс-ДорСтрой»

_____ **Дармен Д.М.**

Инженер-эксперты ТОО «Феникс-ДорСтрой»

_____ **Дармен С.М.**

Авторский надзор Директор ТОО "Су Құрылыс Проект"

_____ **Абдикеримов О.С.**