Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад- Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»
Договор: №33/00 от 26.05.2023г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 сентября 2023 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"		ТОО "СК "ДАР"	33/00	26.05.23г.	ОБ	002	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад-Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»	81803138,72	73038516,71	52410096,54			-				6289211,58	58699308,13
Удержание авансового платежа, 30%	24540941,61	21911555,01	15723028,96							1886763,48	17609792,44
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**41089515,69**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Сүлтібаев Ш.

Инженер:
Директор
ТОО "Феникс-ДорСтрой"
_____ Дармен Д.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____ Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад- Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»
Договор: №33/00 от 2023-05-06

АКТ 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2023 г.

№ п/п смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Устройство береговых опор									
29	1	1130-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**	опорная часть	26	1091,59	--	28381	--	--	20434	52721
			НР - 72%; СП - 8%			1091,59	--	28381	--		3905	
30	2	251-201-0404 СпрСЦ 10.2022	**Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм**	шт.	26	39284,00	--	1021384	--	1021384	--	1103095
			СП - 8%			--	--	--	--		81711	
31	3	212-402-0103 РСНБ РК 2022	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	$м^3$	0,2	24979,00	--	4996	--	4996	--	5396
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
32	4	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	40,24	4843,54	196,55	194904	7909	144206	32655	245763
			НР - 72%; СП - 8%			1063,35	63,73	42789	2564		18205	
33	5	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	50	715,80	34,47	35790	1724	17976	12139	51764
			НР - 72%; СП - 8%			321,79	15,40	16090	770		3835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1285455	9633	1188562	65228	1458739
								87260	3334	--	108056	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1285455				
			Материалы	Тенге				162183				
			Всего заработная плата	Тенге					90594			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1026380				
			Накладные расходы	Тенге				65228				
			Сметная прибыль	Тенге				108056				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1458739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					90594			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1458739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					90594			
			РАЗДЕЛ 2.Монтаж пролетных строений									

34	6	1130-0109-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м.Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами *НР - 72%; СП - 8%*	балка пролетного строения	12	89711,69 25237,28	36673,19 13293,45	1076540 302847	440078 159521	333615	332906 112756	1522201
35	7	226-102-0109 РСНБ РК 2022	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П18-А14-К7 *СП - 8%*	шт.	12	1904475,00 --	-- --	22853700 --	-- --	22853700	-- 1828296	24681996
36	8	1142-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ бетона в конструкции	11	10667,34 3225,83	3869,37 1517,18	117341 35484	42563 16689	39294	37565 12392	167298
37	9	212-101-1206 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 *СП - 8%;* *Формула объема = 11.1,02*	$м^3$	11,22	53716,00 --	-- --	602694 --	-- --	602694	-- 48215	650909
38	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,4344	455717,00 --	-- --	197963 --	-- --	197963	-- 15837	213800
39	11	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство монолитной накладной плиты В35 F200 W6, h=150мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ бетона в деле	42	14936,08 4558,79	4127,57 1166,25	627315 191469	173358 48983	262488	173125 64035	864476
40	12	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,211+0,5475)*	т арматуры	1,7585	82497,68 82047,68	-- --	145072 144281	-- --	791	103882 19916	268871
41	13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%;* *Формула объема = ((1,211+0,5475))*	т	1,7585	331233,00 --	-- --	582473 --	-- --	582473	-- 46598	629071
					Деформационные швы							
46	14	1130-0508-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м шва	24	21577,55 3983,52	553,62 120,94	517861 95604	13287 2903	408970	70925 47103	635889
47	15	261-107-0435 РСНБ РК 2022	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75 *СП - 8%;* *Формула объема = 180:100*	100 $м^2$	1,8	77065,00 --	-- --	138717 --	-- --	138717	-- 11097	149814
48	16	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%;* *Формула объема = 254.0,001*	т	0,254	973520,00 --	-- --	247274 --	-- --	247274	-- 19782	267056
49	17	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = 140.0,001*	т	0,14	968090,00 --	-- --	135533 --	-- --	135533	-- 10843	146376
50	18	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	80	295,00 --	-- --	23600 --	-- --	23600	-- 1888	25488
51	19	235-101-1001 РСНБ РК 2022	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350 *СП - 8%*	$м^2$	40	373,00 --	-- --	14920 --	-- --	14920	-- 1194	16114

52	20	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Строения мостов пролетные ж/б.Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м² окрашиваемой поверхности**	250	715,80	34,47	178950	8618	89884	60695	258818
			НР - 72%; СП - 8%			321,79	15,40	80448	3850		19173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				27459953	677904	25931916	779098	30498177
								850133	231946	--	2259125	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27459953				
		Материалы		Тенге				1135043				
		Всего заработная плата		Тенге					1082079			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24796874				
			Накладные расходы	Тенге				779098				
			Сметная прибыль	Тенге				2259125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30498176				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
			Сметная заработная плата	Тенге					1082079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				30498176				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
			Сметная заработная плата	Тенге					1082079			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство сопряжения моста с насыпью										
53	21	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	70	11929,70	341,08	835079	23875	610266	152305	1066375
			НР - 72%; СП - 8%			2870,54	151,39	200938	10597		78991	
54	22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	70	109,82	94,98	7687	6649	97	1832	10281
			НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	941	1604		762	
55	23	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	40	11772,63	341,08	470905	13644	342439	87032	602571
			НР - 72%; СП - 8%			2870,54	151,39	114822	6056		44635	
56	24	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м² основания**	70	1607,85	328,72	112550	23010	86208	7508	129662
			НР - 72%; СП - 8%			47,60	101,36	3332	7095		9605	
57	25	1130-0111-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	**м³ ж/бетонных конструкций**	17	32354,30	3476,20	550023	59095	333498	127166	731364
			НР - 72%; СП - 8%			9260,60	1128,77	157430	19189		54175	
58	26	226-102-0406 РСНБ РК 2022	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25**	**шт.**	20	100820,00	--	2016400	--	2016400	--	2177712
			СП - 8%			--	--	--	--		161312	
59	27	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше**	**м³ железобетона в деле**	2,5	19370,36	4455,20	48426	11138	12597	21020	75002
			НР - 72%; СП - 8%			9876,34	1801,66	24691	4504		5556	
60	28	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,00157	379988,00	--	597	--	597	--	645
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
61	29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	0,16	329247,00	--	52680	--	52680	--	56894
			СП - 8%			--	--	--	--		4214	

62	30	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ бетона в деле**	**0,4**	**14936,08** **4558,79**	**4127,57** **1166,25**	**5974** **1824**	**1652** **467**	**2498**	**1649** **610**	**8233**
63	31	212-101-1106 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,4.1,04*	**$м^3$**	**0,416**	**43172,00** **--**	**--** **--**	**17960** **--**	**--** **--**	**17960**	**--** **1437**	**19397**
64	32	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**12**	**4348,02** **1655,25**	**293,08** **94,72**	**52176** **19863**	**3517** **1137**	**28796**	**15120** **5384**	**72679**
65	33	235-103-0413 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-6,0** *СП - 8%*	**$м^2$**	**12**	**2317,00** **--**	**--** **--**	**27804** **--**	**--** **--**	**27804**	**--** **2224**	**30028**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**4198261** **523841**	**142580** **50649**	**3531840** **--**	**413632** **368953**	**4980843**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4198261**				
		Материалы		Тенге				**1416402**				
		Всего заработная плата		Тенге					**574490**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2115441**				
			Накладные расходы	Тенге				**413632**				
			Сметная прибыль	Тенге				**368953**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4980846**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372**
			Сметная заработная плата	Тенге					**574490**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**4980846**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372**
			Сметная заработная плата	Тенге					**574490**			
		РАЗДЕЛ 4.Укрепительные работы										
72	34	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**90**	**292,34** **--**	**292,34** **66,81**	**26311** **--**	**26311** **6013**	**--**	**4329** **2452**	**33092**
73	35	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**90**	**131,79** **5,25**	**125,94** **30,24**	**11861** **473**	**11335** **2722**	**53**	**2300** **1133**	**15294**
74	36	412-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км** *СП - 8%;* *Формула объема = 108.4*	**т·км**	**432**	**82,00** **--**	**--** **--**	**35424** **--**	**--** **--**		**--** **2834**	**38258**
75	37	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**16**	**304,95** **18,82**	**285,41** **87,27**	**4879** **301**	**4566** **1396**	**12**	**1222** **488**	**6589**
76	38	412-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км** *СП - 8%;* *Формула объема = 19,2.4*	**т·км**	**76,8**	**82,00** **--**	**--** **--**	**6298** **--**	**--** **--**		**--** **504**	**6802**

77	39	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	5	1791,71 1791,71	--	8959 8959	-- --	--	6450 1233	16642
78	40	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	100	210,16 --	210,16 48,03	21016 --	21016 4803	--	3458 1958	26432
79	41	1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	150	18,89 --	18,89 5,42	2834 --	2834 813	--	585 273	3692
80	42	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	150	109,82 13,44	94,98 22,91	16473 2016	14247 3437	210	3926 1632	22031
81	43	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	150	127,80 --	127,80 36,99	19170 --	19171 5549	--	3995 1853	25017
82	44	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	150	43,22 --	43,22 14,03	6483 --	6484 2105	--	1515 641	8639
83	45	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	150	109,82 13,44	94,98 22,91	16473 2016	14247 3437	210	3926 1632	22031
84	46	1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной площади	400	123,72 92,47	31,25 7,06	49488 36988	12500 2824	--	28664 6252	84404
85	47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 30.0,2*	$м^3$ грунта	6	2338,34 2338,34	--	14030 14030	-- --	--	10102 1931	26062
86	48	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ основания	480	1607,85 47,60	328,72 101,36	771768 22848	157786 48653	591134	51480 65861	889109
89	49	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укрепление откосов канала и конусов монолитным бетоном Н15см В20 F200 W6 . Устройство *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 460.0,15*	$м^3$ железобетона в деле	69	41048,76 16732,35	6064,38 2484,19	2832364 1154532	418442 171409	1259390	954678 302963	4090005
90	50	212-101-2113 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6 *СП - 8%;* *Формула объема = 460.0,15.1,04*	$м^3$	71,76	38756,00 --	-- --	2781131 --	-- --	2781131	-- 222490	3003621
91	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,664	349794,00	--	931851	--	931851	--	1006399

			СП - 8%			--	--	--	--		74548		
92	52	**1106-1401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство деформационных швов из просмоленной доски толщ.25 мм**	**1м шва**	**400**	**2928,73**	**16,81**	**1171492**	**6724**	**755952**	**295932**	**1584816**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8728305**	**715663**	**6319943**	**1372562**	**10908935**
								1650979	**255361**	--	**808070**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8728305**				
			Материалы	Тенге				**2606962**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1906340**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3712982**				
			Транспортные расходы	Тенге				**41722**				
			Накладные расходы	Тенге				**1372562**				
			Сметная прибыль	Тенге				**808069**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10908936**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1067**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1906340**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10908936**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1067**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1906340**			
			РАЗДЕЛ 5.Укрепление стойки металлического барьерного ограждения на мосту									
108	53	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**т**	**0,1791562**	**850879,70** **34528,00**	**1861,70** **796,91**	**152440** **6186**	**334** **143**	**145920**	**4557** **12560**	**169556**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**152440**	**334**	**145920**	**4557**	**169556**
								6186	**143**	--	**12560**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**152440**				
			Материалы	Тенге				**145921**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6329**			
			Накладные расходы	Тенге				**4557**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12560**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**169557**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6329**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**169557**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6329**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**48016254**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3118399**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1546114**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**541433**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37118188**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**41722**				
			- Накладные расходы	Тенге							**2635077**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3556763**	
			Итого по АКТУ	Тенге		**48 016 254**						
			Временные здания и сооружения, 3,28%	Тенге	3,28%	1 574 933						
			Итого с временными	Тенге		**49 591 187**						

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурнойт зоны стройки, 1,08%	Тенге	1,08%	535 585
Итого с дополнительными затратами	Тенге		**50 126 772**
Непредвидинные затраты 2%	Тенге	2%	**1 002 535**
Итого СМР	Тенге		**51 129 307**
в том числе в текущих ценах на 2023г. К=1,079	Тенге	**1,079**	**55 168 523**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге	0,95	**52 410 096,54**
НДС (12%)	Тенге	12%	6 289 211,58
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**		**58 699 308,13**

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____ **Жумашбеков Г.К.**

Инженер:

Директор ТОО «Феникс-ДорСтрой»

_____ **Дармен Д.М.**

Инженер-эксперт ТОО «Феникс-ДорСтрой»

_____ **Дармен С.М.**

Авторский надзор Директор ТОО "Су Құрылыс Проект"

_____ **Абдикеримов О.С.**