Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад- Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»
Договор: №33/00 от 26.05.2023г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 октября 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	ТОО "СК "ДАР"	33/00	26.05.23г.	ОБ	002	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад-Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»	104003161,25	92859965,40	19821448,69			-				2378573,84	22200022,53
Удержание авансового платежа, 30%	31200948,38	27857989,62	5946434,61							713572,15	6660006,76
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**15540015,77**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Сутибаев Ш.

Инженер:
Директор
ТОО "Феникс-ДорСтрой"
_____ Дарчев Д.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____ Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Феникс-ДорСтрой"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-77 «Дихан-Енбекши-Жайлыбаев-Женис-Сырабад- Фирдоуси» км 21+740 в Мактаральском районе Туркестанской области»
Договор: №33/00 от 2023-05-06

АКТ 4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2023 г.

№ п/п смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Устройство монтажной площадки												
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	4	260,86	260,86	1043	1043	--	180	1321
						--	62,52	--	250		98	
2	2	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3 подушки	4	11737,88	341,08	46952	1365	34105	8703	60108
						2870,54	151,39	11482	606		4452	
3	3	1122-0301-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	9695303,69	5392894,99	290859	161787	17819	115358	438714
						3708432,00	1632218,52	111253	48967		32497	
4	4	1125-0127-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,03	-1616997,34	-1448607,63	-48510	-43459	-986	-8475	-61544
						-135512,52	-256854,59	-4065	-7706		-4559	
5	5	241-102-0317 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	30	139319,00	--	4179570	--	4179570	--	4513936
						--	--	--	--		334366	
6	6	241-102-0317 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм/возврат материалов 80%	м	24	-139319,00	--	-3343656	--	-3343656	--	-3611148
						--	--	--	--		-267492	
7	7	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	150	140,54	134,69	21081	20204	89	3830	26904
						5,25	30,21	788	4532		1994	
8	8	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	150	225,25	216,01	33788	32402	126	6140	43121

						8,40	48,45	1260	7268		3194		
9	9	412-102-0104 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2100	82,00	--	172200	--		--	185976
						--	--	--	--		13776	
10	10	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	535	184,11	184,11	98499	98499	--	20870	128919
						--	54,18	--	28986		9550	
11	11	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	535	19,17	19,17	10256	10256	--	2638	13926
						--	6,85	--	3665		1033	
12	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	535	109,82	94,98	58754	50814	750	14001	78576
						13,44	22,91	7190	12257		5821	
13	13	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	543	2,15	2,15	1167	1168	--	244	1525
						--	0,62	--	337		114	
14	14	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,66	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	543	1982,22	325,80	1076345	176909	842497	77209	1245837
						104,86	92,63	56939	50298		92283	
15	15	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	644	131,79	125,94	84873	81106	386	16454	109435
						5,25	30,24	3381	19475		8108	
16	16	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/30 км	т·км	30912	48,00	--	1483776	--		--	1602478
						--	--	--	--		118702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4166997	592094	1730700	257152	4778084
								188228	168935	--	353937	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4166997				
		Материалы		Тенге				894786				
		Всего заработная плата		Тенге					357163			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				835914				
		Транспортные расходы		Тенге				1655976				
			Накладные расходы	Тенге				257152				
			Сметная прибыль	Тенге				353936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4778085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					357163			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4778085				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					357163			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж пролетных строений

42	17	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	320	4348,02	293,08	1391366	93785	767901	403194	1938124
						1655,25	94,72	529680	30310		143565	
43	18	235-103-0413 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-6,0									
				$м^2$	320	2317,00	--	741440	--	741440	--	800755
						--	--	--	--		59315	
44	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/ 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство									
				$м^2$ покрытия	400	2673,45	246,41	1069380	98564	958160	18704	1175132
						31,64	33,31	12656	13324		87048	
45	20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
				$м^2$ покрытия	400	1798,74	0,14	719496	56	712752	4816	782256
						16,72	--	6688	--		57944	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3921682	192405	3180253	426714	4696267
								549024	43634	--	347872	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3921682				
			Материалы	Тенге				2438813				
			Всего заработная плата	Тенге					592658			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				741440				
			Накладные расходы	Тенге				426714				
			Сметная прибыль	Тенге				347872				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4696268				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
			Сметная заработная плата	Тенге					592658			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4696268				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
			Сметная заработная плата	Тенге					592658			

РАЗДЕЛ 3.Устройство сопряжения моста с насыпью

Укрепление обочин

66	21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/ 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство									
				$м^2$ покрытия	40	2673,45	246,41	106938	9856	95816	1870	117513
67	22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
				$м^2$ покрытия	40	599,58	0,05	23983	2	23758	160	26075
						5,57	--	223	--		1932	

68	23	1130-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	4	10925,51	424,02	43702	1696	27235	11177	59269
						3692,75	188,20	14771	753		4390	
69	24	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	80	4843,54	196,55	387483	15724	286691	64920	488595
						1063,35	63,73	85068	5098		36192	
70	25	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/ 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	20	2222,94	233,85	44459	4677	39149	947	49039
						31,64	34,14	633	683		3632	
71	26	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	20	2875,17	0,27	57503	5	56829	482	62623
						33,45	--	669	--		4639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				664068	31960	529478	79556	803114
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				102630	7866	--	59490	
		Материалы		Тенге				664068				
		Всего заработная плата		Тенге				529478				
			Накладные расходы	Тенге					110496			
			Сметная прибыль	Тенге				79556				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59490				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				803114				66
			Сметная заработная плата	Тенге					110496			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				803114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					110496			

РАЗДЕЛ 4.Ограждение на подходах к мосту (рабочий участок ограждения)

93	27	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	122	741,85	309,66	90506	37779	--	43444	144667
						432,19	62,39	52727	7612		10716	
94	28	251-102-0201 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	4	60998,00	--	243992	--	243992	--	263511
						--	--	--	--		19519	
95	29	251-102-0202 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	10	88129,00	--	881290	--	881290	--	951793
						--	--	--	--		70503	
96	30	251-102-0205 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	4	88129,00	--	352516	--	352516	--	380717
						--	--	--	--		28201	
97	31	251-102-0206 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	4	88129,00	--	352516	--	352516	--	380717
						--	--	--	--		28201	

98	32	251-102-0101 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	44	19349,00	--	851356	--	851356	--	919464
						--	--	--	--		68108	
99	33	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	64	3431,00	--	219584	--	219584	--	237151
						--	--	--	--		17567	
100	34	251-102-0402 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	шт.	64	136,00	--	8704	--	8704	--	9400
						--	--	--	--		696	
101	35	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,035	850879,70	1861,70	29781	65	28508	890	33125
						34528,00	796,91	1208	28		2454	
102	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	66	94,27	2,27	6222	149	3692	1732	8590
						36,07	0,37	2381	24		636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3036467	37993	2942158	46066	3329135
								56316	7664	--	246601	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3036467				
		Материалы		Тенге				32198				
		Всего заработная плата		Тенге					63980			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2909958				
			Накладные расходы	Тенге				46066				
			Сметная прибыль	Тенге				246601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3329134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					63980			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3329134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					63980			

РАЗДЕЛ 5.Укрепление стойки металлического барьерного ограждения на мосту

103	37	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,6	14936,08	4127,57	23898	6604	10000	6595	32933
						4558,79	1166,25	7294	1866		2439	
104	38	212-101-1106 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,632	43172,00	--	70457	--	70457	--	76094
						--	--	--	--		5637	
105	39	1130-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укрепление стойки металлического барьерного ограждения	м	36	474,42	19,04	17079	685	--	11964	31367
						455,38	6,20	16394	223		2323	
106	40	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,6061536	1004968,00	--	609165	--	609165	--	657898
						--	--	--	--		48733	
107	41	251-102-0305 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	20	3138,00	--	62760	--	62760	--	67781
						--	--	--	--		5021	

108	42	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2990438	850879,70 34528,00	1861,70 796,91	254450 10325	556 238	243569	7606 20964	283020
109	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	17,5784544	94,27 36,07	2,27 0,37	1657 634	40 7	983	461 169	2288
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1039466 34647	7885 2334	996934 --	26626 85286	1151381
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1039466				
			Материалы	Тенге				254551				
			Всего заработная плата	Тенге					36981			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				742382				
			Накладные расходы	Тенге				26626				
			Сметная прибыль	Тенге				85286				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1151378				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					36981			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1151378				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					36981			

РАЗДЕЛ 6. Устройство перильного ограждения на мосту

110	44	1127-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	45	1066,89 806,87	48,61 21,98	48010 36309	2187 989	9514	26855 5989	80854
111	45	212-101-1106 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,51	43172,00 --	-- --	22018 --	-- --	22018	-- 1761	23779
112	46	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	1,44844	1004968,00 --	-- --	1455636 --	-- --	1455636	-- 116451	1572087
113	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	42,00476	94,27 36,07	2,27 0,37	3960 1515	96 16	2349	1102 405	5467
114	48	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,053	1012800,00 --	-- --	53678 --	-- --	53678	-- 4294	57972
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1583302 37824	2283 1005	1543195 --	27957 128900	1740159
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1583302				
			Материалы	Тенге				11862				
			Всего заработная плата	Тенге					38829			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1531332					
Накладные расходы	Тенге			27957					
Сметная прибыль	Тенге			128900					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1740159					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
Сметная заработная плата	Тенге				38829				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1740159					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
Сметная заработная плата	Тенге				38829				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16498138**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			968669					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				864620				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				231438				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					10922714			
- Перевозка грузов	Тенге			1655976					
- Накладные расходы	Тенге						864071		
- Сметная прибыль	Тенге						1222085		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02
(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт моста ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА ДОБАВИТЬ

Основание: ИС,СВОР

Сметная стоимость	1661,564	тыс.тенге
Сметная заработная плата	103,660	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,059	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Монтаж пролетных строений												
			Устройство монолитной накладной плиты B35 F200 W6, h=150мм.									
1	1	212-101-1206 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса B35 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	11,38136	53716,00	--	611361	--	611361	--	660270
						--	--	--	--		48909	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				611361	--	611361	--	660270
								--	--	--	48909	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				611361				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				611361				
			Сметная прибыль	Тенге				48909				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				660270				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				660270				
РАЗДЕЛ 2.Укрепительные работы												

2	2	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	4453,35 2088,94	2364,41 923,14	53440 25067	28373 11078	--	26024 6357	85822
3	3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,912	44637,00 --	-- --	308531 --	-- --	308531	-- 24682	333213
4	4	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укрепление откосов канала и конусов монолитным бетоном Н15см В20 F200 W6 . Устройство	$м^3$ железобетона в деле	3,3075	41048,76 16732,35	6064,38 2484,19	135769 55342	20057 8216	60370	45762 14522	196054
5	5	212-101-2113 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	3,4398	38756,00 --	-- --	133313 --	-- --	133313	-- 10665	143978
6	6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,115894	349794,00 --	-- --	40539 --	-- --	40539	-- 3243	43782
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				671592	48430	542753	71786	802849
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				80409	19294	--	59469	
			Материалы	Тенге				671592				
			Всего заработная плата	Тенге				60369				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					99703			
			Накладные расходы	Тенге				482383				
			Сметная прибыль	Тенге				71786				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				802847				57
			Сметная заработная плата	Тенге					99703			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				802847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					99703			
			РАЗДЕЛ 3.Ограждение на подходах к мосту (рабочий участок ограждения)									
7	7	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	8	741,85 432,19	309,66 62,39	5935 3458	2477 499	--	2849 703	9487
8	8	251-102-0201 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	2	60998,00 --	-- --	121996 --	-- --	121996	-- 9760	131756
9	9	251-102-0101 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	2	19349,00 --	-- --	38698 --	-- --	38698	-- 3096	41794
10	10	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4	3431,00 --	-- --	13724 --	-- --	13724	-- 1098	14822
11	11	251-102-0402 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	шт.	4	136,00	--	544	--	544	--	588

				--	--	--	--		44	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**180897**	**2477**	**174962**	**2849**	**198447**
						3458	**499**	**--**	**14701**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге					**180897**				
Всего заработная плата	Тенге						**3957**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**174962**				
Накладные расходы	Тенге					**2849**				
Сметная прибыль	Тенге					**14701**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**198447**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
Сметная заработная плата	Тенге						**3957**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**198447**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
Сметная заработная плата	Тенге						**3957**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1661564**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**83867**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**50907**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**19793**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1329075**		
- Накладные расходы	Тенге								**74635**	
- Сметная прибыль	Тенге								**123079**	

Итого по АКТУ	Тенге		**18 159 702**
Временные здания и сооружения, 3,28%	Тенге	3,28%	595 638
Итого с временными	Тенге		**18 755 340**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурнойт зоны стройки, 1,08%	Тенге	1,08%	202 558
Итого с дополнительными затратами	Тенге		**18 957 897**
Непредвидинные затраты 2%	Тенге	2%	**379 158**
Итого СМР	Тенге		**19 337 055**
в том числе в текущих ценах на 2023г. К=1,079	Тенге	**1,079**	**20 864 683**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге	0,95	**19 821 448,69**
НДС (12%)	Тенге	12%	2 378 573,84
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**		**22 200 022,53**

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Г.К.

Инженер:

Директор ТОО «Феникс-ДорСтрой»

Дармен Д.М.

Инженер-эксперты ТОО «Феникс-ДорСтрой»

Дармен С.М.

Авторский надзор Директор ТОО "Су Құрылыс Проект"

Абдикеримов О.С.