Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС- Строитель"

Субподпядчик: ТОО "СКЭР"

АКТ №3

выполненных работ от 10 августа 2018 года

Капитальный ремонт помещений столовой ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы							
	Раздел 2 Проемы							
	2.1 Двери							
8	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	4	1263,47	5 054	59,8	2076
9	21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2	8407	16 814	–	
10	21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2	7034,78	14 070	–	
12	21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	8	428,37	3 427	–	
14	11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	2,52	1672,62	4 215	59,8	2261
15	21-090402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,52	40228,83	101 377		
	2.2 Окна							

						920
51 23-030102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2596,72	2 597	–
52 11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	446	892	60,4
						495
53 11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1294,5	1 295	60,4
						619
54 23-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	6290,27	6 290	–
55 12-150101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	1579,5	1 580	59,1
						920
56 23-021104-1501	Проводки гибкие к водоразборной арматуре	м.	9	378,53	3 407	–
Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы						
1 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1258,4	7 550	42,8
						2501
3 23-070106-0817	Светильники офисные ДПО46-19-004 Luxe F 845	шт.	6	12662,19	75 973	–
4 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	15	1258,33	18 875	42,8
						6253
5 23-070106-0822	Светильники офисные светодиодные ДСП44-38-002	шт.	15	14177,23	212 658	–
6 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	260,91	5 740	42,8

						2329
7 13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	261	1 044	42,8
						423
8 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	201,05	4 423	–
9 23-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	259,21	1 037	–
10 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	311,82	3 430	42,8
						1365
11 23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	10	401,59	4 016	–
12 23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	1	263,21	263	–
13 23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	5	193,84	969	–
14 23-070202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	15	113,26	1 699	–

2.1.	**Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы**					
5	**11-110101-3901(прим**	**Облицовка углов перфорированным уголком**	м	**94**	**272,59**	**25623**	**60,9**
							3 163
8	**11-150403-0310**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	**127**	**304,23**	**38 638**	**54,8**
							19345
9	**22-040201-0601**	**Краска маслянная готовая к употреблению для наружных и внутренних работ К=0,3**	кг	**38,1**	**433,68**	**16 523**	**–**
10	**11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**158,2**	**1255,62**	**198 639**	**60,9**
							90735
11	**22-060301-0124**	**Керамогранит 600х600 к=1,02**	м2	**166,11**	**3249,72**	**539 811**	**–**
18	**99-060144-0504**	**Перегородка из ДСП с устройством колонн**	шт	**1**	**148889**	**148 889**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**1 932 034**
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 442 336**
Понижающий коэффициент	**0,93972412**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**2 295 122**
НДС 12%	275 415
Итого с учетом НДС 12%	2 570 537

Принял
Подрядчик
ТОО "НВС-Строитель"

Любушкин Г.С.

Сдал:
ТОО "СКЭР"

Харин В.М.