Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НВС-Строитель"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СКЭР"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство аптеки по ул. Чокина, 159/5 в г. Павлодаре

Акт приема-сдачи № 4
выполненных работ за октябрь 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Кровля									
		1.1 Монтажные работы									
1	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1	37355	3082	37355	3082	25304	8932	49990
					8969	635	8969	635	–	3703	
2	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,7	34487,66	2641,49	162092	12415	118771	31122	208671
					6575,74	544,47	30906	2559	–	15457	
3	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,58	85587,99	1698,94	563169	11179	391281	148527	768632

				24423,86	656,69	160709	4321	–	56936	
4 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,65	96446,06	1237,58	159136	2042	115340	38387	213325
				25305,45	544,24	41754	898	–	15802	
5 1110-0114-0506	Обрешетка толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	320,8	2776,45	72,95	1445975	37994	1258026	148295	1721812
				287,93	28,45	149955	14817	–	127542	
6 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	320,8	826,9	25,62	430649	13345	46929	345061	837767
				711,17	9,01	370375	4691	–	62057	
7 2110-0103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	398,92	2466		1476937		1476937		1595092
8 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,58	8886,17	68,84	58471	453	51927	5653	69254
				925,68	28,88	6091	190	–	5130	
9 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,58	8432,07	49,85	55483	328	40189	13593	74602
				2274,47	20,82	14966	137	–	5526	

10 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	320,8	309,7	3,19	161293	1661	141360	17075	192637
				35,08	1,34	18272	700	–	14269	
11 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	108	875,99	13,98	94607	1510	58155	32555	137335
				323,54	4,11	34942	444	–	10173	
12 2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	108	1608		173664		173664		187557
13 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	64	3638,02	179,33	232833	11477	165494	54527	310349
				872,84	53,22	55862	3406	–	22989	
14 2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	64	2128		136192		136192		147087
15 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	8	4237,25	427,75	33898	3422	1210	28918	67841
				3658,25	30,25	29266	242	–	5025	
16 2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3989		31912		31912		34465
17 2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	24	1517		36408		36408		39321

18 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	29	2964,31	16,97	85965	492	52668	30290	125555
				1131,21	4,1	32805	119	–	9300	

Итого	**7 155 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 147 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 954
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 321 767
Накладные расходы, тенге	1 044 090
Сметная прибыль (8 %), тенге	530 029
Всего	**7 155 390**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	143 108
Итого по акту в текущих ценах 2021 года,	**7663423,00**
НДС12%	**541628,67**
Всего по акту	**5055200,89**

Принял:
Подрядчик ТОО "НВС-Строитель"

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

Сдал:
Субподрядчик ТОО "СКЭР"

Директор **Харин В.М.**