Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Субподрядчик: ТОО "СКЭР"

Форма 2

Акт №3

выполненных работ от "25" октября 2019 года

Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГП "СОШ имени З.Акишева" отдела образования Баянаульского района

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Наружная отделка							
	1.3 Блок В							
30	12-120102-0703	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка под водно-акриловую окраску**	м2	800,5	120,61	96 547	59,1	46255
31	11-150402-0803	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная - водно-акриловая**	м2	800,5	292,17	233 883	54,8	45912
32	11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя**	м2	20	905	18 100	54,8	6594
33	12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов - под окраску**	м2	34,7	47,13	1 635	59,1	593

35	12-110102-0301	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм - Заделка швов	м2	1,2	2120,83	2 545	59,1
							1259
36	12-120102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка карниза под водно-акриловую окраску	м2	22,3	120,63	2 690	59,1
							1288
37	11-150402-0803	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная водно-акриловая	м2	22,3	292,15	6 515	54,8
							1278
	Раздел 2 Проемы						
53	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8,83	1673,01	14 773	59,8
							7922
54	21-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные, с замкнутой коробкой	м2	8,83	72534,81	640 482	–
55	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	129,6	1263,45	163 743	59,8
							67246
57	21-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	57,6	8433,15	485 749	–
58	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,1	8993,4	324 662	–
59	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,7	7941,41	132 622	–
60	21-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,4	8435,33	53 986	–

61	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,8	9536,03	122 061	–
62	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	128	280,77	35 939	–
63	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	62	3868,99	239 877	–
	Раздел 3 Вход 1						
	3.2 Кровля						
78	12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	5	1153,6	5 768	59,1
							855
	Раздел 4 Демонтажные работы						
95	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	138,3	737,38	101 980	50,8
							48368
	2. Добавить в смету						
1	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	3,85	2216,19	8 532	59,8
							2184
3	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,85	13770,08	53 015	–
15	11-150403-0308	Стены. Окраска цоколя маслянной краской	м2	272,9	392,03	-302655	54,8
							54617
16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71К=0,184;	кг	50,2136	433,68	21776,5	–
17	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013К=0,113;	кг	30,8377	381,66	11770	–
		Итого прямые затраты по смете				2 475 995	

Накладные расходы I уровня, тенге	280 571
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 756 566
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	99 236
Итого, тенге	2 855 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	228 465
Итого по смете на подряд, тенге	**3 084 267,05**
Понижающий коэффициент	**0,9108000082**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**2 809 150,46**
НДС 12%	**337 098,05**
Итого с учетом НДС 12%	**3 146 248,51**

Сдал:
ТОО "СКЭР"

Харин В.М.

Принял
Подрядчик
ТОО "НВС-Строитель"

Любушкин Г.С.