Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

Форма 2

АКТ №2

выполненных работ от 24 июля 2017 года

Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"

Итого по акту с учетом НДС 6 902 500

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Фасад							
	1.1 Стены							
1	12-110102-0103	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		247	1597,77	394 647	59,1
								183 039
2	11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		588,82	514,05	302 684	54,8
								110 997
6	11-150403-1002	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		17,8	226,18	4 026	54,8
								927
	1.2 Отмостка							
7	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство 100 мм. Отмостка**	м3 основания		3,2922	4559,97	15 012	50,8
								2 048
8	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство 80 мм. Отмостка**	м3		16,72	19377,58	323 993	48,5
								9 702
	1.3 Откосы оконные							

10	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,332	2285,65	94 470	56,4
							18 662
11	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,8	2313,54	115 214	54,8
							44 216
12	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	ітуриваемой поверхности	49,8	674,12	33 571	54,8
							12 197

Раздел 2 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ

28	12-030101-1501	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2	нтированной поверхности	23	6646,04	152 859	59,1
							58 343

2. Добавить в смету

2.1 Фасад

1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2016,8	510,66	1 029 899	50,8
							322 698
2	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	верхности облицовки	260	1760	457 600	54,8
							287 358
3	29-991200-1200(пл)	Плиты фасадные "Скала"К=1,050;	м2	273	1900	518 700	
4	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (откосов в том числе)	м2 окрашиваемой поверхности	1938,6	289,78	561 765	54,8
							214 963
5	29-991200-1200(пл)	Дверь входная металлическая утепленная (3х1,58) с доводчиком	шт	1	190000	190 000	
6	29-991200-1200(пл)	Дверь входная металлическая утепленная (2,5х0,85) с доводчиком	шт	1	80000	80 000	

23 11-150403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	280	428,99	120 117	54,8
						45575

Итого прямые затраты по смете	**4 394 560**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 310 722
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 705 282
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	205 390
Итого, тенге	5 910 672
Сметная прибыль (8 %), тенге	472 853
Итого	**6 162 946**
НДС 12%	739 554
Итого по акту с учетом НДС	6 902 500

Сдал:

Субподрядчик:

ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

Шимолин М.В.

Принял:

Подрядчик:

ТОО "НВС-Строитель"

Любушкин Г.С.