Заказчик: ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-44 до элеваторных узлов жилых домов по пр. Абая № 33, 37, 39, 41, ул. Муратбаева № 18,32,34,36,36А и до линии коррекуционной школы № 7 в г.Кызылорда**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№229/ОК	27.02.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-44 до элеваторных узлов жилых домов по пр. Абая № 33, 37, 39, 41, ул. Муратбаева № 18,32,34,36,36А и до линии коррекуционной школы № 7 в г.Кызылорда	334880474,41	92771906,00							11132629	103904535

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГКП "КТЭЦ" Усаин М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис" Асанханов Г.

Координатор:
Директор филиала ГКП "КТЭЦ" Имангалиев Х.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер по техническому надзору
1 категории ГКП "КТЭЦ" Усенбаев М.

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 78VJE00026517
KZ 09VJE00026516

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Механизатор-К" Ге Ю.А.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"
Наименование объекта: «Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК – 44 до элеваторных узлов ж/д по пр. Абая №33,37,39,41 ул. Муратбаева №18,32,34,36,36А и до здания коррекционной школы №7 в г. Кызылорда»
Договор подряда (контракт) : №229/ОК от 27.02.2023г

АКТ №3 выполенных работ за **ИЮНЬ** месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Теплоснабжение									
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	59,12	1426,62	--	84342	--	--	60726	156673
		НР - 72%; СП - 8%			1426,62	--	84342	--		11605	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	59,57	7045,74	179,06	419715	10667		72205	531273
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	69815	3119		39354	
		Трубы в ППУ-изоляции									
10	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,406	2250111,13	912218,04	913545	370361	14252	724301	1768874
		НР - 99%; СП - 8%			1281659,04	280443,98	520354	211264		131028	
13	241-402-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	116	58311,00	--	6764076	--	6764076	--	7305202
		СП - 8%			--	--	--	--		541126	

15	241-402-0119 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м	110	39571,00 --	-- --	4352810 --	-- --	4352810	-- 348225	4701035
19	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	204	13717,00 --	-- --	2798268 --	-- --	2798268	-- 223861	3022129
27	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м	134,88	39149,00 --	-- --	5280417 --	-- --	5280417	-- 422433	5702850
29	241-402-0309 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм *СП - 8%*	м	539,28	24827,00 --	-- --	13388705 --	 --	13388705	-- 1071096	14459801
31	241-402-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	424	17418,00 --	-- --	7385232 --	-- --	7385232	-- 590819	7976051
33	241-402-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм *СП - 8%*	м	684	14412,00 --	-- --	9857808 --	-- --	9857808	-- 788625	10646433
		Компенсаторы									
59	1124-0108-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	63278,59 35770,58	26173,76 7949,98	379672 214623	157043 47700	4003	259700 51150	690521

62	241-402-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм *СП - 8%*	м	70	58311,00 --	--	4081770 --	--	4081770	-- 326542	4408312
64	241-402-0119 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м	39,12	39571,00 --	--	1548018 --	--	1548018	-- 123841	1671859
65	241-402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м	28,92	39149,00 --	--	1132189 --	--	1132189	-- 90575	1222764
67	241-402-0309 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм *СП - 8%*	м	72,72	24827,00 --	--	1805419 --	--	1805419	-- 144434	1949853
69	241-402-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	74,82	17418,00 --	--	1303215 --	--	1303215	-- 104257	1407472
229	241-704-0102 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм *СП - 8%*	шт.	2	6205,00 --	--	12410 --	--	12410	-- 993	13403
230	241-704-0101 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	10	4591,00 --	--	45910 --	--	45910	-- 3673	49583
232	241-408-0112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	40	29116,00	--	1164640	--	1164640	--	1257811

		СП - 8%			--	--	--	--		93171	
		Контроль стыков									
334	1339-0201-0520 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	100	3710,24	84,80	371024	8480	16944	210816	628387
		НР - 61%; СП - 8%			3456,00	--	345600	--		46547	
		Демонтаж									
345	1216-0101-1507 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	23,75	1076,72	210,00	25572	4988	15280	15663	44534
		НР - 72%; СП - 8%			830,08	85,91	19714	2040		3299	
350	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	244,97	536,37	108,15	131394,56	26493,51	1235,35	82479,83	230984,34
		НР - 72%; СП - 8%			423,18	44,45	103666,40	10888,92		17109,95	
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Каналы									
1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	102,14	13303,08	2860,94	1358777	292216	600441	679859	2201726
		НР - 118%; СП - 8%			4662,00	978,80	476177	99975		163091	
2	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	33,16	64536,00	--	2140014	--	2140014	--	2311215
		СП - 8%			--	--	--	--		171201	
3	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	84,24	74717,00	--	6294160	--	6294160	--	6797693
		СП - 8%			--	--	--	--		503533	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
4	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,54	30932,31	1340,86	78568	3406	65050	10015	95670
		НР - 91%; СП - 8%			3981,06	351,94	10112	894		7087	

5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,38336	349485,00 --	--	133979 --	--	133979	-- 10718	144697
6	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,38334	335138,00 --	--	128472 --	--	128472	-- 10278	138750
	РАЗДЕЛ 2.НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ОНН-1: Н-16,17										
38	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,39	277,36 --	277,36 51,54	4823 --	4823 896	--	645 437	5906
39	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,3	1511,25 1511,25	-- --	1965 1965	-- --	--	1415 270	3649
40	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10	15,96 --	15,96 6,80	160 --	160 68	--	49 17	225
41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,4	885,00 885,00	-- --	2124 2124	-- --	--	1529 292	3946
42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10	174,70 94,72	79,98 39,27	1747 947	800 393	--	965 217	2929
43	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	10,96	343,00 --	--	3759 --	--		-- 301	4060

44	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	328,8	26,00	--	8549	--		--	9233
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,2	5830,06	319,56	53637	2940	45040	6307	64739
		НР - 94%; СП - 8%			614,90	114,38	5657	1052		4795	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В10. Устройство	м3	0,92	25221,43	1130,18	23204	1040	20863	1412	26584
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	1302	250		1969	
47	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В20, сульфатостойкий. Устройство	м3	19,2	37874,32	1981,45	727187	38044	268370	147203	944342
		НР - 91%; СП - 8%			7937,68	487,42	152403	9358		69951	
48	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,306	419679,00	--	128422	--	128422	--	138696
		СП - 8%			--	--	--	--		10274	
49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля	т	0,055	349485,00	--	19222	--	19222	--	20759
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045	346394,00	--	15588	--	15588	--	16835
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
51	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,25	335138,00	--	83785	--	83785	--	90487
		СП - 8%			--	--	--	--		6703	
52	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	19,32	144,65	2,67	2795	52	1410	923	4016
		НР - 69%; СП - 8%			68,97	0,30	1333	6		297	

53	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	19,32	472,23	2,21	9123	43	7982	765	10679
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,45	1100	9		791	
РАЗДЕЛ 4.СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА ОПН-1: ОП-8, ОП-15 ... ОП-29 - 9 шт выполнен											
69	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	53,36	277,36	277,36	14800	14800	--	1980	18122
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,54	--	2750		1342	
70	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4	1511,25	--	6045	--	--	4352	11229
		НР - 72%; СП - 8%			1511,25	--	6045	--		832	
71	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,55	15,96	15,96	599	599	--	184	846
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,80	--	255		63	
72	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,4	885,00	--	8319	--	--	5990	15453
		НР - 72%; СП - 8%			885,00	--	8319	--		1145	
73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,55	174,70	79,98	6560	3003	--	3623	10997
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	3557	1475		815	
74	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	17,22	343,00	--	5906	--		--	6379
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
75	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	516,8	26,00	--	13437	--		--	14512
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	

76	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,6	5830,06 614,90	319,56 114,38	125929 13282	6902 2471	2937	14807 11259	151996
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В10. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,16	25221,43 1414,80	1130,18 271,22	54478 3056	2441 586	737	3314 4623	62416
78	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, сульфатостойкий. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,82	35675,83 7937,68	1981,45 487,42	635743 141449	35309 8686	101997	136623 61789	834156
79	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,8672	419679,00 --	-- --	363946 --	-- --	363946	-- 29116	393061
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,169	349485,00 --	-- --	59063 --	-- --	59063	-- 4725	63788
81	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	63	144,65 68,97	2,67 0,30	9113 4345	168 19	1022	3011 970	13094
82	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	63	472,23 56,92	2,21 0,45	29750 3586	139 28	5784	2494 2580	34824
РАЗДЕЛ 5.СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА ОПН-2: ОП-32...ОП-51, ОП-115 -19 шт выполнен											
83	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,64	277,36 --	277,36 51,54	16542 --	16542 3074	-- 	2213 1500	20255

84	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,5	1511,25	--	6801	--	--	4896	12633
					1511,25	--	6801	--		936	
85	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,5	15,96	15,96	184	184	--	56	259
					--	6,80	--	78		19	
86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,87	885,00	--	2540	--	--	1829	4718
					885,00	--	2540	--		349	
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	11,5	174,70	79,98	2009	920	--	1109	3368
					94,72	39,27	1089	452		249	
88	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *СП - 8%*	т	82,137	343,00	--	28173	--		--	30427
					--	--	--	--		2254	
89	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	2464,11	26,00	--	64067	--		--	69192
					--	--	--	--		5125	
90	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	26,6	5830,06	319,56	155080	8500	137077	18235	187180
					614,90	114,38	16356	3043		13865	
91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В10. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,7	25221,43	1130,18	68098	3051	63494	4143	78020
					1414,80	271,22	3820	732		5779	
92	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/В15, сульфатостойкий. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	16	35675,83	1981,45	570813	31703	432712	122669	748961
					7937,68	487,42	127003	7799		55479	
93	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,18	419679,00	--	75542	--	75542	--	81586
					--	--	--	--		6043	

94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,06	349485,00 --	-- --	20969 --	-- --	20969 	-- 1678	22647
95	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,88	346394,00 --	-- --	304827 --	-- --	304827 	-- 24386	329213
96	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,14	273695,94 272250,00	1445,94 634,71	38317 38115	202 89	-- 	34766 5847	78930
97	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,12	464522,00 --	-- --	55743 --	-- --	55743 	-- 4459	60202
98	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,023	346394,00 --	-- --	7967 --	-- --	7967 	-- 637	8604
99	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	69,6	144,65 68,97	2,67 0,30	10068 4800	186 21	5345 	3327 1072	14466
100	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	69,6	472,23 56,92	2,21 0,45	32867 3962	154 31	30239 	2755 2850	38472
	РАЗДЕЛ 24.Неподвижные опоры Н-1, Н-2, Н-3 диаметр 325 мм											
561	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	121,5	26,00 --	-- --	15444 --	-- --	 	-- 1236	16680
562	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные 100мм с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,6	5830,06 614,90	319,56 114,38	26818 2829	1470 526	22520 	3153 2398	32369

563	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В10. Устройство	м3	0,385	25221,43	1130,18	9710	435	8844	591	11125
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	545	104		824	
564	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4	36598,22	2269,27	146393	9077	251359	30044	190552
		НР - 91%; СП - 8%			7701,92	552,02	30808	2208		14115	
565	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	349485,00	--	1398	--	1398	--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
566	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11	346394,00	--	38103	--	38103	--	41152
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
567	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,369	28945,94	1445,94	10681	534	--	9447	21739
		НР - 91%; СП - 8%			27500,00	634,71	10148	234		1610	
569	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	23,52	144,65	2,67	3402	63	1717	1124	4888
		НР - 69%; СП - 8%			68,97	0,30	1622	7		362	
570	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	23,52	472,23	2,21	11107	52	9716	931	13001
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,45	1339	11		963	
		СОДК									
4	245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК	шт.	21	11531,00	--	242151	--	242151	--	261523
		СП - 8%			--	--	--	--		19372	
6	243-122-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,286	292556,00	--	83671	--	83671	--	90365
		СП - 8%			--	--	--	--		6694	
10	243-122-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,92	452843,00	--	869459	--	869459	--	939016

		СП - 8%			--	--	--	--		69557		
12	245-403-0203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	3	18935,00	--	56805	--	56805	--		61349
		СП - 8%			--	--	--	--		4544		
	Итого прямые затраты:		Тенге				78784210					88000459
	в том числе:											
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2449990					
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				904840					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				423484					
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				74169108					
	Накладные расходы		Тенге				2697695					
	ИТОГО:		Тенге				81481905					
	Сметная прибыль		Тенге				6518553					
	ИТОГО по смете:		Тенге				88000459					
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				915205					
	ИТОГО		Тенге				88915663					
	Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска		Тенге				1237267					
	ИТОГО		Тенге				90152930					
	в том числе текущих ценах к= 1,0500514		Тенге				94665210					
	понижающий коэфф		Тенге				92771906					
	НДС 12%		Тенге				11132629					
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				**103904535**					

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ79VJE00026517
KZ09VJE00026516

ЗАКАЗЧИК:
Директор ФТС ГКП "КТЭЦ" Имангалиев Х

ТЕХНАДЗОР:
Инженер по техническому надзору 1 категороии ГКП "КТЭЦ" Усенбаев М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис" Асанханов Т.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Механизатор-К" Ге Ю.А.

Координатор:
Заместитель директора по производству- главный инженер филиала ГКП "КТЭЦ" Байкунаков Р.

Наименование строительства Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-44 до элеваторных узлов жилых домов по пр. Абая № 33, 37, 39, 41,ул. Муратбаева № 18,32,34,36,36А и до линии коррекуционной школы № 7 в г.Кызылорда

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №3 за июнь месяц 2023 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		2883388,000
	Всего Сз	Сз х0,3	865016,400
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1981 =	136236,808
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	240282,333
5	ИТОГО		1241535,541