Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

10 октября 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» №19022542 от 15.11.2019 г.**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора**Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
пообъекту: **«Строительство водозаборных сооружений и сетей для регулярного орошения в районе села Каракудук Иртышского района Павлодарской области для ТОО «KMErtisAgro»**
наименование, местонахождениеобъекта
заказчиком которого является**ГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района» в лице заместителя руководителя Сагитов А.Б.**наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии
с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «KZCityProject» №23009128 от 17.04.2023 г.**наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «HALFTOHALFING.» № 001010-1 от 06.01.2010 года**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)**ТОО «KMErtisAgro» № 1 от 16.02.2021 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод	м.	11074		11074	
Модульная насосная станция на понтоне	шт.	1		1	
Колодцы	шт.	6		6	

Гидрант-вантуз	шт.	8		8	
Гидрант-опорожнения	шт.	13		13	
ВЛ 10кВ	км.	22,4		22,4	
КТП 100 кВт	шт.	1		1	
КТПН 630 кВт	шт.	1		1	
Опорымарки СВ 110-3,5	шт.	291		291	
Опорымарки СЦП120-200	шт.	8		8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Водопровод.** ***Прокладка водозаборного трубопровода из полиэтилена марки ПЭ100 Ø 500SDR 17 толщиной стенки 29,7 мм – 10674 метра, ПЭ100 Ø 500SDR 21 толщиной стенки 23,9 мм – 400 метра. Монтаж круглых колодцев – 6 шт. Из них: Ø1500 – 3 шт., Ø2000 – 3 шт. Монтаж чугунных задвижек – 24 шт. Из них: Ø 500 – 6 шт., Ø 300 – 4 шт., Ø 200 – 2 шт., Ø 50 – 12 шт. Монтаж гидрант-вантузов – 8 шт; Монтаж гидрант-опорожнения – 13 шт. Монтаж стальных тройников равносторонних Ø500х500х500 – 1 шт., монтаж стальных тройников разносторонних Ø500х150х500 – 13 шт. Монтаж полиэтиленовых тройников ПЭ100 Ø500х100х500 – 9 шт. Монтаж стального футляра Ø720х8 методом ГШБ – 23,32 м. Монтаж люков полимерно-песчаных – 6 шт. Данные по электрической части: Прокладка ВЛ – 22,4 км. Монтаж провода проводом АС70/11 – 78 км., Монтаж железобетонных опор марки СВ 110-3,5 – 291 шт. Монтаж железобетонных опор марки СЦП120-200 – 8 шт. Установка КРМ ячейки с вакуумным выключателем – 1 шт., монтаж КТП 100 кВт – 1 шт., монтаж КТПН 630 кВт – 1 шт., монтаж соединительного шкафа – 1 шт., монтаж шкафа УПП (управления плавным пуском) – 1 шт., монтаж шкафа управления НС – 1 шт., монтаж ФБС 240х60х30 – 12 шт., монтаж ФБС 280х140х30 – 12 шт.Модульная насосная станция в комплекте: Насос консольный, тип NSCF 125-315/2000, XylemLowara (Италия) -3шт. Шкаф управления для трех насосов, плавный пуск, тип ШУ***

QSSK40/4x160kW, производство ТОО "Vector 7" (Казахстан) с кабелями между насосами и шкафом -1шт. Насос дренажный с поплавком DOMO 15/B, XylemLowara (Италия) -1шт. Шаровый кран с электроприводом - 4шт. Шкаф управления для трех шаровых кранов с электроприводом и дренажным насосом, плавный пуск, тип ШУ QSSK10, производство ТОО "Vector 7" (Казахстан) - 1шт., рыбозащитное устройство – 2 шт., монтаж понтонной плавучей станцией – 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2023г**.;
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2023г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**4 месяца.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**4месяца**;
фактически, месяц:**4месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ИРЭС АО „ПРЭК" Кирасенко
31.10.2023г
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водозаборных сооружений и сетей для регулярного орошения в районе села Каракудук Иртышского района Павлодарской области для ТОО «KM Ertis Agro»**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР», Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата
Место печати (при наличии)