Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Бірлік НС»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги по проезду Алтынкорган от ул Баулык до ул Саztобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги по проезду Алтынкорган от ул Баулык до ул Саztобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **май 2019** (месяц, год) на **Дорожные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.03.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	1	Е11-270302-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	492	1351,27	0	664825	0	0	718010	1493461
						1351,27	0	664825	0		110626	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	51,5	170		8755				9455
3	3	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	978,5	50		48925			700	52839
4	4	Е11-270501-0202 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 мостовой	152	1456,43	110,46	221377	16790	0	3914	483414
						1345,97	32,13	204587	4884		226229	
5	5	С3414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	19	170		3230			35808	3488
6	6	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	361	50		18050			258	19494
7	7	Е11-270302-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Разборка покрытий и оснований песчаных	м3	23	564,93	370,07	12993	8511	0	1444	21906
						194,86	98,63	4482	2268		7290	
8	8	Е11-010102-0338 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23	373,12	373,12	8582	8582	0	1623	11072
						0	100,86	0	2320		1670	
9	9	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	40,572	206		8358			820	9027
10	10	Е11-010104-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м		193,4	93,09	93,09	18004	18004	0	669	23937
											4160	

				м3 грунта		0	29,88	0	5779		1773		
11	11	Е11-010104-0209 Ктр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	193,4	66,54	66,54	12869	12869	0	2974	17110	
						0	21,36	0	4131		1267		
12	12	Е11-010102-0338 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	193,4	373,12	373,12	72161	72161	0	14045	93103	
						0	100,86	0	19506		6897		
13	13	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4409,52	50		220476				238114	
14	14	Е11-070111-0109 Ктр и Кзм=1,12	Демонтаж металлического забора	м погон	64	3978,07	949,48	254596	60767	0	17638	554664	
						3028,59	400,73	193830	25647		258982		
15	15	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,24	170		381			41086	411	
16	16	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	42,56	50		2128			30	2298	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								170		
												3033793	
			Раздел: 2. Стабилизация основания земляного полотна										
17	17	С2325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	720	535	535	385200	385200	0	0	416016	
						0	0	0	0		30816		
18	18	Е11-010102-0343 Ктр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кзм=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4089	339,42	339,42	1387888	1387888	0	273186	1793967	
						0	92,79	0	379418		132893		
19	19	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6862,8	206		1413737				1526836	
20	20	Е11-010102-0602 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3990	44,32	38,59	176837	153975	798	113099	246782	
						5,53	12,45	22065	49676		51671		
21	21	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3235,32	50		161766			18274	174707	
22	22	Е11-010102-0602 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	99	44,32	38,59	4388	3821	20	12941	6123	
						5,53	12,45	547	1233		1282		
23	23	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4089	4051		16564539		16564539	453	17889702	
24	24	Е11-010201-0101 Ктр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4089	162,05	162,05	662622	662622	0	1325163	882365	
						0	52,45	0	214468		154401		
											65342		

25	25	Е11-010201-0107 Ктр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4089	75,48	75,48	308638	308637	0	80226	419981
						0	27,25	0	111425		31117	
26	26	Е11-010102-0343 Ктр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты I группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3990	308,56	308,56	1231154	1231155	0	242313	1591332
						0	84,35	0	336557		117865	
27	27	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6862,8	206		1413737				1526836
28	28	Е11-010201-0102 Ктр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3990	144,61	144,61	576994	576994	0	113099	768354
						0	46,81	0	186772		134463	
29	29	Е11-010201-0108 Ктр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3990	49,19	49,19	196268	196268	0	56897	267090
						0	17,76	0	70862		51032	
30	30	Е11-010107-1601 Ктр и Кэм=1,12	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	984	143,58	134,7	141283	132545	0	19790	188742
						8,88	38,37	8738	37756		33476	
31	31	Е11-010107-1501 Ктр и Кэм=1,12	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейлерами средними. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	1794	4,78	4,78	8575	8576	0	13983	12827
						0	2,56	0	4593		3301	
			Итого по разделу: 2. Стабилизация основания земляного полотна								951	
												27711660
			Раздел: 3. Основание									
32	32	Е11-010102-0343 Ктр и Кэм=1,12	Грунты I группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2000	257,13	257,13	514260	514260	0	101220	664720
						0	70,29	0	140580		49240	
33	33	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	65360	50		3268000				3529440
34	34	Е11-010102-0602 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2000	44,32	38,59	88640	77180	400	261440	123700
						5,53	12,45	11060	24900		25900	
35	35	Е11-010102-0344 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13315	310,55	310,55	4134973	4134974	0	9160	5344774
						0	84,9	0	1130444		813946	
36	36	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	664152,2	48		31879306			395855	34429650
37	37	Е11-010201-0102 Ктр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12681	144,61	144,61	1833799	1833800	0	2550344	2441980
						0	46,81	0	593598		427350	
38	38	Е11-010201-0108 Ктр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12681	49,19	49,19	623778	623779	0	180831	848866
						0	17,76	0	225215		162190	
39	39	Е11-010201-0601 Ктр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12861	126,82	106,62	1631032	1371240	41155	62898	2221738
						17	29,01	218637	373098		426085	
											164621	

40	40	Е11-010201-0102 Ктр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3 уплотненного грунта	1674	144,61 0	144,61 46,81	242077 0	242077 78360	0	56414 23871	322362
41	41	Е11-010201-0108 Ктр и Кзм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3 уплотненного грунта	1674	49,19 0	49,19 17,76	82344 0	82344 29730	0	21410 8303	112057
42	42	Е11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта	1674	126,82 17	106,62 29,01	212297 28458	178482 48563	5357	55460 21427	289184
43	43	Е11-010203-0109 Ктр и Кзм=1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади	10021	150,69 117,01	33,68 8,93	1510064 1172557	337508 89488	0	908704 193506	2612274
			Итого по разделу: 3. Основание								5240745
			Раздел: 4. Установка бортовых камней								
44	44	Е11-080101-0202 Ктр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания	85,7	11530,47 1551,76	2889,91 1321,08	988161 132986	247666 113217	607510	228968 97371	1314500
45	45	Е11-270201-1002 Ктр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий м бортового камня	2365	2851,9 1363,39	48,34 21,67	6744744 3224417	114325 51250	3406002	3537709 822594	11105047
46	46	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 м3	73,777	51519		3800917		3800917		4104990
47	47	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	122	601 496,25	30,28 4,76	73322 60543	3694 581	9085	56845 10414	140581
			Итого по разделу: 4. Установка бортовых камней								16665117
			Раздел: 5. Дорожная одежда тип I на основной проезжей части, дополнительных полосах и парковках								
48	48	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /морозозащитный слой/ м3 материала основания в плотном теле	2410	6223,96 253,69	1512,57 410,52	14999744 611393	3645294 989353	10743057	1728814 1338273	18066831
49	49	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле	799	6223,96 253,69	1512,57 410,52	4972944 202698	1208543 328005	3561702	573163 443685	5989792
50	50	Е11-270403-1204 Ктр и Кзм=1,12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне м2 поверхности	4542	88,2 47,9	40,26 12,73	400604 217562	182861 57820	182	297410 55821	753835
51	51	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м м2	4769	359		1712071		1712071		1849037
52	52	Е11-270402-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство м2 основания или покрытия	4542	294,88 79,96	214,58 70,63	1339345 363178	974622 320801	1544	136966 738711 166237	2244293
53	53	С калькуляции	Щебеночно-оптимальная смесь С4 м3	682	8018,49		5468610		5468610		5906099
54	54	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/17 км/ т км	25274,92	50		1263746			437489	1364846
55	55	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов/битумная эмульсия,уход/ т	3,18	185795,28 0	3397,73 1648,04	590829 0	10805 5241	580024	101100 5660 47719	644208

56	56	Е11-270602-0303 Ктр и Кзм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Тип Б М1	м2 покрытия	4542	2735,91 40,04	250,62 43,21	12426503 181862	1138316 196260	11106326	408371 1026810	13861684
57	57	Е11-270602-0403 Ктр и Кзм=1,12 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303/корректировка до 7 см/	м2 покрытия	4542	1840,08 21,1	0,15 0	8357643 95836	681 0	8261126	103512 676894	9138049
58	58	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,37	185795,28 0	3397,73 1648,04	254540 0	4655 2258	249885	2438 20558	277536
59	59	Е11-270602-1301 Ктр и Кзм=1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	4542	363,35 42,06	319,45 50,88	1650336 191037	1450942 231097	8357	455926 168508	2274770
60	60	Е11-270602-1302 Ктр и Кзм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	4542	5,71 5,24	0 0	-25935 -23800	0 0	-2135	-25708 -4133	-55776
61	61	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	567,75	33464		18999186		18999186		20519121
62	62	С2321-202-0101 т.ч. п.1.4	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,8324215	10461 0	10461 5074	19169 0	19169 9298	0	1519935 10042 2337	31548
			Итого по разделу: 5. Дорожная одежда тип I на основной проезжей части, дополнительных полосах и парковках									82865873
			Раздел: 7. Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения									
71	71	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	290	6223,96 253,69	1512,57 410,52	1804948 73570	438646 119051	1292733	208032 161037	2174017
72	72	Е11-270701-0201 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1933	701,99 474,64	226,71 77,6	1356947 917479	438231 150001	1237	1152880 200781	2710608
73	73	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	232	6160		1429120		1429120		1543450
74	74	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	97	6223,96 253,69	1512,57 410,52	603724 24608	146719 39820	432397	69583 53864	727171
75	75	Е11-470301-0101 Ктр и Кзм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1933	3177,13 2896,99	273,5 119,12	6141392 5599882	528676 230259	12835	5130530 901745	12173667
76	76	С1255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1971,66	5143		10140247		10140247		10951467
			Итого по разделу: 7. Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения								811220	30280380
			Раздел: 8. Устройство направляющих турникетов									
77	77	Е11-070111-0110 Ктр и Кзм=1,12	Устройство направляющих турникетов	м оград	376	6009,26 3160,08	1687,45 711,5	2259482 1188190	634481 267524	436810	1717741 318179	4295402
78	78	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	3,3	6160		20328		20328	1626	21954

79	79	С1222-525-0301	Стальные конструкции турникетов	т	16,44	1018274		16740425		16740425		18079659
			Итого по разделу: 8. Устройство направляющих турникетов								1339234	
												22397015
			Раздел: 9. Разметка									
80	80	Е11-270903-0305 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,916	963883,05	17818,75	882917	16321	857511	15320	970096
						9916,97	5569,31	9084	5101		71859	
81	81	Е11-270903-0305 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,0426667	963883,05	17818,75	41126	761	39942	714	45187
						9916,97	5569,31	423	238		3347	
82	82	Е11-270903-0308 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,075	729919,05	17818,75	54744	1337	52664	1254	60478
						9916,97	5569,31	744	418		4480	
83	83	Е11-270903-0308 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,172	729919,05	17818,75	125546	3065	120776	2877	138697
						9916,97	5569,31	1706	958		10274	
84	84	Е11-270903-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	104,3	6857	24,77	715185	2584	628078	92143	871915
			Итого по разделу: 9. Разметка			810,39	7,61	84524	794		64587	
												2086373
			Раздел: 10. Дорожные знаки									
85	85	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,2	1543,7	0	26552	0	0	19117	49322
				шт.		1543,7	0	26552	0		3653	
90	90	С1251-101-0704	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	16456		16456		16456	10684	17772
				шт.							1316	
93	93	С1251-101-0718	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм	шт.	2	14654		29308		29308	15757	31653
				шт.							2345	
95	95	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	8219,67	1258,93	32879	5036	2368	6580	67430
						6368,77	472,95	25475	1892		29556	
96	96	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2/под турникет/	м3 грунта	0,36	4663,23	0	1679	0	0	4995	3119
						4663,23	0	1679	0		1209	
97	97	Е11-060701-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,36	42498,95	6505,89	15300	2342	9751	231	20195
						8905,57	1469,65	3206	529		3399	
98	98	СПрайс ТОО "Тенгиз"	Стоимость турникета размером 1500х1000	шт	4	36210		144840		144840	1496	156427
											11587	
99	99	СПрайс ТОО "Тенгиз"	Стоимость знака "инвалид" открытого типа Д700	шт	4	10302		41208		41208	3297	44505
			Итого по разделу: 10. Дорожные знаки									390423
			ИТОГО:					43057014,6	5309708,8	25616125	4655514,6	51473723,8
			В том числе :					3461667,2	1513056	697296,2	3761194,6	
			Стоимость оборудования, всего							697296,2		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**5077643**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**52489252**
			НДС			**12 %**			**6298710**			
			Итого с НДС									**58787962,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Бірлік НС»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Маджбеков И. А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Али Алтай Семаскович
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Маскеев Е. У.
(должность, фамилия, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № сертификата приказа, подпись)