Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Бірлік НС»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги по улице Талас от улицы Озекти до улицы Орис**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги по улице Талас от улицы Озекти до улицы Орис**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2021** (месяц, год) на **Дорожные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	1	Е11-270302-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	492	1351,27 1351,27	0 0	664825 664825	0 0	0	718010 110626	1493461
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	51,5	170		8755				9455
3	3	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	978,5	50		48925			700	52839
4	4	Е11-270501-0202 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 мостовой	152	1456,43 1345,97	110,46 32,13	221377 204587	16790 4884	0	3914 226229 35808	483414
5	5	С3414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	19	170		3230				3488
6	6	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	361	50		18050			258	19494
7	7	Е11-270302-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Разборка покрытий и оснований песчаных	м3	23	564,93 194,86	370,07 98,63	12993 4482	8511 2268	0	1444 7290 1623	21906
8	8	Е11-010102-0338 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23	373,12 0	373,12 100,86	8582 0	8582 2320	0	1670 820	11072
9	9	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	40,572	206		8358			669	9027
10	10	Е11-010104-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		193,4	93,09	93,09	18004	18004	0	4160	23937

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-010104-0209 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	193,4	0	29,88	0	5779		1773	
						66,54	66,54	12869	12869	0	2974	17110
12	12	Е11-010102-0338 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	193,4	0	21,36	0	4131		1267	
						373,12	373,12	72161	72161	0	14045	93103
13	13	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4409,52	0	100,86	0	19506		6897	
						50		220476				238114
14	14	Е11-070111-0109 Кзтр и Кзм=1,12	Демонтаж металлического забора	м оград	64	3978,07	949,48	254596	60767	0	17638	
						3028,59	400,73	193830	25647		258982	554664
15	15	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,24	170		381			41086	
												411
16	16	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	42,56	50		2128			30	
												2298
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								170	
												3033793
			Раздел: 2. Стабилизация основания земляного полотна									
17	17	С2325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	720	535	535	385200	385200	0	0	416016
						0	0	0	0		30816	
22	22	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	99	44,32	38,59	4388	3821	20	1282	6123
						5,53	12,45	547	1233		453	
23	23	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4089	4051		16564539		16564539		17889702
											1325163	
24	24	Е11-010201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4089	162,05	162,05	662622	662622	0	154401	882365
						0	52,45	0	214468		65342	
25	25	Е11-010201-0107 Кзтр и Кзм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4089	75,48	75,48	308638	308637	0	80226	419981
						0	27,25	0	111425		31117	
26	26	Е11-010102-0343 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3990	308,56	308,56	1231154	1231155	0	242313	1591332
						0	84,35	0	336557		117865	
27	27	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6862,8	206		1413737				1526836
											113099	
28	28	Е11-010201-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3990	144,61	144,61	576994	576994	0	134463	768354

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-010201-0108 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3990	0	46,81	0	186772		56897	
						49,19	49,19	196268	196268	0	51032	267090
30	30	Е11-010107-1601 Кзтр и Кзм=1,12	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	984	0	17,76	0	70862		19790	
						143,58	134,7	141283	132545	0	33476	188742
31	31	Е11-010107-1501 Кзтр и Кзм=1,12	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	1794	8,88	38,37	8738	37756		13983	
						4,78	4,78	8575	8576	0	3301	12827
			Итого по разделу: 2. Стабилизации основании земляного полотна			0	2,56	0	4593		951	
												27711660
			Раздел: 3. Основание									
32	32	Е11-010102-0343 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2000	257,13	257,13	514260	514260	0	101220	664720
						0	70,29	0	140580		49240	
33	33	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	65360	50		3268000				3529440
34	34	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2000						261440	
						44,32	38,59	88640	77180	400	25900	123700
35	35	Е11-010102-0344 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13315	5,53	12,45	11060	24900		9160	
						310,55	310,55	4134973	4134974	0	813946	5344774
36	36	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	664152,2	0	84,9	0	1130444		395855	
						48		31879306				34429650
37	37	Е11-010201-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12681						2550344	
						144,61	144,61	1833799	1833800	0	427350	2441980
38	38	Е11-010201-0108 Кзтр и Кзм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12681	0	46,81	0	593598		180831	
						49,19	49,19	623778	623779	0	162190	848866
39	39	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12861	0	17,76	0	225215		62898	
						126,82	106,62	1631032	1371240	41155	426085	2221738
40	40	Е11-010201-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1674	17	29,01	218637	373098		164621	
						144,61	144,61	242077	242077	0	56414	322362
41	41	Е11-010201-0108 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1674	0	46,81	0	78360		23871	
						49,19	49,19	82344	82344	0	21410	112057
42	42	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1674	0	17,76	0	29730		8303	
						126,82	106,62	212297	178482	5357	55460	289184
						17	29,01	28458	48563		21427	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Е11-010203-0109 Кзтр и Кзм=1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10021	150,69	33,68	1510064	337508	0	908704	2612274
						117,01	8,93	1172557	89488		193506	
			Итого по разделу: 3. Основание									52940745
			Раздел: 4. Установка бортовых камней									
44	44	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основании	85,7	11530,47	2889,91	988161	247666	607510	228968	1314500
						1551,76	1321,08	132986	113217		97371	
45	45	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2365	2851,9	48,34	6744744	114325	3406002	3537709	11105047
						1363,39	21,67	3224417	51250		822594	
46	46	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	73,777	51519		3800917		3800917		4104990
											304073	
47	47	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122	601	30,28	73322	3694	9085	56845	140581
						496,25	4,76	60543	581		10414	
			Итого по разделу: 4. Установка бортовых камней									16665117
			Раздел: 5. Дорожная одежда тип I на основной проезжей части, дополнительных полосах и парковках									
48	48	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	2410	6223,96	1512,57	14999744	3645294	10743057	1728814	18066831
						253,69	410,52	611393	989353		1338273	
49	49	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	799	6223,96	1512,57	4972944	1208543	3561702	573163	5989792
						253,69	410,52	202698	328005		443685	
50	50	Е11-270403-1204 Кзтр и Кзм=1,12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	4542	88,2	40,26	400604	182861	182	297410	753835
						47,9	12,73	217562	57820		55821	
51	51	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	4769	359		1712071		1712071		1849037
											136966	
52	52	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	4542	294,88	214,58	1339345	974622	1544	738711	2244293
						79,96	70,63	363178	320801		166237	
53	53	С калькуляция	Щебеночно-оптимальная смесь С4	м3	682	8018,49		5468610		5468610		5906099
											437489	
54	54	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/17 км/	т·км	25274,92	50		1263746				1364846
											101100	
55	55	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов/битумная эмульсия,уход/	т	3,18	185795,28	3397,73	590829	10805	580024	5660	644208
						0	1648,04	0	5241		47719	
56	56	Е11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Тип Б М1	м2 покрытия	4542	2735,91	250,62	12426503	1138316	11106326	408371	13861684
						40,04	43,21	181862	196260		1026810	
57	57	Е11-270602-0403 Кзтр и Кзм=1,12 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303/корректировка до 7 см/	м2 покрытия	4542	1840,08	0,15	8357643	681	8261126	103512	9138049
						21,1	0	95836	0		676894	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,37	185795,28	3397,73	254540	4655	249885	2438	277536
						0	1648,04	0	2258		20558	
59	59	Е11-270602-1301 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	4542	363,35	319,45	1650336	1450942	8357	455926	2274770
						42,06	50,88	191037	231097		168508	
60	60	Е11-270602-1302 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	4542	5,71	0	-25935	0	-2135	-25708	-55776
						5,24	0	-23800	0		-4133	
61	61	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	567,75	33464		18999186		18999186		20519121
											1519935	
62	62	С2321-202-0101 т.ч. п.1.4	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,8324215	10461	10461	19169	19169	0	10042	31548
						0	5074	0	9298		2337	
			Итого по разделу: 5. Дорожная одежда тип I на основной проезжей части, дополнительных полосах и парковках									82865873
			Раздел: 7. Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения									
71	71	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	290	6223,96	1512,57	1804948	438646	1292733	208032	2174017
						253,69	410,52	73570	119051		161037	
72	72	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1933	701,99	226,71	1356947	438231	1237	1152880	2710608
						474,64	77,6	917479	150001		200781	
73	73	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	232	6160		1429120		1429120		1543450
											114330	
74	74	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	97	6223,96	1512,57	603724	146719	432397	69583	727171
						253,69	410,52	24608	39820		53864	
75	75	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1933	3177,13	273,5	6141392	528676	12835	5130530	12173667
						2896,99	119,12	5599882	230259		901745	
76	76	С1255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1971,66	5143		10140247		10140247		10951467
			Итого по разделу: 7. Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения								811220	
												30280380
			Раздел: 8. Устройство направляющих турникетов									
77	77	Е11-070111-0110 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство направляющих турникетов	м огражд	376	6009,26	1687,45	2259482	634481	436810	1717741	4295402
						3160,08	711,5	1188190	267524		318179	
78	78	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	3,3	6160		20328		20328		21954
											1626	
79	79	С1222-525-0301	Стальные конструкции турникетов	т	16,44	1018274		16740425		16740425		18079659
											1339234	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 8. Устройство направляющих турникетов									**22397015**
			Раздел: 9. Разметка									
80	80	Е11-270903-0305 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,916	963883,05	17818,75	882917	16321	857511	15320	970096
						9916,97	5569,31	9084	5101		71859	
81	81	Е11-270903-0305 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,0426667	963883,05	17818,75	41126	761	39942	714	45187
						9916,97	5569,31	423	238		3347	
82	82	Е11-270903-0308 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,075	729919,05	17818,75	54744	1337	52664	1254	60478
						9916,97	5569,31	744	418		4480	
83	83	Е11-270903-0308 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,172	729919,05	17818,75	125546	3065	120776	2877	138697
						9916,97	5569,31	1706	958		10274	
84	84	Е11-270903-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	104,3	6857	24,77	715185	2584	628078	92143	871915
						810,39	7,61	84524	794		64587	
			Итого по разделу: 9. Разметка									**2086373**
			Раздел: 10. Дорожные знаки									
85	85	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,2	1543,7	0	26552	0	0	19117	49322
						1543,7	0	26552	0		3653	
				шт.							10684	
90	90	С1251-101-0704	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	16456		16456		16456		17772
				шт.							1316	
											15757	
93	93	С1251-101-0718	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм	шт.	2	14654		29308		29308		31653
				шт.							2345	
											6580	
95	95	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	8219,67	1258,93	32879	5036	2368	29556	67430
						6368,77	472,95	25475	1892		4995	
96	96	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2/под турникет/	м3 грунта	0,36	4663,23	0	1679	0	0	1209	3119
						4663,23	0	1679	0		231	
97	97	Е11-060701-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,36	42498,95	6505,89	15300	2342	9751	3399	20195
						8905,57	1469,65	3206	529		1496	
98	98	СПрайс ТОО "Тенгиз"	Стоимость турникета размером 1500х1000	шт	4	36210		144840		144840		156427
											11587	
99	99	СПрайс ТОО "Тенгиз"	Стоимость знака "инвалид" открытого типа Д700	шт	4	10302		41208		41208		44505
											3297	
			Итого по разделу: 10. Дорожные знаки									**390423**
			ИТОГО:					43057014,6	5309708,8	25616125	4655514,6	51473723,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :					3461667,2	1513056	697296,2	3761194,6	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							697296,2		
			Непредвиденные работы и затраты							**0**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**			**5598101,25**			
												57869399,7
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**			**6944327,25**			
												64813728

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Бірлік НС»
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер, идентификационный номер)

директор Малибеков
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства и развития инфраструктуры города Шымкента»
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер, идентификационный номер)

Бектурсынов А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Саксенов К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи)

Маскеев К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, дата)