Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Маресьева, 105 оф№308 БИН/ИИН 200140009058 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203107574442 АО "Банк ЦентрКредит" aktinvestholding@mail.ru Тел.: 87053831012.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на «Строительство резервного ввода РП-10кВ «Рауан» от РП-10кВ «Каргалы»**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение наружное.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №1

27.07.2023

за **ИЮЛЬ 2023 (месяц, год) на 2-1 Сети КЛ 10кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		601,2	299,07	299,07	179801,00	179801,00		48745,00	246828,00	
				м3 грунта		0,00	112,61	0,00	67701,00		18282,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		18,6	3424,00	0,00	63686,00	0,00		45854,00	118303,00	
				м3 грунта		3424,00	0,00	63686,00	0,00		8763,00		
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18,6	1488,91	0,00	27694,00	0,00		19940,00	51445,00	
				м3 грунта		1488,91	0,00	27694,00	0,00		3811,00		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		394,6	65,59	65,59	25882,00	25882,00		5252,00	33624,00	
				м3 грунта		0,00	18,48	0,00	7292,00		2490,00		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		394,6	284,21	139,06	112149,00	54873,00		58334,00	184120,00	
				м3 уплотненного грунта		145,15	60,17	57276,00	23743,00		13637,00		
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) вдоль трассы при перемещении грунта до 10 м		206,6	93,58	93,58	19334,00	19334,00		3921,00	25114,00	
				м3 грунта		0,00	26,36	0,00	5446,00		1859,00		
7	7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		206,6	80,07	80,07	16542,00	16543,00		3355,00	21488,00	
				м3 грунта		0,00	22,56	0,00	4661,00		1591,00		
8	8	1308-0201-3418 РСНБ РК 2022	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 160 мм. Прокладка в траншеях		118	133,29	2,01	15728,00	237,00	1447,00	10188,00	27989,00	
				м		119,02	0,89	14044,00	105,00		2073,00		
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели		3529	384,16	250,34	1355701,00	883450,00		622833,00	2136810,00	
				м кабеля		133,82	111,30	472251,00	392778,00		158276,00		
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		108,1	6411,00		693029,00		693029,00		748471,00	
				м3							55442,00		
11	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		3529	365,05	231,23	1288261,00	816011,00		578156,00	2015729,00	
				м кабеля		133,82	93,72	472251,00	330738,00		149312,00		
12	12	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		13,773	60438,00		832413,00		832413,00		899006,00	
				1000 шт.							66593,00		
13	13	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		3529	962,91	500,54	3398109,00	1766405,00	214916,00	1482568,00	5271126,00	
				м кабеля		401,47	182,01	1416788,00	642313,00		390449,00		
14	14	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		255	1172,89	580,29	299087,00	147974,00	14612,00	136507,00	470442,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		535,30	208,20	136502,00	53091,00		34848,00		
15	15	243-101-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	3,784								
16	16	1308-0201-2708 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	22520,13 20073,74	267,31 108,35	360322,00 321180,00	4277,00 1734,00	34865,00	232498,00 47426,00	640246,00	
17	17	243-903-0702 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-10-70/120(Б)	шт.	16	23497,00		375952,00		375952,00	30076,00	406028,00	
18	18	1308-0201-2507 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	49652,45 13382,50	36196,04 16557,63	99305,00 26765,00	72392,00 33115,00	148,00	43114,00 11394,00	153813,00	
19	19	243-903-0807 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КпТп-3-70/120(Б)	шт.	2	25532,00		51064,00		51064,00	4085,00	55149,00	
20	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33 2853,33	0,00 0,00	14267,00 14267,00	0,00 0,00		10272,00 1963,00	26502,00	
21	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91 1488,91	0,00 0,00	7445,00 7445,00	0,00 0,00		5360,00 1024,00	13829,00	
22	22	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98 2518,85	26153,13 2255,58	28672,00 2519,00	26154,00 2256,00		4727,00 2672,00	36071,00	
23	23	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	25	17881,72 1442,92	9294,69 1600,04	447043,00 36073,00	232367,00 40001,00	178603,00	75313,00 41789,00	564145,00	
24	24	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	70	6506,00		455420,00		455420,00	36434,00	491854,00	
25	25	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44 4305,77	321,67 162,89	9255,00 8612,00	644,00 326,00		6167,00 1234,00	16656,00	
26	26	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00	156,00	2109,00	
27	27	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
28	28	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00	112,00	1507,00	
29	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33 2853,33	0,00 0,00	14267,00 14267,00	0,00 0,00		10272,00 1963,00	26502,00	
30	30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91 1488,91	0,00 0,00	7445,00 7445,00	0,00 0,00		5360,00 1024,00	13829,00	
31	31	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98 2518,85	26153,13 2255,58	28672,00 2519,00	26154,00 2256,00		4727,00 2672,00	36071,00	
32	32	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	17881,72 1442,92	9294,69 1600,04	214581,00 17315,00	111536,00 19200,00	85729,00	36150,00 20058,00	270789,00	
33	33	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12	6506,00		78072,00		78072,00	6246,00	84318,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44 4305,77	321,67 162,89	9255,00 8612,00	644,00 326,00		6167,00 1234,00	16656,00	
35	35	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00	156,00	2109,00	
36	36	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
37	37	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00	112,00	1507,00	
38	38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33 2853,33	0,00 0,00	14267,00 14267,00	0,00 0,00		10272,00 1963,00	26502,00	
39	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91 1488,91	0,00 0,00	7445,00 7445,00	0,00 0,00		5360,00 1024,00	13829,00	
40	40	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98 2518,85	26153,13 2255,58	28672,00 2519,00	26154,00 2256,00		4727,00 2672,00	36071,00	
41	41	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15	17881,72 1442,92	9294,69 1600,04	268226,00 21644,00	139421,00 24001,00	107162,00	45188,00 25073,00	338487,00	
42	42	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	15	6506,00		97590,00		97590,00	7807,00	105397,00	
43	43	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44 4305,77	321,67 162,89	9255,00 8612,00	644,00 326,00		6167,00 1234,00	16656,00	
44	44	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00	156,00	2109,00	
45	45	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
46	46	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00	112,00	1507,00	
47	47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33 2853,33	0,00 0,00	14267,00 14267,00	0,00 0,00		10272,00 1963,00	26502,00	
48	48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91 1488,91	0,00 0,00	7445,00 7445,00	0,00 0,00		5360,00 1024,00	13829,00	
49	49	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98 2518,85	26153,13 2255,58	28672,00 2519,00	26154,00 2256,00		4727,00 2672,00	36071,00	
50	50	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	16	17881,72 1442,92	9294,69 1600,04	286108,00 23087,00	148715,00 25601,00	114306,00	48200,00 26745,00	361053,00	
51	51	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	6506,00		104096,00		104096,00	8328,00	112424,00	
52	52	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44 4305,77	321,67 162,89	9255,00 8612,00	644,00 326,00		6167,00 1234,00	16656,00	
53	53	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00	156,00	2109,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
55	55	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00	112,00	1507,00	
56	56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33	0,00	14267,00	0,00		10272,00	26502,00	
						2853,33	0,00	14267,00	0,00		1963,00		
57	57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91	0,00	7445,00	0,00		5360,00	13829,00	
						1488,91	0,00	7445,00	0,00		1024,00		
58	58	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98	26153,13	28672,00	26154,00		4727,00	36071,00	
						2518,85	2255,58	2519,00	2256,00		2672,00		
59	59	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	14	17881,72	9294,69	250344,00	130126,00	100018,00	42175,00	315921,00	
						1442,92	1600,04	20201,00	22401,00		23402,00		
60	60	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14	6506,00		91084,00		91084,00	7287,00	98371,00	
61	61	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44	321,67	9255,00	644,00		6167,00	16656,00	
						4305,77	162,89	8612,00	326,00		1234,00		
62	62	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00	156,00	2109,00	
63	63	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
64	64	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00	112,00	1507,00	
65	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	2853,33	0,00	14267,00	0,00		10272,00	26502,00	
						2853,33	0,00	14267,00	0,00		1963,00		
66	66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1488,91	0,00	7445,00	0,00		5360,00	13829,00	
						1488,91	0,00	7445,00	0,00		1024,00		
67	67	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	28671,98	26153,13	28672,00	26154,00		4727,00	36071,00	
						2518,85	2255,58	2519,00	2256,00		2672,00		
68	68	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	17881,72	9294,69	178817,00	92947,00	71441,00	30125,00	225657,00	
						1442,92	1600,04	14429,00	16000,00		16715,00		
69	69	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10	6506,00		65060,00		65060,00	5205,00	70265,00	
70	70	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной	шт.	2	4627,44	321,67	9255,00	644,00		6167,00	16656,00	
						4305,77	162,89	8612,00	326,00		1234,00		
71	71	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	т	0,00075	2604089,00		1953,00		1953,00	156,00	2109,00	
72	72	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,4	350,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
73	73	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,4	3488,00		1395,00		1395,00	112,00	1507,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	26606,58 11924,14	13754,23 6157,57	53213,00 23848,00	27508,00 12315,00	1856,00	28931,00 6572,00	88716,00	
75	75	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	4	52012,00		208048,00		208048,00	16644,00	224692,00	
76	76	1133-0205-0201 РСНБ РК 2022	Переходы через препятствия. Установка деревянных защит Т-образных при монтаже проводов	защита	2	47678,45 24184,59	23493,86 10516,98	95357,00 48369,00	46988,00 21034,00		55523,00 12070,00	162950,00	
77	77	1133-0205-0107 РСНБ РК 2022	Переходы ВЛ 6-10 кВ через водные преграды. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1	43953,24 39673,62	4279,62 1902,67	43953,00 39674,00	4280,00 1903,00		33261,00 6177,00	83391,00	
78	78	243-701-0506 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х120-20	км	0,142	869298,00		123440,00		123440,00	9875,00	133315,00	
79	79	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	1866,31 557,60	1164,27 471,09	29861,00 8922,00	18628,00 7537,00	2311,00	11851,00 3337,00	45049,00	
80	80	243-101-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	0,016	4919790,00		78717,00		78717,00	6297,00	85014,00	
81	81	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	6 6	16572,66 7642,70	8581,97 2452,84	99436,00 45856,00	51492,00 14717,00	2088,00	48459,00 11832,00	159727,00	
82	82	ТТОО"NTE"	ОПН NE-S15SGA	шт	6	53310,71		319864,00		319864,00		319864,00	
83	83	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	6 2	25344,32 17997,74	7167,90 2937,86	152066,00 107986,00	43007,00 17627,00	1072,00	100491,00 20205,00	272762,00	
84	84	ТТОО"NTE"	Разъединитель SZ24 3 фазы	к-т	2	336038,21		672076,00		672076,00		672076,00	
85	85	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	551,52 367,27	24,41 5,96	2206,00 1469,00	98,00 24,00	639,00	1075,00 262,00	3543,00	
86	86	252-207-3957 РСНБ РК 2022	Заземляющий проводник ЗП 21, оцинкованный (2м). Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3788,00		7576,00		7576,00	606,00	8182,00	
87	87	252-207-0532 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 27.0002-38	шт.	2	29096,00		58192,00		58192,00	4655,00	62847,00	
88	88	252-207-0554 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5358,00		10716,00		10716,00	857,00	11573,00	
89	89	252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-96и, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12470,00		24940,00		24940,00	1995,00	26935,00	
90	90	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Крепление подкосов,упор и хомуты	т	0,006	92832,55 39973,99	52858,56 20896,98	557,00 240,00	317,00 125,00		292,00 68,00	917,00	
91	91	252-207-2033 РСНБ РК 2022	Крепление подкосов У52	шт.	2	13021,00		26042,00		26042,00	2083,00	28125,00	
92	92	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3233,00		6466,00		6466,00	517,00	6983,00	
93	93	252-207-0205 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1754,00		3508,00		3508,00	281,00	3789,00	
94	94	252-207-0215 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62и хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2862,00		5724,00		5724,00	458,00	6182,00	
95	95	1308-0103-2101 РСНБ РК 2022	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3,306	1324,88 1092,90	214,06 165,37	4380,00 3613,00	708,00 547,00	59,00	2995,00 590,00	7965,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	247-215-0123 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая Ши2 размерами 5 мм х 70 мм	шт.	1	6707,00		6707,00		6707,00	537,00	7244,00	
97	97	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00		1050,00		1050,00	84,00	1134,00	
98	98	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647,00		6599,00		6599,00	528,00	7127,00	
99	99	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL3.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	11207,00		67242,00		67242,00	5379,00	72621,00	
100	100	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00		85770,00		85770,00	6862,00	92632,00	
101	101	252-207-1011 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL4.25 плашечный	шт.	18	3968,00		71424,00		71424,00	5714,00	77138,00	
102	102	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	6	8308,00		49848,00		49848,00	3988,00	53836,00	
103	103	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	31085,00		186510,00		186510,00	14921,00	201431,00	
104	104	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	433,00		7794,00		7794,00	624,00	8418,00	
105	105	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933,00		5598,00		5598,00	448,00	6046,00	
106	106	1308-0201-2507 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	49652,45 13382,50	36196,04 16557,63	99305,00 26765,00	72392,00 33115,00	148,00	43114,00 11394,00	153813,00	
107	107	243-903-0807 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120(Б)	шт.	2	25532,00		51064,00		51064,00	4085,00	55149,00	
108	108	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты с гайками от М8 до М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001686	408199,00		688,00		688,00	55,00	743,00	
109	109	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,4	2853,33 2853,33	0,00 0,00	83888,00 83888,00	0,00 0,00		60399,00 11543,00	155830,00	
110	110	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,4	1488,91 1488,91	0,00 0,00	43774,00 43774,00	0,00 0,00		31517,00 6023,00	81314,00	
111	111	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	140	465,77 339,26	123,16 22,92	65208,00 47496,00	17243,00 3209,00	469,00	40564,00 8462,00	114234,00	
112	112	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0868	431408,00		37446,00		37446,00	2996,00	40442,00	
113	113	1308-0103-3304 РСНБ РК 2022	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	2	53801,23 46838,74	5880,89 2383,60	107602,00 93677,00	11762,00 4767,00	2163,00	70880,00 14279,00	192761,00	
114	114	ТТОО"Спецэлектра"	Камера сборная КСО 2-10	к-т	2								
115	115	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2186,93 2016,01	133,66 54,17	4374,00 4032,00	267,00 108,00	75,00	2981,00 588,00	7943,00	
116	116	ТТОО"GALAMAT CONSTRUCTION"	Прибор учета электроэнергии Альфа А1805RAL-P4GB-DW-4	шт	2	387964,29		775929,00		775929,00	62074,00	838003,00	
117	117	1311-0401-0702 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	3857,82 3807,65	50,17 22,30	7716,00 7615,00	101,00 45,00		5745,00 1077,00	14538,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS RX108 с сим.картой и креплением	шт.	2	30434,00		60868,00		60868,00	4869,00	65737,00	
119	119	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания 12V с 3G антеной TELEOFIS RC30 SMA, 2 метра кабель	шт.	2	13798,00		27596,00		27596,00	2208,00	29804,00	
120	120	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	3424,00 3424,00	0,00 0,00	17120,00 17120,00	0,00 0,00		12326,00 2356,00	31802,00	
121	121	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,48875	1488,91 1488,91	0,00 0,00	5194,00 5194,00	0,00 0,00		3740,00 715,00	9649,00	
122	122	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	118	7256,66		856286,00		856286,00	68503,00	924789,00	
123	123	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	25	384,16 133,82	250,34 111,30	9604,00 3346,00	6259,00 2783,00		4412,00 1121,00	15137,00	
124	124	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2309	6411,00		1480,00		1480,00	118,00	1598,00	
125	125	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	962,91 401,47	500,54 182,01	24073,00 10037,00	12513,00 4550,00	1523,00	10503,00 2766,00	37342,00	
126	126	243-701-0963 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-5 4х120+1х25-0,6/1,0	км	0,025	3543875,00		88597,00		88597,00	7088,00	95685,00	
127	127	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	25	365,05 133,82	231,23 93,72	9126,00 3346,00	5781,00 2343,00		4096,00 1058,00	14280,00	
128	128	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1	60438,00		6044,00		6044,00	484,00	6528,00	
129	129	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9	3424,00 3424,00	0,00 0,00	30816,00 30816,00	0,00 0,00		22188,00 4240,00	57244,00	
130	130	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,48875	1488,91 1488,91	0,00 0,00	11150,00 11150,00	0,00 0,00		8028,00 1534,00	20712,00	
131	131	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	45	384,16 133,82	250,34 111,30	17287,00 6022,00	11266,00 5009,00		7942,00 2018,00	27247,00	
132	132	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,6325	6411,00		16877,00		16877,00	1350,00	18227,00	
133	133	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45	962,91 401,47	500,54 182,01	43331,00 18066,00	22524,00 8190,00	2741,00	18905,00 4979,00	67215,00	
134	134	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	45	365,05 133,82	231,23 93,72	16427,00 6022,00	10405,00 4217,00		7372,00 1904,00	25703,00	
135	135	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,18	60438,00		10879,00		10879,00	870,00	11749,00	
136	136	1401-1203-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой длиной до 500 м,напряжением до 10 кВ.Испытание	испытание	1 1	13976,64 13976,64	0,00 0,00	13977,00 13977,00	0,00 0,00		6988,00 1677,00	22642,00	
137	137	1401-1203-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой напряжением до 10 кВ.Испытание.За каждые последующие 500 м свыше 500 м добавлять к норме 1401-1203-0801		6,6	4192,99	0,00	27674,00	0,00		13837,00	44832,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				500 м кабеля		4192,99	0,00	27674,00	0,00		3321,00		
138	138	1146-0302-0402 РСНБ РК 2022	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2		1	1094,73	486,05	1095,00	486,00		684,00	1921,00	
				отверстие		608,68	206,08	609,00	206,00		142,00		
139	139	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм.Установка		1	1978,58	1,61	1979,00	2,00	17,00	2156,00	4466,00	
				гильза		1959,72	0,00	1960,00	0,00		331,00		
140	140	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм		3	23870,00		71610,00		71610,00		77339,00	
				м							5729,00		
141	141	1401-1203-0101 РСНБ РК 2022	Шины сборные и соединительные,напряжение до 11 кВ.Испытание		1	20964,96	0,00	20965,00	0,00		10482,00	33963,00	
				испытание		20964,96	0,00	20965,00	0,00		2516,00		
142	142	1401-0603-0201 РСНБ РК 2022	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов,ячеек) до 2.Пусконаладочные работы		1	9317,76	0,00	9318,00	0,00		4659,00	15095,00	
				схема		9317,76	0,00	9318,00	0,00		1118,00		
143	143	1218-0101-2001 РСНБ РК 2022	Тротуары и дорожки из плит.Разборка с отноской и укладкой в штабель		3	278,41	0,00	835,00	0,00		601,00	1551,00	
				м2 основания		278,41	0,00	835,00	0,00		115,00		
144	144	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		3	2085,78	199,97	6257,00	600,00	89,00	5408,00	12598,00	
				м2 покрытия		1856,22	61,37	5569,00	184,00		933,00		
145	145	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных		1	6778,66	2464,24	6779,00	2464,00		3807,00	11433,00	
				м3 конструкции		4314,42	972,41	4314,00	972,00		847,00		
146	146	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство		1,5	10553,30	1691,09	15830,00	2537,00	12926,00	1065,00	18247,00	
				м3 материала основания в плотном теле		244,56	412,64	367,00	619,00		1352,00		
147	147	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство		1	5683,83	2558,89	5684,00	2559,00	2751,00	1065,00	7289,00	
				м3 материала основания в плотном теле		373,73	612,78	374,00	613,00		540,00		
148	148	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		10	2376,28	288,98	23763,00	2890,00	20487,00	856,00	26589,00	
				м2 покрытия		38,60	40,65	386,00	407,00		1970,00		
149	149	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка		6	1788,55	489,00	10731,00	2934,00		6520,00	18631,00	
				м		1299,55	209,66	7797,00	1258,00		1380,00		
150	150	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022	Камни бортовые природные.Установка при цементно-бетонных покрытиях		6	5963,34	52,60	35780,00	315,00	24531,00	11943,00	51541,00	
				м бортового камня		1822,18	20,90	10933,00	125,00		3818,00		
151	151	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение труб шнуром и глиной		20	4627,44	321,67	92549,00	6434,00		61668,00	166554,00	
				шт.		4305,77	162,89	86115,00	3258,00		12337,00		
152	152	217-504-0105 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм		0,0075	2604089,00		19531,00		19531,00		21093,00	
				т							1562,00		
153	153	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов		4	350,00		1400,00		1400,00		1512,00	
				кг							112,00		
154	154	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный,содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород		4	3488,00		13952,00		13952,00		15068,00	
				кг							1116,00		
155	155	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Отключение электрооборудования		2	49122,59	8975,10	98245,00	17950,00		62843,00	173975,00	
				пролет (3 фазы)		40147,49	3493,18	80295,00	6986,00		12887,00		
156	156	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Подключение электрооборудования		2	122993,77	22437,74	245988,00	44876,00	375,00	157106,00	435342,00	
				пролет (3 фазы)		100368,72	8732,94	200737,00	17466,00		32248,00		
			ИТОГО по акту					45190266,00	5450665,00	25562918,00	4716850,00	24344485,00	
								4508812,00	1901672,00	9667888,00	3219121,00		
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										9667888,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			**3,70%**		**900746**				**25 245 231**	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**1,14%**		**277527**				**24 622 012**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**486890**					
			Непредвиденные работы и затраты									**25 108 902**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**26 240 133**	
			в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1.050036			**1,045053**							
			НДС			**12 %**		**3148816**				**29 388 949**	
			Итого с НДС									**27 919 502**	
			Итого с учетом тендерной скидки (без оплаты)			**0,95**						*2 991 375*	
			в том числе НДС, 12%			**12 %**						***23 195 660***	
			Итого к оплате со скидкой согласно вышеуказанного договора субподрядной организаций в т.ч. НДС			**0,831**						*2 485 249*	
			НДС			**12 %**							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН 200140009058

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смандияров Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП