Заказчик: ТОО "Stroy Comfort LTD"

Подрядчик: ТОО "СК ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"

Наименование объекта: Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. Сайрам. Дом 1 (с наружными инженерными сетями)

Договор: №04/21 от 15.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2022 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение ВЛ-0,4кВ								
		Концевая КЗ-4								
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
		опора		985,50	549,90	6899	3849	105	2,29	16
2	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	14	12600,00	--	176400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления (хомут, проводник)	0,0507	154400,00	--	7828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист ООО "Энерго-План"	Кронштейн У-3	6,5	887,16	--	5767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс лист ООО "Проф-Энерго"	Хомут Х10	13	221,79	--	2883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	107,30	3,50	1395	46	405	0,18	2
		м		32,40	0,40	421	5	95	--	--
7	СПрайс лист "ЕРЖАСПРОМКОМПАНИ"	Изолятор ТФ-20	78	48,79	--	3806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КН18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	78	8,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	117	113,00 --	-- --	13221 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	26	155,00 --	-- --	4030 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	5,89	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	42758 16168	25391 6888	24209 105	16,10 4,45	95 26
12	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,8842	164403,00 --	-- --	145365 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Заземление								
13	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	18	78,30 64,60	2,10 0,30	1409 1163	38 5	1110 95	0,39 --	7 --
14	С151601-329	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2 1000м	0,018	135500,00 --	-- --	2439 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм м	9	58,20 27,70	7,60 0,90	524 249	68 8	245 95	0,15 0,01	1 --
16	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	30	61,90 23,00	3,30 0,40	1857 690	99 12	667 95	0,14 --	-- 15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			432396 25590	39573 10768			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			213622				
	Материалы -		Тенге			3610				
	Всего заработная плата -		Тенге				25610			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165679				
		Накладные расходы -	Тенге			26635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3995			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			14415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254673				1
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29605			
		Сметная заработная плата -	Тенге			198490				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1260				
	Материалы -		Тенге				10748			
	Всего заработная плата -		Тенге			176400				
	Местные материалы -		Тенге			11285				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1693			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12587				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222362				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
	Сметная заработная плата -	Тенге				12441			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7828				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7828				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8298				
Стоимость прочих работ -		Тенге			12455				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13203				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			498535				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
	Сметная заработная плата -	Тенге				42046			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			432396	39573			152
		Тенге			25590	10768			42
Стоимость монтажных работ -		Тенге			213622				
Материалы -		Тенге			3610				
Всего заработная плата -		Тенге				25610			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165679				
	Накладные расходы -	Тенге			26635				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3995			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14415				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			254673				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
	Сметная заработная плата -	Тенге				29605			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198490				
Материалы -		Тенге			1260				
Всего заработная плата -		Тенге				10748			
Местные материалы -		Тенге			176400				
	Накладные расходы -	Тенге			11285				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1693			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12587				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222362				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
	Сметная заработная плата -	Тенге				12441			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7828				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7828				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8298				
Стоимость прочих работ -		Тенге			12455				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			747				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13203				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			498535				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
	Сметная заработная плата -	Тенге				42046			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге			13959,00				
	ИТОГО	Тенге			512494,00				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зимнее удорожание 1,71%	Тенге			8764,00				
	Выслуга лет 1%	Тенге			5125,00				
	Доп. отпуска 0,4%	Тенге			2050,00				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			528433,00				
	ИТОГО в текущих ценах 2013 г	Тенге			1180519,32				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			23610,39				
	ИТОГО	Тенге			1204129,71				
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			1204107,92				
	НДС 12%	Тенге			144492,95				
	ИТОГО	**Тенге**			**1348600,87**				

Заказчик:
ТОО "Stroy Comfort LTD"

Директор _____ Ильясов М.

Подрядчик:
ТОО "СК ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"

Директор _____ Хамзина Н.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.