Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық бөлімі"ММ-сі,Республика Казахстан, ОҚО, Түркістан қ., Мұсабеков к., дом № н/з** — **010340002276**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52** — **041040003251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 321 от 25.11.2019г. Шипа су

Номер документа	Дата составления
77	13.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, в городе Туркестан			тенге	1	299 699 805,61	299 699 805,61
				Итого	1	x	299 699 805,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан" / _____ / Н.М.Жарасов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан.

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Инженер: ТОО "AtlasEngineering "

Наименование строительства : Строительство электроснажения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, г.Туркестан.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	25790	№321	25.11.2019 г.	РБ	497028000	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснажения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, г.Туркестан.	**631793867.58**	**631793867.58**	267589112.15		58839447	4917725				32110693.46	**299699805.61**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"

_____ Н.М. Жарасов

Инженер:
Директор
ТОО "AtlasEngineering "

_____ Е. Кудеубеков

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

_____ Сейлбеков М.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г. Туркестан. Туркестанская область. г. Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "AtlasEngineering "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснажения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, г.Туркестан.**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,38 кВ**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за декабрь 2019 года
на 2-1 Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,38 кВ
Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Земляные работы									
		Опоры									
1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151.06	2458.4	0	371366	0	0	267383	689849
					2458.4	0	371366	0		51100	
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64.74	814.54	0	52733	0	0	37968	97957
					814.54	0	52733	0		7256	
		КТПН									
3	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	307.8	270.67	251.05	83313	77272	30	21558	113260
					19.53	77.75	6011	23930		8390	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	307.8	151.99	72.61	46782	22349	0	24887	77402
					79.38	32.92	24433	10132		5733	
		Заземление									
5	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1440.945	1914.57	0	2758790	0	0	1986329	5124728
					1914.57	0	2758790	0		379610	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									6103196
		Раздел: 2. Установка КТПН 100%									
6	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	38	3323.56	1791.56	126295	68079	17910	77430	220023
					1060.68	666.12	40306	25313		16298	
7	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17.1	8491.25	1657.05	145200	28336	63511	61239	222955
					3120.12	689.7	53354	11794		16515	
8	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21.888	18857		412742		412742		445761
										33019	
9	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	17	10820.7	6416.7	183952	109084	19227	87359	293015
					3273	3150.42	55641	53557		21705	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	17	34933.58	8832.14	593871	150146	180840	251694	913210
					15463.8	3043.11	262885	51733		67645	
11	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	13858.42	7951.6	27717	15903	3770	12682	43631
					4021.82	3904.44	8044	7809		3232	
12	Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	55885.23	16335.05	111770	32670	55253	28288	151263
					11923.74	5756.43	23847	11513		11205	
13	Ц13-080101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	50652.5	8384.79	50652	8385	886	31767	89013
					41382	2738.58	41382	2739		6594	
14	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	19	1241.66	87.55	23591	1663	406	15912	42664
					1132.74	30.45	21522	579		3160	
15	С123-070501-0302	Счетчики электронные трехфазные АСКУЭ	шт.	19	20081		381539		381539		412062
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН 100%									
16	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	152	1320.94	172.86	200782	26275	45338	30523	322326
					849.8	42.63	129170	6480		97668	
17	Прайс-лист	Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 16 мм, сталь марки Ст3 ГОСТ 535-2005	т	1.2008	279910.71		336117		336117	23876	363006
										26889	
18	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	969	539.41	25.46	522683	24669	333323	123251	697610
					169.96	6.7	164691	6491		51675	
19	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1.22094	223137		272437		272437		294232
		Итого по разделу: 2. Установка КТПН								21795	
											4510771
		Раздел: 3. Строительство ВЛ-10 20 %									
		Кабельно-проводниковая продукция 20%									
20	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7.4076	111474.07	56579.2	825755	419116	20451	421461	1346993
					52134.1	18985.56	386189	140637		99777	
21	С123-061201-0705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	7.4076	437881		3243647		3243647		3503139
										259492	
22	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0288	892798		25713		25713		27770
		Оборудование на напряжение выше 1000В								2057	
23	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	63	8917.33	4539.6	561792	285995	12623	278165	907153
					4177.36	1341.78	263174	84532		67197	
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ SGA1012.10	комп	63	36071.43		2272500		2272500		2272500
		Отпускная цена			36071		2272500				
		Заготовительно-складские расходы	%		2		45450				45450
		Сметная стоимость оборудования					*2317950*				
25	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	21	13976.66	4017.28	293510	84363	2374	192410	524794
					9846.34	1606.65	206773	33740		38874	
26	Прайс-лист ТОО"SCALA GROUP"	Разъеденитель линейный однополюсный SZ24	шт	2	205357.14		410714		410714		410714
		Отпускная цена			205357		410714				
		Заготовительно-складские расходы	%		1.2		4929				4929
		Сметная стоимость оборудования					*415643*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10/400 У1	шт.	19	79440		1509360				1509360
		Отпускная цена							1509360		
		Сметная стоимость оборудования			79440		1509360				
							1509360				
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Привод ПРНЗ-10У1	шт	19	7142.86		135714		135714		146571
		Железобетонные элементы 20%								10857	
29	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	51	6982.05	2974.9	356084	151720	34103	195620	595840
					3338.46	1456.14	170261	74263		44136	
30	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	14068.87	6876	126620	61884	6018	71218	213665
					6524.18	3367.2	58718	30305		15827	
31	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21555.99	11068.3	43112	22137	1337	24385	72897
					9819	5421.54	19638	10843		5400	
32	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	24	32637		783288		783288		845951
										62663	
33	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	51	54894.64		2799627		2799627		3023597
										223970	
34	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	9.228	2163.07	43.53	19961	402	14225	5019	26979
					577.98	6.9	5334	64		1998	
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП1	м	85.5	1053.57		90080		90080		97287
										7206	
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	318.5	1325.89		422297		422297		456081
										33784	
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП22	м	56.78	1392.86		79086		79086		85413
										6327	
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление изолятора КИs1	шт	3	2678.57		8036		8036		8679
										643	
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн КМ1	шт	19	2678.57		50893		50893		54964
										4071	
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	шт	7	1339.29		9375		9375		10125
										750	
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs55	шт	14	18911.61		264763		264763		285944
										21181	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs56	шт	39	9910.71		386518		386518	30921	417439
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs59	шт	1	13839.29		13839		13839	1107	14946
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs61	шт	1	19642.86		19643		19643	1571	21214
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА1	шт	19	9464.29		179821		179821	14386	194207
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА2	шт	19	5446.43		103482		103482	8279	111761
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Вал привода РА3	шт	57	4089.29		233089		233089	18647	251736
48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА5а	шт	57	1357.14		77357		77357	6189	83546
49	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ73	шт	5	15178.57		75893		75893	6071	81964
50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ73ш	шт	2	15178.57		30357		30357	2429	32786
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ77	шт	4	7616.07		30464		30464	2437	32901
52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ78	шт	2	4178.57		8357		8357	669	9026
53	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ78А	шт	2	4178.57		8357		8357	669	9026
54	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ78Б	шт	1	4178.57		4179		4179	334	4513

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ80	шт	1	3348.21		3348		3348		3616
										268	
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ80а	шт	1	3348.21		3348		3348		3616
										268	
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ96И	шт	2	10446.43		20893		20893		22564
										1671	
58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМs60а	шт	20	3125		62500		62500		67500
										5000	
59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У1	шт	6	3125		18750		18750		20250
										1500	
60	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	шт	7	3535.71		24750		24750		26730
										1980	
61	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Упор УП50	шт	2	1044.64		2089		2089		2256
										167	
62	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х1	шт	40	1160.71		46429		46429		50143
										3714	
63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	шт	228	1160.71		264643		264643		285814
										21171	
64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х62И	шт	2	1071.43		2143		2143		2314
										171	
65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х7	шт	57	1071.43		61071		61071		65957
										4886	
66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х8	шт	19	1160.71		22054		22054		23818
										1764	
67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Шина Ши2	шт	6	1026.79		6161		6161		6654
										493	
68	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		84	153		12852		12852		13880

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт. м	109.68	410		44969		44969	1028	48566
70	С124-040207-1825	Наконечники кабельные AL/CULUG6-50/12LVTIN ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	9409		432814		432814	3598	467439
71	С124-040207-1820	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	4303		103272		103272	34625	111534
72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ""ЭлектроПромСнаб KZ"	Искровой разрядник sdi10.2	шт	15	4910.71		73661		73661	8262	79554
73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ""ЭлектроПромСнаб KZ"	Искровой промежуток sdi20.3	шт	213	11991.07		2554098		2554098	5893	2758426
74	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	174	12306		2141244		2141244	204328	2312544
75	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	14677		352248		352248	171300	380428
76	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	25	14677		366925		366925	28180	396279
77	С124-040207-3136	Зажимы оперативные ответвительные SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	8932		26796		26796	29354	28940
78	С124-040207-3130	Зажимы ответвительные SL 37.2	шт	143	2068		295724		295724	2144	319382
79	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	1912		126192		126192	23658	136287
80	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2079		4158		4158	10095	4491
81	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84	1928		161952		161952	333	174908
82	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3787		41657		41657	12956	44990
83	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4102		24612		24612	3333	26581
84	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	57	19739		1125123		1125123	1969	1215133
85	С124-040207-3206	Зажимы поддерживающий SO 130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	3693		162492		162492	90010	175491
86	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	7109		71090		71090	12999	76777
87	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	49	21649		1060801		1060801	5687	1145665
88	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7686		15372		15372	84864	16602
89	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	1845		84870		84870	1230	91660
90	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2951		2951		2951	6790	3187
91	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	142	412		58504		58504	236	63184
92	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	751		10514		10514	4680	11355
93	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2АГОСТ Р 51177-98	шт.	23	813		18699		18699	841	20195
94	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	702		18252		18252	1496	19712
										1460	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	702		16848		16848		18196
										1348	
96	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8-12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0034784	186916		650		650		702
										52	
97	С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.001014	188480		191		191		206
										15	
98	С121-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0007686	192977		148		148		160
										12	
99	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5.2178	187		976		976		1054
										78	
		Итого по разделу: 3. Строительство ВЛ-10 20%									28486600
		Раздел: 4. Строительство ВЛИ-0,4кВ 30 %									
		Кабельно-проводниковая конструкция 30 %									
100	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	20.4147	115562.07	23332.71	2359165	476330	1067748	804397	3416647
					39926.46	9327.09	815087	190410		253085	
101	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	5.6961	892798		5085467		5085467		5492304
										406837	
102	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	14.7186	1229137		18091176		18091176		19538470
										1447294	
103	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.2496	535574		133679		133679		144374
										10694	
		Железобетонные элементы 30%									
104	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	434	6982.05	2974.9	3030209	1291107	290211	1664685	5070486
					3338.46	1456.14	1448892	631965		375592	
105	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	63	14068.87	6876	886339	433188	42127	498526	1495653
					6524.18	3367.2	411023	212134		110789	
106	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	552	25746		14211792		14211792		15348735
										1136943	
107	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	32637		261096		261096		281984
										20888	
108	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	61.119	2163.07	43.53	132205	2661	94218	33245	178685
					577.98	6.9	35326	422		13236	
109	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	м	63	1325.89		83531		83531		90214
										6682	
110	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У3	м	60	3526.79		211607		211607		228536
										16929	
111	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У4	м	3	3125		9375		9375		10125
										750	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	999	153		152847		152847		165075
										12228	
113	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1299.6	410		532836		532836		575463
										42627	
114	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3139		12556		12556		13560
										1004	
115	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2394		4788		4788		5171
										383	
116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Колпачок защитный РК99.2595	шт	185	379.46		70201		70201		75817
										5616	
117	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	799		50337		50337		54364
										4027	
118	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53	1912		101336		101336		109443
										8107	
119	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	500	1928		964000		964000		1041120
										77120	
120	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	500	2182		1091000		1091000		1178280
										87280	
121	С124-040207-3206	Зажимы поддерживающий SO 130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	455	3693		1680315		1680315		1814740
										134425	
122	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	65	7109		462085		462085		499052
										36967	
123	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	2630		123610		123610		133499
										9889	
124	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3522		14088		14088		15215
										1127	
125	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3025		6050		6050		6534
										484	
126	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	440	1845		811800		811800		876744
										64944	
127	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	2951		212472		212472		229470
										16998	
		Итого по разделу: 4. Строительство ВЛИ-0,4кВ									58089760
		Раздел: 5. Ответвления к вводам в здания 66 %									
128	Е11-330206-0102	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	45.885	2405.49	482.59	110376	22144	6300	73371	198447
					1785.6	213.18	81932	9782		14700	
129	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2622	153		401166		401166		433259
										32093	
130	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3408.6	410		1397526		1397526		1509328
										111802	
131	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1311	42		55062		55062		59467
										4405	
132	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2622	1912		5013264		5013264		5414325
										401061	
133	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2622	1213		3180486		3180486		3434925
										254439	
134	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3933	908		3571164		3571164		3856857
										285693	
135	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1311	2565		3362715		3362715		3631732
										269017	
136	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1311	2565		3362715		3362715		3631732
										269017	
137	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Корпус для предохранителя 63А	шт	1311	5773.21		7568684		7568684		8174179
										605495	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энсто Казахстан"	Плавкая ставка SVV10.35	шт	1311	619.64		812352		812352		877340
										64988	
139	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	520	6982.05	2974.9	3630665	1546948	347718	1994554	6075236
					3338.46	1456.14	1735999	757193		450018	
140	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	520	25746		13387920		13387920		14458954
										1071034	
141	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	45.885	158655		7279885		7279885		7862275
										582391	
142	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1311	551.6	87.55	723142	114778	28010	446597	1263318
					442.68	30.45	580353	39920		93579	
143	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Саурес"	Прибор учета электроэнергии однофазный CE208 OPR1 QYUYFLZ 5-60A	шт	1311	32366.07		42431920		42431920		45826473
										3394554	
144	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1311	4047.25	1369.87	5305947	1795900	96203	2919573	8883561
					2604	489.03	3413844	641118		658042	
145	С123-070201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1ф/1-0 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1311	8887		11650857		11650857		12582926
										932069	
146	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 40А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1311	3973		5208603		5208603		5625291
										416688	
		Итого по разделу: 5. Ответвления к вводам в здания									133799625
		Раздел: 6. Заземление									
		Заземление ВЛИ-0,4 кВ 80%									
147	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5560.8	249.33	25.46	1386457	141569	299774	707303	2261261
					169.96	6.7	945114	37252		167501	
148	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	8.730456	223137		1948088		1948088		2103935
										155847	
149	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	529.6	1320.94	172.86	699568	91548	157966	340294	1123051
					849.8	42.63	450054	22577		83189	
150	Прайс-лист	Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 16 мм, сталь марки Ст3 ГОСТ 535-2005	т	4.18384	279910.71		1171102		1171102		1264790
										93688	
		Заземление ВЛЗ-10 кВ 50%									
151	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3265.5	249.33	25.46	814177	83134	176038	415354	1327893
					169.96	6.7	555004	21876		98362	
152	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	5.126835	223137		1143987		1143987		1235506
										91519	
153	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	311	1320.94	172.86	410811	53760	92763	199833	659495
					849.8	42.63	264288	13258		48852	
154	Прайс-лист	Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 16 мм, сталь марки Ст3 ГОСТ 535-2005	т	2.4569	279910.71		687713		687713		742730
										55017	
		Итого по разделу: 6. Заземление									10718661
		Раздел: 7. Транспортировка материалов 36%									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	С341-010101-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	869.4511359	1758		1528495			122280	1650775
156	С341-010101-1991 К=140	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км (с Шымкента до Туркестана)	т·км	121716.0999	37		4503496			360280	4863775
157	С341-010101-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	6.0191046	2068		12448			996	13443
158	С341-010101-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км(с Шымкента до Туркестана)	т·км	842.6746494	44		37078			2966	40044
159	С341-010101-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	21.0956652	2882		60798			4864	65662
160	С341-010101-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2953.393125	61		180157			14413	194570
		Итого по разделу: 7. Транспортировка материалов									6828269
		ИТОГО:					216029613	7643519	181959498	14411425	248536882
		В том числе :					15861178	3164361	4192574	18095850	
		Стоимость оборудования, всего							4242953		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения									254399936.6
		Итого с временными			2,4 %		5863054.304				
		Зимние удорожания									256151036
		Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		1751099				
		Непредвиденные работы и затраты									261189197
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		5038162				
		Итого в текущих ценах , к = 1.0348515									270292032.5
		Итого с понижающим коэфф., к = 0.99									267589112.15
		НДС			12 %		32110693.46				
		Итого с НДС									299 699 805.61

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЮжКаз Энергоремонт Co.Ltd"
(наименование организации)

Директор Сеилбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г. Туркестан
(наименование организации)

Зам. руководитель А. Абдигапбаров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "AtlasEngineering "
(наименование организации)

Инженер технического надзора по инженерным сетям

К. Сарманов
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора по технологическим оборудованием

Ж. Куздеубеков
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-041040003251-20191209-33316466
2. **Дата выписки** 09.12.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000119
3. **Дата совершения оборота** 06.12.2019
5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041040003251 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd"

8. Адрес места нахождения

160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001 — 9.2. номер 0009057
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ688560000005129681
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010340002276 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық бөлімі"ММ-сі

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, ОҚО, Түркістан қ., Мұсабеков к., дом № н/з

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ58070103KSN5820000
22. Код товара, работ, услуг 028431
23. Назначение платежа Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, в городе Туркестан
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041040003251
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd"
Адрес отправки 160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 010340002276
26.2 Наименование Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық бөлімі"ММ-сі
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, ОҚО, Түркістан қ., Мұсабеков к., дом № н/з
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Договор № 321
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 25.11.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 190383/00/1
32.2 дата 06.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, в городе Туркестан				1	296 512 555,33	296 512 555,33	0	0	296 512 555,33	12%	35 581 506,64	332 094 061,97			1	
				Всего по счету				296 512 555,33			296 512 555,33		35 581 506,64	332 094 061,97				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

mGlZp0a5LBOqrXK3eyecrMT5a5RM6gl3qvhp4n2GZS1AjBif/GvMZ0PyUgJbb1hL
QC80qN/GWclYKgDK3VSbtQ==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**

Алиева Забира Раушановна

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Инженер: ТОО "AtlasEngineering "

Наименование строительства : Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, в городе Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	25790	№321	25.11.2019 г.	РБ	497028000	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, в городе Туркестан	**332094061,97**	**332094061,97**	296512555,33		52105758	52105758				35581506,64	**332094061,97**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Туркестан"

_____ Н.М. Жарасов

Инженер:
Директор
ТОО "AtlasEngineering "

_____ Б. Кузбеубеков

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co.Ltd"

_____ Сеилбеков М.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г. Туркестан. Туркестанская область. г. Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "AtlasEngineering "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснажения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, г.Туркестан.**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,38 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№321 от 25.11.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за декабрь 2019 года
на 2-1 Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,38 кВ
Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		**196,98**	**2458,4**	**0**	**484256**	**0**	**0**	**348664**	**899553**
			м3 грунта		**2458,4**	**0**	**484256**	**0**		**66634**	
2	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**84,42**	**814,54**	**0**	**68763**	**0**	**0**	**49509**	**127734**
			м3 грунта		**814,54**	**0**	**68763**	**0**		**9462**	
3	**Е11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		**698,355**	**1914,57**	**0**	**1337050**	**0**	**0**	**962676**	**2483703**
			м3 грунта		**1914,57**	**0**	**1337050**	**0**		**183978**	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**3510992**
		Раздел: 2. Приобретения КТПН									
4	**5108-0102-0413 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**		**17**	**1165971**		**19821507**				**19821507**
			шт.						**19821507**		
		Отпускная цена			1165971		19821507				
		Сметная стоимость оборудования					***19821507***				
5	**5108-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		**17**	**1014569**		**17247673**				**17247673**
			шт.						**17247673**		
		Отпускная цена			1014569		17247673				
		Сметная стоимость оборудования					***17247673***				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	5108-0102-0416 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	1297445		2594890		2594890		2594890
		Отпускная цена			1297445		2594890				
		Сметная стоимость оборудования					*2594890*				
7	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1380357		2760714		2760714		2760714
		Отпускная цена			1380357		2760714				
		Сметная стоимость оборудования					*2760714*				
8	Прайс-ЛИСТ ТОО "AlAgEuM ElECTriC"	КРН-IV линейная с вакуумным выключателем ВВ/АЕ 630А и РЗиА РС83А2.0, со счетчиклм ЦЭ6850М, с т/тока ТОЛ-10 0,5/10Р-2шт 150/5, с ОПН-10-3шт , с алюминиивой ошиновкой	шт	1	4017857,14		4017857		4017857		4017857
		Отпускная цена			4017857		4017857				
		Заготовительно-складские расходы	%		2		80357				
		Сметная стоимость оборудования					*4098214*				
		Итого по разделу: 2. Приобретения КТПН									46522998
		Раздел: 3. Строительство ВЛ-10 80%									
		Кабельно-проводниковая продукция 80%									
9	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	29,6304	111474,07	56579,2	3303021	1676464	81803	1685843	5387974
					52134,1	18985,56	1544754	562550		399109	
10	С123-061201-0705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	29,6304	437881		12974589		12974589		14012556
										1037967	
11	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1152	892798		102850		102850		111078
										8228	
		Железобетонные элементы 80%									
12	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	208	6982,05	2974,9	1452266	618779	139087	797821	2430095
					3338,46	1456,14	694400	302877		180007	
13	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	34	14068,87	6876	478342	233784	22735	269046	807178
					6524,18	3367,2	221822	114485		59791	
14	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	7	21555,99	11068,3	150892	77478	4681	85347	255138
					9819	5421,54	68733	37951		18899	
15	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	93	32637		3035241		3035241		3278060
										242819	
16	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	204	54894,64		11198507		11198507		12094388
										895881	
17	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	36,912	2163,07	43,53	79843	1607	56902	20078	107915
					577,98	6,9	21334	255		7994	
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52		26	1339,29		34821		34821		37607

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	шт	28	3535,71		99000		99000	7920	106920
33	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	336	153		51408		51408	4113	55521
34	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	438,72	410		179875		179875	14390	194265
35	С124-040207-1825	Наконечники кабельные AL/CULUG6-50/12LVTIN ГОСТ Р 51177-98	шт.	180	9409		1693620		1693620	135490	1829110
36	С124-040207-1820	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	4303		413088		413088	33047	446135
37	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	693	12306		8528058		8528058	682245	9210303
38	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	96	14677		1408992		1408992	112719	1521711
39	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	98	14677		1438346		1438346	115068	1553414
40	С124-040207-3136	Зажимы оперативные ответвительные SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	8932		107184		107184	8575	115759
41	С124-040207-3130	Зажимы ответвительные SL 37.2	шт	570	2068		1178760		1178760	94301	1273061
42	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	260	1912		497120		497120	39770	536890
43	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2079		16632		16632	1331	17963
44	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	332	1928		640096		640096	51208	691304
45	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	3787		162841		162841	13027	175868
46	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	4102		98448		98448	7876	106324
47	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	228	19739		4500492		4500492	360039	4860531
48	С124-040207-3206	Зажимы поддерживающий SO 130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	174	3693		642582		642582	51407	693989
49	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	7109		284360		284360	22749	307109
50	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	194	21649		4199906		4199906	335992	4535898
51	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7686		30744		30744	2460	33204
52	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	182	1845		335790		335790	26863	362653
53	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2951		8853		8853	708	9561
54	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	567	412		233604		233604	18688	252292
55	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55	751		41305		41305	3304	44609
56	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2АГОСТ Р 51177-98	шт.	91	813		73983		73983	5919	79902
57	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	702		70200		70200	5616	75816
58	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	93	702		65286		65286	5223	70509

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	шт	28	3535,71		99000		99000	7920	106920
33	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	336	153		51408		51408	4113	55521
34	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	438,72	410		179875		179875	14390	194265
35	С124-040207-1825	Наконечники кабельные AL/CULUG6-50/12LVTIN ГОСТ Р 51177-98	шт.	180	9409		1693620		1693620	135490	1829110
36	С124-040207-1820	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	4303		413088		413088	33047	446135
37	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	693	12306		8528058		8528058	682245	9210303
38	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	96	14677		1408992		1408992	112719	1521711
39	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	98	14677		1438346		1438346	115068	1553414
40	С124-040207-3136	Зажимы оперативные ответвительные SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	8932		107184		107184	8575	115759
41	С124-040207-3130	Зажимы ответвительные SL 37.2	шт	570	2068		1178760		1178760	94301	1273061
42	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	260	1912		497120		497120	39770	536890
43	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2079		16632		16632	1331	17963
44	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	332	1928		640096		640096	51208	691304
45	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	3787		162841		162841	13027	175868
46	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	4102		98448		98448	7876	106324
47	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	228	19739		4500492		4500492	360039	4860531
48	С124-040207-3206	Зажимы поддерживающий SO 130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	174	3693		642582		642582	51407	693989
49	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	7109		284360		284360	22749	307109
50	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	194	21649		4199906		4199906	335992	4535898
51	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7686		30744		30744	2460	33204
52	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	182	1845		335790		335790	26863	362653
53	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2951		8853		8853	708	9561
54	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	567	412		233604		233604	18688	252292
55	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55	751		41305		41305	3304	44609
56	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2АГОСТ Р 51177-98	шт.	91	813		73983		73983	5919	79902
57	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	702		70200		70200	5616	75816
58	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	93	702		65286		65286	5223	70509

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8-12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0139136	186916		2601		2601	208	2809
60	С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004056	188480		764		764	61	826
61	С121-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0030744	192977		593		593	47	641
62	Ц13-080201-2604	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	2	13870,44 12540	525,3 182,7	27741 25080	1051 365	1610	18321 3685	49746
63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Концевая муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 25-95мм НОТ3.1202L	шт	2	103955,36		207911		207911	16633	224544
64	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	20,8712	187		3903		3903	312	4215
		Итого по разделу: 3. Строительство ВЛ-10 80%									71466753
		Раздел: 4. Строительство КЛ-10 100%									
65	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	82,7264	268,36 5,2	263,16 37,42	22201 430	21771 3096	0	2538 1979	26718
66	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,744	3298,67 982,26	154,91 43,89	22246 6624	1045 296	14577	6851 2328	31425
67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,90848	814,54 814,54	0 0	47169 47169	0 0	0	33961 6490	87620
68	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	67419,97 14437,5	40829,88 9778,86	67420 14438	40830 9779	12153	18404 6866	92690
69	С123-010405-0503	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	82	2928		240096		240096	19208	259304
70	Е11-340202-0102 к=14	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	390865,16 73727,5	224040,88 53658,36	390865 73728	224041 53658	93097	96813 39014	526693
71	С123-010405-0503	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	82	2928		240096		240096	19208	259304
72	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	225	432,61 137,94	246,93 78,6	97337 31037	55559 17684	10741	35079 10593	143009
73	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		6,744	1150,93 133,78	1017,15 216,51	7762 902	6860 1460	0 13252	2551 825	11138
74	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,744	1965		13252			1060	14312
75	С123-060611-1409	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,225	4739844		1066465		1066465	85317	1151782
76	Прайс-лист ТОО"Одзи компани"	Сигнальная лента ЛСЭ 150	м	122,4	31,25		3825		3825	306	4131
		Итого по разделу: 4. Строительство КЛ-10 100%									2608125
		Раздел: 5. Строительство ВЛИ-0,4кВ 70%									