Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктурыжилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный плани сети телефонизации»

ф3

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		152	23.09.2021г.						
		Доп.соглашение							
		1	7.02.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	225 942 510,98									
В отчётном месяце:		20 886 979							2 506 438	23 393 417,00
	198 690 214,18									

Заказчик_____Әнуар А.С.
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Нұрадин Қ.Е
Директор ТОО "SM ORDA GRUPP"

Авторский надзор: _____Кусбаева К.К.
Директор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены
по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план
за НОЯБРЬ месяц 2023 года

Договор №152 от 23.09.2022г. Доп.соглашение №1 от 7.02.2023г.

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
07-02.	**БЛАГОУСТРОЙСТВО**	**9 634,594**	**0,000**	**0,000**	**9 634,594**
Р1	БЛАГОУСТРОЙСТВО	9 634,594			9 634,594
07-03	**ОЗЕЛЕНЕНИЕ**	**50,884**	**0,000**	**0,000**	**50,884**
Р1	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	50,884			50,884
2-2-4.	**МАФ**	**10 682,209**	**0,000**	**0,000**	**10 682,209**
Р1	МАФ	10 682,209			10 682,209
	ИТОГО	**20 367,687**	**0,000**	**0,000**	**20 367,687**
	Временные здания и сооружения -1%	203,677			203,677
	ИТОГО	**20 571,364**	**0,000**	**0,000**	**20 571,364**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,02%	209,828			209,828
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и			789,479	789,479
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**20 781,192**	**0,000**	**789,479**	**21 570,671**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**415,624**			**415,624**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	**21 196,816**	**0,000**	**789,479**	**21 986,295**
0,94999999622	С понижающим коэффициентом К= 0,94999999622	**20136,975**	**0,000**	**750,005**	**20886,980**
	НДС 12%			2506,438	2506,438
	ВСЕГО с НДС	**20136,975**	**0,000**	**3256,443**	**23393,417**

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____ Нұрадин К.Е.
Директор ТОО "SM ORDA GRUPP"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Кусбаева К.К.
Директор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»

Договор №152 от 23.09.2022г. Доп.соглашение №1 от 7.02.2023г.

А К Т №6
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 4195 М2									
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1258,5	2093,90	224,05	2635173	281967	2312645	91090	2944361
					32,23	34,79	40561	43783		218098	
		НР - 108%; СП - 8%								2310491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,0968	121,8228	18966,00				2125	
2.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,013592	156320,00				26	
2.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,2585	21,00					
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1258,5	922,65	0,09	1161155	113	1146796	15391	1270670
					11,32	–	14246	–		94123	
		НР - 108%; СП - 8%								1145698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,048	60,408	18966,00				1102	
3.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,007048	156320,00					
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1258,5	2536,77	235,29	3192525	296112	2855852	89932	3545056
					32,23	33,94	40561	42713		262599	
		НР - 108%; СП - 8%								2853700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,0976	122,8296	23233,00				2125	
4.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,013592	156320,00				26	
4.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,2585	21,00					
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (за участком)- 304 М2									
18	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	304	2093,90	224,05	636546	68111	558637	22004	711233
					32,23	34,79	9798	10576		52683	
		НР - 108%; СП - 8%									

												558116	
18.1	212-501-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0968	29,4272	18966,00						513	
18.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,003283	156320,00						6	
18.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,304	21,00							
19	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	304	922,65 11,32	0,09 --	280486 3441	27 --	277018	3718 22736 276752	306940		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,048	14,592	18966,00						266	
19.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,001702	156320,00							
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	304	2536,77 32,23	235,29 33,94	771178 9798	71528 10318	689852	21724 63433 689332	856334		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	29,6704	23233,00						513	
20.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,003283	156320,00						6	
20.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,304	21,00							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										9634594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				118405						
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					717858					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107390					
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7840797				
		- Накладные расходы	Тенге							243859			
		- Сметная прибыль	Тенге							713672			
		МАФ											
		Установка для чистки домашних вещей- 4 шт											
4	8601-0307-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	4	75965,00 5489,00	2779,00 966,00	303860 21956	11116 3864	270788	23496 26188	353545		
		НАВЕС БЕСЕДКИ-9ШТ											
6	8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	4	435749,00 14083,00	4488,00 1560,00	1742996 56332	17952 6240	1668712	56941 143995	1943931		
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ											
12	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	4	186465,00 6850,00	346,00 95,00	745860 27400	1384 380	717076	25280 61691	832831		
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК-91м, h=4											

15	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20** *НР - 91%; СП - 8%*	**секция**	**60,6**	**92990,00** **21787,00**	**7576,00** **2826,00**	**5635194** **1320292**	**459106** **171256**	**3855796**	**1357308** **559400**	**7551903**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10682209**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1425980**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**489558**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**181740**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6512372**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1463025**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**791274**	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
4	254-102-1601 РСНБ РК 2022	**Ива плакучая Н свыше 1,5 м до 2 м** *СП - 8%*	**шт.**	**45**	**1047,00** --	**--** --	**47115** --	**--** --	**47115**	**--** **3769**	**50884**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50884**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**47115**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**3769**	

СПМК70-3. Генплан и сети телефонизации	20 367 687	
ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	20 367 687	**в т.ч оборудов**
Оборудование	-	0
Временные здания и сооружения - 1%	203 677	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,02 %)	209 828	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	789 479	1833515
Итого по сметному расчету	21 570 671	
Непредвиденные работы и затраты-2%	415 624	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	21 986 295	
С понижающим коэффициентом К=0,94999999622	20 886 980	
НДС 12%	2 506 438	
Всего к оплате с НДС	**23 393 417**	

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____Нурадин К.Е
Директор ТОО "SM ORDA GRUPP"

Подрядчик: _____Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____Кусбаева К.К.
Директор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг