форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "Шугыла -2002"
Субподрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование объекта Строительство инженерной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул. Аргынбекова в г. Шымкенте, (электроснабжение и газоснабжение)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года.

наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов.	СМР в базовых ценах 2001 года	дополнительные		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
								приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	3 598 554	3 385 559	4 523 738	3 598 554						3 385 559	3 598 554
Инжиниринговые услуги	171 580	18 384				171 580				18 384	171 580
		-								-	
Авторский надзор	63 197	6 771				63 197				6 771	63 197
Всего по стройке	3 833 331	3 410 714	4 523 738с	3 598 554	-	234 777	-	-	-	3410 714	3 833 331

Подрядчик:
Директор ТОО "Шугыла-2002"
Битемиров С.

Субподрядчик:
ТОО «Шалхар Бастау»
Директор **Джуманаев А.**

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за 2020 г.

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул. Аргынбекова в г. Шымкенте, (электроснабжение и газоснабжение)»

Генподрядчик: ТОО "Шугыла -2002"

Субподрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-8 Т.Ч.П.3,37	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2951,95**	**24,73**	**23,19**	**72993**	**68458**	**23497**	**0,01**	**31**
69				**1,54**	**6,67**	**4534**	**19690**	**97**	**0,02**	**68**
		м3								
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**286,1**	**32,19**	**30,77**	**9210**	**8803**	**2710**	**0,01**	**3**
70				**1,42**	**8,34**	**406**	**2387**	**97**	**0,03**	**8**
		м3								
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**120,39**	**218,93**	**--**	**26357**	**--**	**29783**	**1,54**	**185**
71				**218,93**	**--**	**26357**	**--**	**113**	**--**	**--**
		м3								
4	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	**91,27**	**262,72**	**--**	**23978**	**--**	**27095**	**1,85**	**169**
72				**262,72**	**--**	**23978**	**--**	**113**	**--**	**--**
		м3								
5	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**2390**	**3,35**	**3,35**	**8010**	**8010**	**2696**	**--**	**--**
75				**--**	**1,16**	**--**	**2779**	**97**	**--**	**9**
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками**	**2390**	**21,55**	**4,52**	**51495**	**10793**	**39481**	**0,11**	**258**
76				**17,03**	--	**40702**	--	**97**	--	--
		м3								
7	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**173**	**2484,20**	**152,52**	**429767**	**26386**	**47416**	**1,02**	**176**
77				**153,68**	**57,15**	**26587**	**9887**	**130**	**0,28**	**48**
		м3								
8	Е0122-11-7	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм**	**2,32**	**147352,61**	**97234,98**	**341858**	**225585**	**215302**	**296,00**	**687**
78				**49950,00**	**21436,60**	**115884**	**49733**	**130**	**91,71**	**213**
		км								
9	**С130804-383 Изм. и доп.вып.5 СН РК**	**Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 201,9 мм**	**2320**	**4510,00**	--	**10463200**	--	--	--	--
81				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11426867**	**348036**			**1510**
			Тенге			**238448**	**84476**			**347**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11426867**				
	Материалы -		Тенге			**389**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**322924,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10463200**				
	Местные материалы -		Тенге			**376794**				
		Накладные расходы -	Тенге			**387980**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**194**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**58197,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**708891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12523738**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2050**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381121,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12523738**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2050**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381121,00**			

		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	12 523 738			12 523 738			
		Временные здания и сооружени 3,4%	тенге	425 807			425 807			
		Итого:	тенге	12 949 545	-		12 949 545			
		Затраты на зимнее время работы 0,91%	тенге	117 841			117 841			
		Выслуга лет 1 %	тенге			129 495	129 495			
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			51 798	51 798			
		ИТОГО:	тенге	13 067 386	-	181 294	13 248 680			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В текущих ценах года К=2,08774	тенге	27 281 304	-	378 494	27 659 798			
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			553 196	553 196			
		ИТОГО:	тенге	27 281 304	-	931 690	28 212 994			
		НДС 12%	тенге			3 385 559	3 385 559			
		ВСЕГО:	тенге	27 281 304	-	4 317 249	31 598 554			
		в том числе оборудование					0			

Подрядчик:

Директор ТОО "Шугыла-2002"

Битемиров С.

Субподрядчик:

ТОО «Шалхар Бастау»

Директор **Джуматаев А.**