Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГКП на ПХВ "Дворец школьников" Управление образования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование строительства и его адрес: Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работам.ГККП "Дворец Школьников" города Алматы

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№344	01.12.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	3 629 929 640	262 946 269							31 553 552	294 499 821

Заказчик:
Заместитель директора по АХЧ
ГКП на ПХВ "Дворец школьников"
Сарсембаев Т.С.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"
Нургалин Р.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "SHEBERBUILD"
Сауранбаев Е.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Дворец школьников"Управление образования города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **ГКП на ПХВ "Дворец Школьников" города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках **№344** от **01.12.2022**

Акт выполненных работ №28

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 1 Архитектурно-строительные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Павильон1-12										
			Раздел 1: #Павильоны 1										
1	58	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26	1494,00 1217,00	9,00 3,00	38844,00 31642,00	234,00 78,00	6968,00		38844,00	
2	61	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности	63	1338,00 1081,00	9,00 3,00	84294,00 68103,00	567,00 189,00	15624,00		84294,00	
			Итого по разделу 1: #Павильоны 1					123138,00 99745,00	801,00 267,00	22592,00 0,00	0,00 0,00	123138,00	
			Раздел 5: #Павильоны 11										
3	189	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	84,51	2488,00 2057,00	11,00 3,00	210261,00 173837,00	930,00 254,00	35494,00		210261,00	

№	№ по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Стоимость, тенге	Примечание
4	190	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	$м^2$	84,51	485,00 180,00	5,00 1,00	40987,00 15212,00	423,00 85,00	25352,00		40987,00	
5	191	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	84,51	2488,00 2057,00	11,00 3,00	210261,00 173837,00	930,00 254,00	35494,00		210261,00	
6	192	1113-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой	$м^2$	84,51	385,00 179,00	5,00 1,00	32536,00 15127,00	423,00 85,00	16986,00		32536,00	
7	193	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	84,51	1494,00 1217,00	9,00 3,00	126258,00 102849,00	761,00 254,00	22648,00		126258,00	
8	194	1115-0207-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное /Армстронг/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31,82	10280,00 8088,00	109,00 38,00	327110,00 257360,00	3468,00 1209,00	66282,00		327110,00	
9	195	1115-0403-0705 *РСНБ РК 2022*	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	567,7	742,00 556,00	3,00 1,00	421233,00 315641,00	1703,00 568,00	103889,00		421233,00	
10	196	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	$м^2$	567,7	485,00 180,00	5,00 1,00	275335,00 102186,00	2839,00 568,00	170310,00		275335,00	
11	197	1113-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой	$м^2$	567,7	385,00 179,00	5,00 1,00	218565,00 101618,00	2839,00 568,00	114108,00		218565,00	
12	198	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности	567,7	1338,00 1081,00	9,00 3,00	759583,00 613684,00	5109,00 1703,00	140790,00		759583,00	
13	199	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	220,58	10078,00 7108,00	41,00 13,00	2223005,00 1567883,00	9044,00 2868,00	646078,00		2223005,00	

	№ по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Сметная стоимость, тенге	Трудоемкость
14	200	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отдельняемой поверхности	85,83	2488,00 2057,00	11,00 3,00	213545,00 176552,00	944,00 257,00	36049,00		213545,00	
15	201	1113-0301-0111 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м²	85,83	485,00 180,00	5,00 1,00	41628,00 15449,00	429,00 86,00	25750,00		41628,00	
16	202	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отдельняемой поверхности	85,83	2488,00 2057,00	11,00 3,00	213545,00 176552,00	944,00 257,00	36049,00		213545,00	
17	203	1113-0301-0112 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой	м²	85,83	385,00 179,00	5,00 1,00	33045,00 15364,00	429,00 86,00	17252,00		33045,00	
18	204	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/	м² окрашиваемой поверхности	85,83	1494,00 1217,00	9,00 3,00	128230,00 104455,00	772,00 257,00	23003,00		128230,00	
19	205	1115-0207-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное /Армстронг/	м² оштукатуриваемой поверхности	33,61	10280,00 8088,00	109,00 38,00	345511,00 271838,00	3663,00 1277,00	70010,00		345511,00	
20	206	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/	м² окрашиваемой поверхности	372,77	742,00 556,00	3,00 1,00	276595,00 207260,00	1119,00 373,00	68216,00		276595,00	
21	207	1113-0301-0111 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м²	372,77	485,00 180,00	5,00 1,00	180793,00 67099,00	1864,00 373,00	111830,00		180793,00	
22	208	1113-0301-0112 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой	м²	372,77	385,00 179,00	5,00 1,00	143516,00 66726,00	1864,00 373,00	74926,00		143516,00	
23	209	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза		372,77	1338,00	9,00	498766,00	3355,00	92447,00		498766,00	

	№ по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Сметная ст., тенге	проектирования
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1081,00	3,00	402964,00	1118,00				
24	210	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		85,96	10078,00	41,00	866305,00	3524,00	251777,00		866305,00	
				$м^2$ поверхности облицовки		7108,00	13,00	611004,00	1117,00				
			Итого по разделу 5: #Павильоны 11					7786613,00	47376,00	2184740,00	0,00	7786613,00	
								5554497,00	13990,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: #Павильоны 12										
25	243	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		0,36	2488,00	11,00	895,68	3,96	151,20		895,68	
				$м^2$ отделываемой поверхности		2057,00	3,00	740,52	1,08				
26	244	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой		0,36	485,00	5,00	174,60	1,80	108,00		174,60	
				$м^2$		180,00	1,00	64,80	0,36				
27	245	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/		0,36	1494,00	9,00	537,84	3,24	96,48		537,84	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1217,00	3,00	438,12	1,08				
			Итого по разделу 6: #Павильоны 12					1608,12	9,00	355,68	0,00	1608,12	
								1243,44	2,52	0,00	0,00		
			Итого по отделу Павильон1-12					7911359,12	48186,00	2207687,68	0,00	7911359,12	
								5655485,44	14259,52	0,00	0,00		
			Отдел 2: Полы (Павильон 1-12)										
			Раздел 7: Павильон 1										
28	249	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,541692	59929,00	3890,00	32463,00	2107,00	96,00		32463,00	
				т		55862,00	1213,00	30260,00	657,00				
29	250	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,541692	405758,00		219796,00		219796,00		219796,00	
				т									
30	251	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		369	2469,00	34,00	911061,00	12546,00	376749,00		911061,00	
				$м^2$ стяжки		1414,00	8,00	521766,00	2952,00				
31	252	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм /до 40мм/. Устройство		1206	1892,00	78,00	2281752,00	94068,00	569232,00		2281752,00	
				$м^2$ стяжки		1342,00	28,00	1618452,00	33768,00				
32	253	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1206	573,00	52,00	691038,00	62712,00	548730,00		691038,00	

	по смете	код ресурса				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
				м² стяжки		66,00	18,00	79596,00	21708,00				
33	254	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,770408	59929,00 55862,00	3890,00 1213,00	106099,00 98899,00	6887,00 2148,00	313,00		106099,00	
34	255	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,770408	405758,00		718357,00		718357,00		718357,00	
35	256	1111-0101-1507 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	1005	3483,00 3287,00	187,00 54,00	3500415,00 3303435,00	187935,00 54270,00	9045,00		3500415,00	
36	257	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	1207	5618,00 1010,00	112,00 34,00	6780926,00 1219070,00	135184,00 41038,00	5426672,00		6780926,00	
37	258	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	1207	2469,00 1414,00	34,00 8,00	2980083,00 1706698,00	41038,00 9656,00	1232347,00		2980083,00	
38	259	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме Е1111-0101-1109	м² стяжки	1207	1211,00 341,00	27,00 7,00	1461677,00 411587,00	32589,00 8449,00	1017501,00		1461677,00	
39	260	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	104,6	5744,00 4128,00	369,00 117,00	600822,00 431789,00	38597,00 12238,00	130436,00		600822,00	
40	261	231-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	м²	104,6	4151,00		434195,00		434195,00		434195,00	
41	262	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	104,6	2469,00 1414,00	34,00 8,00	258257,00 147904,00	3557,00 837,00	106796,00		258257,00	
42	263	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	610	5618,00 1010,00	112,00 34,00	3426980,00 616100,00	68320,00 20740,00	2742560,00		3426980,00	
43	264	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	610	2469,00 1414,00	34,00 8,00	1506090,00 862540,00	20740,00 4880,00	622810,00		1506090,00	
44	265	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме Е1111-0101-1109	м² стяжки	610	1211,00 341,00	27,00 7,00	738710,00 208010,00	16470,00 4270,00	514230,00		738710,00	
45	266	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	29	5744,00 4128,00	369,00 117,00	166576,00 119712,00	10701,00 3393,00	36163,00		166576,00	
46	267	231-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм		29	4151,00		120379,00		120379,00		120379,00	

	№ по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Сметная стоимость, тенге	Трудозатраты
47	268	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м²	29	2469,00	34,00	71601,00	986,00	29609,00		71601,00	
				м² стяжки		1414,00	8,00	41006,00	232,00				
48	269	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	910	5618,00	112,00	5112380,00	101920,00	4091360,00		5112380,00	
						1010,00	34,00	919100,00	30940,00				
49	270	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	910	2469,00	34,00	2246790,00	30940,00	929110,00		2246790,00	
						1414,00	8,00	1286740,00	7280,00				
50	271	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме Е1111-0101-1109	м² стяжки	910	1211,00	27,00	1102010,00	24570,00	767130,00		1102010,00	
						341,00	7,00	310310,00	6370,00				
51	272	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	273	1578,00	5,00	430794,00	1365,00	100737,00		430794,00	
						1204,00	2,00	328692,00	546,00				
52	273	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	56,8	5744,00	369,00	326259,00	20960,00	70829,00		326259,00	
						4128,00	117,00	234470,00	6646,00				
53	274	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	м²	56,8	4151,00		235777,00		235777,00		235777,00	
54	275	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	56,8	2469,00	34,00	140239,00	1931,00	57993,00		140239,00	
						1414,00	8,00	80315,00	454,00				
55	276	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,67	1578,00	5,00	27883,00	88,00	6520,00		27883,00	
						1204,00	2,00	21275,00	35,00				
56	277	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	524,9	3483,00	187,00	1828227,00	98157,00	4724,00		1828227,00	
						3287,00	54,00	1725346,00	28345,00				
57	278	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	1164	5618,00	112,00	6539352,00	130368,00	5233344,00		6539352,00	
						1010,00	34,00	1175640,00	39576,00				
58	279	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	1164	2469,00	34,00	2873916,00	39576,00	1188444,00		2873916,00	
						1414,00	8,00	1645896,00	9312,00				
59	280	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м² стяжки	1164	1211,00	27,00	1409604,00	31428,00	981252,00		1409604,00	
						341,00	7,00	396924,00	8148,00				
60	281	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	398,94	1578,00	5,00	629527,00	1995,00	147208,00		629527,00	
						1204,00	2,00	480324,00	798,00				

	по смете	код ресурса				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
61	282	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	60,5	5744,00 4128,00	369,00 117,00	347512,00 249744,00	22325,00 7079,00	75443,00		347512,00	
62	283	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	м²	60,5	4151,00		251136,00		251136,00		251136,00	
63	284	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	60,5	2469,00 1414,00	34,00 8,00	149375,00 85547,00	2057,00 484,00	61771,00		149375,00	
64	285	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусовП на отм. +11,080 ,Л18	19,95	1578,00 1204,00	5,00 2,00	31481,00 24020,00	100,00 40,00	7361,00		31481,00	
65	286	1111-0101-1405 РСНБ РК 2022	Полы бетонные на гранитном щебне толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м² пола	859	4328,00 1571,00	73,00 18,00	3717752,00 1349489,00	62707,00 15462,00	2305556,00		3717752,00	
66	287	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	859	2469,00 1414,00	34,00 8,00	2120871,00 1214626,00	29206,00 6872,00	877039,00		2120871,00	
67	288	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /до 40мм/. Устройство	м² стяжки	26	1892,00 1342,00	78,00 28,00	49192,00 34892,00	2028,00 728,00	12272,00		49192,00	
68	289	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	26	573,00 66,00	52,00 18,00	14898,00 1716,00	1352,00 468,00	11830,00		14898,00	
69	290	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,038168	59929,00 55862,00	3890,00 1213,00	2287,00 2132,00	148,00 46,00	7,00		2287,00	
70	291	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм	т	0,038168	405758,00		15487,00		15487,00		15487,00	
			Итого по разделу 7: Павильон 1					56610026,00 22984022,00	1337658,00 390865,00	32288346,00 0,00	0,00 0,00	56610026,00	
			Раздел 8: Павильон 2,3										
71	292	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,104375	59929,00 55862,00	3890,00 1213,00	6255,00 5831,00	406,00 127,00	18,00		6255,00	
72	293	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,104375	405758,00		42351,00		42351,00		42351,00	
73	294	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	71,1	2469,00 1414,00	34,00 8,00	175546,00 100535,00	2418,00 569,00	72593,00		175546,00	
74	295	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /до 40мм/. Устройство		1299,4	1892,00	78,00	2458465,00	101353,00	613317,00		2458465,00	

	... по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Сметная ст..., тенге	...проекладен ия
				м² стяжки		1342,00	28,00	1743795,00	36383,00				
75	296	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1299,4	573,00	52,00	744556,00	67569,00	591227,00		744556,00	
						66,00	18,00	85760,00	23389,00				
76	297	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,907519	59929,00	3890,00	114316,00	7420,00	338,00		114316,00	
						55862,00	1213,00	106558,00	2314,00				
77	298	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,907519	405758,00		773991,00		773991,00		773991,00	
78	299	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	104,6	5744,00	369,00	600822,00	38597,00	130436,00		600822,00	
						4128,00	117,00	431789,00	12238,00				
79	300	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	м²	104,6	4151,00		434195,00		434195,00		434195,00	
80	301	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основании (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слои 5 мм	м² стяжки	104,6	2469,00	34,00	258257,00	3557,00	106796,00		258257,00	
						1414,00	8,00	147904,00	837,00				
81	302	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	172,53	5744,00	369,00	991012,00	63664,00	215144,00		991012,00	
						4128,00	117,00	712204,00	20186,00				
82	303	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	м²	172,53	4151,00		716172,00		716172,00		716172,00	
83	304	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основании (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слои 5 мм	м² стяжки	172,53	2469,00	34,00	425977,00	5866,00	176154,00		425977,00	
						1414,00	8,00	243957,00	1380,00				
84	305	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытии из линолеума. Устройство на клее	м² покрытии	910	5618,00	112,00	5112380,00	101920,00	4091360,00		5112380,00	
						1010,00	34,00	919100,00	30940,00				
85	306	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основании (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слои 5 мм	м² стяжки	910	2469,00	34,00	2246790,00	30940,00	929110,00		2246790,00	
						1414,00	8,00	1286740,00	7280,00				
86	307	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022	Основании (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменении толщины слои к норме Е1111-0101-1109	м² стяжки	910	1211,00	27,00	1102010,00	24570,00	767130,00		1102010,00	
						341,00	7,00	310310,00	6370,00				
87	308	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52,41	1578,00	5,00	82703,00	262,00	19339,00		82703,00	
						1204,00	2,00	63102,00	105,00				
			Итого по разделу 8: Павильон 2,3					16285798,00	448542,00	9679671,00	0,00	16285798,00	
								6157585,00	142118,00	0,00	0,00		
			Раздел 9: Павильон 4										

	по смете	код ресурса				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	...ия
88	309	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /до 40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	1123,61	1892,00	78,00	2125870,00	87641,00	530343,00		2125870,00	
						1342,00	28,00	1507885,00	31461,00				
89	310	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1123,61	573,00	52,00	643829,00	58428,00	511243,00		643829,00	
						66,00	18,00	74158,00	20225,00				
90	311	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытии бетонные и металлоцементные. Шлифовка	$м^2$ покрытии	85,19	3483,00	187,00	296717,00	15930,00	767,00		296717,00	
						3287,00	54,00	280020,00	4600,00				
91	312	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	55,68	1578,00	5,00	87863,00	278,00	20546,00		87863,00	
						1204,00	2,00	67039,00	111,00				
92	313	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /до 40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	62	1892,00	78,00	117304,00	4836,00	29264,00		117304,00	
						1342,00	28,00	83204,00	1736,00				
93	314	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	62	573,00	52,00	35526,00	3224,00	28210,00		35526,00	
						66,00	18,00	4092,00	1116,00				
94	315	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,091016	59929,00	3890,00	5454,00	354,00	16,00		5454,00	
						55862,00	1213,00	5084,00	110,00				
95	316	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,091016	405758,00		36930,00		36930,00		36930,00	
96	317	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытии из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытии	21,1	5744,00	369,00	121198,00	7786,00	26311,00		121198,00	
						4128,00	117,00	87101,00	2469,00				
97	318	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	$м^2$	21,1	4151,00		87586,00		87586,00		87586,00	
98	319	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	21,1	2469,00	34,00	52096,00	718,00	21543,00		52096,00	
						1414,00	8,00	29835,00	169,00				
99	320	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,03	1578,00	5,00	9515,00	30,00	2225,00		9515,00	
						1204,00	2,00	7260,00	12,00				
100	321	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытии бетонные и металлоцементные. Шлифовка	$м^2$ покрытии	662,8	3483,00	187,00	2308532,00	123943,00	5965,00		2308532,00	
						3287,00	54,00	2178624,00	35791,00				
101	322	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /до 40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	44,9	1892,00	78,00	84951,00	3502,00	21193,00		84951,00	
						1342,00	28,00	60256,00	1257,00				
102	323	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	44,9	573,00	52,00	25728,00	2335,00	20430,00		25728,00	
						66,00	18,00	2963,00	808,00				
103	324	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,065913	59929,00	3890,00	3950,00	256,00	12,00		3950,00	

	№ по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Стоимость, тенге	происхождения
				т		55862,00	1213,00	3682,00	80,00				
104	325	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,065913	405758,00		26745,00		26745,00		26745,00	
			Итого по разделу 9: Павильон 4					6069794,00	309261,00	1369329,00	0,00	6069794,00	
								4391203,00	99945,00	0,00	0,00		
			Раздел 10: Павильон 5,6,7										
105	326	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм /до 40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	1123,61	1892,00 1342,00	78,00 28,00	2125870,00 1507885,00	87641,00 31461,00	530343,00		2125870,00	
106	327	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1123,61	573,00 66,00	52,00 18,00	643829,00 74158,00	58428,00 20225,00	511243,00		643829,00	
107	328	1111-0101-1507 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные и металлонементные. Шлифовка	$м^2$ покрытия	85,19	3483,00 3287,00	187,00 54,00	296717,00 280020,00	15930,00 4600,00	767,00		296717,00	
108	329	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	55,68	1578,00 1204,00	5,00 2,00	87863,00 67039,00	278,00 111,00	20546,00		87863,00	
109	330	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм /до 40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	62	1892,00 1342,00	78,00 28,00	117304,00 83204,00	4836,00 1736,00	29264,00		117304,00	
110	331	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	62	573,00 66,00	52,00 18,00	35526,00 4092,00	3224,00 1116,00	28210,00		35526,00	
111	332	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,091016	59929,00 55862,00	3890,00 1213,00	5454,00 5084,00	354,00 110,00	16,00		5454,00	
112	333	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,091016	405758,00		36930,00		36930,00		36930,00	
113	334	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	21,1	5744,00 4128,00	369,00 117,00	121198,00 87101,00	7786,00 2469,00	26311,00		121198,00	
114	335	231-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300x300x8мм	$м^2$	21,1	4151,00		87586,00		87586,00		87586,00	
115	336	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	21,1	2469,00 1414,00	34,00 8,00	52096,00 29835,00	718,00 169,00	21543,00		52096,00	
116	337	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,03	1578,00 1204,00	5,00 2,00	9515,00 7260,00	30,00 12,00	2225,00		9515,00	
117	338	1111-0101-1507 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные и металлонементные. Шлифовка	$м^2$ покрытия	662,8	3483,00 3287,00	187,00 54,00	2308532,00 2178624,00	123943,00 35791,00	5965,00		2308532,00	

	№ по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Стоимость, тенге	происхождения
118	339	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /до 40мм/. Устройство	м² стяжки	44,9	1892,00 1342,00	78,00 28,00	84951,00 60256,00	3502,00 1257,00	21193,00		84951,00	
119	340	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	44,9	573,00 66,00	52,00 18,00	25728,00 2963,00	2335,00 808,00	20430,00		25728,00	
120	341	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,065913	59929,00 55862,00	3890,00 1213,00	3950,00 3682,00	256,00 80,00	12,00		3950,00	
121	342	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,065913	405758,00		26745,00		26745,00		26745,00	
			Итого по разделу 10: Павильон 5,6,7					6069794,00 4391203,00	309261,00 99945,00	1369329,00 0,00	0,00 0,00	6069794,00	
			Раздел 11: Павильон 8,9										
122	343	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	51,5	2469,00 1414,00	34,00 8,00	127154,00 72821,00	1751,00 412,00	52582,00		127154,00	
123	344	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,075602	59929,00 55862,00	3890,00 1213,00	4531,00 4223,00	294,00 92,00	14,00		4531,00	
124	345	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,075602	405758,00		30676,00		30676,00		30676,00	
125	346	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенчато-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м² основания или покрытия	867,6	681,00 158,00	233,00 53,00	590836,00 137081,00	202151,00 45983,00	251604,00		590836,00	
126	347	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	867,6	2469,00 1414,00	34,00 8,00	2142104,00 1226786,00	29499,00 6941,00	885819,00		2142104,00	
127	348	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	109,44	3483,00 3287,00	187,00 54,00	381180,00 359729,00	20466,00 5910,00	985,00		381180,00	
128	349	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	110,57	3483,00 3287,00	187,00 54,00	385115,00 363444,00	20677,00 5971,00	994,00		385115,00	
129	350	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	5,31	5744,00 4128,00	369,00 117,00	30501,00 21920,00	1959,00 621,00	6622,00		30501,00	
130	351	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300x300x8мм	м²	5,31	4151,00		22042,00		22042,00		22042,00	
131	352	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		5,31	2469,00	34,00	13110,00	180,00	5422,00		13110,00	

	№ по смете	код ресурса				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
				м² стяжки		1414,00	8,00	7508,00	42,00				
132	353	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		1,74	1578,00	5,00	2746,00	8,00	643,00		2746,00	
				м плинтусов		1204,00	2,00	2095,00	3,00				
			Итого по разделу 11: Павильон 8,9					3729995,00	276985,00	1257403,00	0,00	3729995,00	
								2195607,00	65975,00	0,00	0,00		
			Раздел 12: Павильон11,12										
133	354	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		205,29	2469,00	34,00	506861,00	6980,00	209601,00		506861,00	
				м² стяжки		1414,00	8,00	290280,00	1642,00				
134	355	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		205,29	2469,00	34,00	506861,00	6980,00	209601,00		506861,00	
				м² стяжки		1414,00	8,00	290280,00	1642,00				
135	356	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство		53,45	681,00	233,00	36399,00	12454,00	15500,00		36399,00	
				м² основания или покрытия		158,00	53,00	8445,00	2833,00				
136	357	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,078465	59929,00	3890,00	4702,00	305,00	14,00		4702,00	
				т		55862,00	1213,00	4383,00	95,00				
137	358	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,078465	405758,00		31838,00		31838,00		31838,00	
				т									
138	359	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство		687,32	681,00	233,00	468065,00	160146,00	199322,00		468065,00	
				м² основания или покрытия		158,00	53,00	108597,00	36428,00				
139	360	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		687,32	2469,00	34,00	1696993,00	23369,00	701754,00		1696993,00	
				м² стяжки		1414,00	8,00	971870,00	5499,00				
140	361	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка		276,51	3483,00	187,00	963084,00	51708,00	2488,00		963084,00	
				м² покрытия		3287,00	54,00	908888,00	14932,00				
141	362	1115-0403-0503 РСНБ РК 2022	Полы. Окраска высококачественная масляными составами		1	3791,00	13,00	3791,00	13,00	128,00		3791,00	
				м² окрашиваемой поверхности		3650,00	4,00	3650,00	4,00				
142	363	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		179,71	5744,00	369,00	1032254,00	66313,00	224098,00		1032254,00	
				м² покрытия		4128,00	117,00	741843,00	21026,00				
143	364	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм		179,71	4151,00		745976,00		745976,00		745976,00	
				м²									

	№ по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Сметная стоимость, тенге	Примечания
144	365	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	179,71	2469,00 1414,00	34,00 8,00	443704,00 254110,00	6110,00 1438,00	183484,00		443704,00	
145	366	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,03	1578,00 1204,00	5,00 2,00	9515,00 7260,00	30,00 12,00	2225,00		9515,00	
146	367	1111-0101-1507 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	$м^2$ покрытия	153,08	3483,00 3287,00	187,00 54,00	533178,00 503174,00	28626,00 8266,00	1378,00		533178,00	
147	368	1115-0403-0503 *РСНБ РК 2022*	Полы. Окраска высококачественная масляными составами	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1	3791,00 3650,00	13,00 4,00	3791,00 3650,00	13,00 4,00	128,00		3791,00	
148	369	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	8,02	5744,00 4128,00	369,00 117,00	46067,00 33107,00	2959,00 938,00	10001,00		46067,00	
149	370	231-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 300х300х8мм	$м^2$	8,02	4151,00		33291,00		33291,00		33291,00	
150	371	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	8,02	2469,00 1414,00	34,00 8,00	19801,00 11340,00	273,00 64,00	8188,00		19801,00	
151	372	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,03	1578,00 1204,00	5,00 2,00	9515,00 7260,00	30,00 12,00	2225,00		9515,00	
152	373	1111-0101-1507 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	$м^2$ покрытия	329,89	3483,00 3287,00	187,00 54,00	1149007,00 1084348,00	61689,00 17814,00	2970,00		1149007,00	
			Итого по разделу 12: Павильон11,12					8244693,00 5232485,00	427998,00 112649,00	2584210,00 0,00	0,00 0,00	8244693,00	
			Раздел 13: Потолок										
153	376	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	18	2266,00 2030,00	4,00 1,00	40788,00 36540,00	72,00 18,00	4176,00		40788,00	
154	377	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	18	762,00		13716,00		13716,00		13716,00	
			Итого по разделу 13: Потолок					54504,00 36540,00	72,00 18,00	17892,00 0,00	0,00 0,00	54504,00	
			Итого по отделу Полы (Павильон 1-12)					97064604,00 45388645,00	3109777,00 911515,00	48566180,00 0,00	0,00 0,00	97064604,00	
			ИТОГО по акту					104975963,12	3157963,00	50773867,68	0,00	104975963,12	

	№ по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работы	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Сметн. ст., тенге	примечание
								51044130,44	925774,52	0,00	0,00		
			Сметная прибыль	%	5,00			5248798,16					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,80			2939326,97					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									113164088,24	
			НДС	%	12,00			13579690,59					
			Итого с НДС									126743778,83	
11.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,080871		7760,00		628				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,080871		2505,00		203				
11.6		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	9,057601		198,00		1793				
11.7		261-107-0836	Отвердитель	т	0,009953	799380,00				7957			
11.8		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	131,41609	1570,00				206323			
11.9		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,026361	738689,00				19473			
			ИТОГО ПО АКТУ									**126 743 779**	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%		0,95							**120 406 590**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%									**12 900 706**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Сарсембаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
Место печати (при наличии)

Разработчики проектной документации эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Имсталькон-Проект"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Амиров М. Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Дворец школьников"Управление образования города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **ГКП на ПХВ "Дворец Школьников" города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках **№344** от **01.12.2022**

Акт выполненных работ №29

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 3 Водопровод и канализация (ВК).Павильоны 1-12 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Павильон1-12										
			Раздел 3: Водопровод противопожарный /В2/										
1	34	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4466	8585,00 3953,00	197,00 47,00	38340610,00 17654098,00	879802,00 209902,00	19806710,00		38340610,00	
2	35	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	42	9065,00 7228,00	252,00 52,00	380730,00 303576,00	10584,00 2184,00	66570,00		380730,00	
3	36	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	42	7382,00 7279,00	77,00 23,00	310044,00 305718,00	3234,00 966,00	1092,00		310044,00	
4	37	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	4466	1851,00 1180,00	210,00 68,00	8266566,00 5269880,00	937860,00 303688,00	2058826,00		8266566,00	
5	39	1116-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка в траншеях	м труб	3588	3703,00 2002,00	152,00 48,00	13286364,00 7183176,00	545376,00 172224,00	5557812,00		13286364,00	
6	40	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,4	9065,00 7228,00	252,00 52,00	76146,00 60715,20	2116,80 436,80	13314,00		76146,00	
7	41	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		9000	365,00	2,00	3285000,00	18000,00	216000,00		3285000,00	

	по смете					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	тенге	я
				м трубопровода		339,00	0,00	3051000,00	0,00				
8	44	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	77	1883,00		144991,00		144991,00		144991,00	
9	45	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	77	1535,00		118195,00		118195,00		118195,00	
10	46	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	77	1211,00		93247,00		93247,00		93247,00	
11	48	248-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	154	20955,00		3227070,00		3227070,00		3227070,00	
12	49	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	77	33910,00		2611070,00		2611070,00		2611070,00	
13	50	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8,8	66037,00		581125,60		581125,60		581125,60	
14	51	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8,8	3046,00		26804,80		26804,80		26804,80	
15	54	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8,4	42414,00		356277,60		356277,60		356277,60	
16	55	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	81,2	1847,00		149976,40		149976,40		149976,40	
17	56	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1166	240,00 174,00	5,00 1,00	279840,00 202884,00	5830,00 1166,00	71126,00		279840,00	
18	57	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2раза/	$м^2$	2332	183,00 101,00	4,00 1,00	426756,00 235532,00	9328,00 2332,00	181896,00		426756,00	
19	58	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	657,2	708,00		465297,60		465297,60		465297,60	
			Итого по разделу 3: Водопровод противопожарный /В2/					72426111,00	2412130,80	35747401,00	0,00	72426111,00	
								34266579,20	692898,80	0,00	0,00		
			Раздел 5: Водопровод горячей воды/Т4/										
20	86	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		24	8984,00	171,00	215616,00	4104,00	38040,00		215616,00	

	по смете					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	тенге	я
				шт.		7228,00	26,00	173472,00	624,00				
21	88	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		110	1851,00	210,00	203610,00	23100,00	50710,00		203610,00	
				м		1180,00	68,00	129800,00	7480,00				
			Итого по разделу 5: Водопровод горячей воды/Т4/					419226,00	27204,00	88750,00	0,00	419226,00	
								303272,00	8104,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: Канализация дождевая/К2/										
22	152	511-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для вод подача 126,0 м³/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 18,5кВт, 3000 об/мин		2	3173601,00		6347202,00				6347202,00	
				шт.						6347202,00			
			Итого по разделу 8: Канализация дождевая/К2/					6347202,00	0,00	0,00	0,00	6347202,00	
								0,00	0,00	6347202,00	0,00		
			Итого по отделу Павильон1-12					79192539,00	2439334,80	35836151,00	0,00	79192539,00	
								34569851,20	701002,80	6347202,00	0,00		
			ИТОГО по акту					79192539,00	2439334,80	35836151,00	0,00	79192539,00	
								34569851,20	701002,80	6347202,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6347202,00			
			Сметная прибыль	%	5,00			3642266,85					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,80			2217391,09					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									85052196,94	
			НДС	%	12,00			10206263,63					
			Итого с НДС									95258460,58	

	по смете					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	тенге	ия
			ИТОГО ПО АКТУ									**95 258 461**	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%		**0,95**							**90 495 538**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%									**9 695 950**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Саурбай Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта / специалисты по авторскому надзору :
ТОО "Имсталькон-Проект"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Амиров М. Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Дворец школьников"Управление образования города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **ГКП на ПХВ "Дворец Школьников" города Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках **№344** от **01.12.2022**

Акт выполненных работ №30

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 5 Слаботочные сети (СВН, СКС, СОУЭ, СКУД, АПС) работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Система видеонаблюдение л1-2										
			Раздел 1: Оборудование										
1	15	518-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор для центрального шкафа III, гигабитный 26-портовый коммутатор DS-3E0526P-E	шт.	1	2840048,00		2840048,00		2840048,00		2840048,00	
								2840048,00	0,00	0,00	0,00	2840048,00	
			Итого по разделу 1: Оборудование					0,00	0,00	2840048,00	0,00		
			Итого по отделу Система видеонаблюдение л1-2					2840048,00	0,00	0,00	0,00	2840048,00	
								0,00	0,00	2840048,00	0,00		
			Отдел 4: Система контроля и управления доступом л.16										
			Раздел 5: Оборудование										
2	95	247-210-0104 *РСНБ РК 2022*	Модуль контроля доступа прот. R3	шт.	16	142210,00		2275360,00		2275360,00		2275360,00	
3	98	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа CS-MG280S удержание 280 кг	шт.	16	24848,00		397568,00		397568,00		397568,00	
			Итого по разделу 5: Оборудование					2672928,00	0,00	2672928,00	0,00	2672928,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Трубы для прокладки кабелей										
4	111	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	114	2169,00	1127,00	247266,00	128478,00	14364,00		247266,00	
						916,00	335,00	104424,00	38190,00				
			Итого по разделу 6: Трубы для прокладки кабелей					247266,00	128478,00	14364,00	0,00	247266,00	
								104424,00	38190,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Система контроля и управления доступом л.16					2920194,00	128478,00	2687292,00	0,00	2920194,00	
								104424,00	38190,00	0,00	0,00		
			Отдел 5: Автоматическая пожарная сигнализация										
			Раздел 7: Пожарная сигнализация										
5	164	1308-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2425,5	2495,00	1322,00	6051622,50	3206511,00	305613,00		6051622,50	
						1047,00	394,00	2539498,50	955647,00				
			Итого по разделу 7: Пожарная сигнализация					6051622,50	3206511,00	305613,00	0,00	6051622,50	
								2539498,50	955647,00	0,00	0,00		

			Итого по отделу Автоматическая пожарная сигнализация					6051622,50	3206511,00	305613,00	0,00	6051622,50
								2539498,50	955647,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					11811864,50	3334989,00	2992905,00	0,00	11811864,50
								2643922,50	993837,00	2840048,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2840048,00		
			Сметная прибыль	%	5,00			448590,83				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,80			330732,21				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12591187,53
			НДС	%	12,00			1510942,50				
			Итого с НДС									14102130,03
			ИТОГО ПО АКТУ									14 102 130
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%		0,95							13 397 024
			В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%									1 435 395

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SHEBERBUILD"
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Сарсембаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт по технической оценке
ТОО "[illegible]"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительного или экспертного авторского надзора :
ТОО "Имстальконн-Проект"
Место печати (при наличия)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Дворец школьников"
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Амиров М. Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 5-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Дворец школьников"Управление образования города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **ГКП на ПХВ "Дворец Школьников" города Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках **№344** от **01.12.2022**

Акт выполненных работ №31

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 4 Силовое оборудование и электроосвещение. Корректировка работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Силовое электрооборудование л.1-12										
			Раздел 3: Конструкции для прокладки кабеля, лист 7										
1	167	1308-0206-0610 *РСНБ РК 2022*	Короб металлический длиной 3 м. Позиетка к конструкциям на оттяжках или подвесах. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,85.*	м	460	9132,00 8609,00	522,00 162,00	4200720,00 3960140,00	240120,00 74520,00	460,00		4200720,00	
			Итого по разделу 3: Конструкции для прокладки кабеля, лист 7					4200720,00 3960140,00	240120,00 74520,00	460,00 0,00	0,00 0,00	4200720,00	
			Раздел 4: Силовые кабели										
2	182	243-107-2033 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х150 (мс)-1	км	0,07	54261783,00		3798324,82		3798324,82		3798324,82	
3	184	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03224	1006815,00		32459,71		32459,71		32459,71	
4	185	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,60842	1542892,00		938726,63		938726,63		938726,63	
5	186	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,007	2222091,00		15554,63		15554,63		15554,63	
6	187	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,00182	3906128,00		7109,16		7109,16		7109,16	

7	188	243-107-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,02168	6058537,00		131349,08		131349,08		131349,08
8	189	243-107-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,0015	9352051,00		14028,08		14028,08		14028,08
9	190	243-107-0912 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,00246	12551039,00		30875,56		30875,56		30875,56
10	191	243-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,00392	18434500,00		72263,24		72263,24		72263,24
11	192	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0044	919447,00		4045,58		4045,58		4045,58
12	193	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,00106	2205599,00		2337,94		2337,94		2337,94
			Итого по разделу 4: Силовые кабели					5047074,43	0,00	5047074,43	0,00	5047074,43
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Итого по отделу Силовое электрооборудование л.1-12					9247794,43	240120,00	5047534,43	0,00	9247794,43
								3960140,00	74520,00	0,00	0,00	
			Отдел 2: Электрическое освещение. л.1-9									
			Раздел 9: Кабели освещения и розетки									
13	430	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, медный с сечением до 6 мм2. Затягивание медного в проложенные трубы и металлические рукава	м	2339,9	1310,00 1267,00	10,00 3,00	3065269,00 2964653,30	23399,00 7019,70	77216,70		3065269,00
14	436	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	524	23360,00 23330,00	0,00 0,00	12240640,00 12224920,00	0,00 0,00	15720,00		12240640,00
15	437	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	97	145,00		14065,00		14065,00		14065,00
16	438	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	79	1403,00		110837,00		110837,00		110837,00
			Итого по разделу 9: Кабели освещения и розетки					15430811,00	23399,00	217838,70	0,00	15430811,00
								15189573,30	7019,70	0,00	0,00	
			Раздел 10: Осветительное оборудование									
17	444	1308-0305-0319 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Монтаж в подвесных потолках. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.*	шт.	128	22593,00 22451,00	96,00 30,00	2891904,00 2873728,00	12288,00 3840,00	5888,00		2891904,00
18	446	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	200	3796,00		759200,00		759200,00		759200,00

			Итого по разделу 10: Осветительное оборудование					3651104,00	12288,00	765088,00	0,00	3651104,00	
								2873728,00	3840,00	0,00	0,00		
			Раздел 11: Трубы для прокладки кабелей										
19	454	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	725	4784,00	69,00	3468400,00	50025,00	50750,00		3468400,00	
						4645,00	16,00	3367625,00	11600,00				
20	455	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2335,3788	164,00		383002,12		383002,12		383002,12	
			Итого по разделу 11: Трубы для прокладки кабелей					3851402,12	50025,00	433752,12	0,00	3851402,12	
								3367625,00	11600,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Электрическое освещение, л.1-9					22933317,12	85712,00	1416678,82	0,00	22933317,12	
								21430926,30	22459,70	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					32181111,55	325832,00	6464213,25	0,00	32181111,55	
								25391066,30	96979,70	0,00	0,00		
			Сметная прибыль	%	5,00			1609055,58					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,50			901071,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34691238,25	
			НДС	%	12,00			4162948,59					
			Итого с НДС										
			ИТОГО ПО АКТУ									38854186,84	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%		0,95							38 854 186,84	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%									36 911 477,50	
												3 954 801,16	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жуанышбаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт"
ТОО "Кабылан эксперт"
Место печати (при наличии)

Разработчики проектной документации при наличии авторского надзора :
ТОО "Имсталькон-Проект"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Амиров М. Ш
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Дворец школьников" Управление образования города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **ГКП на ПХВ "Дворец Школьников" города Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках **№344** от **01.12.2022**

Акт выполненных работ №32

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **1 Демонтажные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 3: Демонтаж силового электрооборудования										
			Раздел 21: Павильон №5,6,7										
			Подраздел 2: 1-5 этаж										
1	343	1308-0305-0902 *РСНБ РК 2022*	Щитки силовые массой до 15 кг. ***Демонтаж оборудования***	шт.	10	21822,00 19536,00	249,00 74,00	218220,00 195360,00	2490,00 740,00	20370,00		218220,00	
2	344	1308-0305-0904 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 50 кг. ***Демонтаж оборудования***	шт.	1	36711,00 32559,00	1931,00 593,00	36711,00 32559,00	1931,00 593,00	2221,00		36711,00	
			Итого по подразделу 2: 1-5 этаж					254931,00 227919,00	4421,00 1333,00	22591,00 0,00	0,00 0,00	254931,00	
			Итого по разделу 21: Павильон №5,6,7					254931,00 227919,00	4421,00 1333,00	22591,00 0,00	0,00 0,00	254931,00	
			Итого по отделу Демонтаж силового электрооборудования					254931,00 227919,00	4421,00 1333,00	22591,00 0,00	0,00 0,00	254931,00	
			Отдел 5: Раздел АС										
			Раздел 34: Павильон № 1										
3	449	1215-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Шахта вентиляционная. Разборка	м² внутренней поверхности шахты	2,6	866,00 866,00	0,00 0,00	2251,50 2251,50	0,00 0,00			2251,50	
4	450	1207-0101-1403 *РСНБ РК 2022*	Полы. Смена плиток керамических до 10 шт.	плитка	14,5	883,00 862,00	17,00 6,00	12803,50 12499,00	246,50 87,00	58,00		12803,50	
5	451	1211-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм. Демонтаж	м²	21,5	1832,00 1831,00	0,00 0,00	39388,00 39366,50	0,00 0,00	21,50		39388,00	
6	452	1213-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит. Разборка	м²	2,85	14422,00 14106,00	317,00 104,00	41102,50 40202,00	903,50 296,50			41102,50	
7	453	1207-0101-1403 *РСНБ РК 2022*	Полы. Смена плиток керамических до 10 шт.	плитка	21,5	883,00 862,00	17,00 6,00	18984,50 18535,00	365,50 129,00	86,00		18984,50	
8	454	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная		21,5	2368,00		50912,00		50912,00		50912,00	

				м²									
9	455	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	29,5	163,00 163,00	0,00 0,00	4808,50 4808,50	0,00 0,00			4808,50	
10	456	1211-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм. Демонтаж	м²	305,5	1832,00 1831,00	0,00 0,00	559676,00 559370,50	0,00 0,00	305,50		559676,00	
11	457	1211-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм. Демонтаж	м²	880,5	1455,00 1455,00	0,00 0,00	1281127,50 1281127,50	0,00 0,00			1281127,50	
12	458	1213-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит. Разборка	м²	134	14422,00 14106,00	317,00 104,00	1932548,00 1890204,00	42478,00 13936,00			1932548,00	
13	459	1215-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Шахта вентиляционная. Разборка	м² внутренней поверхности шахты	3,145	866,00 866,00	0,00 0,00	2723,50 2723,50	0,00 0,00			2723,50	
14	460	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Полы. Шлифование оснований покрытий	м²	262,5	618,00 618,00	0,00 0,00	162225,00 162225,00	0,00 0,00			162225,00	
			Итого по разделу 34: Павильон № 1					4108550,50 4013311,00	43993,50 14448,50	51383,00 0,00	0,00 0,00	4108550,50	
			Итого по отделу					4108550,50 4013311,00	43993,50 14448,50	51383,00 0,00	0,00 0,00	4108550,50	
			ИТОГО по акту					4363481,50 4241230,00	48414,50 15781,50	73974,00 0,00	0,00 0,00	4363481,50	
			Сметная прибыль	%	5,00			218174,08					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,80			122177,48					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4703833,06	
			НДС	%	12,00			564459,97					
			Итого с НДС									5268293,02	
			ИТОГО ПО АКТУ									5 268 293,02	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%		0,95							5 004 878,37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%									536 236,97	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Сарсембаев Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт
ТОО "Кабылан эксперт"
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительного проекта (технического надзора):
ТОО "Имстальконструкт-Проект"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Аминов М. Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Дворец школьников"Управление образования города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **ГКП на ПХВ "Дворец Школьников" города Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках **№344** от **01.12.2022**

Акт выполненных работ 33

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2 Отопление,вентиляция,холодоснабжение (ОВ).Павильоны 1-12** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Отопление и теплоснабжение										
			Раздел 1: Павильон1 Л1										
1	1	1308-0103-3401 *РСНБ РК 2022*	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	404439,00 175609,00	225008,00 60561,00	404439,00 175609,00	225008,00 60561,00	3822,00		404439,00	
2	2	Комм. прейс	Шкаф управления ЦТП ШУ-ТП/19.0-400, Nдв=19,0 квт.	шт	1	320143,75		322449,00		320144,00		322449,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		320143,75			320144,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2305,00					
3	3	1116-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	8	42315,00 34211,00	1145,00 257,00	338520,00 273688,00	9160,00 2056,00	55672,00		338520,00	
4	4	245-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Тмах 150°С DN 150	шт.	2	272760,00		545520,00		545520,00		545520,00	
5	5	242-202-0112 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	4	717074,00		2868296,00		2868296,00		2868296,00	
6	6	242-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	148515,00		297030,00		297030,00		297030,00	
7	7	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	1	26205,00 22639,00	3198,00 967,00	26205,00 22639,00	3198,00 967,00	368,00		26205,00	

№ п/п	позиция	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП	Страна происхождени
8	8	Комм. проект	Теплосчетчик-регистратор Пульсар в комплекте:Расходомер ультразвуковой, Согласованная пара термопреобразователей,GPRS модем	шт	1	1293532,07		1293532,00		1293532,00		1293532,00	
9	9	245-706-0113 РСНБ РК 2022	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 60 м³/ч, расход Gмакс 120 м³/ч, монтажная длина 350 мм, Tмакс 150°С, PN 25, DN 100	шт.	1	499777,00		499777,00		499777,00		499777,00	
10	10	248-306-0312 СборСЦ 05.2023	Блок питания Квант-50	шт.	1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	
11	11	248-102-0803 СборСЦ 05.2023	Модем Wi-Tek WI-LTE300, 4G LTE с Wi-Fi модулем(в защищенном IP65 корпусе) 2 LAN + 1 WAN	шт.	1	47573,00		47573,00		47573,00		47573,00	
12	12	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	10	6539,00 5089,00	161,00 52,00	65390,00 50890,00	1610,00 520,00	12890,00		65390,00	
13	13	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3248,00 3096,00	5,00 1,00	3248,00 3096,00	5,00 1,00	147,00		3248,00	
14	14	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	5	6539,00 5089,00	161,00 52,00	32695,00 25445,00	805,00 260,00	6445,00		32695,00	
15	15	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3274,00 1828,00	49,00 14,00	39288,00 21936,00	588,00 168,00	16764,00		39288,00	
16	17	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	10321,00 3194,00	133,00 38,00	123852,00 38328,00	1596,00 456,00	83928,00		123852,00	
17	18	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	15661,00		46983,00		46983,00		46983,00	
18	19	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	8759,00		26277,00		26277,00		26277,00	
19	20	242-306-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	21511,00		21511,00		21511,00		21511,00	
20	21	242-306-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16735,00		16735,00		16735,00		16735,00	

№ п/п	позиция	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП	Страна происхождени
21	22	242-310-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м³/ч	шт.	1	822202,00		822202,00		822202,00		822202,00	
22	23	242-206-1704 *РСНБ РК 2022*	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	34308,00		34308,00		34308,00		34308,00	
23	24	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26337,00		26337,00		26337,00		26337,00	
24	25	242-206-1301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	36191,00		36191,00		36191,00		36191,00	
25	26	242-206-1303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	42969,00		85938,00		85938,00		85938,00	
26	31	1116-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	3	6539,00 5089,00	161,00 52,00	19617,00 15267,00	483,00 156,00	3867,00		19617,00	
27	32	1308-0103-3401 *РСНБ РК 2022*	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	404439,00 175609,00	225008,00 60561,00	404439,00 175609,00	225008,00 60561,00	3822,00		404439,00	
28	33	1117-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	48184,00 46874,00	1240,00 408,00	48184,00 46874,00	1240,00 408,00	70,00		48184,00	
29	34	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	148592,00 145146,00	1723,00 193,00	148592,00 145146,00	1723,00 193,00	1723,00		148592,00	
30	35	242-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	47005,00		94010,00		94010,00		94010,00	
31	36	242-307-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16929,00		16929,00		16929,00		16929,00	
32	37	245-405-1902 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение гирлянд на 4 отвода	шт.	1	352788,00		352788,00		352788,00		352788,00	
33	38	245-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка подогрева ГВС в межотопительный период модели УПВ 36, мощностью 36 кВт	шт.	1	374755,00		374755,00		374755,00		374755,00	
34	39	511-403-0209 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 12,0 м³/ч, H 6,2 м вод. ст., фланцевый	шт.	1	724099,00		724099,00		724099,00		724099,00	

№ п/п	позиция	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП	Страна происхождения
35	40	1116-0601-0204 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	8	30506,00	923,00	244048,00	7384,00	45312,00		244048,00	
						23919,00	257,00	191352,00	2056,00				
36	41	1116-0601-0204 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	7	30506,00	923,00	213542,00	6461,00	39648,00		213542,00	
						23919,00	257,00	167433,00	1799,00				
37	42	1116-0602-0302 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3248,00	5,00	3248,00	5,00	147,00		3248,00	
						3096,00	1,00	3096,00	1,00				
38	43	1116-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	24	15272,00	307,00	366528,00	7368,00	216888,00		366528,00	
						5928,00	85,00	142272,00	2040,00				
39	61	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	2919,00	0,00	2919,00	0,00	35,00		2919,00	
						2884,00	0,00	2884,00	0,00				
40	62	245-601-0204 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	332219,00		332219,00		332219,00		332219,00	
41	63	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	6023,00	0,00	6023,00	0,00	83,00		6023,00	
						5940,00	0,00	5940,00	0,00				
42	64	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24926,00		24926,00		24926,00		24926,00	
43	65	1311-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	3	4831,00	0,00	14493,00	0,00			14493,00	
						4831,00	0,00	14493,00	0,00				
44	66	245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	3	40889,00		122667,00		122667,00		122667,00	
45	67	245-601-0804 *РСНБ РК 2022*	Гильза защитная латунная, для датчика EGT 346	шт.	3	6669,00		20007,00		20007,00		20007,00	
46	68	245-713-0203 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	9	2480,00		22320,00		22320,00		22320,00	
47	69	242-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	11061,00		22122,00		22122,00		22122,00	
48	70	242-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	9380,00		18760,00		18760,00		18760,00	
			Подраздел 1: Система вентиляции										

№ п/п	позиция	Шифр норм, кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП	Страна происхождения
49	92	1311-0203-0101 РСНБ РК 2022	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	2	4831,00 4831,00	0,00 0,00	9662,00 9662,00	0,00 0,00			9662,00	
50	93	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	40889,00		81778,00		81778,00		81778,00	
51	94	245-601-0804 РСНБ РК 2022	Гильза защитная латунная, для датчика EGT 346	шт.	2	6669,00		13338,00		13338,00		13338,00	
52	95	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	10068,00 8312,00	171,00 26,00	130884,00 108056,00	2223,00 338,00	20605,00		130884,00	
53	96	245-713-0203 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	4	2480,00		9920,00		9920,00		9920,00	
54	97	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, паралефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	11061,00		22122,00		22122,00		22122,00	
55	98	242-204-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, паралефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	9380,00		18760,00		18760,00		18760,00	
			Итого по подразделу 1: Система вентиляции					286464,00 117718,00	2223,00 338,00	166523,00 0,00	0,00 0,00	286464,00	
			Итого по разделу 1: Павильон1 Л1					11922765,00 1639715,00	493865,00 132541,00	8742637,00 1046548,00	0,00 0,00	11922765,00	
			Раздел 3: Система теплоснабжения приточных установок										
			Подраздел 1: Смесительный узел П1										
56	133	511-403-0107 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м³/ч, H 4,0 м вод. ст. резьбовой	шт.	1	80857,00		80857,00		80857,00		80857,00	
			Итого по подразделу 1: Смесительный узел П1					80857,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80857,00	0,00 0,00	80857,00	
			Подраздел 2: Смесительный узел П2										
57	146	511-403-0107 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м³/ч, H 4,0 м вод. ст. резьбовой	шт.	1	80857,00		80857,00		80857,00		80857,00	
			Итого по подразделу 2: Смесительный узел П2					80857,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80857,00	0,00 0,00	80857,00	
			Подраздел 3: Смесительный узел П3										
58	160	511-403-0110 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,0 м³/ч, H 4,2 м вод. ст., фланцевый	шт.	1	234806,00		234806,00		234806,00		234806,00	
			Итого по подразделу 3: Смесительный узел П3					234806,00	0,00	0,00	0,00	234806,00	

№ п/п	позиция	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП	Страна происхождения
								0,00	0,00	234806,00	0,00		
			Подраздел 4: Смесительный узел П4										
59	175	511-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,0 м^3/ч, H 4,2 м вод. ст., фланцевый	шт.	1	234806,00		234806,00		234806,00		234806,00	
			Итого по подразделу 4: Смесительный узел П4					234806,00	0,00	0,00	0,00	234806,00	
								0,00	0,00	234806,00	0,00		
			Итого по разделу 3: Система теплоснабжения приточных установок					631326,00	0,00	0,00	0,00	631326,00	
								0,00	0,00	631326,00	0,00		
			Итого по отделу Отопление и теплоснабжение					12554091,00	493865,00	8742637,00	0,00	12554091,00	
								1639715,00	132541,00	1677874,00	0,00		
			Отдел 2: Вентиляция.										
			Раздел 6: Материалы										
			Подраздел 1: Система В1										
60	263	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	66	25281,00	178,00	1668546,00	11748,00	81510,00		1668546,00	
						23868,00	27,00	1575288,00	1782,00				
61	264	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 КПЖ1-ОГ- диаметром 100	шт	4	96642,86		386571,00		386571,00		386571,00	
62	265	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 КПЖ1-ОГ- диаметром 125	шт	1	99107,14		99107,00		99107,00		99107,00	
63	266	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 КПЖ1-ОГ- диаметром 160	шт	19	105482,14		2004161,00		2004161,00		2004161,00	
64	267	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 КПЖ1-ОГ- диаметром 200	шт	13	111000,00		1443000,00		1443000,00		1443000,00	
65	268	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 КПЖ1-ОГ- диаметром 250	шт	11	114497,86		1259421,00		1259421,00		1259421,00	
66	269	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 КПЖ1-ОГ- диаметром 280	шт	3	116618,75		349856,00		349856,00		349856,00	
67	270	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 КПЖ1-ОГ- диаметром 315	шт	9	121371,43		1092343,00		1092343,00		1092343,00	
68	271	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 КПЖ1-ОГ- диаметром 355	шт	2	125142,86		250286,00		250286,00		250286,00	
69	272	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 КПЖ1-ОГ- диаметром 400	шт	4	128560,71		514243,00		514243,00		514243,00	
			Итого по подразделу 1: Система В1					9067534,00	11748,00	7480498,00	0,00	9067534,00	
								1575288,00	1782,00	0,00	0,00		
			Подраздел 15: Система П4										
70	581	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	клапан	9	25281,00	178,00	227529,00	1602,00	11115,00		227529,00	
						23868,00	27,00	214812,00	243,00				

№ п/п	позиция	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП	Страна происхождения
71	582	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 KIEKI-OF - диаметром 160	шт	2	105482,14		210964,00		210964,00		210964,00	
72	583	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 KIEKI-OF - диаметром 200	шт	1	111000,00		111000,00		111000,00		111000,00	
73	584	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 KIEKI-OF - диаметром 250	шт	2	114492,86		228986,00		228986,00		228986,00	
74	585	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 KIEKI-OF - диаметром 280	шт	1	116618,75		116619,00		116619,00		116619,00	
75	586	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 KIEKI-OF - диаметром 315	шт	1	121371,43		121371,00		121371,00		121371,00	
76	587	Комм. *прейс*	Клапан противопожарный нормально открытый EL150 KIEKI-OF - диаметром 400	шт	2	128560,71		257121,00		257121,00		257121,00	
			Итого по подразделу 15: Система П4					1273590,00	1602,00	1057176,00	0,00	1273590,00	
								214812,00	243,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 6: Материалы					10341124,00	13350,00	8537674,00	0,00	10341124,00	
								1790100,00	2025,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Дымоудаление										
77	589	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	2	41053,00 32499,00	2966,00 895,00	82106,00 64998,00	5932,00 1790,00	11176,00		82106,00	
78	590	1308-0301-0214 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	14994,00 13024,00	52,00 0,00	29988,00 26048,00	104,00 0,00	3836,00		29988,00	
79	591	514-202-0418 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока вверх RFF-400-SE-2,2/2-GP	шт.	2	318473,00		636946,00		636946,00		636946,00	
80	592	1311-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Монтажный стакан. Монтаж оборудования	шт.	2	42206,00 38876,00	2481,00 747,00	84412,00 77752,00	4962,00 1494,00	1698,00		84412,00	
81	593	246-309-0203 *РСНБ РК 2022*	Стаканы монтажные из углеродистой стали для крышных вентиляторов 400-го типоразмера	шт.	2	8624,00		17248,00		17248,00		17248,00	
82	594	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	8	25281,00 23868,00	178,00 27,00	202248,00 190944,00	1424,00 216,00	9880,00		202248,00	
83	595	246-306-1230 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilmax 5Nm размерами 500 мм х 300 мм	шт.	8	101227,00		809816,00		809816,00		809816,00	
			Итого по разделу 7: Дымоудаление					1862764,00	12422,00	853654,00	0,00	1862764,00	
								359742,00	3500,00	636946,00	0,00		
			Итого по отделу Вентиляция.					12203888,00	25772,00	9391328,00	0,00	12203888,00	
								2149842,00	5525,00	636946,00	0,00		
			Отдел 8: Отопление Павильон4										

№ п/п	позиция	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП	Страна происхожден
84	1202	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		22,7	394,00	2,00	8943,80	45,40	45,40		8943,80	
				м трубопровода		390,00	0,00	8853,00	0,00				
			Итого по разделу 27: Система отопления №3					8943,80	45,40	45,40	0,00	8943,80	
								8853,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Отопление Павильон4					8943,80	45,40	45,40	0,00	8943,80	
								8853,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					24766922,80	519682,40	18134010,40	0,00	24766922,80	
								3798410,00	138066,00	2314820,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2314820,00			
			Сметная прибыль	%	5,00			1122605,14					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,80			693473,84					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26583001,78	
			НДС	%	12,00			3189960,21					
			Итого с НДС									29772961,99	
			ИТОГО ПО АКТУ									29 772 962	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%		0,95							28 284 314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%									3 030 462	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Сатыбалдиев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Имсталькон-Проект"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Амиров М. Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный