Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20231101-24847751
1.1. Номер учетной системы 00000000023
2. Дата выписки 01.11.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 01.11.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ350701FSKSN3301010
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство школы №207 на 250 мест в н.п.Байсын Шиелийского района Кызылординской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №131 к договору №27 от 28.03.2022г
27.4. Дата 30.05.2023
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 21
32.2 Дата 01.11.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы №207 на 250 мест в н.п.Байсын Шиелийского района Кызылординской области			Работа	1	153 437 628.61	153 437 628.61			153 437 628.61	12%	18 412 515.43	171 850 144.04			1	
							Всего по счету:	153 437 628.61		0.00	153 437 628.61		18 412 515.43	171 850 144.04				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
/bGhiplsITfFnJ82lN00YcdWWqhnb1c4yNgOeZ5NKhh
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
/jMcwp9cIK7KaIaZcbsDbrA/x5CoJapzaTB+ji9bAjQ==
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №131 от 30.05.2023г. к договору №27 от 28.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
21	01.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы №207 на 250 мест в н.п.Байсын Шиелийского района Кызылординской области			Работа	1	171 850 144,04	171 850 144,04
				Итого	1	x	171 850 144,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы № 207 на 250 мест в н.п. Байсын Шиелийского района Кызылординской области"
Доп.соглашение № 131 от 30.05.2023 г. к договору №27 от 28.03.2022 г.

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		27	28.03.2022							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	853 468 869,34								18 412 515,43	171 850 144,04
Акт вып работ	853 468 869,34	153 437 628,60								
Всего к оплате:		**153 437 628,60**							**18 412 515,43**	**171 850 144,04**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **А. Кушмурзаев**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор

_____ **Н. Арзикулов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «КрезСервис» _____ **М. Дарменкулова**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2023 г.

Строительство школы № 207 на 250 мест в н.п. Байсын Шиелийского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А										
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
		ДЕТАЛЬ 650 = 147,66 м2										
1	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**										
		НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	147,66		4533,48	11,54	669414	1704	632416	33954	759637
						239,02	5,60	35294	828		56269	
2	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**										
		НР - 94%, СП - 8%	м плинтусов	110,745		320,29	0,78	35471	87	22859	11812	51065
						113,09	0,37	12525	41		3783	
		ДЕТАЛЬ 421 = 173,33 м2										
3	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**										
		НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	173,33		-690,49	-27,32	-119682	-4735	-59597	-54166	-187757
						-319,33	-13,12	-55350	-2274		-13908	
		ДЕТАЛЬ 614 = 206,92 м2										
4	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**										
		НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	206,92		-965,27	-27,37	-199734	-5664	-108964	-82552	-304869
						-411,30	-13,12	-85106	-2715		-22583	
5	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**										
		НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	206,92		4533,48	11,54	938068	2388	886222	47581	1064500
						239,02	5,60	49458	1160		78852	
6	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**										
		НР - 94%, СП - 8%	м плинтусов	155,19		320,29	0,78	49706	121	32034	16552	71559
						113,09	0,37	17551	57		5301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1373241	-6099	1404970	-26819	1454135
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-25629	-2903	--	107714	
	Материалы		Тенге					1373241				
	Всего заработная плата		Тенге					1404969				
		Накладные расходы	Тенге						-28531			
		Сметная прибыль	Тенге					-26820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					107714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1454136				
		Сметная заработная плата	Тенге									-67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						-28531			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1454136				
												-67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					-28531			
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
7	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	555,83	-621,69	-6,13	-345552	-3408	-68759	-220086	-610889
		НР - 80%; СП - 8%			-491,85	-3,10	-273385	-1723		-45251	
8	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1549,41	-1337,55	-72,77	-2072416	-112751	-589522	-1167051	-3498624
		НР - 80%; СП - 8%			-884,30	-57,23	-1370143	-88670		-259157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2417967	-116160	-658281	-1387137	-4109513
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1643528	-90392	--	-304408	
		Материалы	Тенге				-2417967				
		Всего заработная плата	Тенге				-658279				
		Накладные расходы	Тенге					-1733921			
		Сметная прибыль	Тенге				-1387137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-304408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-4109512				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1484
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-1733921			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-4109512				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1484
								-1733921			
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
9	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	м2 поверхности облицовки	86,6	7346,83	70,71	636235	6124	170404	369304	1085982
		НР - 80%; СП - 8%			5308,40	22,20	459707	1923		80443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				636235	6124	170404	369304	1085982
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				459707	1923	--	80443	
		Материалы	Тенге				636235				
		Всего заработная плата	Тенге				170404				
		Накладные расходы	Тенге					461630			
		Сметная прибыль	Тенге				369304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				80443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1085982				
		Сметная заработная плата	Тенге								399
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					461630			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1085982				
		Сметная заработная плата	Тенге								399
								461630			
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-1- 1 шт									
10	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	8,1	14886,89	80,60	120584	653	114404	6847	137625
		НР - 118%; СП - 8%			682,35	33,97	5527	275		10194	
11	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0605	544343,00	--	32933	--	32933	--	35567
		СП - 8%			--	--	--	--		2635	
12	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	1716,04	56,58	6864	226	1966	5569	13428
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	4672	47		995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОЛНЦЕЗАЩИТА - 12 ШТ									
13	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,26748	54667,80 48137,80	2412,91 445,90	14623 12876	645 119	1102	8967 1887	25476
14	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0891	256599,00 --	-- --	22863 --	-- --	22863	-- 1829	24692
15	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02856	243850,00 --	-- --	6964 --	-- --	6964	-- 557	7522
16	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,09264	243850,00 --	-- --	22590 --	-- --	22590	-- 1807	24397
17	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,75692	84,31 42,72	2,29 0,25	654 331	18 2	305	230 71	955
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,75692	85,27 24,15	1,63 0,25	661 187	13 2	461	131 63	855
19	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	14832	29,00 --	-- --	430128 --	-- --	430128	-- 34410	464538
20	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,001872	465780,09 225930,00	10967,21 1320,38	872 423	21 2	428	502 110	1484
21	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 *СП - 8%*	кг	0,576	868,00 --	-- --	500 --	-- --	500	-- 40	540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				660236	1576	634644	22246	737079
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24017	448	--	54598	
		Материалы	Тенге				612681				
		Всего заработная плата	Тенге				117565				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11470			
		Накладные расходы	Тенге				483046				
		Сметная прибыль	Тенге				13278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				676036				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11470			10
		Материалы	Тенге				47555				
		Всего заработная плата	Тенге				1101				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12995			
		Накладные расходы	Тенге				32933				
		Сметная прибыль	Тенге				8967				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61044				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					12995			13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				737079				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								24465			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.ОТМОСТКА									
22	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,628	8789,07	1645,50	49465	9261	23682	19121	74073
		НР - 94%, СП - 8%			2935,70	678,70	16522	3820		5487	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	37,52	1616,20	2,80	60640	105	54192	6890	72932
		НР - 108%, СП - 8%			169,06	0,97	6343	36		5402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				110105	9366	77874	26011	147005
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22865	3856	--	10889	
	Материалы		Тенге				110105				
	Всего заработная плата		Тенге				77874				
		Накладные расходы	Тенге					26721			
		Сметная прибыль	Тенге				26011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147005				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					26721			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147005				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					26721			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				361850	-105194	1629611	-996395	-685312
	Материалы		Тенге				-1162568	-87068	--	-50764	
	Всего заработная плата		Тенге				314295				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1112532				
		Накладные расходы	Тенге					-1262631			
		Сметная прибыль	Тенге				483046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1005363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-55285				
		Сметная заработная плата	Тенге				-746353				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-1262631			-1116
	Материалы		Тенге				47555				
	Всего заработная плата		Тенге				1101				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12995			
		Накладные расходы	Тенге				32933				
		Сметная прибыль	Тенге				8967				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61044				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					12995			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-685310				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1103
								-1249636			
		ОТДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б									
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
24	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	м2 поверхности облицовки	22,8	7346,83	70,71	167508	1612	44864	97230	285917
		НР - 80%, СП - 8%			5308,40	22,20	121032	506		21179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				167508	1612	44864	97230	285917
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121032	506	--	21179	
	Материалы		Тенге				167508				
	Всего заработная плата		Тенге				44864				
		Накладные расходы	Тенге					121538			
		Сметная прибыль	Тенге				97230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21179				
							285917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					121538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				285917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					121538			
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-2- 1 шт									
25	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	7,9	14886,89 682,35	80,60 33,97	117606 5391	637 268	111578	6678 9943	134227
26	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,05	544343,00 --	-- --	27217 --	-- --	27217	-- 2177	29395
27	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1716,04 1168,02	56,58 11,85	6864 4672	226 47	1966	5569 995	13428
28	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4	1645,00 --	-- --	6580 --	-- --	6580	-- 526	7106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				158268	863	147341	12247	184156
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10063	316	--	13641	
		Материалы	Тенге				131051				
		Всего заработная плата	Тенге				113545				
		Местные материалы	Тенге					10378			
		Накладные расходы	Тенге				6580				
		Сметная прибыль	Тенге				12247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				154761				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10378			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27217				
		Сметная прибыль	Тенге				27217				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				29395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				184155				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		РАЗДЕЛ 8.ОТМОСТКА						10378			
29	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	11,214	8789,07 2935,70	1645,50 678,70	98561 32921	18453 7611	47187	38100 10933	147593
30	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	74,76	1616,20 169,06	2,80 0,97	120827 12639	209 72	107979	13728 10764	145320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				219388	18662	155166	51828	292913
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45560	7683	--	21697	
		Материалы	Тенге				219388				
		Всего заработная плата	Тенге				155167				
		Накладные расходы	Тенге					53243			
		Сметная прибыль	Тенге				51828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				292913				
											52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					53243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				292913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					53243			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				545164	21137	347371	161305	762986
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176654	8505	--	56517	
	Материалы		Тенге				517946				
	Всего заработная плата		Тенге				313575				
	Местные материалы		Тенге					185159			
		Накладные расходы	Тенге				6580				
		Сметная прибыль	Тенге				161305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				733591				
		Сметная заработная плата	Тенге								166
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					185159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27217				
		Сметная прибыль	Тенге				27217				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2177				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				29395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				762986				
		Сметная заработная плата	Тенге					185159			166
		ОТДЕЛ 3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК В									
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 614 - 282,3 м2									
31	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	м2 покрытия	282,3							
		НР - 94%; СП - 8%			4533,48	11,54	1279802	3258	1209069	64914	1452293
					239,02	5,60	67475	1582		107577	
32	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	211,725							
		НР - 94%; СП - 8%			320,29	0,78	67814	166	43703	22582	97627
					113,09	0,37	23945	78		7232	
		ДЕТАЛЬ 650 = 151,3 м2									
33	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	м2 покрытия	151,3							
		НР - 94%; СП - 8%			4533,48	11,54	685916	1746	648006	34791	778363
					239,02	5,60	36164	848		57657	
34	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	113,475							
		НР - 94%; СП - 8%			320,29	0,78	36345	89	23423	12103	52324
					113,09	0,37	12833	42		3876	
		ДЕТАЛЬ 593 = 36,8 М2									
35	Е11-110101-3702 1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	36,8							
		НР - 94%; СП - 8%			18793,97	20,93	691618	770	675026	15223	763388
					429,94	10,14	15822	373		56547	
36	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	27,6							
		НР - 94%; СП - 8%			320,29	0,78	8840	22	5697	2944	12726
					113,09	0,37	3121	10		943	
		ДЕТАЛЬ 653 - 18,4 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	18,4	18654,65 429,94	20,93 10,14	343246 7911	385 186	334950	7611 28069	378926
38	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	--	320,29 113,09	0,78 0,37	-- --	-- --	--	-- --	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3113580 167271	6435 3120	2939874 --	160168 261901	3535647
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3113580				
	Материалы		Тенге				2939873				
	Всего заработная плата		Тенге					170391			
		Накладные расходы	Тенге				160168				
		Сметная прибыль	Тенге				261900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3535647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					170391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3535647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					170391			
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
39	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	36,99	7346,83 5308,40	70,71 22,20	271759 196358	2616 821	72785	157743 34360	463862
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				271759 196358	2616 821	72785 --	157743 34360	463862
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				271759				
	Материалы		Тенге				72786				
	Всего заработная плата		Тенге					197179			
		Накладные расходы	Тенге				157743				
		Сметная прибыль	Тенге				34360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				463862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					197179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				463862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					197179			
		РАЗДЕЛ 11.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-2- 2 шт									
40	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	15,8	14886,89 682,35	80,60 33,97	235213 10781	1273 537	223159	13355 19885	268453
41	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,1	544343,00 --	-- --	54434 --	-- --	54434	-- 4355	58789
42	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	1716,04 1168,02	56,58 11,85	13728 9344	453 95	3931	11138 1989	26856
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				303376 20125	1726 632	281524 --	24493 26229	354098
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				227090				
	Всего заработная плата		Тенге					20757			
		Накладные расходы	Тенге				24493				
		Сметная прибыль	Тенге				21875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20757			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54434				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54434				
		Сметная прибыль	Тенге				4355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				354098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20757			
		РАЗДЕЛ 12.Экраны санузлов									
43	Е11-100113-0505 1110-0113-0505 РСНБ РК 2015	**Калитки из готовых полотен глухих. Устройство при установленных столбах**	м2 калиток	33,44	2672,66	54,85	89374	1834	68783	17400	115316
		НР - 90%; СП - 8%			560,92	17,24	18757	576		8542	
44	С121-070508-0401 2107-0508-0401 РСНБ РК 2015	**Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм**	м2	33,44	848,00	--	28357	--	28357	--	30626
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
45	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0396	710216,06	6108,52	28125	242	25636	2711	33303
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	2247	50		2467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				145855	2076	122776	20111	179245
							21004	627	--	13278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145855				
	Материалы		Тенге				94418				
	Всего заработная плата		Тенге					21631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28357				
		Накладные расходы	Тенге				20111				
		Сметная прибыль	Тенге				13277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				179244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21631			
		РАЗДЕЛ 13.ОТМОСТКА									
46	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	17,964	8789,07	1645,50	157887	29560	75590	61033	236434
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	52737	12192		17514	
47	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	119,76	1550,35	2,80	185670	335	165089	21991	224274
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	20246	116		16613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				343557	29895	240679	83024	460708
							72983	12308	--	34127	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				343557				
	Материалы		Тенге				240678				
	Всего заработная плата		Тенге					85291			
		Накладные расходы	Тенге				83025				
		Сметная прибыль	Тенге				34126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				460708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					85291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				460708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					85291			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				4178126	42748	3657638	445539	4993560
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				477742	17508	--	369895	
		Материалы	Тенге				4123692				
		Всего заработная плата	Тенге				3574845				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					495249			
		Накладные расходы	Тенге				28357				
		Сметная прибыль	Тенге				445540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				365539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4934770				
		Сметная заработная плата	Тенге								432
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					495249			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54434				
		Сметная прибыль	Тенге				54434				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4355				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				58789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4993559				
		Сметная заработная плата	Тенге					495249			432
		ОТДЕЛ 4.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Г									
		ШАХТА ЛИФТА									
48	Ц13-030501-0401 1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	1	813487,21 601953,00	180280,44 53942,74	813487 601953	180280 53943	31254	400096 97087	1310670
49	Ц13-030501-0406 1303-0501-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6** *НР - 61%; СП - 8%*	остановка	4	-44061,09 -38628,00	-2977,17 -1048,60	-176244 -154512	-11909 -4194	-9823	-96811 -21844	-294900
50	Ц13-030501-0411 1303-0501-0411 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500, 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м** *НР - 61%; СП - 8%*	м	13,5	-11140,00 -11140,00	-- --	-150390 -150390	-- --	--	-91738 -19370	-261498
51	51-100201-0102 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	комплект	1	1499128,00 --	-- --	1499128 --	-- --	1499128	-- --	1499128
		РАЗДЕЛ 14.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 531 =205 м2									
52	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	205	2995,73 374,74	20,20 9,79	614125 76822	4141 2006	533162	74098 55058	743281
53	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлорндные. Устройство на клее КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	153,75	320,29 113,09	0,78 0,37	49245 17388	120 57	31737	16398 5251	70895
		ДЕТАЛЬ 530 = 227,5 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	227,5	683,39	20,20	155471	4595	65622	82231	256719
		НР - 94%; СП - 8%			374,74	9,79	85254	2226		19016	
55	СТ22-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки GRABOFLEX	м2	234,325	6246,00	--	1463594	--	1463594	--	1580681
		СП - 8%			--	--	--	--		117088	
56	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	170,625	320,29	0,78	54650	134	35219	18198	78676
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	19297	63		5828	
		ДЕТАЛЬ 590 = 210,47 М2									
57	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	210,47	2995,73	20,20	630512	4251	547389	76076	763114
		НР - 94%; СП - 8%			374,74	9,79	78872	2060		56527	
58	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	157,8525	320,29	0,78	50559	124	32583	16836	72786
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	17852	58		5392	
		ДЕТАЛЬ 614 = 206,92 м2									
59	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	206,92	-965,27	-27,37	-199734	-5664	-108964	-82552	-304869
		НР - 94%; СП - 8%			-411,30	-13,12	-85106	-2715		-22583	
60	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	206,92	840,35	27,84	173885	5761	163131	7225	195599
		НР - 94%; СП - 8%			24,13	13,02	4993	2693		14489	
61	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	206,92	4533,48	11,54	938068	2388	886222	47581	1064500
		НР - 94%; СП - 8%			239,02	5,60	49458	1160		78852	
62	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	155,19	320,29	0,78	49706	121	32034	16552	71559
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	17551	57		5301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3980080	15971	3703160	484190	6846341
							282381	7666	1499128	396092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3980080				
	Материалы		Тенге				2218133				
	Всего заработная плата		Тенге					290047			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1463594				
		Накладные расходы	Тенге				272644				
		Сметная прибыль	Тенге				340218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4592941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					290047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4592941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					290047			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
63	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	м2 поверхности облицовки	54,9	7346,83	70,71	403341	3882	108028	234120	688458
		НР - 80%; СП - 8%			5308,40	22,20	291431	1219		50997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				403341	3882	108028	234120	688458
							291431	1219	--	50997	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				403341				
		Материалы	Тенге				108028				
		Всего заработная плата	Тенге					292650			
		Накладные расходы	Тенге				234120				
		Сметная прибыль	Тенге				50997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				688458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					292650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				688458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					292650			
		РАЗДЕЛ 16.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СЦЕНА, Элементы сцены, Лестница сцены (3шт)									
64	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,405	93330,01	995,13	37799	403	28311	8339	49828
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	9085	180		3691	
65	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,75	2825,14	14,65	19070	99	16391	2364	23148
		НР - 90%; СП - 8%			382,24	6,91	2580	47		1715	
66	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,97	2820,49	14,65	8377	44	7198	1040	10170
		НР - 90%; СП - 8%			382,24	6,91	1135	21		753	
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,405	8768,25	55,25	3551	22	3196	308	4168
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	333	10		309	
68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,15	93330,01	995,13	14000	149	10486	3088	18455
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	3365	67		1367	
69	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	111	459,20	1,04	50971	116	42635	7447	63092
		НР - 90%; СП - 8%			74,06	0,49	8220	55		4673	
70	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	9	385,03	2,09	3465	19	2735	677	4474
		НР - 94%; СП - 8%			79,02	0,99	711	9		331	
71	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	60	885,77	3,28	53146	197	21174	25495	84933
		НР - 80%; СП - 8%			529,58	1,56	31775	94		6291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЕСТНИЦА Л-2- 1 шт									
72	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5665,78	2758,36	11332	5517	250	7930	20802
		НР - 118%; СП - 8%			2782,38	577,76	5565	1156		1541	
73	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	5323,02	2737,38	10646	5475	181	7249	19327
		НР - 118%; СП - 8%			2494,80	576,90	4990	1154		1432	
74	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	10,92	6277,00	--	68545	--	68545	--	74028
		СП - 8%			--	--	--	--		5484	
75	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	6,16	6277,00	--	38666	--	38666	--	41760
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
76	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	23	1309,57	51,21	30120	1178	773	33816	69051
		НР - 118%; СП - 8%			1224,72	21,26	28169	489		5115	
77	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	32,3	4447,00	--	143638	--	143638	--	155129
		СП - 8%			--	--	--	--		11491	
78	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	7,9	14886,89	80,60	117606	637	111578	6678	134227
		НР - 118%; СП - 8%			682,35	33,97	5391	268		9943	
79	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05	544343,00	--	27217	--	27217	--	29395
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
80	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1716,04	56,58	6864	226	1966	5569	13428
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	4672	47		995	
81	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1645,00	--	6580	--	6580	--	7106
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ									
82	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,070713	710216,06	6108,52	50222	432	45777	4841	59468
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	4013	90		4405	
83	Е11-100103-0101 1110-0103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм. Устройство под штукатурку	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54,6975	5787,22	134,38	316546	7350	278973	29820	374076
		НР - 90%; СП - 8%			552,55	53,20	30223	2910		27709	
84	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	54,6975	902,37	2,29	49358	125	16235	26446	81868
		НР - 80%; СП - 8%			603,29	1,09	32998	60		6064	
		ЛЕСТНИЦА ЛП-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,09874	69702,33 34535,50	24983,50 7763,28	6882 3410	2467 767	1005	2882 781	10545
86	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,09874	573619,00 --	-- --	56639 --	-- --	56639	-- 4531	61170
87	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,86346	961,99 706,08	0,99 0,47	2755 2022	3 1	730	1619 350	4723
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				1133995	24458	930879	175608	1414371
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				178656	7422	--	104767	
	Материалы		Тенге				1043256				
	Всего заработная плата		Тенге				588590				
	Местные материалы		Тенге					181902			
		Накладные расходы	Тенге				257429				
		Сметная прибыль	Тенге				172726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1313261				
		Сметная заработная плата	Тенге								169
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					181902			
	Материалы		Тенге				90739				
	Всего заработная плата		Тенге				1006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4177			
		Накладные расходы	Тенге				83856				
		Сметная прибыль	Тенге				2882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				101110				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					4177			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1414371				
		Сметная заработная плата	Тенге								172
		РАЗДЕЛ 17.ОТМОСТКА									
88	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	20,7	8789,07 2935,70	1645,50 678,70	181934 60769	34062 14049	87103	70329 20181	272444
89	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	138	1616,20 169,06	2,80 0,97	223036 23330	387 134	199319	25341 19870	268247
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				404970	34448	286422	95670	540691
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84099	14183	--	40051	
	Материалы		Тенге				404970				
	Всего заработная плата		Тенге				286423				
		Накладные расходы	Тенге					98282			
		Сметная прибыль	Тенге				95670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				540691				
		Сметная заработная плата	Тенге								96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					98282			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				540691				
		Сметная заработная плата	Тенге								96
								98282			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1									
90	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	54,5	2035,31	173,73	110925	9468	29816	69726	195103
					1314,52	46,52	71641	2535		14452	
91	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91									
		СП - 8%	м2	54,5	2662,00	--	145079	--	145079	--	156685
					--	--	--	--		11606	
92	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	8,7	7020,12	29,58	61075	257	34307	21305	88971
					3047,25	13,86	26511	121		6590	
93	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,25683	69702,33	24983,50	17902	6417	2615	7496	27429
					34535,50	7763,28	8870	1994		2032	
94	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		СП - 8%	т	0,25683	544343,00	--	139804	--	139804	--	150988
					--	--	--	--		11184	
95	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	5,90709	961,99	0,99	5683	6	1506	3339	9743
					706,08	0,47	4171	3		722	
		КОЗЫРЕК									
96	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1503	54137,53	24198,69	8137	3637	649	3346	12402
					25622,00	6644,29	3851	999		919	
97	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг									
		СП - 8%	т	0,1503	463214,00	--	69621	--	69621	--	75191
					--	--	--	--		5570	
98	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,08126	28971,18	9918,33	2354	806	319	1002	3625
					15129,30	2745,63	1229	223		269	
99	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей									
		СП - 8%	т	0,08126	456509,00	--	37096	--	37096	--	40064
					--	--	--	--		2968	
100	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0499	59546,69	19987,01	2971	997	326	1279	4591
					33016,50	4141,27	1648	207		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,0499	407398,00	--	20329	--	20329	--	21955
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
102	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,041	710216,06	6108,52	29119	250	26542	2807	34480
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	2327	52		2554	
103	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,41658	844,07	0,99	6260	7	1016	4192	11288
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	5237	4		836	
104	Е11-120101-0205 1112-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из плит бетонных на кварцевом песке. Устройство	м2 кровли	9,52	3951,17	326,57	37615	3109	26304	8206	49487
		НР - 92%; СП - 8%			861,60	75,33	8202	717		3666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				693969	24955	535329	122698	882002
							133687	6854	--	65334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				395755				
	Материалы		Тенге				119489				
	Всего заработная плата		Тенге					121521			
	Местные материалы		Тенге				145079				
		Накладные расходы	Тенге				109576				
		Сметная прибыль	Тенге				40426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				545757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					121521			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				298214				
	Материалы		Тенге				3910				
	Всего заработная плата		Тенге					19020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266850				
		Накладные расходы	Тенге				13124				
		Сметная прибыль	Тенге				24907				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				336245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				882002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					140541			
		РАЗДЕЛ 19.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-2									
105	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	6,1	2035,31	173,73	12415	1060	3336	7804	21837
		НР - 94%; СП - 8%			1314,52	46,52	8019	284		1618	
106	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6,1	2662,00	--	16238	--	16238	--	17537
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
107	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	0,81	7020,12	29,58	5686	24	3194	1984	8283
		НР - 80%; СП - 8%			3047,25	13,86	2468	11		614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,01327	69702,33	24983,50	925	332	135	387	1417
					34535,50	7763,28	458	103		105	
109	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**									
		СП - 8%	т	0,01327	544343,00	--	7223	--	7223	--	7801
					--	--	--	--		578	
110	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**									
		НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,30521	844,07	0,99	258	--	42	173	465
					706,08	0,47	216	--		34	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		**Тенге**				42746	1416	30168	10348	57340
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11161	398	--	4248	
	Материалы		Тенге				34598				
	Всего заработная плата		Тенге				6573				
	Местные материалы		Тенге					10997			
		Накладные расходы	Тенге				16238				
		Сметная прибыль	Тенге				9960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48122				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10997			
	Материалы		Тенге				8148				
	Всего заработная плата		Тенге				135				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					561			
		Накладные расходы	Тенге				7223				
		Сметная прибыль	Тенге				387				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				683				
		Сметная заработная плата	Тенге				9219				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					561			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57341				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
								11559			
		РАЗДЕЛ 20.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-3									
111	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**									
		НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	8,3	2035,31	173,73	16893	1442	4540	10619	29713
					1314,52	46,52	10911	386		2201	
112	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**									
		СП - 8%	м2	8,3	2662,00	--	22095	--	22095	--	23862
					--	--	--	--		1768	
113	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,05382	69702,33	24983,50	3751	1345	547	1571	5748
					34535,50	7763,28	1859	418		426	
114	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**									
		СП - 8%	т	0,05382	544343,00	--	29297	--	29297	--	31640
					--	--	--	--		2344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,23786	844,07	0,99	1045	1	170	700	1884
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	874	1		140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				73080	2788	56649	12890	92847
							13643	805	--	6879	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40033				
		Материалы	Тенге				4710				
		Всего заработная плата	Тенге					12171			
		Местные материалы	Тенге				22095				
		Накладные расходы	Тенге				11319				
		Сметная прибыль	Тенге				4108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12171			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33048				
		Материалы	Тенге				548				
		Всего заработная плата	Тенге					2277			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29297				
		Накладные расходы	Тенге				1571				
		Сметная прибыль	Тенге				2769				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				92847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14448			
		РАЗДЕЛ 21.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-4									
116	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	8,4	2035,31	173,73	17097	1459	4596	10747	30071
		НР - 94%; СП - 8%			1314,52	46,52	11042	391		2227	
117	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	8,4	2662,00	--	22361	--	22361	--	24150
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	
118	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	м2 поверхности облицовки	1,9	7020,12	29,58	13338	56	7492	4653	19430
		НР - 80%; СП - 8%			3047,25	13,86	5790	26		1439	
119	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,03829	69702,33	24983,50	2669	957	390	1118	4089
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	1322	297		303	
120	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,03829	544343,00	--	20843	--	20843	--	22510
		СП - 8%			--	--	--	--		1667	
121	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,88067	844,07	0,99	743	1	120	498	1340
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	622	--		99	
		КОЗЫРЕК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,2505	54137,53	24198,69	13561	6062	1081	5577	20670
		НР - 69%; СП - 8%			25622,00	6644,29	6418	1664		1531	
123	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	0,2505	463214,00	--	116035	--	116035	--	125318
		СП - 8%			--	--	--	--		9283	
124	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12948	28971,18	9918,33	3751	1284	508	1597	5776
		НР - 69%; СП - 8%			15129,30	2745,63	1959	356		428	
125	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,12948	456509,00	--	59109	--	59109	--	63837
		СП - 8%			--	--	--	--		4729	
126	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0729	59546,69	19987,01	4341	1457	477	1869	6707
		НР - 69%; СП - 8%			33016,50	4141,27	2407	302		497	
127	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,0729	407398,00	--	29699	--	29699	--	32075
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
128	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0675	710216,06	6108,52	47940	412	43697	4621	56766
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	3831	86		4205	
129	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,96874	844,07	0,99	10102	12	1639	6765	18217
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	8451	6		1349	
130	Е11-120101-0205 1112-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из плит бетонных на кварцевом песке. Устройство	м2 кровли	15	3951,17	326,57	59268	4899	41445	12930	77973
		НР - 92%; СП - 8%			861,60	75,33	12924	1130		5776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				420857	16599	349492	50375	508929
							54765	4258	--	37698	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				170849				
		Материалы	Тенге				98990				
		Всего заработная плата	Тенге					44298			
		Местные материалы	Тенге				22361				
		Накладные расходы	Тенге				40214				
		Сметная прибыль	Тенге				16885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				227947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44298			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				250009				
		Материалы	Тенге				2456				
		Всего заработная плата	Тенге					14726			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				225686				
		Накладные расходы	Тенге				10161				
		Сметная прибыль	Тенге				20814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				280983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				508930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59023			
		РАЗДЕЛ 22.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-5									
131	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	8,4	2035,31	173,73	17097	1459	4596	10747	30071
		НР - 94%; СП - 8%			1314,52	46,52	11042	391		2227	
132	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	8,4	2662,00	--	22361	--	22361	--	24150
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	
133	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	1,9	7020,12	29,58	13338	56	7492	4653	19430
		НР - 80%; СП - 8%			3047,25	13,86	5790	26		1439	
134	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03829	69702,33	24983,50	2669	957	390	1118	4089
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	1322	297		303	
135	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03829	544343,00	--	20843	--	20843	--	22510
		СП - 8%			--	--	--	--		1667	
136	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,88067	844,07	0,99	743	1	120	498	1340
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	622	--		99	
		КОЗЫРЕК									
137	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,2505	54137,53	24198,69	13561	6062	1081	5577	20670
		НР - 69%; СП - 8%			25622,00	6644,29	6418	1664		1531	
138	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	0,2505	463214,00	--	116035	--	116035	--	125318
		СП - 8%			--	--	--	--		9283	
139	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12948	28971,18	9918,33	3751	1284	508	1597	5776
		НР - 69%; СП - 8%			15129,30	2745,63	1959	356		428	
140	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,12948	456509,00	--	59109	--	59109	--	63837
		СП - 8%			--	--	--	--		4729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0729	59546,69	19987,01	4341	1457	477	1869	6707
		НР - 69%; СП - 8%			33016,50	4141,27	2407	302		497	
142	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,0729	407398,00	--	29699	--	29699	--	32075
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
143	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0675	710216,06	6108,52	47940	412	43697	4621	56766
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	3831	86		4205	
144	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,96874	844,07	0,99	10102	12	1639	6765	18217
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	8451	6		1349	
145	Е11-120101-0205 1112-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из плит бетонных на кварцевом песке. Устройство	м2 кровли	15	3951,17	326,57	59268	4899	41445	12930	77973
		НР - 92%; СП - 8%			861,60	75,33	12924	1130		5776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				420857	16599	349492	50375	508929
							54765	4258	--	37698	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				170849				
		Материалы	Тенге				98990				
		Всего заработная плата	Тенге					44298			
		Местные материалы	Тенге				22361				
		Накладные расходы	Тенге				40214				
		Сметная прибыль	Тенге				16885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				227947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44298			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				250009				
		Материалы	Тенге				2456				
		Всего заработная плата	Тенге					14726			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				225686				
		Накладные расходы	Тенге				10161				
		Сметная прибыль	Тенге				20814				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				280983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				508930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59023			
		РАЗДЕЛ 23.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-6									
146	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,2	2035,31	173,73	8548	730	2297	5373	15035
		НР - 94%; СП - 8%			1314,52	46,52	5521	195		1114	
147	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4,2	2662,00	--	11180	--	11180	--	12075
		СП - 8%			--	--	--	--		894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	1,6	7020,12	29,58	11232	47	6309	3918	16362
		НР - 80%. СП - 8%			3047,25	13,86	4876	22		1212	
149	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04637	69702,33	24983,50	3232	1158	473	1353	4952
		НР - 69%. СП - 8%			34535,50	7763,28	1601	360		367	
150	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04637	544343,00	--	25241	--	25241	--	27260
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
151	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,06651	844,07	0,99	900	1	146	603	1623
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	753	1		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				60334	1937	45646	11247	77307
							12751	578	--	5726	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31861				
		Материалы	Тенге				8753				
		Всего заработная плата	Тенге					11368			
		Местные материалы	Тенге				11180				
		Накладные расходы	Тенге				9894				
		Сметная прибыль	Тенге				3340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11368			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28473				
		Материалы	Тенге				472				
		Всего заработная плата	Тенге					1961			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25241				
		Накладные расходы	Тенге				1353				
		Сметная прибыль	Тенге				2386				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				77309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13329			
		РАЗДЕЛ 24.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-7									
152	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	3,85	2035,31	173,73	7836	669	2106	4926	13782
		НР - 94%; СП - 8%			1314,52	46,52	5061	179		1021	
153	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	3,85	2662,00	--	10249	--	10249	--	11069
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
154	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	1,5	7020,12	29,58	10530	44	5915	3673	15340
		НР - 80%; СП - 8%			3047,25	13,86	4571	21		1136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04443	69702,33	24983,50	3097	1110	453	1297	4745
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	1534	345		351	
156	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04443	544343,00	--	24185	--	24185	--	26120
		СП - 8%			--	--	--	--		1935	
157	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,02189	844,07	0,99	863	1	140	578	1555
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	722	--		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				56759	1824	43048	10474	72611
							11888	545	--	5378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29477				
	Материалы		Тенге				8161				
	Всего заработная плата		Тенге					10554			
	Местные материалы		Тенге				10249				
		Накладные расходы	Тенге				9177				
		Сметная прибыль	Тенге				3092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10554			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27282				
	Материалы		Тенге				452				
	Всего заработная плата		Тенге					1879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24185				
		Накладные расходы	Тенге				1297				
		Сметная прибыль	Тенге				2286				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				72611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12433			
		РАЗДЕЛ 25.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-8									
158	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	14,1	2035,31	173,73	28698	2450	7713	18039	50476
		НР - 94%; СП - 8%			1314,52	46,52	18535	656		3739	
159	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	14,1	2662,00	--	37534	--	37534	--	40537
		СП - 8%			--	--	--	--		3003	
160	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	3,7	7020,12	29,58	25974	109	14590	9061	37838
		НР - 80%; СП - 8%			3047,25	13,86	11275	51		2803	
161	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,00948	69702,33	24983,50	661	237	97	277	1012
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	327	74		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00948	544343,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
163	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,21804	844,07	0,99	184	--	30	123	332
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	154	--		25	
		КОЗЫРЕК									
164	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,1065	54137,53	24198,69	5766	2577	460	2371	8788
		НР - 69%; СП - 8%			25622,00	6644,29	2729	708		651	
165	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с примененнемпрофилированного настила в покрытии, расход сталина 1 м2 до 70 кг	т	0,1065	463214,00	--	49332	--	49332	--	53279
		СП - 8%			--	--	--	--		3947	
166	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08126	28971,18	9918,33	2354	806	319	1002	3625
		НР - 69%; СП - 8%			15129,30	2745,63	1229	223		269	
167	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,08126	456509,00	--	37096	--	37096	--	40064
		СП - 8%			--	--	--	--		2968	
168	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,046	59546,69	19987,01	2739	919	301	1179	4232
		НР - 69%; СП - 8%			33016,50	4141,27	1519	190		313	
169	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,046	407398,00	--	18740	--	18740	--	20240
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
170	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,041	710216,06	6108,52	29119	250	26542	2807	34480
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	2327	52		2554	
171	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мми тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,31948	844,07	0,99	5334	6	866	3572	9619
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	4462	3		712	
172	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные изрулонных кровельных материалов на мастике битумнойс защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	7,3	3263,84	125,98	23826	920	20612	2217	28127
		НР - 92%; СП - 8%			314,29	15,88	2294	116		2083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				272518	8275	219392	40648	338222
							44851	2073	--	25054	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				150670				
		Материалы	Тенге				70353				
		Всего заработная плата	Тенге					39925			
		Местные материалы	Тенге				37534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				35820				
		Сметная прибыль	Тенге				14919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					39925			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121849				
	Материалы		Тенге				1176				
	Всего заработная плата		Тенге					6999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110329				
		Накладные расходы	Тенге				4829				
		Сметная прибыль	Тенге				10134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				338221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					46924			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				9949488	321523	6657705	1298643	12028048
							1471128	100008	1499128	779922	
	Стоимость оборудования		Тенге				1499128				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1499128				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				486853				
	Материалы		Тенге				21430				
	Всего заработная плата		Тенге					346799			
		Накладные расходы	Тенге				211548				
		Сметная прибыль	Тенге				55872				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				754272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					346799			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6855737				
	Материалы		Тенге				3617194				
	Всего заработная плата		Тенге					1158011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1463594				
	Местные материалы		Тенге				544526				
		Накладные расходы	Тенге				1041332				
		Сметная прибыль	Тенге				631766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8528835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1036
		Сметная заработная плата	Тенге					1158011			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1107770				
	Материалы		Тенге				12612				
	Всего заработная плата		Тенге					66325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				998353				
		Накладные расходы	Тенге				45764				
		Сметная прибыль	Тенге				92283				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1245817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					66325			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				12028052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1412
		Сметная заработная плата	Тенге					1571136			
		ОТДЕЛ 5.Отопление									
		РАЗДЕЛ 26.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 1									
173	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1**	**86,74**	**2,29**	**87**	**2**	**44**	**29**	**125**
		НР - 69%; СП - 8%			**41,33**	**0,25**	**41**	**--**		**9**	
174	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1**	**122,49**	**2,95**	**122**	**3**	**101**	**13**	**146**
		НР - 69%; СП - 8%			**18,14**	**0,37**	**18**	**--**		**11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляции	0,05	73142,54 21695,20	1083,72 493,60	3657 1085	54 25	2518	843 360	4860
176	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%, СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	2	514,00 336,75	26,72 5,80	1028 673	53 12	302	521 124	1673
177	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,0023	373144,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927
178	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	2	79,97 78,21	1,04 --	160 156	2 --	2	153 25	338
179	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	2	80,81 78,21	1,04 --	162 156	2 --	4	153 25	340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				6074 2131	117 37	3829 --	1712 623	8409
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5753				
		Материалы	Тенге				2964				
		Всего заработная плата	Тенге					1855			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				858				
		Накладные расходы	Тенге				1405				
		Сметная прибыль	Тенге				573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1855			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				322				
		Материалы	Тенге				5				
		Всего заработная плата	Тенге					313			
		Накладные расходы	Тенге				307				
		Сметная прибыль	Тенге				50				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				678				
		Сметная заработная плата	Тенге					313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				8409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2167			
		РАЗДЕЛ 27.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2									
180	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,5	86,74 41,33	2,29 0,25	130 62	3 --	65	43 14	187
181	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,5	122,49 18,14	2,95 0,37	184 27	4 1	153	19 16	219
182	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляции	0,06	73142,54 21695,20	1083,72 493,60	4389 1302	65 30	3022	1012 432	5832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%, СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	514,00 336,75	26,72 5,80	1285 842	67 14	376	651 155	2091
184	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,002875	373144,00 --	-- --	1073 --	-- --	1073	-- 86	1159
185	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	79,97 78,21	1,04 --	160 156	2 --	2	153 25	338
186	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	80,81 78,21	1,04 --	162 156	2 --	4	153 25	340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				7382 2546	144 45	4695 --	2031 753	10166
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7060				
		Материалы	Тенге				3615				
		Всего заработная плата	Тенге					2278			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1073				
		Накладные расходы	Тенге				1725				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2278			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				322				
		Материалы	Тенге				5				
		Всего заработная плата	Тенге					313			
		Накладные расходы	Тенге				307				
		Сметная прибыль	Тенге				50				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				678				
		Сметная заработная плата	Тенге					313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				10166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2591			
		РАЗДЕЛ 28.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 3									
187	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	86,74 41,33	2,29 0,25	87 41	2 --	44	29 9	125
188	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	122,49 18,14	2,95 0,37	122 18	3 --	101	13 11	146
189	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,05	73142,54 21695,20	1083,72 493,60	3657 1085	54 25	2518	843 360	4860
190	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	2	514,00 336,75	26,72 5,80	1028 673	53 12	302	521 124	1673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	373144,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
192	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	79,97	1,04	160	2	2	153	338
		НР - 98%, СП - 8%			78,21	--	156	--		25	
193	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	80,81	1,04	162	2	4	153	340
		НР - 98%, СП - 8%			78,21	--	156	--		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				6074	117	3829	1712	8409
							2131	37	--	623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5753				
	Материалы		Тенге				2964				
	Всего заработная плата		Тенге					1855			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				858				
		Накладные расходы	Тенге				1405				
		Сметная прибыль	Тенге				573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1855			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				322				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					313			
		Накладные расходы	Тенге				307				
		Сметная прибыль	Тенге				50				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				678				
		Сметная заработная плата	Тенге					313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				8409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2167			
		РАЗДЕЛ 29.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 4									
194	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	86,74	2,29	130	3	65	43	187
		НР - 69%, СП - 8%			41,33	0,25	62	--		14	
195	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,5	122,49	2,95	184	4	153	19	219
		НР - 69%, СП - 8%			18,14	0,37	27	1		16	
196	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,07	73142,54	1083,72	5120	76	3525	1180	6804
		НР - 76%, СП - 8%			21695,20	493,60	1519	35		504	
197	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	514,00	26,72	1542	80	452	781	2509
		НР - 76%, СП - 8%			336,75	5,80	1010	17		186	
198	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	373144,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	79,97	1,04	160	2	2	153	338
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	156	--		25	
200	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	80,81	1,04	162	2	4	153	340
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	156	--		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				8585	168	5488	2329	11787
							2931	53	--	873	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8263				
		Материалы	Тенге				4194				
		Всего заработная плата	Тенге					2671			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1287				
		Накладные расходы	Тенге				2024				
		Сметная прибыль	Тенге				823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2671			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				322				
		Материалы	Тенге				5				
		Всего заработная плата	Тенге					313			
		Накладные расходы	Тенге				307				
		Сметная прибыль	Тенге				50				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				678				
		Сметная заработная плата	Тенге					313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				11788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2984			
		РАЗДЕЛ 30.БЛОК А (СИСТЕМЫ № 3,4)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
201	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31	86,74	2,29	2689	71	1337	889	3864
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	1281	8		286	
202	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	31	122,49	2,95	3797	92	3143	396	4529
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	562	11		335	
203	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,54	73142,54	1083,72	185782	2753	127923	42833	246905
		НР - 76%; СП - 8%			21695,20	493,60	55106	1254		18289	
204	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	118	514,00	26,72	60652	3153	17763	30720	98682
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	39736	684		7310	
205	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1357	373144,00	--	50636	--	50636	--	54686
		СП - 8%			--	--	--	--		4051	
206	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	282	79,97	1,04	22552	292	206	21613	47698
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	22054	--		3533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	80,81	1,04	808	10	16	766	1701
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	782	--		126	
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
208	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	224	1450,24	17,50	324854	3919	238839	81889	439282
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	82096	1465		32539	
209	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	224	79,97	1,04	17914	232	164	17168	37888
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	17518	--		2807	
210	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	66,6	19243,08	151,00	1281589	10057	1219415	55803	1444383
		НР - 98%; СП - 8%			782,54	72,44	52117	4825		106991	
211	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	26	274,17	--	7129	--	2858	4185	12219
		НР - 98%; СП - 8%			164,26	--	4271	--		905	
212	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	102	465,97	0,52	47529	53	5169	41486	96135
		НР - 98%; СП - 8%			414,77	0,25	42307	25		7121	
213	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	51	6568,00	--	334968	--	334968	--	361765
		СП - 8%			--	--	--	--		26797	
214	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан запорный RLV Dy 15 мм	шт	51	4164,82	--	212406	--	212406	--	229398
		СП - 8%			--	--	--	--		16992	
215	Е11-202301-0101 1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	2	2613,29	54,79	5227	110	6	5060	11109
		НР - 98%; СП - 8%			2555,60	25,91	5111	52		823	
216	Прайс-лист	Тепловая завеса ТЗ-2, 2кВт	шт	2	16709,82	--	33420	--		--	33420
					--	--	--	--	33420	--	
217	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	124	961,99	0,99	119287	122	31611	70090	204527
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	87554	59		15150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				2711237	20864	2246460	372898	3328191
							410496	8383	33420	244055	
		Стоимость оборудования	Тенге				33420				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				33420				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				422843				
		Материалы	Тенге				181777				
		Всего заработная плата	Тенге					186256			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50636				
		Накладные расходы	Тенге				144928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				45422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				613193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					186256			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2254974				
	Материалы		Тенге				1466671				
	Всего заработная плата		Тенге					232623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547374				
	Сдача и испытание		Тенге				2184				
		Накладные расходы	Тенге				227970				
		Сметная прибыль	Тенге				198636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2681580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					232623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				3328193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					418878			
		РАЗДЕЛ 31.БЛОК Б (СИСТЕМЫ № 1,2)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
218	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22	86,74	2,29	1908	50	949	631	2743
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	909	5		203	
219	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	22	122,49	2,95	2695	65	2231	281	3214
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	399	8		238	
220	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	1,8	73142,54	1083,72	131657	1951	90655	30354	174972
		НР - 76%; СП - 8%			21695,20	493,60	39051	888		12961	
221	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	84	514,00	26,72	43176	2244	12645	21868	70248
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	28287	487		5204	
222	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0966	373144,00	--	36046	--	36046	--	38929
		СП - 8%			--	--	--	--		2884	
223	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	209	79,97	1,04	16714	216	153	16018	35351
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	16345	--		2619	
224	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10	80,81	1,04	808	10	16	766	1701
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	782	--		126	
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
225	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	158	1450,24	17,50	229138	2765	168466	57761	309851
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	57907	1033		22952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1570,57	17,50	15706	175	11866	3656	20910
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	3665	65		1549	
227	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	168	79,97	1,04	13435	174	122	12876	28416
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	13139	--		2105	
228	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	47,7	19243,08	151,00	917895	7203	873365	39967	1034491
		НР - 98%; СП - 8%			782,54	72,44	37327	3456		76629	
229	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	20	274,17	--	5483	--	2198	3220	9399
		НР - 98%; СП - 8%			164,26	--	3285	--		696	
230	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	74	465,97	0,52	34482	39	3750	30097	69745
		НР - 98%; СП - 8%			414,77	0,25	30693	18		5166	
231	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	37	6568,00	--	243016	--	243016	--	262457
		СП - 8%			--	--	--	--		19441	
232	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан запорный RLV Dy 15 мм	шт	37	4149,59	--	153535	--	153535	--	165818
		СП - 8%			--	--	--	--		12283	
233	Е11-202301-0101 1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	1	2613,29	54,79	2613	55	2	2530	5555
		НР - 98%; СП - 8%			2555,60	25,91	2556	26		411	
234	Прайс-лист	Тепловая завеса Т3-2, 2кВт	шт	1	16709,82	--	16710	--		--	16710
					--	--	--	--	16710	--	
235	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	86	961,99	0,99	82731	85	21923	48611	141849
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	60723	41		10507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1947748	15032	1620938	268636	2392359
							295068	6028	16710	175974	
		Стоимость оборудования	Тенге				16710				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				16710				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				298213				
		Материалы	Тенге				128402				
		Всего заработная плата	Тенге					130799			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36046				
		Накладные расходы	Тенге				101746				
		Сметная прибыль	Тенге				31997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				431955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					130799			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1632825				
		Материалы	Тенге				1059939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					170297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				396551				
	Сдача и испытание		Тенге				1517				
		Накладные расходы	Тенге				166891				
		Сметная прибыль	Тенге				143977				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1943694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					170297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				2392358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					301097			
		РАЗДЕЛ 32.БЛОК В (СИСТЕМЫ № 5,6)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
236	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	86,74	2,29	2602	69	1293	861	3740
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	1240	7		277	
237	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	30	122,49	2,95	3675	89	3042	383	4382
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	544	11		325	
238	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,5	73142,54	1083,72	182856	2709	125909	42159	243016
		НР - 76%; СП - 8%			21695,20	493,60	54238	1234		18001	
239	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	116	514,00	26,72	59624	3099	17462	30199	97009
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	39063	673		7186	
240	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1334	373144,00	--	49777	--	49777	--	53760
		СП - 8%			--	--	--	--		3982	
241	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	282	79,97	1,04	22552	292	206	21613	47698
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	22054	--		3533	
242	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	80,81	1,04	808	10	16	766	1701
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	782	--		126	
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
243	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	224	1450,24	17,50	324854	3919	238839	81889	439282
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	82096	1465		32539	
244	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	224	79,97	1,04	17914	232	164	17168	37888
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	17518	--		2807	
245	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	71,1	19243,08	151,00	1368183	10736	1301808	59574	1541977
		НР - 98%; СП - 8%			782,54	72,44	55639	5151		114221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	комплект	29	274,17 164,26	-- --	7951 4764	-- --	3187	4668 1010	13629
247	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	110	465,97 414,77	0,52 0,25	51256 45625	57 27	5574	44739 7680	103675
248	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	55	6568,00 --	-- --	361240 --	-- --	361240	-- 28899	390139
249	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан запорный RLV Dy 15 мм *СП - 8%*	шт	55	4164,82 --	-- --	229065 --	-- --	229065	-- 18325	247390
250	Е11-202301-0101 1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	доводчик	1	2613,29 2555,60	54,79 25,91	2613 2556	55 26	2	2530 411	5555
251	Прайс-лист	Тепловая завеса ТЗ-2, 2кВт	шт	1	16709,82 --	-- --	16710 --	-- --	16710	-- --	16710
252	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	154	961,99 706,08	0,99 0,47	148147 108736	152 73	39259	87047 18816	254009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				2849828 434854	21420 8667	2376843 16710	393596 258138	3501560
	Стоимость оборудования		Тенге				16710				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16710				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				446682				
	Материалы		Тенге				186965				
	Всего заработная плата		Тенге					205819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49777				
		Накладные расходы	Тенге				160649				
		Сметная прибыль	Тенге				48586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				655917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					205819			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2386436				
	Материалы		Тенге				1549796				
	Всего заработная плата		Тенге					237702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				590305				
	Сдача и испытание		Тенге				2196				
		Накладные расходы	Тенге				232948				
		Сметная прибыль	Тенге				209551				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2828934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					237702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				3501561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					443521			

РАЗДЕЛ 33.БЛОК Г (СИСТЕМЫ № 7,8)

ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	42	86,74 41,33	2,29 0,25	3643 1736	96 10	1811	1205 388	5236
254	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	42	122,49 18,14	2,95 0,37	5144 762	124 16	4258	537 454	6135
255	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,4	73142,54 21695,20	1083,72 493,60	248685 73764	3685 1678	171236	57336 24482	330502
256	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	160	514,00 336,75	26,72 5,80	82241 53880	4275 928	24086	41654 9912	133806
257	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,184	373144,00 --	-- --	68658 --	-- --	68658	-- 5493	74151
258	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	382	79,97 78,21	1,04 --	30549 29875	395 --	279	29277 4786	64613
259	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	80,81 78,21	1,04 --	808 782	10 --	16	766 126	1701
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
260	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	162	1450,24 366,50	17,50 6,54	234939 59373	2835 1059	172731	59223 23533	317695
261	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	162	79,97 78,21	1,04 --	12955 12669	168 --	118	12416 2030	27401
262	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	52,35	19243,08 782,54	151,00 72,44	1007375 40966	7905 3792	958504	43863 84099	1135337
263	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	32	274,17 164,26	-- --	8774 5256	-- --	3518	5151 1114	15039
264	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	39	465,97 414,77	0,52 0,25	18173 16176	20 10	1977	15862 2723	36758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	39	6568,00	--	256152	--	256152	--	276644
		СП - 8%			--	--	--	--		20492	
266	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан запорный RLV Dy 15 мм	шт	39	4164,82	--	162428	--	162428	--	175422
		СП - 8%			--	--	--	--		12994	
267	Е11-202301-0101 1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	1	2613,29	54,79	2613	55	2	2530	5555
		НР - 98%; СП - 8%			2555,60	25,91	2556	26		411	
268	Прайс-лист	Тепловая завеса ТЗ-2, 2 кВт	шт	1	16709,82	--	16710	--		--	16710
					--	--	--	--	16710	--	
269	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	82	961,99	0,99	78883	81	20904	46350	135252
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	57898	39		10019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				2238731	19649	1846678	316170	2757957
							355693	7558	16710	203056	
	Стоимость оборудования		Тенге				16710				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16710				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				487254				
	Материалы		Тенге				222295				
	Всего заработная плата		Тенге					190711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68658				
		Накладные расходы	Тенге				147081				
		Сметная прибыль	Тенге				50747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				685082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					190711			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1734766				
	Материалы		Тенге				1137145				
	Всего заработная плата		Тенге					172541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				418580				
	Сдача и испытание		Тенге				1701				
		Накладные расходы	Тенге				169090				
		Сметная прибыль	Тенге				152308				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2056164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					172541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				2757957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					363251			
		РАЗДЕЛ 34.БЛОК Г (СИСТЕМЫ № 9)									
270	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1450,24	17,50	26104	315	19192	6580	35299
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	6597	118		2615	
271	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1570,57	17,50	18847	210	14239	4387	25092
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	4398	78		1859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	98	758,26	37,92	74309	3716	2417	68104	153807
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	68176	1318		11393	
273	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
274	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	86	412,00	--	35432	--	35432	--	38267
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
275	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2047,29	82,44	36851	1484	5361	29623	71792
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	30006	222		5318	
276	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 20 мм	шт	6	2463,11	--	14779	--	14779	--	15961
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
277	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 15 мм с насадкой для шланга	шт	6	3293,02	--	19758	--	19758	--	21339
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
278	С123-041009-0301 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	52435,00	--	157305	--	157305	--	169889
		СП - 8%			--	--	--	--		12584	
279	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	15781,00	--	47343	--	47343	--	51130
		СП - 8%			--	--	--	--		3787	
280	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1082,65	145,09	3248	435	44	2850	6586
		НР - 98%; СП - 8%			923,14	46,30	2769	139		488	
281	С123-041013-0801 2304-1013-0801 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	15769,00	--	47307	--	47307	--	51092
		СП - 8%			--	--	--	--		3785	
282	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	19,5	19243,08	151,00	375240	2945	357035	16339	422905
		НР - 98%; СП - 8%			782,54	72,44	15260	1413		31326	
283	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	274,17	--	1645	--	659	966	2820
		НР - 98%; СП - 8%			164,26	--	986	--		209	
284	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	465,97	0,52	5592	6	609	4881	11310
		НР - 98%; СП - 8%			414,77	0,25	4977	3		838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	6	6568,00 --	-- --	39408 --	-- --	39408	-- 3153	42561
286	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан запорный RLV Dy 20 мм *СП - 8%*	шт	6	5748,52 --	-- --	34491 --	-- --	34491	-- 2759	37250
287	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	54	961,99 706,08	0,99 0,47	51948 38128	53 26	13767	30523 6598	89068
288	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,5	86,74 41,33	2,29 0,25	390 186	10 1	194	129 42	561
289	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,5	122,49 18,14	2,95 0,37	551 82	13 2	456	57 49	657
290	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	758,26 695,67	37,92 13,45	90991 83481	4550 1614	2960	83393 13951	188335
291	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	120	412,00 --	-- --	49440 --	-- --	49440	-- 3955	53395
292	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,36	73142,54 21695,20	1083,72 493,60	26331 7810	390 178	18131	6071 2592	34994
293	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	17	514,00 336,75	26,72 5,80	8738 5725	454 99	2559	4426 1053	14217
294	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,01955	373144,00 --	-- --	7295 --	-- --	7295	-- 584	7879
295	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	248	79,97 78,21	1,04 --	19833 19395	257 --	181	19007 3107	41947
296	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	80,81 78,21	1,04 --	808 782	10 --	16	766 126	1701
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге				1198220 288757	14849 5210	894614 --	278102 118108	1594429
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95253				
	Материалы		Тенге				35106				
	Всего заработная плата		Тенге					52235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				41206				
		Сметная прибыль	Тенге				10917				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				147376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					52235			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1102967				
	Материалы		Тенге				402714				
	Всего заработная плата		Тенге					241731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				449499				
	Сдача и испытание		Тенге				652				
		Накладные расходы	Тенге				236897				
		Сметная прибыль	Тенге				107189				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1447053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					241731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				1594429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					293967			

РАЗДЕЛ 35.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

СИСТЕМА П1

297	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	1	19847,02 15719,86	413,43 128,87	19847 15720	413 129	3714	15532 2830	38209
298	51-020604-0202 5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos**	шт.	1	129347,00 --	-- --	129347 --	-- --	129347	-- --	129347
299	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9	86,74 41,33	2,29 0,25	781 372	21 2	388	258 83	1122
300	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9	122,49 18,14	2,95 0,37	1102 163	27 3	912	115 97	1315
301	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,7	73142,54 21695,20	1083,72 493,60	51200 15187	759 346	35254	11804 5040	68045
302	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	32	514,00 336,75	26,72 5,80	16448 10776	855 186	4817	8331 1982	26761
303	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,0368	373144,00 --	-- --	13732 --	-- --	13732	-- 1099	14830
304	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	74	79,97 78,21	1,04 --	5918 5787	77 --	54	5672 927	12517

СИСТЕМА П2

305	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	1	19847,02 15719,86	413,43 128,87	19847 15720	413 129	3714	15532 2830	38209
306	51-020604-0204 5102-0604-0204 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos**	шт.	1	134571,00	--	134571	--		--	134571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	134571	--	
307	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	86,74	2,29	520	14	258	172	748
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	248	1		55	
308	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6	122,49	2,95	735	18	608	77	876
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	109	2		65	
309	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,44	73142,54	1083,72	32183	477	22160	7420	42771
		НР - 76%; СП - 8%			21695,20	493,60	9546	217		3168	
310	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	19	514,00	26,72	9766	508	2860	4946	15889
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	6398	110		1177	
311	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02185	373144,00	--	8153	--	8153	--	8805
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
312	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	79,97	1,04	3359	43	31	3219	7104
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	3285	--		526	
		СИСТЕМА П3, П5									
313	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	19847,02	413,43	59541	1240	11141	46595	114627
		НР - 98%; СП - 8%			15719,86	128,87	47160	387		8491	
314	51-020604-0202 5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	шт.	3	129347,00	--	388041	--		--	388041
					--	--	--	--	388041	--	
315	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	86,74	2,29	781	21	388	258	1122
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	372	2		83	
316	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	122,49	2,95	1102	27	912	115	1315
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	163	3		97	
317	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,7	73142,54	1083,72	51200	759	35254	11804	68045
		НР - 76%; СП - 8%			21695,20	493,60	15187	346		5040	
318	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	32	514,00	26,72	16448	855	4817	8331	26761
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	10776	186		1982	
319	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0368	373144,00	--	13732	--	13732	--	14830
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
320	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	79,97	1,04	5998	78	55	5748	12686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			78,21	--	5865	--		940	
321	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	80,81	1,04	1778	23	34	1686	3741
		НР - 98%, СП - 8%			78,21	--	1721	--		277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				986129	6625	162988	147615	1172287
		Стоимость оборудования	Тенге				164554	2049	651959	38540	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				651959				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				651959				
		Материалы	Тенге				217883				
		Всего заработная плата	Тенге				108631				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					70701			
		Накладные расходы	Тенге				35617				
		Сметная прибыль	Тенге				53632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				293236				
		Сметная заработная плата	Тенге								63
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					70701			
		Материалы	Тенге				116288				
		Всего заработная плата	Тенге				18743				
		Сдача и испытание	Тенге					95902			
		Накладные расходы	Тенге				2350				
		Сметная прибыль	Тенге				93984				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				227093				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1172287	95902			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					166603			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				11960006	98985	9166362	1784801	14785553
		Стоимость оборудования	Тенге				1959160	38066	735508	1040743	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				735508				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				735508				
		Материалы	Тенге				1994956				
		Всего заработная плата	Тенге				876913				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					845180			
		Накладные расходы	Тенге				252105				
		Сметная прибыль	Тенге				655801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				212061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2862818				
		Сметная заработная плата	Тенге								764
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					845180			
		Материалы	Тенге				9229542				
		Всего заработная плата	Тенге				5635026				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1152047			
		Сдача и испытание	Тенге				2402308				
		Накладные расходы	Тенге				10600				
		Сметная прибыль	Тенге				1129006				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				828684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11187232				
		Сметная заработная плата	Тенге								887
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				14785558	1152047			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1651
		Сметная заработная плата	Тенге					1997226			
		ОТДЕЛ 6.Вентиляция									
		РАЗДЕЛ 36.БЛОКИ А,Б,В (ВЕНТИЛЯЦИЯ)									
322	Е11-201401-0103 1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	вентилятор	1	10152,32	--	10152	--	--	9949	21710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			10152,32	--	10152	--		1608	
323	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6507,90	--	6508	--	--	6378	13916
		НР - 98%; СП - 8%			6507,90	--	6508	--		1031	
324	Е11-202401-0101 1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	5	497,67	--	2488	--	--	2439	5321
		НР - 98%; СП - 8%			497,67	--	2488	--		394	
325	Е11-202401-0103 1120-2401-0103 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 40. Установка	виброизолятор	5	645,62	--	3228	--	--	3164	6903
		НР - 98%; СП - 8%			645,62	--	3228	--		511	
326	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	4	6517,37	--	26069	--	--	25548	55747
		НР - 98%; СП - 8%			6517,37	--	26069	--		4129	
327	Е11-200501-0209 1120-0501-0209 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	2	3649,46	--	7299	--	--	7153	15608
		НР - 98%; СП - 8%			3649,46	--	7299	--		1156	
328	Е11-201801-0101 1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер	3	5282,25	--	15847	--	--	15530	33887
		НР - 98%; СП - 8%			5282,25	--	15847	--		2510	
329	Е11-201801-0102 1120-1801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы, масса до 0,2 т. Установка	калорифер	1	6225,89	--	6226	--	--	6101	13313
		НР - 98%; СП - 8%			6225,89	--	6226	--		986	
330	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	4,87	6478,24	--	31549	--	--	30918	67464
		НР - 98%; СП - 8%			6478,24	--	31549	--		4997	
331	Е11-201001-0301 1120-1001-0301 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100x500x750 мм. Установка	пластина	2	883,69	--	1767	--	--	1732	3779
		НР - 98%; СП - 8%			883,69	--	1767	--		280	
332	Е11-201001-0302 1120-1001-0302 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100x500x1000 мм. Установка	пластина	2	883,69	--	1767	--	--	1732	3779
		НР - 98%; СП - 8%			883,69	--	1767	--		280	
333	Е11-200401-0108 1120-0401-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	3477,38	--	6955	--	--	6816	14872
		НР - 98%; СП - 8%			3477,38	--	6955	--		1102	
334	Е11-202001-0101 1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	13,892544	5194,67	--	72167	--	--	70724	154322
		НР - 98%; СП - 8%			5194,67	--	72167	--		11431	
335	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	108,64	60,83	--	6608	--	--	6476	14131
		НР - 98%; СП - 8%			60,83	--	6608	--		1047	
336	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка	дверь	4	2790,90	--	11164	--	--	10940	23872
		НР - 98%; СП - 8%			2790,90	--	11164	--		1768	
337	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150x580 мм. Установка	решетка	12	1251,58	--	15019	--	--	14719	32117
		НР - 98%; СП - 8%			1251,58	--	15019	--		2379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200 х200 мм. Установка	решетка	26	1251,58	--	32541	--	--	31890	69586
		НР - 98%, СП - 8%			1251,58	--	32541	--		5155	
339	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х 252 мм. Установка	решетка	2	1251,58	--	2503	--	--	2453	5353
		НР - 98%, СП - 8%			1251,58	--	2503	--		397	
340	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	104	1251,58	--	130164	--	--	127561	278343
		НР - 98%, СП - 8%			1251,58	--	130164	--		20618	
		ПЕРЕХОДЫ									
341	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ПРЕХОДЫ, ОТВОДЫ, ТРОЙНИКИ. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,75	1374,51	--	29896	--	--	29298	63929
		НР - 98%, СП - 8%			1374,51	--	29896	--		4735	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ									
342	Е11-260101-1102 1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,19	23260,90	--	97463	--	--	74072	185258
		НР - 76%, СП - 8%			23260,90	--	97463	--		13723	
343	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	5,1956	20845,00	--	108302	--	108302	--	116966
		СП - 8%			--	--	--	--		8664	
344	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	111,6	1868,38	--	208511	--	--	158469	396338
		НР - 76%, СП - 8%			1868,38	--	208511	--		29358	
345	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,7365823	330462,00	--	243412	--	243412	--	262885
		СП - 8%			--	--	--	--		19473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				1077608	--	351714	644062	1859399
							725893	--	--	137732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657689				
	Всего заработная плата		Тенге					305975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351715				
		Накладные расходы	Тенге				232541				
		Сметная прибыль	Тенге				71218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				961448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					305975			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				419918				
	Всего заработная плата		Тенге					419918			
	Сдача и испытание		Тенге				19996				
		Накладные расходы	Тенге				411520				
		Сметная прибыль	Тенге				66515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				897953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					419918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				1859402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					725893			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 37.БЛОК Г									
346	Е11-201401-0103 1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	10152,32	--	10152	--	--	9949	21710
		НР - 98%, СП - 8%			10152,32	--	10152	--		1608	
347	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	6507,90	--	13016	--	--	12755	27833
		НР - 98%, СП - 8%			6507,90	--	13016	--		2062	
348	Е11-202401-0103 1120-2401-0103 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 40. Установка	виброизолятор	10	645,62	--	6456	--	--	6327	13806
		НР - 98%, СП - 8%			645,62	--	6456	--		1023	
349	Е11-202401-0104 1120-2401-0104 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 41. Установка	виброизолятор	5	726,33	--	3632	--	--	3559	7766
		НР - 98%, СП - 8%			726,33	--	3632	--		575	
350	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	5	6517,37	--	32587	--	--	31935	69684
		НР - 98%, СП - 8%			6517,37	--	32587	--		5162	
351	Е11-201801-0101 1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер	3	5282,25	--	15847	--	--	15530	33887
		НР - 98%, СП - 8%			5282,25	--	15847	--		2510	
352	Е11-201801-0102 1120-1801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы, масса до 0,2 т. Установка	калорифер	2	6225,89	--	12452	--	--	12203	26627
		НР - 98%, СП - 8%			6225,89	--	12452	--		1972	
353	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	4,87	6478,24	--	31549	--	--	30918	67464
		НР - 98%, СП - 8%			6478,24	--	31549	--		4997	
354	Е11-201001-0301 1120-1001-0301 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм. Установка	пластина	3	883,69	--	2651	--	--	2598	5669
		НР - 98%, СП - 8%			883,69	--	2651	--		420	
355	Е11-201001-0302 1120-1001-0302 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка	пластина	2	883,69	--	1767	--	--	1732	3779
		НР - 98%, СП - 8%			883,69	--	1767	--		280	
356	Е11-200401-0108 1120-0401-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	3477,38	--	6955	--	--	6816	14872
		НР - 98%, СП - 8%			3477,38	--	6955	--		1102	
357	Е11-202001-0101 1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	13,892544	5194,67	--	72167	--	--	70724	154322
		НР - 98%, СП - 8%			5194,67	--	72167	--		11431	
358	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтры ячейковые ФЯУБ	шт.	8	8303,57	--	66429	--	66429	--	71743
		СП - 8%			--	--	--	--		5314	
359	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	4	2790,90	--	11164	--	--	10940	23872
		НР - 98%, СП - 8%			2790,90	--	11164	--		1768	
360	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	138	60,83	--	8394	--	--	8226	17950
		НР - 98%, СП - 8%			60,83	--	8394	--		1330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кг изделия	24,72	60,83 60,83	-- --	1504 1504	-- --	--	1474 238	3215
362	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	12	1251,58 1251,58	-- --	15019 15019	-- --	--	14719 2379	32117
363	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200 х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	6	1251,58 1251,58	-- --	7509 7509	-- --	--	7359 1190	16058
364	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252 х 252 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	26	1251,58 1251,58	-- --	32541 32541	-- --	--	31890 5155	69586
365	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	104	1251,58 1251,58	-- --	130164 130164	-- --	--	127561 20618	278343
		ПЕРЕХОДЫ									
366	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ПРЕХОДЫ, ОТВОДЫ, ТРОЙНИКИ. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	26,61	1374,51 1374,51	-- --	36576 36576	-- --	--	35844 5794	78214
367	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	4,19	330462,00 --	-- --	1384636 --	-- --	1384636	-- 110771	1495407
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ									
368	Е11-260101-1102 1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем маркиМ-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,06	23260,90 23260,90	-- --	24657 24657	-- --	--	18739 3472	46867
369	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	1,3144	20845,00 --	-- --	27399 --	-- --	27399	-- 2192	29591
370	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	29	1868,38 1868,38	-- --	54183 54183	-- --	--	41179 7629	102991
371	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,1914058	330462,00 --	-- --	63252 --	-- --	63252	-- 5060	68313
		КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
372	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене *НР - 98%; СП - 8%*	1 сплит-система	2	5660,16 5660,16	-- --	11320 11320	-- --	--	11094 1793	24207
373	51-050501-0201 5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Сплит-система, модели SAMSUNG AR24YQFSA WKNER, мощность 7032 Вт	комплект	2	287499,00	--	574998	--		--	574998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге		--	--	--	--	574998	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				2658975	--	1541716	514071	3380891
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				542262	--	574998	207845	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				574998				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				574998				
		Сметная прибыль	Тенге				66429				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				66429				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5314				
		Всего заработная плата	Тенге				71743				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1554126				
		Накладные расходы	Тенге					78840			
		Сметная прибыль	Тенге				1475287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				129124				
		Сметная заработная плата	Тенге				1743168				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								63
		Всего заработная плата	Тенге					78840			
		Сдача и испытание	Тенге				463422				
		Накладные расходы	Тенге					463422			
		Сметная прибыль	Тенге				21529				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				454154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73406				
		Сметная заработная плата	Тенге				990981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге								409
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					463422			
		Сметная заработная плата	Тенге				3380890				
								542262			472
		РАЗДЕЛ 38.ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД (ВК)									
		ВОДОПРОВОД В1									
374	**Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**13**	**850,14**	**--**	**11052**	**--**	**--**	**10831**	**23633**
		НР - 98%; СП - 8%			**850,14**	**--**	**11052**	**--**		**1751**	
375	**С123-080307-0101 2308-0307-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**13**	**10822,00**	**--**	**140686**	**--**	**140686**	**--**	**151941**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11255**	
376	**С123-080305-0404 2308-0305-0404 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-40 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**52**	**47648,00**	**--**	**2477696**	**--**	**2477696**	**--**	**2675912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**198216**	
377	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,3**	**403,32**	**--**	**4961**	**--**	**--**	**3969**	**9644**
		НР - 80%; СП - 8%			**403,32**	**--**	**4961**	**--**		**714**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**2634395**	**--**	**2618382**	**14800**	**2861130**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				16013	--	--	211936	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2618382				
		Сметная прибыль	Тенге				2618382				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				209471				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2827853				
		Всего заработная плата	Тенге				4961				
		Накладные расходы	Тенге					4961			
		Сметная прибыль	Тенге				3969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9644				
											5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4961			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11052				
	Всего заработная плата		Тенге					11052			
		Накладные расходы	Тенге				10831				
		Сметная прибыль	Тенге				1751				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				2861130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16013			
		РАЗДЕЛ 39.КАНАЛИЗАЦИЯ									
378	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	55	2406,30	--	132347	--	--	129700	283010
					2406,30	--	132347	--		20964	
379	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	9	1925,04	--	17325	--	--	16979	37049
					1925,04	--	17325	--		2744	
380	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Раковины. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	999,54	--	5997	--	--	5877	12824
					999,54	--	5997	--		950	
381	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	21	2697,30	--	56643	--	--	55510	121126
					2697,30	--	56643	--		8972	
382	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	5	1221,66	--	6108	--	--	5986	13062
					1221,66	--	6108	--		968	
383	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	5	863,80	--	4319	--	--	4233	9236
					863,80	--	4319	--		684	
384	Е11-170301-0105 1117-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	2903,85	--	8712	--	--	8537	18629
					2903,85	--	8712	--		1380	
385	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	1111,35	--	2223	--	--	2178	4753
					1111,35	--	2223	--		352	
386	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Биде. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	3393,50	--	3394	--	--	3326	7257
					3393,50	--	3394	--		538	
387	Е11-170301-0102 1117-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	3389,85	--	3390	--	--	3322	7249
					3389,85	--	3390	--		537	
388	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	7	567,64	--	3973	--	--	3894	8497
					567,64	--	3973	--		629	
389	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	4,25	21695,20	--	92205	--	--	70075	175263
					21695,20	--	92205	--		12982	
390	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	124,26	336,75	--	41844	--	--	31802	79538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	--	41844	--		5892	
391	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,142899	373144,00	--	53322	--	53322	--	57588
		СП - 8%			--	--	--	--		4266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				431802	--	53322	341419	835081
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378480	--	--	61858	
	Всего заработная плата		Тенге				187371				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					134049			
		Накладные расходы	Тенге				53322				
		Сметная прибыль	Тенге				101877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				312388				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					134049			120
	Всего заработная плата		Тенге				244431				
		Накладные расходы	Тенге					244431			
		Сметная прибыль	Тенге				239542				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				522691				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					244431			199
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				835079				
		Сметная заработная плата	Тенге					378480			319
		РАЗДЕЛ 40.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
392	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линиейдиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	14855,40	--	14855	--	--	14558	31767
		НР - 98%; СП - 8%			14855,40	--	14855	--		2353	
393	С123-040101-1503 2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	36364,00	--	36364	--	36364	--	39273
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
394	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	31187,00	--	62374	--	62374	--	67364
		СП - 8%			--	--	--	--		4990	
395	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623,00	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
396	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщинастенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	4714,00	--	14142	--	14142	--	15273
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
397	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26583,00	--	26583	--	26583	--	28710
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
398	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623,00	--	5246	--	5246	--	5666
		СП - 8%			--	--	--	--		420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскнез углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	2	1819,00	--	3638	--	3638	--	3929
					--	--	--	--		291	
400	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	1	976,00	--	976	--	976	--	1054
					--	--	--	--		78	
401	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%	м	0,2	497,00	--	99	--	99	--	107
					--	--	--	--		8	
402	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%	м	0,3	1893,00	--	568	--	568	--	613
					--	--	--	--		45	
403	С123-010103-0207 2301-0103-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%	м	0,93	2735,00	--	2544	--	2544	--	2747
					--	--	--	--		203	
404	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
		СП - 8%	шт.	2	488,00	--	976	--	976	--	1054
					--	--	--	--		78	
405	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб									
		СП - 8%	шт.	2	417,00	--	834	--	834	--	901
					--	--	--	--		67	
406	С123-051207-2405 2305-1207-2405 РСНБ РК 2015	Привод термоэлектрический TWA-K нормально закрытый, M 30 x 1,5, напряжение питания 24 В, типа Danfoss									
		СП - 8%	шт.	1	15185,00	--	15185	--	15185	--	16400
					--	--	--	--		1215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				194876	--	180021	14558	226189
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14855	--	--	16754	
		Всего заработная плата	Тенге				194876				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14855			
		Накладные расходы	Тенге				180021				
		Сметная прибыль	Тенге				14558				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				226189				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге					14855			13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				226189				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**					14855			13
		Стоимость оборудования	Тенге				6997655	--	4745155	1528910	9162690
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1677502	--	574998	636125	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				574998				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				574998				
		Сметная прибыль	Тенге				2684811				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2684811				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				214785				
		Всего заработная плата	Тенге				2899595				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2404147				
		Накладные расходы	Тенге					523824			
		Сметная прибыль	Тенге				1880323				
							398305				
							224196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3026648				432
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					523824			
		Сметная заработная плата	Тенге				1333699				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1153678			
		Всего заработная плата	Тенге				180021				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41525				
		Сдача и испытание	Тенге				1130605				
		Накладные расходы	Тенге				197144				
		Сметная прибыль	Тенге				2661448				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1153678			1005
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9162690				
		Сметная заработная плата	Тенге					1677502			1436
		ОТДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
407	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	20677,55 3843,00	2738,39 898,80	62033 11529	8215 2696	42289	10242 5782	78057
408	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	175133,00 --	-- --	175133 --	-- --	175133	-- --	175133
409	51-080401-0505 5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	119234,00 --	-- --	119234 --	-- --	119234	-- --	119234
410	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	189295,00 --	-- --	189295 --	-- --	189295	-- --	189295
411	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1226,00 1114,47	87,04 29,96	3678 3343	261 90	74	2472 492	6642
412	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3229,41 2468,00	421,50 140,50	6459 4936	843 281	680	3756 817	11032
413	С123-070501-0202 2307-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3x 230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1** *СП - 8%*	шт.	3	11202,00 --	-- --	33606 --	-- --	33606	-- 2688	36294
414	С123-070503-0416 2307-0503-0416 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001** *СП - 8%*	шт.	2	4927,00 --	-- --	9854 --	-- --	9854	-- 788	10642
415	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3452,58 2562,00	90,95 29,96	17263 12810	455 150	3998	9331 2128	28721
416	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	2	8682,00 --	-- --	17364 --	-- --	17364	-- 1389	18753
417	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	5879,00 --	-- --	5879 --	-- --	5879	-- 470	6349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	8079,00	--	8079	--	8079	--	8725
					--	--	--	--		646	
419	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	11	4717,00	--	51887	--	51887	--	56038
					--	--	--	--		4151	
420	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	8	5506,00	--	44048	--	44048	--	47572
					--	--	--	--		3524	
421	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	3	5612,00	--	16836	--	16836	--	18183
					--	--	--	--		1347	
422	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	94	2686,13	21,41	252496	2013	136273	82231	361506
					1215,00	--	114210	--		26778	
423	С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	64	3435,00	--	219840	--	219840	--	237427
					--	--	--	--		17587	
424	С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	30	3576,00	--	107280	--	107280	--	115862
					--	--	--	--		8582	
425	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	5	24827,62	6963,20	124138	34816	9112	66380	205759
					16042,00	2396,80	80210	11984		15241	
426	51-080401-0111 5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	3	73398,00	--	220194	--	220194	--	220194
					--	--	--	--		--	
427	51-080401-0113 5108-0401-0113 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	2	67005,00	--	134010	--	134010	--	134010
					--	--	--	--		--	
428	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	5355,04	107,80	53550	1078	28992	17121	76325
					2348,00	29,96	23480	300		5654	
429	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМА-1220002									
		СП - 8%	шт.	9	10625,00	--	95625	--	95625	--	103275
					--	--	--	--		7650	
430	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМА-222002									
		СП - 8%	шт.	1	19247,32	--	19247	--	19247	--	20787
					--	--	--	--		1540	
431	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования									
			шт.	8	1479,32	177,20	11835	1418	169	7724	21123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%. СП - 8%			1281,00	59,92	10248	479		1565	
432	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93									
		СП - 8%	шт.	8	10354,00	--	82832	--	82832	--	89459
433	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		6627	
		НР - 72%. СП - 8%	шт.	1	4758,49	113,25	4758	113	2215	1771	7052
434	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП-50Б 2Р до 10А			2430,00	29,96	2430	30		522	
		СП - 8%	шт.	1	3767,86	--	3768	--	3768	--	4069
435	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях			--	--	--	--		301	
		НР - 72%. СП - 8%	шт.	158	1767,50	587,88	279265	92885	32558	153052	466902
436	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях			973,56	371,83	153822	58750		34585	
		НР - 72%. СП - 8%	шт.	306	2317,22	842,98	709071	257952	63053	393596	1190880
437	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях			1268,19	518,28	388066	158595		88213	
		НР - 72%. СП - 8%	шт.	49	3247,62	1171,30	159133	57394	10096	91026	270172
438	С123-070102-1304 2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО30-1х36-001 ГОСТ 17677-82			1870,26	709,85	91643	34783		20013	
		СП - 8%	шт.	42	1968,00	--	82656	--	82656	--	89268
439	С123-070102-1305 2307-0102-1305 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82			--	--	--	--		6612	
		СП - 8%	шт.	132	2871,00	--	378972	--	378972	--	409290
440	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82			--	--	--	--		30318	
		СП - 8%	шт.	48	5817,00	--	279216	--	279216	--	301553
441	С123-070102-1314 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82			--	--	--	--		22337	
		СП - 8%	шт.	49	5778,00	--	283122	--	283122	--	305772
442	С123-070102-1103 2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82			--	--	--	--		22650	
		СП - 8%	шт.	83	15727,00	--	1305341	--	1305341	--	1409768
443	С123-070102-1318 2307-0102-1318 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82			--	--	--	--		104427	
		СП - 8%	шт.	4	2207,00	--	8828	--	8828	--	9534
444	С123-070106-1001 2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014			--	--	--	--		706	
		СП - 8%	шт.	6	3068,00	--	18408	--	18408	--	19881
					--	--	--	--		1473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	С123-070106-1201 2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014									
		СП - 8%	шт.	106	23025,00	--	2440650	--	2440650	--	2635902
					--	--	--	--		195252	
446	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	1262,80	138,70	15154	1664	885	9366	26481
					1050,42	33,56	12605	403		1962	
447	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010									
		СП - 8%	шт.	12	602,00	--	7224	--	7224	--	7802
					--	--	--	--		578	
448	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91									
		СП - 8%	шт.	12	205,00	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--		197	
449	С124-040201-0905 2404-0201-0905 РСНБ РК 2015	Стартер для люминисцентных ламп ST-11									
		СП - 8%	шт.	772	286,00	--	220792	--	220792	--	238455
					--	--	--	--		17663	
450	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт									
		СП - 8%	шт.	24	646,00	--	15504	--	15504	--	16744
					--	--	--	--		1240	
451	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	180	1029,37	17,92	185286	3225	25267	113358	322535
					871,08	3,60	156794	647		23892	
452	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместнаядля открытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		СП - 8%	шт.	180	225,00	--	40500	--	40500	--	43740
					--	--	--	--		3240	
453	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	181	391,03	3,48	70777	630	2907	48569	128894
					371,49	1,20	67240	217		9548	
454	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	391,03	3,48	6648	59	274	4562	12106
					371,49	1,20	6315	20		897	
455	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	181	303,00	--	54843	--	54843	--	59230
					--	--	--	--		4387	
456	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	17	324,00	--	5508	--	5508	--	5949
					--	--	--	--		441	
457	С123-070202-0603 2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК									
		СП - 8%	шт.	292	64,00	--	18688	--	18688	--	20183
					--	--	--	--		1495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	С123-070202-0518 2307-0202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У-409, IP44, 4 гермоввода, типа ИЭК									
		СП - 8%	шт.	40	410,00	--	16400	--	16400	--	17712
					--	--	--	--		1312	
459	С123-070202-0512 2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розеток Л48, типа ИЭК									
		СП - 8%	шт.	383	433,00	--	165839	--	165839	--	179106
					--	--	--	--		13267	
460	Ц13-080103-0701 1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	9601,46	1273,77	86413	11464	8313	50656	148034
					7404,00	413,23	66636	3719		10966	
461	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель нагрузки ГПВМ3-10, 380В, 10А									
		СП - 8%	шт.	9	12054,46	--	108490	--	108490	--	117169
					--	--	--	--		8679	
462	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	391,03	3,48	8603	77	353	5903	15667
					371,49	1,20	8173	26		1160	
463	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	22	324,00	--	7128	--	7128	--	7698
					--	--	--	--		570	
464	С124-040207-4901 2404-0207-4901 РСНБ РК 2015	Крюк для крепления светильников ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	680	3348,00	--	2276640	--	2276640	--	2458771
					--	--	--	--		182131	
465	Ц13-080401-0410 1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2297,51	620,84	7,79	1426377	17896	161025	902338	2515012
					542,96	2,52	1247456	5791		186297	
466	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	410	572,59	24,19	234763	9917	156253	51333	308983
					167,30	6,59	68593	2702		22888	
467	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	1269,07	110,53	20305	1768	5153	9913	32635
					836,50	23,97	13384	383		2417	
468	С124-040207-4501 2404-0207-4501 РСНБ РК 2015	Адаптер изолированный для закороток и заземлений AIZZ ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	16	1263,00	--	20208	--	20208	--	21825
					--	--	--	--		1617	
469	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	125	384,37	17,22	48046	2153	21993	17585	70882
					191,20	4,19	23900	524		5250	
470	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	32	5325,28	193,55	170409	6194	129799	26091	212220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1075,50	56,92	34416	1822		15720	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				13267887	512490	9315293	2078376	16506930
		Стоимость оборудования	Тенге				2602240	284393	837866	1160669	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				837866				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				837866				
		Материалы	Тенге				9912381				
		Всего заработная плата	Тенге				841729				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2886633			
		Накладные расходы	Тенге				5955922				
		Сметная прибыль	Тенге				2078376				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				959261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12950017				
		Сметная заработная плата	Тенге								2343
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2886633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2517640				
		Сметная прибыль	Тенге				2517640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				201411				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				2719051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16506935				
		Сметная заработная плата	Тенге					2886633			2343
		ОТДЕЛ 8.Автоматика									
471	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях**									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	5	1379,11	--	6896	--	299	4948	12791
					1319,43	--	6597	--		947	
472	Спрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ ТУДЭ-4 М 1 ТУ 25-02-281074-78**									
		СП - 8%	ШТ	5	9078,00	--	45390	--	45390	--	49021
					--	--	--	--		3631	
473	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	4215,89	21,41	42159	214	17265	17770	64723
					2468,00	--	24680	--		4794	
474	Спрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Переключатель ПКУ-3-58**									
		СП - 8%	ШТ	10	7741,07	--	77411	--	77411	--	83604
					--	--	--	--		6193	
475	Ц13-080303-1201 1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	5089,78	3,05	50898	31	26567	17496	73865
					2430,00	--	24300	--		5472	
476	Спрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-121-1**									
		СП - 8%	ШТ	10	7376,79	--	73768	--	73768	--	79669
					--	--	--	--		5901	
477	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	20	255,44	9,71	5109	194	1569	2457	8171
					167,30	3,30	3346	66		605	
478	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	20	32,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
479	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	80	436,03	205,60	34882	16448	3626	14163	52969
					185,10	60,78	14808	4863		3924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	Ц13-080401-0409 1308-0401-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель контрольный, масса 1 м до 2 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы	м кабеля	330	443,00	10,26	146191	3387	4349	100478	266402
		НР - 72%; СП - 8%			419,56	3,33	138455	1098		19734	
481	С123-060201-0102 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	164958,00	--	3299	--	3299	--	3563
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
482	С123-060202-0104 2306-0202-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,09	89687,00	--	8072	--	8072	--	8718
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
483	С123-060202-0204 2306-0202-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,065	104833,00	--	6814	--	6814	--	7359
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
484	С123-060202-0304 2306-0202-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	132653,00	--	5306	--	5306	--	5731
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
485	С123-060202-0404 2306-0202-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08	185219,00	--	14818	--	14818	--	16003
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
486	С123-060202-0504 2306-0202-0504 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	241389,00	--	3621	--	3621	--	3911
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
487	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	41	353,49	2,61	14493	107	6547	5671	21777
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	0,90	7839	37		1613	
488	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,041	14541,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				540362	20381	299957	162983	759612
							220025	6063	--	56267	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				539722				
		Материалы	Тенге				60222				
		Всего заработная плата	Тенге					226088			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				239094				
		Накладные расходы	Тенге				162982				
		Сметная прибыль	Тенге				56216				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				758920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					226088			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				640				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				640				
		Сметная прибыль	Тенге				51				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				691				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				759611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					226088			

ОТДЕЛ 9.СЛАБЫЕ ТОКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 41.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
489	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	50331,14 49590,00	1,92 --	50331 49590	2 --	739	30250 6446	87028
490	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7668,39 6170,00	-- --	7668 6170	-- --	1498	4442 969	13080
491	Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	11	6738,40 6645,00	1,08 --	74122 73095	12 --	1015	44588 9497	128207
492	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	108	2569,20 2468,00	1,92 --	277474 266544	207 --	10723	162592 35205	475271
493	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	30	1286,62 1234,00	0,72 --	38598 37020	22 --	1556	22582 4894	66075
494	Ц13-100701-0305 1310-0701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	18	10030,75 9872,00	1,56 --	180553 177696	28 --	2829	108395 23116	312064
495	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	1259,67 1050,42	138,70 33,56	13856 11555	1526 369	775	8585 1795	24237
496	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	282,46 191,20	12,36 4,19	2825 1912	124 42	789	1407 339	4570
497	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	30	313,14 123,40	144,41 42,67	9394 3702	4332 1280	1360	3587 1039	14020
498	Ц13-100105-0507 1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной *НР - 61%; СП - 8%*	м провода	1350	74,05 61,98	11,45 3,21	99963 83673	15462 4331	828	53683 12292	165938
499	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	400	634,47 374,22	67,91 18,88	253788 149688	27163 7552	76937	95916 27976	377681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				1008574	48876	9714299	2777386	18934713
		Стоимость монтажных работ	Тенге				860645	13575	837866	1340504	
		Материалы	Тенге				1008574				
		Всего заработная плата	Тенге				99053				
		Накладные расходы	Тенге					874219			
		Сметная прибыль	Тенге				536027				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				123568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1668169				
		Сметная заработная плата	Тенге								726
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге					874219			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1668169				
		Сметная заработная плата	Тенге								726
								874219			
		РАЗДЕЛ 42.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	633,24	--	633	--	4	384	1098
					629,00	--	629	--		81	
501	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	1068,41	--	5342	--	900	2710	8696
					888,48	--	4442	--		644	
502	Ц13-100902-0919 1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	**Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену**									
		НР - 72%; СП - 8%	ввод	2	4161,44	1096,68	8323	2193	946	4408	13749
					2592,00	468,92	5184	938		1018	
503	Ц13-100105-0507 1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной**									
		НР - 61%; СП - 8%	м провода	10	74,05	11,45	740	115	5	398	1229
					61,98	3,21	620	32		91	
504	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**									
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	100	634,47	67,91	63447	6791	19234	23979	94420
					374,22	18,88	37422	1888		6994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				78486	9099	21089	31879	119192
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48297	2858	--	8828	
	Материалы		Тенге				78486				
	Всего заработная плата		Тенге				21090				
		Накладные расходы	Тенге					51155			
		Сметная прибыль	Тенге				31878				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				119193				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге					51155			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				119193				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
								51155			
		РАЗДЕЛ 43.ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ									
505	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	4138,23	--	4138	--	7	2520	7191
					4131,00	--	4131	--		533	
506	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	11	2276,55	--	25042	--	94	15218	43481
					2268,00	--	24948	--		3221	
507	Ц13-100702-0402 1310-0702-0402 РСНБ РК 2015	**Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	34496,99	21581,12	34497	21581	1810	8432	46363
					11106,00	2716,74	11106	2717		3434	
508	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	7	436,03	205,60	3052	1439	317	1239	4635
					185,10	60,78	1296	425		343	
509	Ц13-100105-0507 1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной**									
		НР - 61%; СП - 8%	м провода	285	74,05	11,45	21103	3264	175	11333	35031
					61,98	3,21	17664	914		2595	
510	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**									
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	355	634,47	67,91	225237	24107	68282	85126	335192
					374,22	18,88	132848	6702		24829	
511	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	7	255,44	9,71	1788	68	549	860	2860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			167,30	3,30	1171	23		212	
512	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	12	633,24	--	7599	--	51	4604	13179
		НР - 61%, СП - 8%			629,00	--	7548	--		976	
513	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.	8	1160,05	--	9280	--	208	5534	15999
		НР - 61%, СП - 8%			1134,00	--	9072	--		1185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				331737	50459	71493	134866	503931
		Стоимость монтажных работ	Тенге				209784	10782	--	37328	
		Материалы	Тенге				331737				
		Всего заработная плата	Тенге				71494				
		Накладные расходы	Тенге					220566			
		Сметная прибыль	Тенге				134866				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				37328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				503931				
		Сметная заработная плата	Тенге								192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге					220566			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				503931				
		Сметная заработная плата	Тенге								192
								220566			
		РАЗДЕЛ 44.ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
514	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	шт.	1	50207,25	--	50207	--	28577	13194	68473
		НР - 61%, СП - 8%			21629,50	--	21630	--		5072	
515	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	9	633,24	--	5699	--	38	3453	9885
		НР - 61%, СП - 8%			629,00	--	5661	--		732	
516	Ц13-100105-0507 1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной**	м провода	1182	74,05	11,45	87524	13537	727	47002	145288
		НР - 61%, СП - 8%			61,98	3,21	73260	3792		10762	
517	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	436,03	205,60	8721	4112	907	3541	13242
		НР - 72%, СП - 8%			185,10	60,78	3702	1216		981	
518	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	20	255,44	9,71	5109	194	1569	2457	8171
		НР - 72%, СП - 8%			167,30	3,30	3346	66		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				157259	17844	31818	69647	245059
		Стоимость монтажных работ	Тенге				107599	5074	--	18152	
		Материалы	Тенге				157259				
		Всего заработная плата	Тенге				31817				
		Накладные расходы	Тенге					112673			
		Сметная прибыль	Тенге				69647				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				245058				
		Сметная заработная плата	Тенге								104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге					112673			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				245058				
		Сметная заработная плата	Тенге								104
								112673			
		РАЗДЕЛ 45.ЗВУКОУСИЛЕНИЕ									
519	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	20360,49	2422,75	40721	4846	499	22407	68179
		НР - 61%, СП - 8%			17688,00	678,70	35376	1357		5050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	2466,35	--	14798	--	1190	8301	24947
					2268,00	--	13608	--		1848	
521	Ц13-100105-0507 1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревяннойили оштукатуренной									
		НР - 61%; СП - 8%	м провода	95	74,05	11,45	7034	1088	58	3778	11677
					61,98	3,21	5888	305		865	
522	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой									
		НР - 72%; СП - 8%	коробка	12	3807,65	981,24	45692	11775	4301	24949	76292
					2468,00	419,56	29616	5035		5651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				108245	17708	6048	59435	181095
	Стоимость монтажных работ		Тенге				84488	6697	--	13414	
	Материалы		Тенге				108245				
	Всего заработная плата		Тенге				6049				
		Накладные расходы	Тенге					91185			
		Сметная прибыль	Тенге				59434				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				181094				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге					91185			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				181094				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
								91185			

РАЗДЕЛ 46.Охранная сигнализация

523	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	30478,40	1,92	30478	2	461	18309	52691
					30015,00	--	30015	--		3903	
524	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7668,39	--	7668	--	1498	4442	13080
					6170,00	--	6170	--		969	
525	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	1296,66	--	3890	--	188	2258	6640
					1234,00	--	3702	--		492	
526	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	14047,25	1,56	42142	5	623	25324	72863
					13838,00	--	41514	--		5397	
527	Ц13-100701-0305 1310-0701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	10030,75	1,56	10031	2	157	6022	17337
					9872,00	--	9872	--		1284	
528	Ц13-100105-0505 1310-0105-0505 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной									
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	10	807,01	87,05	8070	870	2324	3122	12087
					487,62	24,19	4876	242		895	
529	Ц13-100105-0507 1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной									
		НР - 61%; СП - 8%	м провода	84	74,05	11,45	6220	962	52	3340	10325
					61,98	3,21	5206	270		765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				108499	1841	5303	62817	185023
	Стоимость монтажных работ		Тенге				101356	511	--	13705	
	Материалы		Тенге				108499				
	Всего заработная плата		Тенге				5303				
		Накладные расходы	Тенге					101867			
							62818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				13705				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				185022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					101867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				185022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					101867			
		РАЗДЕЛ 47. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
530	ПРАЙС-ЛИСТ	шкафчики двухярусные со скамьей для переодевания	ШТ	4	28348,21	--	113393	--		--	113393
					--	--	--	--	113393	--	
531	ПРАЙС-ЛИСТ	мостик для опорных прижков жесткий	ШТ	1	68750,00	--	68750	--		--	68750
					--	--	--	--	68750	--	
532	ПРАЙС-ЛИСТ	мостик для опорных прижков Эластичный	ШТ	1	124160,71	--	124161	--		--	124161
					--	--	--	--	124161	--	
533	ПРАЙС-ЛИСТ	резиновая дорожка для разбега 14м	ШТ	2	40625,00	--	81250	--		--	81250
					--	--	--	--	81250	--	
534	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Жалюзи	м2	4	1964,29	--	7857	--	7857	--	8486
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
535	ПРАЙС-ЛИСТ	кресло театральное	ШТ	108	21875,00	--	2362500	--		--	2362500
					--	--	--	--	2362500	--	
536	ПРАЙС-ЛИСТ	стенка гимнастическая	ШТ	12	23417,86	--	281014	--		--	281014
					--	--	--	--	281014	--	
537	ПРАЙС-ЛИСТ	баскетбольный щит	ШТ	2	23705,36	--	47411	--		--	47411
					--	--	--	--	47411	--	
538	ПРАЙС-ЛИСТ	гимнастическая перекладина	ШТ	1	25000,00	--	25000	--		--	25000
					--	--	--	--	25000	--	
539	ПРАЙС-ЛИСТ	гимнастическое кольцо	ШТ	1	10714,29	--	10714	--		--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
540	ПРАЙС-ЛИСТ	Гимнастический канат	ШТ	1	11160,71	--	11161	--		--	11161
					--	--	--	--	11161	--	
541	ПРАЙС-ЛИСТ	волейбольная сетка СО СТОЙКАМИ	ШТ	1	27678,57	--	27679	--		--	27679
					--	--	--	--	27679	--	
542	ПРАЙС-ЛИСТ	Брусья гимнастические	ШТ	1	116071,43	--	116071	--		--	116071
					--	--	--	--	116071	--	
543	ПРАЙС-ЛИСТ	Бревно гимнастическое	ШТ	1	38392,86	--	38393	--		--	38393
					--	--	--	--	38393	--	
544	ПРАЙС-ЛИСТ	скамейка гимнастическая	ШТ	7	23417,86	--	163925	--		--	163925
					--	--	--	--	163925	--	
545	ПРАЙС-ЛИСТ	маты	ШТ	6	22321,43	--	133929	--		--	133929
					--	--	--	--	133929	--	
546	ПРАЙС-ЛИСТ	конь гимнастический	ШТ	1	20535,71	--	20536	--		--	20536
					--	--	--	--	20536	--	
547	ПРАЙС-ЛИСТ	козел гимнастический	ШТ	2	24107,14	--	48214	--		--	48214
					--	--	--	--	48214	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				3681956	--	7857	--	3682586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	3674100	629	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3674100				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3674100				
		Местные материалы	Тенге				7857				
		Сметная прибыль	Тенге				7857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				8486				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				3682586				
							5474757	145827	242657	894671	6585057
		Стоимость оборудования	Тенге				1412169	39497	3674100	215624	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3674100				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3674100				
		Материалы	Тенге				1792801				
		Всего заработная плата	Тенге				234805				
		Накладные расходы	Тенге					1451666			
		Сметная прибыль	Тенге				894670				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				214998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2902468				
		Сметная заработная плата	Тенге								1220
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1451666			
		Местные материалы	Тенге				7857				
		Сметная прибыль	Тенге				7857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				629				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				8486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6585054				
		Сметная заработная плата	Тенге								1220
								1451666			
		ОТДЕЛ 10.НАРУЖНЫЙ ТУАЛЕТ									
		РАЗДЕЛ 48.Общестроительные работы									
548	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	64							
		НР - 72%. СП - 8%			199,14	190,55	12745	12195	6	2708	16690
					8,50	50,27	544	3217		1236	
549	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2							
		НР - 72%. СП - 8%			2323,01	--	4646	--	--	3345	8630
					2323,01	--	4646	--		639	
550	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25							
		НР - 72%. СП - 8%			36,75	36,75	919	919	--	193	1201
					--	10,75	--	269		89	
551	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8							
		НР - 72%. СП - 8%			729,24	--	5834	--	--	4200	10837
					729,24	--	5834	--		803	
552	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	26,44							
		НР - 72%. СП - 8%			443,18	441,66	11718	11678	3	2575	15437
					1,41	133,88	37	3540		1143	
553	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	29,084							
		СП - 8%			1387,00	--	40340	--	40340	--	43567
					--	--	--	--		3227	
554	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,83							
		НР - 91%. СП - 8%			22776,46	1071,51	132787	6247	119740	7375	151375
					1166,40	223,72	6800	1304		11213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	25,2	26315,64	1933,99	663154	48737	515260	99055	823186
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	99157	9694		60977	
556	СТехчасть СТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	25,578	270,00	--	6906	--	6906	--	7459
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
557	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	226241,00	--	452	--	452	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
558	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	220525,00	--	882	--	882	--	953
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
559	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	211022,00	--	1519	--	1519	--	1641
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
560	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00072	226958,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
561	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0113	18541,17	1311,21	210	15	4	178	418
		НР - 91%; СП - 8%			16941,96	352,40	191	4		31	
562	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1463	219813,00	--	32159	--	32159	--	34731
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
563	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12	7061,28	1251,24	84735	15015	48900	29613	123496
		НР - 118%; СП - 8%			1735,02	356,31	20820	4276		9148	
564	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,87	42325,00	--	36823	--	36823	--	39769
		СП - 8%			--	--	--	--		2946	
565	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	6,9	23147,58	2121,84	159718	14641	104802	40306	216027
		НР - 93%; СП - 8%			5836,95	444,24	40275	3065		16002	
566	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25	848,60	19,04	21215	476	14299	6046	29442
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	6440	62		2181	
567	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10	968,84	10,44	9688	104	5638	3716	14476
		НР - 93%; СП - 8%			394,61	4,94	3946	49		1072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,5	1073,87	68,27	43492	2765	10874	25663	74687
		НР - 80%; СП - 8%			737,10	54,96	29853	2226		5532	
569	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	40,5	376,21	0,78	15236	32	761	13157	30665
		НР - 91%; СП - 8%			356,63	0,37	14443	15		2271	
570	СТехчасть СТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	41,1075	270,00	--	11099	--	11099	--	11987
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
571	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,1	21316,37	2357,60	257928	28527	175511	55672	338689
		НР - 93%; СП - 8%			4453,74	493,60	53890	5973		25088	
572	Е11-080201-0108 1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	3,9	20826,49	2062,90	81223	8045	56956	16653	105706
		НР - 93%; СП - 8%			4159,44	431,90	16222	1684		7830	
573	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37	3299,37	242,24	122077	8963	66867	44755	180178
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	46247	1877		13347	
574	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	2,1	43545,34	4214,30	91445	8850	53627	27953	128950
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	28968	1749		9552	
575	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142	226241,00	--	32126	--	32126	--	34696
		СП - 8%			--	--	--	--		2570	
576	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02874	219813,00	--	6317	--	6317	--	6823
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
577	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2805,98	37,92	16836	228	12434	4170	22686
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	4174	81		1680	
578	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	28,9	254,95	30,16	7368	872	4534	2139	10268
		НР - 94%; СП - 8%			67,90	10,86	1962	314		761	
579	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	28,9	1066,91	92,17	30834	2664	18812	9704	43780
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	9358	965		3243	
580	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	57,8	-108,07	-4,01	-6247	-231	-5477	-613	-7409
		НР - 94%; СП - 8%			-9,33	-1,96	-539	-113		-549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,3	1066,91	92,17	7788	673	4751	2451	11059
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	2364	244		819	
582	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	14,6	-108,07	-4,01	-1578	-58	-1384	-155	-1871
		НР - 94%; СП - 8%			-9,33	-1,96	-136	-29		-139	
583	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	4,3	3637,39	460,26	15641	1979	5806	7531	25025
		НР - 90%; СП - 8%			1826,96	119,00	7856	512		1854	
584	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,3	9699,00	--	41706	--	41706	--	45042
		СП - 8%			--	--	--	--		3336	
585	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	32	490,00	--	15680	--	15680	--	16934
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
586	С121-090404-0603 2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	16	491,00	--	7856	--	7856	--	8484
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
587	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4209,00	--	33672	--	33672	--	36366
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
588	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	14	486,00	--	6804	--	6804	--	7348
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
589	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	10,54	2555,14	529,45	26931	5580	10416	11083	41055
		НР - 90%; СП - 8%			1037,45	130,92	10935	1380		3041	
590	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,98	5239,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
591	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4292,00	--	16224	--	16224	--	17522
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
592	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,022	552374,10	8763,06	12152	193	10942	1009	14214
		НР - 93%; СП - 8%			46233,90	3072,66	1017	68		1053	
593	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	490,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	46,5	50,32	0,56	2340	26	288	1630	4287
		НР - 80%; СП - 8%			43,56	0,25	2026	11		318	
606	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,3	1116,90	28,82	9270	239	2773	5171	15597
	Изм. и доп. вып. 4	*НР - 80%; СП - 8%*			753,97	24,79	6258	206		1155	
607	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	42	942,04	124,99	39566	5250	23967	12953	56720
		НР - 108%; СП - 8%			246,40	39,15	10349	1644		4201	
608	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	42	1616,13	2,80	67878	118	60660	7712	81637
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	7100	41		6047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				2978140	203522	2076164	671932	3942077
							698449	56041	--	292002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2824646				
	Материалы		Тенге				1575110				
	Всего заработная плата		Тенге					750235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147161				
	Местные материалы		Тенге				204805				
		Накладные расходы	Тенге				667763				
		Сметная прибыль	Тенге				279393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3771801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					750235			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136658				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136658				
		Сметная прибыль	Тенге				10933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147591				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16836				
	Материалы		Тенге				12434				
	Всего заработная плата		Тенге					4255			
		Накладные расходы	Тенге				4170				
		Сметная прибыль	Тенге				1680				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				3942078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					754490			
		РАЗДЕЛ 49.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
609	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	10	2070,55	616,68	20706	6167	9287	6952	29870
		НР - 72%; СП - 8%			525,21	440,39	5252	4404		2213	
610	С123-070101-0750 2307-0101-0750 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПО11С-100-002 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	3	2740,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	С123-070102-1207 2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	559,00	--	1118	--	1118	--	1207
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
612	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	10	646,00	--	6460	--	6460	--	6977
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
613	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	742,95	346,69	22288	10401	7445	5608	30128
		НР - 72%; СП - 8%			148,08	111,53	4442	3346		2232	
614	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03	114756,00	--	3443	--	3443	--	3718
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
615	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	432,89	3,38	866	7	14	610	1594
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	845	2		118	
616	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
617	С123-080306-0106 2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип У409, степень защиты IP44	шт.	11	115,00	--	1265	--	1265	--	1366
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
618	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8747,88	115,70	8748	116	6070	1866	11463
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	29,96	2562	30		849	
619	С123-070203-0610 2307-0203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13195,00	--	13195	--	13195	--	14251
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
620	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,005	659501,46	17576,06	3298	88	2889	250	3831
		НР - 72%; СП - 8%			64168,00	5213,04	321	26		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				90046	16778	59846	15286	113758
							13423	7808	--	8427	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90046				
	Материалы		Тенге				25705				
	Всего заработная плата		Тенге					21230			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34141				
		Накладные расходы	Тенге				15286				
		Сметная прибыль	Тенге				8427				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				113758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					21230			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				3068185	220300	2136010	687218	4055835
							711872	63849	--	300429	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90046				
	Материалы		Тенге				25705				
	Всего заработная плата		Тенге					21230			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34141				
		Накладные расходы	Тенге				15286				
		Сметная прибыль	Тенге				8427				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21230			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2824646				
	Материалы		Тенге				1575110				
	Всего заработная плата		Тенге					750235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147161				
	Местные материалы		Тенге				204805				
		Накладные расходы	Тенге				667763				
		Сметная прибыль	Тенге				279393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3771801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					750235			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136658				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136658				
		Сметная прибыль	Тенге				10933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147591				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16836				
	Материалы		Тенге				12434				
	Всего заработная плата		Тенге					4255			
		Накладные расходы	Тенге				4170				
		Сметная прибыль	Тенге				1680				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4255			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				4055836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
		Сметная заработная плата	Тенге					775721			
		ОТДЕЛ 11.ВНЕШНИЕ СЕТИ 10 кВ									
		ПОДСТАНЦИЯ									
621	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	18	**1884,33**	--	**33918**	--	--	**24421**	**63006**
		НР - 72%, СП - 8%			**1884,33**	--	**33918**	--		**4667**	
622	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	12	**800,93**	--	**9611**	--	--	**6920**	**17854**
		НР - 72%, СП - 8%			**800,93**	--	**9611**	--		**1322**	
623	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	12	**73,53**	**73,53**	**882**	**882**	--	**235**	**1207**
		НР - 72%, СП - 8%			--	**27,22**	--	**327**		**89**	
624	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	3,9	**3813,63**	**282,17**	**14873**	**1100**	**11795**	**2205**	**18444**
		НР - 94%, СП - 8%			**507,06**	**94,33**	**1978**	**368**		**1366**	
625	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	1,496	**7044,22**	**1538,52**	**10538**	**2302**	**7935**	**858**	**12307**
		НР - 108%, СП - 8%			**201,10**	**329,67**	**301**	**493**		**912**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
626	Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13987,86	7886,20	13988	7886	2145	6238	21844
		НР - 80%; СП - 8%			3956,66	3841,28	3957	3841		1618	
627	Е11-330208-0204 1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	55598,66	16238,63	55599	16239	27623	13920	75081
		НР - 80%; СП - 8%			11737,14	5663,38	11737	5663		5562	
628	Ц13-080201-1801 1308-0201-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	2831,11	87,04	16987	522	1657	10791	30000
		НР - 72%; СП - 8%			2468,00	29,96	14808	180		2222	
629	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	9092,00	--	54552	--	54552	--	58916
		СП - 8%			--	--	--	--		4364	
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
630	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	31,05	164,35	158,10	5103	4909	--	1178	6784
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	194	1442		502	
631	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,05	33,81	33,81	1050	1050	--	266	1421
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	369		105	
632	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,05	150,14	72,06	4662	2237	--	2470	7702
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	2425	1006		571	
633	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	115	508,37	434,33	58463	49948	--	18509	83129
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	149,50	8515	17193		6158	
634	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	115	443,09	369,05	50955	42441	--	16649	73012
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	127,03	8515	14608		5408	
635	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,96	28651,00	--	27505	--	27505	--	29705
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
636	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	130	823,84	402,90	107099	52376	32264	28331	146264
		НР - 72%; СП - 8%			172,76	129,92	22459	16889		10834	
637	С123-060109-1004 2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,13	3430958,00	--	446025	--	446025	--	481707
		СП - 8%			--	--	--	--		35682	
		УСТАНОВКА РАЗЕДИНИТЕЛЯ									
638	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13791,00	3990,37	13791	3990	118	9011	24626
		НР - 80%; СП - 8%			9683,10	1580,76	9683	1581		1824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6324,21	197,05	6324	197	1191	3598	10716
		НР - 72%; СП - 8%			4936,00	60,95	4936	61		794	
640	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
641	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	ПРИВОД ПРН-10	ШТ	1	6785,71	--	6786	--	6786	--	7329
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
642	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН КМ-1	ШТ	1	1392,86	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
643	С121-130201-0105 2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00286	506608,00	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
644	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
645	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА-1	ШТ	1	6214,29	--	6214	--	6214	--	6711
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
646	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА-2	ШТ	1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
647	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	ВАЛ ПРИВОДА РА-3	ШТ	3	4500,00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
648	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА-5	ШТ	1	776,79	--	777	--	777	--	839
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
649	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х-7	ШТ	3	553,57	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
650	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х-8	ШТ	1	607,14	--	607	--	607	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
651	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗП-21	М	4,5	848,21	--	3817	--	3817	--	4122
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		Подвеска натяжная изолирующая-12шт									
652	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	4405,00	--	105720	--	105720	--	114178
		СП - 8%			--	--	--	--		8458	
653	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1153,00	--	13836	--	13836	--	14943
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	697,00	--	8364	--	8364	--	9033
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
655	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1946,00	--	23352	--	23352	--	25220
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
656	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	697,00	--	2788	--	2788	--	3011
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
657	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	569,00	--	1138	--	1138	--	1229
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		Подвеска натяжная изолирующая-6Х4 шт									
658	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	48	4405,00	--	211440	--	211440	--	228355
		СП - 8%			--	--	--	--		16915	
659	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1153,00	--	27672	--	27672	--	29886
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
660	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	697,00	--	16728	--	16728	--	18066
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
661	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1946,00	--	46704	--	46704	--	50440
		СП - 8%			--	--	--	--		3736	
662	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	697,00	--	5576	--	5576	--	6022
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
663	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	569,00	--	2276	--	2276	--	2458
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1519647	186080	1121093	145600	1792110
							133035	64020	79440	126862	
	Стоимость оборудования		Тенге				79440				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				79440				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1093926				
	Материалы		Тенге				35111				
	Всего заработная плата		Тенге					108163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				854098				
		Накладные расходы	Тенге				77877				
		Сметная прибыль	Тенге				93744				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1265547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					108163			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				346281				
	Материалы		Тенге				49616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	34	2971,92	474,37	101045	16129	--	65137	179477
		НР - 72%; СП - 8%			2497,55	163,28	84917	5552		13295	
676	С123-070202-0311 2307-0202-0311 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные. степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	34	13012,00	--	442408	--	442408	--	477801
		СП - 8%			--	--	--	--		35393	
677	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1530	581,35	32,44	889468	49638	254758	429503	1424489
		НР - 72%; СП - 8%			382,40	7,49	585072	11460		105518	
678	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,53	81509,00	--	124709	--	124709	--	134685
		СП - 8%			--	--	--	--		9977	
679	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	34	1521,09	2,64	51717	90	3177	34884	93529
		НР - 72%; СП - 8%			1425,00	--	48450	--		6928	
680	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	34	804,00	--	27336	--	27336	--	29523
		СП - 8%			--	--	--	--		2187	
681	С124-040202-0101 2404-0202-0101 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	6168,00	--	209712	--	209712	--	226489
		СП - 8%			--	--	--	--		16777	
682	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	68	2304,56	110,53	156710	7516	92312	42129	214746
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	23,97	56882	1630		15907	
683	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	68	3086,30	162,75	209869	11067	141920	43009	273107
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	56882	2852		20230	
684	Ц13-080301-1401 1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	214	1213,08	31,45	259599	6730	14372	172133	466271
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	2,70	238497	577		34539	
685	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,14	5196,00	--	11119	--	11119	--	12009
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
686	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	151,2	164,35	158,10	24850	23904	--	5736	33033
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	946	7020		2447	
687	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,2	33,81	33,81	5112	5112	--	1293	6918
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	1796		512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	151,2	150,14 78,08	72,06 32,39	22701 11806	10895 4898	--	12027 2778	37506
689	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	840	508,37 74,04	434,33 149,50	427030 62194	364837 125580	--	135197 44978	607206
690	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	945	218,80 74,04	96,91 29,35	206769 69968	91578 27735	45223	70346 22169	299284
691	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,945	249721,00 --	-- --	235986 --	-- --	235986	-- 18879	254865
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СЕТИ 0,4 КВ									
692	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1222,88 1114,47	87,04 29,96	1223 1114	87 30	22	824 164	2211
693	С123-070501-0703 2307-0501-0703 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	1	70757,00 --	-- --	70757 --	-- --	70757	-- 5661	76418
694	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70,9	164,35 6,26	158,10 46,43	11653 444	11209 3292	--	2690 1147	15490
695	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70,9	33,81 --	33,81 11,88	2397 --	2397 842	--	606 240	3244
696	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	70,9	150,14 78,08	72,06 32,39	10645 5536	5109 2297	--	5640 1303	17587
697	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	209	508,37 74,04	434,33 149,50	106249 15474	90775 31246	--	33638 11191	151079
698	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	370	149,15 24,68	124,47 42,84	55184 9132	46053 15852	--	17988 5854	79026
699	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	209	443,09 74,04	369,05 127,03	92606 15474	77131 26549	--	30257 9829	132692
700	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	370	258,10 37,02	221,08 76,10	95498 13697	81800 28156	--	30135 10051	135683
701	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	1,7	28651,00 --	-- --	48707 --	-- --	48707	-- 3897	52603
702	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	580	218,80	96,91	126906	56207	27756	43175	183687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	29,35	42943	17022		13606	
703	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километртруб опровода	0,025	136363,52	--	3409	--	37	2562	6449
		НР - 76%; СП - 8%			134862,00	--	3372	--		478	
704	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	25	1517,00	--	37925	--	37925	--	40959
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
705	С123-060137-0832 2306-0137-0832 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	5247820,00	--	655978	--	655978	--	708456
		СП - 8%			--	--	--	--		52478	
706	С123-060137-0829 2306-0137-0829 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	2891267,00	--	318039	--	318039	--	343483
		СП - 8%			--	--	--	--		25443	
707	С123-060137-0828 2306-0137-0828 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,115	2185650,00	--	251350	--	251350	--	271458
		СП - 8%			--	--	--	--		20108	
708	С123-060137-0801 2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,23	322475,00	--	74169	--	74169	--	80103
		СП - 8%			--	--	--	--		5934	
709	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	20815,45	15804,60	416309	316092	1497	149825	611425
		НР - 72%; СП - 8%			4936,00	5468,54	98720	109371		45291	
710	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	24520,25	18275,40	392324	292406	1198	143925	579148
		НР - 72%; СП - 8%			6170,00	6323,46	98720	101175		42900	
711	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	30227,25	22748,40	483636	363974	1198	175970	712374
		НР - 72%; СП - 8%			7404,00	7871,16	118464	125939		52768	
712	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	20	9092,00	--	181840	--	181840	--	196387
		СП - 8%			--	--	--	--		14547	
713	С123-061703-1102 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	9982,00	--	159712	--	159712	--	172489
		СП - 8%			--	--	--	--		12777	
714	С123-061703-1103 2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	12677,00	--	202832	--	202832	--	219059
		СП - 8%			--	--	--	--		16227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	3086,30	162,75	67899	3581	45915	13915	88358
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	18403	923		6545	
716	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	140	569,47	24,19	79726	3386	52918	17528	105034
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	23422	923		7780	
		ДЭС									
717	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5	1884,33	--	9422	--	--	6784	17502
		НР - 72%; СП - 8%			1884,33	--	9422	--		1296	
718	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	24,8	1901,97	141,08	47169	3499	37382	7010	58513
		НР - 94%; СП - 8%			253,53	47,16	6288	1170		4334	
719	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,69	23270,56	1643,89	132409	9354	112534	11440	155357
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	10521	2050		11508	
720	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38254	220525,00	--	84360	--	84360	--	91108
		СП - 8%			--	--	--	--		6749	
721	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02451	649637,09	1266,09	15923	31	10389	5020	22618
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	5503	13		1675	
722	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,5	29550,42	15218,92	44326	22828	2988	22694	72381
		НР - 91%; СП - 8%			12340,00	4285,40	18510	6428		5362	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				14507096	2125470	10394383	1964913	17789771
							1987243	704277	--	1317763	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8016504				
		Материалы	Тенге				682265				
		Всего заработная плата	Тенге					2290996			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3796737				
		Накладные расходы	Тенге				1649517				
		Сметная прибыль	Тенге				773282				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10439302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1787
		Сметная заработная плата	Тенге					2290996			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1196288				
		Материалы	Тенге				354658				
		Всего заработная плата	Тенге					282583			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				294072				
		Местные материалы	Тенге				159541				
		Накладные расходы	Тенге				234014				
		Сметная прибыль	Тенге				114424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1544727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					282583			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5256379				
		Материалы	Тенге				19238				
		Всего заработная плата	Тенге					117941			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5049945				
		Накладные расходы	Тенге				81379				
		Сметная прибыль	Тенге				427021				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5764779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					117941			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37925				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37925				
		Сметная прибыль	Тенге				3034				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40959				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				17789768				2151
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2691520			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 13. КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 50.КРОВЛЯ									
723	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	12,16	13199,24	1676,38	160503	20385	111646	30888	206702
		НР - 92%; СП - 8%			2341,44	419,56	28472	5102		15311	
724	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	76	619,57	99,33	47087	7549	23582	16354	68516
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	15956	1819		5075	
725	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	75	-84,76	-7,35	-6357	-551	-5514	-396	-7293
		НР - 92%; СП - 8%			-3,89	-1,85	-292	-139		-540	
726	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	75	2280,60	107,98	171045	8099	137492	25065	211799
		НР - 92%; СП - 8%			339,38	23,89	25454	1791		15689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				372278	35482	11782682	2182424	20061605
							69590	8574	79440	1480160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372278				
	Материалы		Тенге				267207				
	Всего заработная плата		Тенге					78164			
		Накладные расходы	Тенге				71911				
		Сметная прибыль	Тенге				35535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				479724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					78164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				479724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					78164			
		РАЗДЕЛ 51.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 740									
727	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,512	22286,17	7,20	55983	18	47258	8184	69300
		НР - 94%; СП - 8%			3466,02	--	8707	--		5133	
728	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	31,4	1066,91	92,17	33501	2894	20439	10543	47568
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	10168	1048		3524	
729	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	31,4	-216,14	-8,01	-6787	-252	-5949	-667	-8050
		НР - 94%; СП - 8%			-18,66	-3,93	-586	-123		-596	
		ДЕТАЛЬ 375									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,392	22286,17	7,20	75595	24	63814	11051	93578
		НР - 94%; СП - 8%			3466,02	--	11757	--		6932	
731	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,4	690,49	27,32	29277	1158	14579	13250	45929
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	13540	556		3402	
732	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,4	1479,65	82,00	62737	3477	32749	25371	95156
		НР - 94%; СП - 8%			625,25	11,31	26511	480		7049	
733	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,4	690,49	27,32	29277	1158	14579	13250	45929
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	13540	556		3402	
734	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,4	660,05	32,48	27986	1377	25438	1706	32068
		НР - 94%; СП - 8%			27,63	15,19	1171	644		2375	
735	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42,4	2877,53	72,23	122007	3063	85887	32379	166738
		НР - 94%; СП - 8%			779,65	32,76	33057	1389		12351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				429576	12918	298794	115067	588216
							117864	4549	--	43572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				429576				
	Материалы		Тенге				298793				
	Всего заработная плата		Тенге					122413			
		Накладные расходы	Тенге				115069				
		Сметная прибыль	Тенге				43572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				588216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					122413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				588216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					122413			

РАЗДЕЛ 52.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ

736	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	77	355,04	2,25	27338	173	1144	20887	52083
		НР - 80%; СП - 8%			337,93	1,14	26021	87		3858	
737	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,74	2907,46	42,11	13781	200	3620	8049	23577
		НР - 80%; СП - 8%			2101,46	21,28	9961	101		1746	
738	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220,14	95,24	0,73	20966	160	1627	15405	39281
		НР - 80%; СП - 8%			87,12	0,35	19179	77		2910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				62086	533	6391	44341	114941
							55161	265	--	8514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62086				
	Материалы		Тенге				6392				
	Всего заработная плата		Тенге					55427			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				44341				
		Сметная прибыль	Тенге				8514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					55427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				114941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					55427			
		РАЗДЕЛ 53.ГАЗОХОДЫ									
739	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,8	16483,66	213,71	46154	598	38820	6749	57135
		НР - 98%; СП - 8%			2405,70	53,71	6736	150		4232	
740	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,1	29724,84	407,34	32697	448	28360	3928	39555
		НР - 98%; СП - 8%			3535,65	107,78	3889	119		2930	
741	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,9	6296,31	90,20	5667	81	4449	1139	7350
		НР - 98%; СП - 8%			1263,60	28,06	1137	25		544	
742	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 500 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,55	34457,74	407,34	18952	224	16783	1964	22589
		НР - 98%; СП - 8%			3535,65	107,78	1945	59		1673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	**Тенге**				103470	1352	88412	13780	126629
							13707	353	--	9379	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				103470				
	Материалы		Тенге				88411				
	Всего заработная плата		Тенге					14061			
		Накладные расходы	Тенге				13779				
		Сметная прибыль	Тенге				9380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				126629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14061			
		РАЗДЕЛ 54.ДЫМОВАЯ ТРУБА									
743	Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Щиты и блоки встроенных площадокс настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	т конструкций	0,87	48444,74	12494,90	42147	10871	8383	17462	64378
		НР - 69%; СП - 8%			26314,20	2774,82	22893	2414		4769	
744	С121-060801-0402 2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т	0,9048	454961,00	--	411649	--	411649	--	444581
		СП - 8%			--	--	--	--		32932	
745	Е11-130601-0202 1113-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий.Очистка металлическим песком**	м2	11	3330,28	1835,63	36633	20192	10419	9307	49615
		НР - 69%; СП - 8%			547,49	678,70	6022	7466		3675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	Е11-130601-0206 1113-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком**	м2	12	1880,40	1490,87	22565	17890	584	8194	33219
		НР - 69%; СП - 8%			340,89	648,68	4091	7784		2461	
747	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	12	83,91	11,60	1007	139	--	599	1734
		НР - 69%; СП - 8%			72,31	--	868	--		128	
748	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	12	121,41	0,97	1457	12	276	810	2448
		НР - 69%; СП - 8%			97,43	0,37	1169	4		181	
749	Е11-130801-0101 1113-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности наружные плоские. Покрытие проволокой из нержавеющей стали диаметром до1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке**	м2	12	2541,52	806,73	30498	9681	9523	12881	46850
		НР - 69%; СП - 8%			941,20	614,53	11294	7374		3470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				545956	58784	440834	49253	642825
							46338	25043	--	47616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92160				
	Материалы		Тенге				20802				
	Всего заработная плата		Тенге					46073			
		Накладные расходы	Тенге				31790				
		Сметная прибыль	Тенге				9916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					46073			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				453796				
	Материалы		Тенге				8383				
	Всего заработная плата		Тенге					25307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411649				
		Накладные расходы	Тенге				17462				
		Сметная прибыль	Тенге				37701				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				508958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				642825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					71380			
		РАЗДЕЛ 55.КРЫЛЬЦО									
750	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты:гравийное. Устройство**	м3 основания	0,18	6240,80	1654,90	1123	298	680	250	1483
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	145	123		110	
751	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,68	20804,11	1643,89	14147	1118	11772	1367	16755
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	1257	245		1241	
752	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0064	219813,00	--	1407	--	1407	--	1519
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
753	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	2	1066,91	92,17	2134	184	1302	672	3030
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	648	67		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				18811	1600	15161	2289	22787
							2050	435	--	1688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18811				
	Материалы		Тенге				13754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1407				
		Накладные расходы	Тенге				2288				
		Сметная прибыль	Тенге				1688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				22787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2485			
		РАЗДЕЛ 56.ОТМОСТКА									
754	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	2,5	6240,80	1654,90	15602	4137	9453	3465	20593
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	2012	1714		1525	
755	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	25	1424,89	2,80	35622	70	31326	4591	43430
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	4226	24		3217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				51224	4207	40779	8056	64023
							6239	1738	--	4742	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51224				
	Материалы		Тенге				9785				
	Всего заработная плата		Тенге					7977			
	Местные материалы		Тенге				30993				
		Накладные расходы	Тенге				8056				
		Сметная прибыль	Тенге				4742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				64023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7977			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				1583401	114876	1157577	304697	2039145
							310949	40958	--	151046	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1026135				
	Материалы		Тенге				616733				
	Всего заработная плата		Тенге					312539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1407				
	Местные материалы		Тенге				30993				
		Накладные расходы	Тенге				273456				
		Сметная прибыль	Тенге				103967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1403558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					312539			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				453796				
	Материалы		Тенге				8383				
	Всего заработная плата		Тенге					25307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411649				
		Накладные расходы	Тенге				17462				
		Сметная прибыль	Тенге				37701				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				508958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25307			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				103470				
	Материалы		Тенге				88411				
	Всего заработная плата		Тенге					14061			
		Накладные расходы	Тенге				13779				
		Сметная прибыль	Тенге				9380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					14061			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				2039145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					351907			

ОТДЕЛ 14.КОТЕЛЬНАЯ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 57.ОТОПЛЕНИЕ

756*	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1570,57	17,50	18847	210	14239	4387	25092
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	4398	78		1859	
757	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	758,26	37,92	27297	1365	888	25018	56500
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	25044	484		4185	
758	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24	226,00	--	5424	--	5424	--	5858
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
759	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
760	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	11	2047,29	82,44	22520	907	3276	18103	43873
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	18337	136		3250	
761	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой BVR полнопроходной с внутренней резббой DN 15 мм**	шт	6	2443,58	--	14661	--	14661	--	15834
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
762	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой BVR полнопроходной с насадкой на шланг с внутренней резббой DN 15 мм**	шт	5	3266,92	--	16335	--	16335	--	17641
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
763	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	5,4	19243,08	151,00	103913	815	98872	4525	117112
		НР - 98%; СП - 8%			782,54	72,44	4226	391		8675	
764	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	6	465,97	0,52	2796	3	304	2440	5655
		НР - 98%; СП - 8%			414,77	0,25	2489	1		419	
765	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	3	6568,00	--	19704	--	19704	--	21280
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
766	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Клапан запорный RLV Dy 15 мм**	шт	3	4024,02	--	12072	--	12072	--	13038
		СП - 8%			--	--	--	--		966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
767	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12	844,07	0,99	10129	12	1644	6783	18265
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	8473	6		1353	
768	Е11-180701-0203 1118-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 108 мм. Установка	шт.	1	5890,84	238,04	5891	238	4264	1466	7946
		НР - 98%; СП - 8%			1389,11	107,12	1389	107		589	
769	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	86,74	2,29	17	--	9	6	25
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	8	--		2	
770	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,2	122,49	2,95	24	1	19	3	29
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	4	--		2	
771	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	79,97	1,04	3839	50	35	3679	8119
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	3754	--		601	
772	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,02	73142,54	1083,72	1463	22	1007	337	1944
		НР - 76%; СП - 8%			21695,20	493,60	434	10		144	
773	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1	514,00	26,72	514	27	150	260	836
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	337	6		62	
774	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00115	373144,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				270111	3649	197568	67007	364085
							68892	1220	--	26970	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12577				
		Материалы	Тенге				2831				
		Всего заработная плата	Тенге					9277			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				429				
		Накладные расходы	Тенге				7389				
		Сметная прибыль	Тенге				1597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21563				8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9277			
		Сметная заработная плата	Тенге				257534				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				121878				
		Материалы	Тенге					60835			
		Всего заработная плата	Тенге				72432				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				194				
		Сдача и испытание	Тенге				59618				
		Накладные расходы	Тенге				25372				
		Сметная прибыль	Тенге				342524				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					60835			
		Сметная заработная плата	Тенге				364087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге								58
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					70112			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 58.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
775	Е11-340109-0205 1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	м2 экранирования	0,5	17654,51 8820,90	1463,27 654,02	8827 4410	732 327	3685	3600 994	13422
776	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	11,2	7882,69 1588,58	40,29 15,49	88286 17792	451 173	70043	17606 8471	114364
777	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1	7643,20 1374,51	37,55 14,42	7643 1375	38 14	6230	1361 720	9725
778	Е11-200501-0108 1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	2476,59 1719,46	47,99 12,96	2477 1719	48 13	710	1698 334	4508
779	С123-050302-1715 2305-0302-1715 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 500 мм х 500 мм *СП - 8%*	шт.	1	28282,00 --	-- --	28282 --	-- --	28282	-- 2263	30545
780	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	4	3618,17 593,73	44,22 12,96	14473 2375	177 52	11921	2378 1348	18199
781	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	4	1690,01 1251,58	30,80 12,96	6760 5006	123 52	1631	4957 937	12654
782	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,5	20844,32 17375,20	1337,39 629,34	10422 8688	669 315	1065	6842 1381	18645
783	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	16	1711,45 1582,50	101,95 13,08	27383 25320	1631 209	432	19402 3743	50528
784	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	0,62	20845,00 --	-- --	12924 --	-- --	12924	-- 1034	13958
785	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,016	373144,00 --	-- --	5970 --	-- --	5970	-- 478	6448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				213448	3868	142893	57844	292996
							66685	1155	--	21703	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65527				
		Материалы	Тенге				5183				
		Всего заработная плата	Тенге					39269			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				29844				
		Сметная прибыль	Тенге				7630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					39269			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				147921				
	Материалы		Тенге				90535				
	Всего заработная плата		Тенге					28572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28282				
	Сдача и испытание		Тенге				1386				
		Накладные расходы	Тенге				28000				
		Сметная прибыль	Тенге				14074				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				292996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					67841			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				483558	7518	340461	124851	657081
							135577	2375	--	48673	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78104				
	Материалы		Тенге				8014				
	Всего заработная плата		Тенге					48546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19323				
		Накладные расходы	Тенге				37233				
		Сметная прибыль	Тенге				9227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					48546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				405455				
	Материалы		Тенге				212412				
	Всего заработная плата		Тенге					89406			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100714				
	Сдача и испытание		Тенге				1580				
		Накладные расходы	Тенге				87618				
		Сметная прибыль	Тенге				39446				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				532519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					89406			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				657083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					137952			
		ОТДЕЛ 15.КОТЕЛЬНАЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 59.ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
786	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	5	2231,16	19,91	11156	100	8977	2075	14289
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	2079	38		1058	
787	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	8	1985,40	19,91	15883	159	12397	3320	20740
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	3327	61		1536	
788	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	16	2805,98	37,92	44896	607	33158	11119	60496
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	11131	215		4481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
789	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29	79,97	1,04	2319	30	21	2223	4905
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	2268	--		363	
790	С123-040501-0224 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2967,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
791	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2010,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
792	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,3	844,07	0,99	10382	12	1685	6952	18721
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	8685	6		1387	
793	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	34591,11	--	103773	--	102662	1088	113251
		НР - 98%; СП - 8%			370,20	--	1111	--		8389	
794	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2010,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				205446	908	175937	26777	250802
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28600	320	--	18577	
	Материалы		Тенге				10382				
	Всего заработная плата		Тенге				1685				
		Накладные расходы	Тенге					8691			
		Сметная прибыль	Тенге				6952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18721				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					8691			
	Материалы		Тенге				195064				
	Всего заработная плата		Тенге				157216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20230			
		Накладные расходы	Тенге				17037				
		Сметная прибыль	Тенге				19826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				232081				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге					20230			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250802				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
								28921			
		РАЗДЕЛ 60.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
795	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2231,16	19,91	2231	20	1795	415	2858
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	416	8		212	
796	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1985,40	19,91	3971	40	3099	830	5185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			415,86	7,65	832	15		384	
797	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2010,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
798	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	79,97	1,04	240	3	2	230	507
		НР - 98%; СП - 8%			78,21	--	235	--		38	
799	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,89	961,99	0,99	856	1	227	503	1468
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	628	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				13328	64	11153	1978	16530
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2111	23	--	1225	
	Материалы		Тенге				856				
	Всего заработная плата		Тенге				227				
		Накладные расходы	Тенге					629			
		Сметная прибыль	Тенге				503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1468				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					629			
	Материалы		Тенге				12472				
	Всего заработная плата		Тенге				4897				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1505			
		Накладные расходы	Тенге				6030				
		Сметная прибыль	Тенге				1475				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15063				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге					1505			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16531				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
								2134			
		РАЗДЕЛ 61.КАНАЛИЗАЦИЯ									
800	Е11-160101-0201 1116-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	19	2598,70	72,98	49375	1387	22554	25394	80751
		НР - 98%; СП - 8%			1338,64	25,17	25434	478		5982	
801	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7541,31	32,22	15083	64	13884	1143	17523
		НР - 98%; СП - 8%			567,64	15,44	1135	31		1298	
802	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	187,00	--	748	--	748	--	808
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				65206	1451	37186	26537	99082
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26569	509	--	7340	
	Материалы		Тенге				65206				
	Всего заработная плата		Тенге				36437				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27079			
		Накладные расходы	Тенге				748				
		Сметная прибыль	Тенге				26537				
							7339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				99082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27079			23
		Сметная заработная плата	Тенге				99082				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61		Тенге					27079			23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				283980	2422	224276	55292	366414
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15		**Тенге**				57280	853	--	27142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11238				
	Материалы		Тенге				1912				
	Всего заработная плата		Тенге					9319			
		Накладные расходы	Тенге				7456				
		Сметная прибыль	Тенге				1496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9319			9
		Сметная заработная плата	Тенге				272742				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				198550				
	Материалы		Тенге					48814			
	Всего заработная плата		Тенге				23815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47838				
		Накладные расходы	Тенге				25646				
		Сметная прибыль	Тенге				346226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					48814			
		Сметная заработная плата	Тенге				366415				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15		Тенге					58133			49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 16. КОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

803	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12101,51	994,37	12102	994	8546	2060	15295
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	299,60	2562	300		1133	
804	С123-070506-0152 2307-0506-0152 РСНБ РК 2015	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-09-1В-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**	шт.	1	23526,00	--	23526	--	23526	--	25408
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
805	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	438,35	4,25	438	4	11	305	803
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	1,20	423	1		59	
806	С123-070206-0117 2307-0206-0117 РСНБ РК 2015	**Переключатели кулачковые модели ПВП11-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК**	шт.	1	4352,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
807	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	шт.	1	1476,20	177,20	1476	177	18	965	2637
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	59,92	1281	60		195	
808	С123-070203-0610 2307-0203-0610 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	13195,00	--	13195	--	13195	--	14251
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
809	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	6533,11	108,45	13066	217	5805	5115	19636
		НР - 72%; СП - 8%			3522,00	29,96	7044	60		1454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМЛ 1220									
		СП - 8%	шт	2	10625,00	--	21250	--	21250	--	22950
811	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк			--	--	--	--		1700	
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	7	2070,55	616,68	14494	4317	6501	4867	20909
812	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6x1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014			525,21	440,39	3676	3083		1549	
		СП - 8%	шт.	5	3435,00	--	17175	--	17175	--	18549
813	С123-070106-1201 2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014			--	--	--	--		1374	
		СП - 8%	шт.	2	23025,00	--	46050	--	46050	--	49734
814	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные, модели DULUX ELLL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27			--	--	--	--		3684	
		СП - 8%	шт.	7	646,00	--	4522	--	4522	--	4884
815	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке			--	--	--	--		362	
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	5	432,89	3,38	2164	17	33	1525	3985
816	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			422,73	0,90	2114	4		295	
		СП - 8%	шт.	5	220,00	--	1100	--	1100	--	1188
817	С124-040207-4919 2404-0207-4919 РСНБ РК 2015	Крюк ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		88	
		СП - 8%	шт.	1	3760,00	--	3760	--	3760	--	4061
818	С123-080306-0106 2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип У409, степень защиты IP44			--	--	--	--		301	
		СП - 8%	шт.	3	115,00	--	345	--	345	--	373
819	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола			--	--	--	--		28	
		НР - 72%, СП - 8%	м	21	255,44	9,71	5364	204	1647	2579	8579
820	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм			167,30	3,30	3513	69		635	
		СП - 8%	м	21	45,00	--	945	--	945	--	1021
821	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			--	--	--	--		76	
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	21	436,03	205,60	9157	4318	952	3718	13904
822	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			185,10	60,78	3887	1276		1030	
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	54	823,84	402,90	44487	21756	13402	11768	60756
823	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			172,76	129,92	9329	7015		4500	
		СП - 8%	км	0,012	446067,00	--	5353	--	5353	--	5781
					--	--	--	--		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
824	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,08	365580,00	--	29246	--	29246	--	31586
825	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--		2340	
		СП - 8%	км	0,055	171877,00	--	9453	--	9453	--	10209
826	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования			--	--	--	--		756	
		НР - 72%; СП - 8%	м	35	569,47	24,19	19931	847	13228	4382	26259
827	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования			167,30	6,59	5856	231		1945	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	42	3086,30	162,75	129625	6836	87656	26564	168684
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге		836,50	41,94	35133	1762		12495	
							432577	39686	318071	63848	536142
	Стоимость монтажных работ		Тенге				74818	13861	--	39713	
	Материалы		Тенге				427872				
	Всего заработная плата		Тенге				137801				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					88679			
		Накладные расходы	Тенге				175567				
		Сметная прибыль	Тенге				63849				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				531059				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					88679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3760				
		Сметная прибыль	Тенге				3760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4061				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				945				
		Сметная прибыль	Тенге				945				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				1021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				536140				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
								88679			
		ОТДЕЛ 17. КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
828	Е11-180101-0203 1118-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	котел	2	101586,50	10658,80	203173	21318	34645	152976	384641
829	Ц13-060101-1101 1306-0101-1101 РСНБ РК 2015	Горелка газомазутная, масса 0,07 т. Монтаж оборудования			73604,83	4444,22	147210	8888		28492	
		НР - 61%; СП - 8%	т	0,2	370972,44	173619,20	74194	34724	774	28783	111216
830	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка			193479,00	42451,20	38696	8490		8238	
		НР - 98%; СП - 8%	насос	2	19847,02	413,43	39694	827	7427	31064	76418
831	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети			15719,86	128,87	31440	258		5661	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2109,71	17,13	4219	34	1623	1845	6549
					1281,00	--	2562	--		485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
832	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	71560,14	384,54	143120	769	133693	8606	163864
					4329,01	61,72	8658	123		12138	
833	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	бак	2	34664,46	772,98	69329	1546	48262	19675	96125
					9760,60	277,79	19521	556		7120	
834	Ц13-120901-0105 1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	855,37	60,07	855	60	18	475	1436
					777,42	0,49	777	--		106	
835	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	19279,92	210,92	19280	211	17969	1143	22057
					1100,39	66,27	1100	66		1634	
836	Е11-180401-0109 1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бак для воды, вместимость 1 м3. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	бак	1	46242,86	1097,99	46243	1098	32761	12538	63483
					12383,69	410,33	12384	410		4702	
837	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	20458,98	204,40	40918	409	23071	17211	62779
					8719,20	61,72	17438	123		4650	
838	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	1329,26	37,92	5317	152	2382	2780	8745
					695,67	13,45	2783	54		648	
839	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	5232,06	66,31	156962	1989	127611	27472	199189
					912,05	22,37	27362	671		14755	
840	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	3980,17	66,31	31841	530	24015	7326	42301
					912,05	22,37	7296	179		3133	
841	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	3289,97	45,51	19740	273	14516	4945	26660
					825,25	15,72	4951	94		1975	
842	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	1450,24	17,50	2900	35	2132	731	3922
					366,50	6,54	733	13		291	
843	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	1570,57	17,50	9423	105	7119	2193	12546
					366,50	6,54	2199	39		929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1271,01	17,50	10168	140	7096	2925	14140
		НР - 98%, СП - 8%			366,50	6,54	2932	52		1047	
845	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1841,77	17,50	29468	280	23324	5849	38143
		НР - 98%, СП - 8%			366,50	6,54	5864	105		2825	
846	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	79,97	1,04	2879	37	27	2759	6089
		НР - 98%, СП - 8%			78,21	--	2815	--		451	
847	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44	80,81	1,04	3556	46	69	3372	7482
		НР - 98%, СП - 8%			78,21	--	3441	--		554	
848	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2047,29	82,44	20473	824	2979	16457	39885
		НР - 98%, СП - 8%			1666,98	12,34	16670	123		2954	
849	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2073,38	108,53	20734	1085	2979	16578	40297
		НР - 98%, СП - 8%			1666,98	24,68	16670	247		2985	
850	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2073,38	108,53	2073	109	297	1658	4030
		НР - 98%, СП - 8%			1666,98	24,68	1667	25		298	
851	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3730,39	260,43	7461	521	1043	5886	14414
		НР - 98%, СП - 8%			2948,40	54,64	5897	109		1068	
852	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	3730,39	260,43	44765	3125	6259	35316	86487
		НР - 98%, СП - 8%			2948,40	54,64	35381	656		6406	
853	Е11-160601-0302 1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	4	3945,15	79,55	15781	318	6728	8657	26392
		НР - 98%, СП - 8%			2183,64	24,68	8735	99		1955	
854	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	10350,18	--	20700	--	20119	569	22971
		НР - 98%, СП - 8%			290,27	--	581	--		1702	
855	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	441,93	--	2652	--	363	2244	5287
		НР - 98%, СП - 8%			381,56	--	2289	--		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
856	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	6	163,63	2,56	982	15	778	132	1203
		НР - 69%, СП - 8%			31,57	0,37	189	2		89	
857	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6	122,49	2,95	735	18	608	77	876
		НР - 69%, СП - 8%			18,14	0,37	109	2		65	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
858	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,8	73142,54	1083,72	58514	867	40291	13491	77765
		НР - 76%, СП - 8%			21695,20	493,60	17356	395		5760	
859	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2поверхности покрытия изоляции	29	514,00	26,72	14906	775	4365	7550	24252
		НР - 76%, СП - 8%			336,75	5,80	9766	168		1796	
860	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03335	373144,00	--	12444	--	12444	--	13440
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ									
861	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1	36121,65	1457,05	36122	1457	10952	18538	59032
		НР - 76%, СП - 8%			23713,30	678,70	23713	679		4373	
862	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	19	2209,63	163,16	41983	3100	3384	27172	74687
		НР - 76%, СП - 8%			1868,38	13,33	35499	253		5532	
863	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные маркиП-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,24	20845,00	--	25848	--	25848	--	27916
		СП - 8%			--	--	--	--		2068	
864	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,146034	313968,00	--	45850	--	45850	--	49518
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				1285303	76797	693821	488993	1916237
	Стоимость монтажных работ		Тенге				514684	22881	--	141941	
	Материалы		Тенге				79269				
	Всего заработная плата		Тенге				2416				
		Накладные расходы	Тенге					50526			
		Сметная прибыль	Тенге				31103				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				119202				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					50526			
	Материалы		Тенге				237384				
	Всего заработная плата		Тенге				60377				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					88132			
		Накладные расходы	Тенге				84142				
		Сметная прибыль	Тенге				66959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				328690				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
								88132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				968650				
	Материалы		Тенге				546887				
	Всего заработная плата		Тенге					398908			
	Сдача и испытание		Тенге				7771				
		Накладные расходы	Тенге				390929				
		Сметная прибыль	Тенге				108766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1468346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					398908			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				1916238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					537566			
		ОТДЕЛ 18. КОТЕЛЬНАЯ Топливоснабжение									
865	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	27	848,60	19,04	22912	514	15443	6530	31797
		НР - 93%, СП - 8%			257,58	2,47	6955	67		2355	
866	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство**	м3	0,9	65104,84	7184,53	58594	6466	21889	29544	95189
		НР - 91%, СП - 8%			33598,80	2474,07	30239	2227		7051	
867	СТехчасть СТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2017	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	0,9135	270,00	--	247	--	247	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
868	С121-060303-0104 2106-0303-0104 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т**	т	2,57	619960,00	--	1593297	--	1593297	--	1720761
		СП - 8%			--	--	--	--		127464	
869	Ц13-121305-0102 1312-1305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	4743,39	246,68	9487	493	1590	4632	15248
		НР - 61%, СП - 8%			3702,00	94,67	7404	189		1129	
870	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**СОВМЕЩЕННЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СМДК-50**	шт	2	12149,11	--	24298	--	24298	--	26242
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
871	Ц13-121305-0103 1312-1305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	9666,67	651,21	29000	1954	4834	13998	46438
		НР - 61%, СП - 8%			7404,00	245,07	22212	735		3440	
872	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОП-80**	шт	2	21935,71	--	43871	--	43871	--	47381
		СП - 8%			--	--	--	--		3510	
873	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**МУФТА СЛИВНАЯ ДИАМ 80 ММ**	шт	1	13883,93	--	13884	--	13884	--	14995
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
874	Ц13-120101-0203 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	6	1974,02	983,93	11844	5904	83	4513	17666
		НР - 61%, СП - 8%			976,09	257,09	5857	1543		1309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	Ц13-120101-0204 1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	2011,71	990,93	18105	8918	147	6937	27046
		НР - 61%, СП - 8%			1004,48	259,18	9040	2333		2003	
876	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2443,72	1224,38	19550	9795	71	7467	29178
		НР - 61%, СП - 8%			1210,55	319,47	9684	2556		2161	
877	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
878	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
879	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1910,00	--	15280	--	15280	--	16502
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
880	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	79,97	1,04	1200	16	11	1150	2537
		НР - 98%, СП - 8%			78,21	--	1173	--		188	
881	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	80,81	1,04	646	8	12	613	1360
		НР - 98%, СП - 8%			78,21	--	626	--		101	
882	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0088	97174,07	5741,08	855	51	70	509	1473
		НР - 69%, СП - 8%			83462,40	391,26	734	3		109	
883	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0088	639041,00	--	5624	--	5624	--	6073
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
884	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводахиз стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3730,39	260,43	3730	260	522	2943	7207
		НР - 98%, СП - 8%			2948,40	54,64	2948	55		534	
885	С123-041001-0902 2304-1001-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	33394,00	--	33394	--	33394	--	36066
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				1911645	34379	1780393	78836	2149717
	Стоимость монтажных работ		Тенге				96872	9707	--	159239	
	Материалы		Тенге				87986				
	Всего заработная плата		Тенге				6725				
		Накладные расходы	Тенге					61553			
		Сметная прибыль	Тенге				37547				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10043				
							135576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					61553			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81753				
	Материалы		Тенге				37333				
	Всего заработная плата		Тенге					39487			
	Местные материалы		Тенге				247				
		Накладные расходы	Тенге				36073				
		Сметная прибыль	Тенге				9426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39487			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1599776				
	Материалы		Тенге				70				
	Всего заработная плата		Тенге					738			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1598921				
		Накладные расходы	Тенге				509				
		Сметная прибыль	Тенге				128023				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1728308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					738			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				142130				
	Материалы		Тенге				545				
	Всего заработная плата		Тенге					4802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136554				
		Накладные расходы	Тенге				4706				
		Сметная прибыль	Тенге				11747				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				158583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4802			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				2149719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					106579			
		ОТДЕЛ 19. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 62.ВОДОСНАБЖЕНИКЕ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
886	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1	4503,23	779,83	4503	780	417	3835	9005
		НР - 108%; СП - 8%			3305,60	245,41	3306	245		667	
887	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,01	110749,00	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
888	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	7226,78	4062,75	7227	4063	348	4017	12144
		НР - 99%; СП - 8%			2816,01	1241,92	2816	1242		900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				12838	4843	2794157	639529	4624441
							6122	1487	--	342549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12838				
	Материалы		Тенге				766				
	Всего заработная плата		Тенге					7609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1107				
		Накладные расходы	Тенге				7852				
		Сметная прибыль	Тенге				1655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7609			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				22345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7609			
		РАЗДЕЛ 63.ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ									
889	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2	1270,97	67,15	2542	134	2118	319	3090
		НР - 94%; СП - 8%			145,00	24,93	290	50		229	
890	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	2	-225,32	-3,53	-451	-7	-403	-41	-531
		НР - 94%; СП - 8%			-20,38	-1,60	-41	-3		-39	
891	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2	690,49	27,32	1381	55	687	625	2166
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	639	26		160	
892	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4	94,29	4,64	377	19	342	23	432
		НР - 94%; СП - 8%			3,95	2,17	16	9		32	
893	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,12	56633,18	8976,92	120062	19031	66436	41579	174573
		НР - 99%; СП - 8%			16318,60	3492,25	34595	7404		12931	
894	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1	21316,37	2357,60	21316	2358	14504	4601	27991
		НР - 93%; СП - 8%			4453,74	493,60	4454	494		2073	
895	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2221,57	31,99	444	6	346	92	580
		НР - 98%; СП - 8%			459,05	12,71	92	3		43	
896	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2800,68	--	2801	--	760	2000	5185
		НР - 98%; СП - 8%			2041,20	--	2041	--		384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	**Тенге**				148473	21596	84790	49198	213486
							42086	7981	--	15813	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				145228				
		Материалы	Тенге				83686				
		Всего заработная плата	Тенге					47932			
		Накладные расходы	Тенге				47106				
		Сметная прибыль	Тенге				15387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				207721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					47932			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3245				
		Материалы	Тенге				1106				
		Всего заработная плата	Тенге					2136			
		Накладные расходы	Тенге				2093				
		Сметная прибыль	Тенге				427				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				213486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					50067			
		РАЗДЕЛ 64.ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ									
897	Ц13-370101-0101 1337-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	22214,26	630,57	44429	1261	2778	24683	74641
898	С123-051203-0114 2305-1203-0114 РСНБ РК 2015	**Масложироуловители подземные емкостью 2 м3**			20195,00	37,02	40390	74		5529	
		СП - 8%	шт.	2	54579,00	--	109158	--	109158	--	117891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	**Тенге**		--	--	--	--		8733	
							153587	1261	111936	24683	192532
		Стоимость монтажных работ	Тенге				40390	74	--	14262	
		Материалы	Тенге				44429				
		Всего заработная плата	Тенге				2777				
		Накладные расходы	Тенге					40464			
		Сметная прибыль	Тенге				24683				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74641				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					40464			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109158				
		Сметная прибыль	Тенге				109158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				117891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				192531				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	**Тенге**					40464			
							314897	27699	198598	81733	428363
		Стоимость монтажных работ	Тенге				88597	9543	--	31731	
		Материалы	Тенге				44429				
		Всего заработная плата	Тенге				2777				
		Накладные расходы	Тенге					40464			
		Сметная прибыль	Тенге				24683				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74641				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					40464			
		Материалы	Тенге				158066				
		Всего заработная плата	Тенге				84452				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					55541			
		Накладные расходы	Тенге				1107				
		Сметная прибыль	Тенге				54959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				230066				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					55541			
		Материалы	Тенге				112403				
		Всего заработная плата	Тенге				1106				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2136			
		Накладные расходы	Тенге				109158				
		Сметная прибыль	Тенге				2093				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				123656				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге					2136			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				428362				
		Сметная заработная плата	Тенге								83
								98140			
		ОТДЕЛ 20. Теплоснабжение ТС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ - 6 ШТ									
899	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,24	20141,31	1643,89	4834	395	3995	483	5742
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	444	86		425	
900	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,24	22286,17	7,20	5349	2	4515	782	6621
		НР - 94%; СП - 8%			3466,02	--	832	--		490	
901	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,4	690,49	27,32	1657	66	825	750	2600
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	766	31		193	
902	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	27,6923076	4449,57	305,48	123219	8459	83007	30137	165624
		НР - 93%; СП - 8%			1146,63	23,55	31753	652		12268	
903	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	10,8	3064,59	81,02	33098	875	23163	6512	42778
		НР - 69%; СП - 8%			838,86	35,01	9060	378		3169	
904	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	14,4	148,10	2,61	2133	38	1061	1241	3643
		НР - 118%; СП - 8%			71,78	1,23	1034	18		270	
905	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	3,48	1711,45	101,95	5956	355	94	4220	10990
		НР - 76%; СП - 8%			1582,50	13,08	5507	46		814	
906	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03	313968,00	--	9419	--	9419	--	10173
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ									
907	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,1	65197,12	1956,75	136914	4109	35127	75712	229636
		НР - 76%; СП - 8%			46513,11	925,50	97678	1944		17010	
908	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	74	514,00	26,72	38036	1977	11140	19265	61885
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	24919	429		4584	
909	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0851	373144,00	--	31755	--	31755	--	34295
		СП - 8%			--	--	--	--		2540	
910	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11	1758769,70	40628,32	193465	4469	159025	29766	241089
		НР - 99%; СП - 8%			272460,00	870,16	29971	96		17858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
911	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79									
		СП - 8%	м2	87	227,00	--	19749	--	19749	--	21329
					--	--	--	--		1580	
912	С121-100501-1401 2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83									
		СП - 8%	кг	52	213,00	--	11076	--	11076	--	11962
					--	--	--	--		886	
913	С121-100501-0801 2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79									
		СП - 8%	кг	10,4	457,00	--	4753	--	4753	--	5133
					--	--	--	--		380	
914	С121-110203-0802 2111-0203-0802 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К									
		СП - 8%	10 м2	5,2	3355,00	--	17446	--	17446	--	18842
					--	--	--	--		1396	
915	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	2	5600,00	--	11200	--	11200	--	12096
					--	--	--	--		896	
916	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	2	1137,00	--	2274	--	2274	--	2456
					--	--	--	--		182	
917	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка. КЛАПАНА-ЗАХЛОПКИ Д 100 ММ									
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,035	1316181,53	495554,69	46066	17344	12590	20769	72182
					460919,80	138472,60	16132	4847		5347	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 2 ШТ									
918	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	24661,02	1259,40	7892	403	6438	1041	9647
					3283,38	290,29	1051	93		715	
919	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	438869,48	82588,82	1755	330	50	1477	3491
					343662,00	29381,00	1375	118		259	
920	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%	м	4,16	3236,00	--	13462	--	13462	--	14539
					--	--	--	--		1077	
921	Е11-130701-0101 1113-0701-0101 РСНБ РК 2015	Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на замазке Арзамит-5									
		НР - 69%; СП - 8%	шт.	4	5895,88	180,24	23584	721	13067	7015	33046
					2448,93	92,69	9796	371		2448	
922	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,038	87562,81	1049,27	3327	40	626	2251	6025
					70029,82	493,60	2661	19		446	
923	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98									
		СП - 8%	м3	0,038	14892,00	--	566	--	566	--	611
					--	--	--	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	4,24	1365,20	6,00	5788	25	4645	1028	7362
		НР - 91%; СП - 8%			263,66	2,84	1118	12		545	
925	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,56	541,31	0,99	303	1	76	181	523
		НР - 80%; СП - 8%			403,32	0,47	226	--		39	
926	Е11-240201-0103 1124-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания. Устройство	газовый ввод	4	58801,15	3135,19	235205	12541	166738	57458	316076
		НР - 99%; СП - 8%			13981,50	528,15	55926	2113		23413	
927	С123-021103-0101 2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	4	203,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
928	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	226241,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 20	Тенге				991525	52150	649128	260088	1351742
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				290247	11251	--	100129	
	Материалы		Тенге				963778				
	Всего заработная плата		Тенге				526183				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					301498			
	Местные материалы		Тенге				94632				
		Накладные расходы	Тенге				566				
		Сметная прибыль	Тенге				260087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1321773				
		Сметная заработная плата	Тенге								250
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					301498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27748				
		Сметная прибыль	Тенге				27748				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2220				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 20	Тенге				29968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1351741				
		Сметная заработная плата	Тенге								250
								301498			
		ОТДЕЛ 21. ВЫГРЕБ 50М3									
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
929	Е11-460301-0216 1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	1	2691,47	1108,36	2691	1108	53	1926	4987
		НР - 84%; СП - 8%			1530,16	762,61	1530	763		369	
930	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	332377,95	6707,91	665	13	29	624	1391
		НР - 99%; СП - 8%			311580,00	3375,58	623	7		103	
931	С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	688,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	462374,47 342738,00	90616,27 26074,90	925 685	181 52	59	730 132	1787
933	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2991,23 436,21	40,86 12,96	2991 436	41 13	2514	440 275	3706
934	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00571	710216,06 56748,30	6108,52 1271,02	4055 324	35 7	3696	391 356	4802
935	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	1	135,73 134,95	0,78 0,37	136 135	1 --	--	93 18	247
936	С121-130201-0105 2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00009	506608,00 --	-- --	46 --	-- --	46	-- 4	49
937	С121-130201-0106 2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00017	541030,00 --	-- --	92 --	-- --	92	-- 7	99
938	С121-130202-0105 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000053	546289,00 --	-- --	29 --	-- --	29	-- 2	31
939	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,2	92166,35 51353,96	638,04 296,16	18433 10271	128 59	8034	8677 2169	29279
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ДНИЩЕ									
940	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	23,8	1902,94 386,28	15,13 6,45	45290 9193	360 153	35737	8786 4326	58402
941	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на резино-битумной мастике. Устройствопоследующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	23,8	1259,11 277,97	10,18 4,37	29967 6616	242 104	23109	6316 2903	39186
942	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,2	968,84 394,61	10,44 4,94	16664 6787	179 85	9698	6391 1844	24900
943	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,2	376,21 356,63	0,78 0,37	6471 6134	13 6	324	5588 965	13023
944	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,2	132,99 56,87	2,29 0,25	2288 978	39 4	1271	678 237	3203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,2	105,61 56,87	2,29 0,25	1817 978	39 4	800	678 200	2694
946	Е11-410103-0102 1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя *НР - 79%; СП - 8%*	м2	17,2	455,02 427,10	27,65 --	7826 7346	476 --	4	5803 1090	14720
947	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление *НР - 79%; СП - 8%*	т	0,00344	93521,61 5647,98	6760,03 3240,71	322 19	23 11	280	24 28	374
948	Е11-410105-0103 1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление *НР - 79%; СП - 8%*	т	0,07912	128671,97 10571,86	8930,63 3050,53	10181 836	707 241	8638	851 883	11915
		СТЕНЫ									
949	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	19,6	21316,37 4453,74	2357,60 493,60	417801 87293	46209 9675	284299	90180 40638	548619
950	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	25,92	9434,47 5987,52	1574,70 715,72	244541 155197	40816 18551	48528	161586 32490	438617
951	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	62,32	1724,74 1024,75	10,44 4,94	107486 63863	650 308	42973	59678 13373	180537
952	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	62,32	376,21 356,63	0,78 0,37	23445 22225	49 23	1171	20246 3495	47186
953	Е11-410103-0106 1141-0103-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя *НР - 79%; СП - 8%*	м2	62,32	664,82 636,33	28,22 --	41431 39656	1759 --	16	31328 5821	78580
954	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление *НР - 79%; СП - 8%*	т	0,012464	93521,61 5647,98	6760,03 3240,71	1166 70	84 40	1012	88 100	1353
955	Е11-410105-0103 1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление *НР - 79%; СП - 8%*	т	0,292904	128671,97 10571,86	8930,63 3050,53	37689 3097	2616 894	31976	3152 3267	44108
956	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	62,32	132,99 56,87	2,29 0,25	8288 3544	143 15	4601	2456 860	11604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
957	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	м2	62,32	105,61	2,29	6582	143	2895	2456	9761
		НР - 69%; СП - 8%			56,87	0,25	3544	15		723	
		ПОКРЫТИЕ									
958	Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	м2 кровли	22	939,51	7,57	20669	166	18400	1978	24459
		НР - 92%; СП - 8%			95,60	2,13	2103	47		1812	
959	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	50	190,96	2,35	9548	117	5768	3384	13967
		НР - 91%; СП - 8%			73,27	1,11	3663	56		1035	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 21	Тенге				1070921	96340	537439	424528	1615084
							437148	31135	--	119636	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1066407				
		Материалы	Тенге				319972				
		Всего заработная плата	Тенге					467699			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				167				
		Местные материалы	Тенге				213393				
		Накладные расходы	Тенге				423996				
		Сметная прибыль	Тенге				119232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1609635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					467699			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				136				
		Всего заработная плата	Тенге					135			
		Накладные расходы	Тенге				93				
		Сметная прибыль	Тенге				18				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				247				
		Сметная заработная плата	Тенге					135			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4378				
		Материалы	Тенге				2514				
		Всего заработная плата	Тенге					449			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1387				
		Сдача и испытание	Тенге				23				
		Накладные расходы	Тенге				440				
		Сметная прибыль	Тенге				385				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5204				
		Сметная заработная плата	Тенге					449			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 21	Тенге				1615086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					468283			
		ОТДЕЛ 22. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
		ЗАВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА									
960	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	8599	161,93	154,95	1392403	1332389	578	295884	1823350
		НР - 72%; СП - 8%			6,91	40,88	59436	351513		135063	
961	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	14188,35	203,00	--	2880235	--		--	3110654
		СП - 8%			--	--	--	--		230419	
962	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	8599	73,53	73,53	632284	632284	--	168502	864849
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,22	--	234030		64063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 22	Тенге				4904922	1964673	578	464386	5798853
							59436	585544	--	429545	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4904922				
		Материалы	Тенге				578				
		Всего заработная плата	Тенге					644980			
		Транспортные расходы	Тенге				2880235				
		Накладные расходы	Тенге				464386				
		Сметная прибыль	Тенге				429545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5798852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					644980			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 22	Тенге				5798852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					644980			
		ОТДЕЛ 23. ПОКРЫТИЯ									
		РАЗДЕЛ 65.ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ									
		ПОКРЫТИЕ ТИП V -1000 м2									
963	Е11-270602-0314 1127-0602-0314 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1000	1607,97	96,67	1607968	96671	1469835	75573	1818224
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,51	41462	28513		134683	
964	Е11-270602-0414 1127-0602-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0314	м2 покрытия	1000	366,56	0,04	366560	41	366297	240	396144
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	222	--		29344	
		ПОКРЫТИЕ БЕГ.ДОРОЖКИ-923 М2									
965	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	923	570,45	199,54	526529	184171	307570	92166	668190
		НР - 108%; СП - 8%			37,69	54,77	34788	50550		49496	
966	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	923	39,32	11,45	36291	10568	25181	3942	43451
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	3,37	542	3108		3219	
967	Е11-270602-0314 1127-0602-0314 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	923	1607,97	96,67	1484154	89228	1356656	69754	1678221
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,51	38270	26317		124313	
968	Е11-270602-0414 1127-0602-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0314	м2 покрытия	923	366,56	0,04	338335	38	338092	221	365641
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	205	--		27084	
		ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН									
969	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56	2567,24	1048,63	143766	58723	77673	21388	178366
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	7370	12434		13212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
970	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	800	1991,07 41,46	96,47 28,43	1592860 33170	77177 22742	1482513	60385 132260	1785505
971	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	800	1389,69 0,67	0,13 --	1111749 533	104 --	1111112	576 88986	1201310
972	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	800	930,11 336,49	14,87 3,90	744085 269194	11898 3118	462993	255973 80005	1080063
973	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800	5758,00 794,00	405,00 111,00	4606400 635200	324000 88800	3647200	781920 431066	5819386
		ПОКРЫТИЯ ЗА УЧАСТКОМ									
		ТИП IV - 88 м2									
974	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	8,8	2567,24 131,62	1048,63 222,03	22592 1158	9228 1954	12206	3361 2076	28029
975	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2,64	3808,11 131,62	1013,49 213,02	10053 347	2676 562	7030	983 883	11919
976	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	88	530,38 360,81	36,43 14,26	46674 31751	3205 1255	11718	35646 6586	88905
977	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	86	1871,69 707,77	30,25 11,24	160966 60868	2602 967	97496	66782 18220	245967
		ТИП 1 - 429 м2									
978	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 *НР - 108%; СП - 8%*	м2	429	117,95 1,76	34,35 10,10	50602 756	14735 4334	35111	5497 4488	60587
979	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	429	1991,07 41,46	96,47 28,43	854171 17787	41386 12196	794998	32382 70924	957477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				13703753 1173626	926449 256849	12790826 --	2655791 1866155	25193064
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13703753				
	Материалы		Тенге				8091033				
	Всего заработная плата		Тенге					1430475			
	Местные материалы		Тенге				3512646				
		Накладные расходы	Тенге				1506789				
		Сметная прибыль	Тенге				1216843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16427386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1258
		Сметная заработная плата	Тенге					1430475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				16427386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1258
		Сметная заработная плата	Тенге					1430475			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 23	**Тенге**				13703753	926449	11603681	1506789	16427385
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173626	256849	--	1216845	
	Материалы		Тенге				13703753				
	Всего заработная плата		Тенге				8091033				
	Местные материалы		Тенге					1430475			
		Накладные расходы	Тенге				3512646				
		Сметная прибыль	Тенге				1506789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1216843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16427386				
		Сметная заработная плата	Тенге								1258
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 23	Тенге					1430475			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16427386				
		Сметная заработная плата	Тенге								1258
								1430475			
		ОТДЕЛ 24. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
980	Е11-470103-0104 1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	142	3321,22	980,08	471614	139172	16856	316626	851298
					2222,43	311,38	315586	44216		63059	
981	С125-010203-1802 2501-0203-1802 РСНБ РК 2015	**Ива плакучая, с комом, высотой от 1 м до 2 м**									
		СП - 8%	шт.	142	2389,00	--	339238	--	339238	--	366377
					--	--	--	--		27139	
982	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	1958	503,58	14,43	986005	28249	255226	623755	1738540
					358,80	3,21	702530	6282		128781	
983	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	1958	235,84	152,04	461770	297699	59837	149985	660695
					53,24	33,81	104234	66203		48940	
		РАЗДЕЛ 66. МАФ, ОГРАЖДЕНИЕ, АРЫЧНАЯ СЕТЬ И ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРОКОНТЕЙНЕР									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
984	86-010602-0202	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12**	секция	203	43293,00	4900,00	8788479	994700	5172643	2680432	12386424
					12912,00	1598,00	2621136	324394		917513	
985	86-010605-0203	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	шт.	2	127144,00	4738,00	254288	9476	199738	44090	322248
					22537,00	1688,00	45074	3376		23870	
986	86-010605-0402	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	шт.	1	70814,00	151,00	70814	151	60463	9328	86554
					10200,00	51,00	10200	51		6411	
		МАФ									
987	86-010302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	шт.	8	19537,00	250,00	156296	2000	99840	49536	222299
					6807,00	73,00	54456	584		16467	
988	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	8	16665,00	--	133320	--	133320	--	143986
					--	--	--	--		10666	
989	86-010102-0118	**Горка 2**	комплект	1	461874,00	557,00	461874	557	441732	17976	518238
					19585,00	169,00	19585	169		38388	
990	86-010201-0121	**Гимнастический (спортивный) комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	комплект	1	692275,00	9248,00	692275	9248	656135	26889	776697
					26892,00	2656,00	26892	2656		57533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
991	86-010104-0211	Качели подвесные	комплект	1	411610,00	346,00	411610	346	400141	10194	455548
					11123,00	79,00	11123	79		33744	
992	86-010805-0103	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	189192,00	2568,00	189192	2568	180202	6517	211366
					6422,00	740,00	6422	740		15657	
		Арык грунтовыЙ - 746 М									
993	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	746	69,80	13,10	52070	9772	--	32600	91444
		НР - 72%; СП - 8%			56,70	3,99	42298	2980		6774	
		Площадка под мусороконтейнеры, тип IV (тп 320-93-60)- 1 шт									
994	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,72	1884,33	--	8894	--	--	6404	16522
		НР - 72%; СП - 8%			1884,33	--	8894	--		1224	
995	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	800,93	--	1602	--	--	1153	2976
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	1602	--		220	
996	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,34	6240,80	1654,90	8363	2218	5066	1857	11038
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1079	919		818	
997	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,9643	18688,63	1156,99	36710	2273	32469	2240	42066
		НР - 91%; СП - 8%			1002,01	251,24	1968	494		3116	
998	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,65	21644,12	1309,36	14069	851	11288	1923	17271
		НР - 91%; СП - 8%			2969,46	281,07	1930	183		1279	
999	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,1896	10428,99	2357,60	22835	5162	7921	10074	35543
		НР - 93%; СП - 8%			4453,74	493,60	9752	1081		2633	
		ВОДОПРОПУСКНОЙ ЛОТОК-16 ПМ									
1000	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	9,6	164,35	158,10	1578	1518	--	364	2097
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	60	446		155	
1001	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,6	10428,99	2357,60	16686	3772	5788	7362	25972
		НР - 93%; СП - 8%			4453,74	493,60	7126	790		1924	
1002	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,608	28651,00	--	17420	--	17420	--	18813
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 26 шт									
1003	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	2419,20	--	94349	--	--	67931	175262
		НР - 72%; СП - 8%			2419,20	--	94349	--		12982	
1004	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3,38	4592,70	3091,60	15523	10450	709	8600	26054
		НР - 108%; СП - 8%			1291,25	1064,77	4364	3599		1930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1005	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	3,38	47755,00	--	161412	--	161412	--	174325
1006	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий			--	--	--	--		12913	
		НР - 108%, СП - 8%	м бортового камня	65	1871,69	30,25	121660	1966	73689	50475	185906
1007	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91			707,77	11,24	46005	731		13771	
		СП - 8%	м3	4,42	42587,00	--	188235	--	188235	--	203293
		ШЛЮЗ-РЕГУЛЯТОР - 1 шт			--	--	--	--		15059	
1008	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	16	1884,33	--	30149	--	--	21707	56005
1009	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство			1884,33	--	30149	--		4149	
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,26	22143,66	1259,40	5757	327	4576	846	7131
1010	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Рамка из швеллера			3283,38	290,29	854	75		528	
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,016	103008,44	2304,69	1648	37	41	1090	2957
1011	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005			98135,00	578,08	1570	9		219	
		СП - 8%	т	0,14	290702,00	--	40698	--	40698	--	43954
1012	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		3256	
			т	0,002	--	--	--	--	--	--	--
1013	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной заслонки			--	--	--	--		--	
		НР - 90%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,22	3724,26	63,58	819	14	561	224	1127
1014	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)			1107,89	24,99	244	5		83	
		НР - 69%, СП - 8%	м2	0,6	2731,00	41,19	1639	25	1377	178	1962
1015	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж			394,71	34,82	237	21		145	
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,006	54667,80	2412,91	328	14	25	201	571
1016	С121-060511-0101 2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые			48137,80	445,90	289	3		42	
		СП - 8%	т	0,06	482009,00	--	28921	--	28921	--	31234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге		--	--	--	--		2314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12029513	1057445	8595567	4150557	19913793
	Материалы		Тенге				3047658	343383	--	1475096	
	Всего заработная плата		Тенге				11998616				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7487659				
	Местные материалы		Тенге					3389171			
		Накладные расходы	Тенге				40698				
		Сметная прибыль	Тенге				367066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3058902				
							1204601				
							16262120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2601
		Сметная заработная плата	Тенге					3389171			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30897				
		Материалы	Тенге				66				
		Всего заработная плата	Тенге					1871			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28921				
		Накладные расходы	Тенге				1291				
		Сметная прибыль	Тенге				2575				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге				16296882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2602
		Сметная заработная плата	Тенге					3391041			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 24	**Тенге**				14288139	1522565	8595567	4150557	19913793
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4170008	460085	--	1475096	
		Материалы	Тенге				14257243				
		Всего заработная плата	Тенге				7819578				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4628222			
		Местные материалы	Тенге				40698				
		Накладные расходы	Тенге				706304				
		Сметная прибыль	Тенге				4149267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1472521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19879030				
		Сметная заработная плата	Тенге								3829
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4628222			
		Материалы	Тенге				30897				
		Всего заработная плата	Тенге				66				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1871			
		Накладные расходы	Тенге				28921				
		Сметная прибыль	Тенге				1291				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34763				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 24	Тенге					1871			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19913793				
		Сметная заработная плата	Тенге								3831
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4630093			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									137644659
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19075445				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8455301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2684161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71720688		
		- Перевозка грузов	Тенге				2880235				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7401040		
		- Накладные расходы	Тенге							18161162	
		- Сметная прибыль	Тенге							9950788	
		в том числе на 2020 год		80%	109 329 260,30	5 920 832,00	8 745 365,28	123 995 457,58			
		в том числе на 2021 год		20%	27 332 315,07	1 480 208,00	2 186 341,32	30 998 864,39			
		2020 год - 80 %, К=1,0348515			113 139 549,01	6 127 181,88	9 050 154,38	128 316 885,27			
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			15 398 026,23	15 398 026,23			
		Итого в текущих ценах 2020 г			113 139 549,01	6 127 181,88	24 448 180,61	143 714 911,50			
		2021 год - 20 %, К=1,0708911			29 269 932,96	1 585 141,57	2 341 333,46	33 196 407,99			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС в текущих ценах 2021 г		12%			3 983 568,96	3 983 568,96				
		Итого в текущих ценах 2021 г			29 269 932,96	1 585 141,57	6 324 902,42	37 179 976,95				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95	135 289 007,87	7 326 707,28	10 821 913,45	153 437 628,60				
		НДС-12%		12%			18 412 515,43	18 412 515,43				
		ИТОГО по акту			**135 289 007,87**	**7 326 707,28**	**29 234 428,88**	**171 850 144,03**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **А. Кушмурзаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «КрезСервис» _____ **М. Дарменкулова**

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Тех.надзор _____ **Н. Арзикулов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	338 998 026	83 238 531		100
	1			
ИТОГО	338 998 026	83 238 531	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	1 490,77	2 800,20	4 174 454	84%			
2	483,37	61 254,08	29 608 385	28%			
3	4 423,02	2 275,49	10 064 538	32%			
4	26 463,54	1 058,74	28 018 008	100%			
5	11 543,47	227,60	2 627 294	27%			
6	3 201,45	736,50	2 357 869	12%			
7	3,77	587 141,11	2 213 522	20%			
8	478,95	8 715,86	4 174 461	100%			
п			83 238 531	50%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}.$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% x \frac{\sum((338\,998\,026 - 83\,238\,531 - 0) \times 1 + \sum(83\,238\,531 x 50\%))}{338\,998\,026} = 87{,}72\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 87,72%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон