Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834,**

Субподрядчик: ТОО "СКЭР", **БИН 971240003579**

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18

(наименование)

Акт №3

приемки выполненных работ от "14"мая 2022 года

по Локальной смете №2-1-2 Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	32	2068,47	19,69	66 191	630	51 951	9 974	82 258
					425,3	7,59	13 610	243	–	6 093	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	61,5	1644,85	19,69	101 158	1 211	73 791	19 169	129 953

				425,3	7,59	26 156	467	–	9 626	
3 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	0	17448,57	171,68	0	0	0	0	0
				881,14	81,6	0	0	–	0	
4 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	12	481,58	–	5 779	–	3 558	1 598	7 967
				185,04	–	2 220	–	–	590	
5 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР=72 %	шт.	12	1245	–	14 940	–	–	10 757	27 753
				1245	–	14 940	–	–	2 056	
6 245-405-0902	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6 °С до 30 °С, Дизайн, М28х1,5	шт.	12	4592		55 104		55 104		59 512
				–		–		–	4 408	
7 242-303-0703	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	3767		45 204		45 204		48 820
				–		–		–	3 616	
8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	12	2300,25	91,55	27 603	1 099	3 290	16 838	47 996
				1934,52	14,32	23 214	172	–	3 555	
9 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1492		17 904		17 904		19 336
				–		–		–	1 432	

10	242-203-1105	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	9371		37 484		37 484		40 483
					–		–		–	2 999	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	29	94,51	2,66	2 741	77	1 273	1 007	4 048
					47,94	0,28	1 390	8	–	300	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	58	80,99	1,89	4 697	110	2 962	1 182	6 350
					28,03	0,28	1 626	16	–	470	
13	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=72 %	шт.	3	1142,17	461,56	3 427	1 385	–	1 922	5 776
					680,61	209,36	2 042	628	–	428	
14	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=72 %	отверстие	11	425,76	176,61	4 683	1 943	–	2 632	7 900
					249,15	83,06	2 741	914	–	585	
15	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	6	1637,77	77,5	9 827	465	7 479	1 511	12 245
					313,76	35,8	1 883	215	–	907	
16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	93,5	92,66	1,17	8 664	109	66	6 111	15 957
					90,78		8 488	0	–	1 182	
		Итого по разделу 1					**516 354**				

Раздел 2 Вентиляция

17	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6639,99	43,02	42 496	275	30 986	8 168	54 717
					1755,45	17,12	11 235	110	–	4 053	
18	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=72 %	решетка	10	1809,34	34,24	18 093	342	3 927	10 056	30 401
					1382,44	14,32	13 824	143	–	2 252	
19	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий НР=72 %	шт.	1	1142,17	461,56	1 142	462	–	641	1 926
					680,61	209,36	681	209	–	143	
		Итого по разделу 2					**87 044**				
	Раздел 3 Демонтаж										
20	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	32	739,05	5,61	23 650	180	1 759	15 679	42 475
					678,48	2,04	21 711	65	–	3 146	
21	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	60	429,63	3,28	25 778	197	1 915	17 091	46 298
					394,43	1,2	23 666	72	–	3 430	
22	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	11	1177,09	52,89	12 948	582	–	9 116	23 829
					1124,2	26,84	12 366	295	–	1 765	
		Итого по разделу 3					**112 602**				
	Раздел 2 Добавить										
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	24,6	1174,26	16,85	28 887	415	11001	12682	44 894
					710,21	5,82	17 471	143	–	3 326	

2 245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	164	2155	353 420	353420		381 694
				–	–	–	28 274	
	Итого по разделу 2 Добавить				**426 588**			
	Итого по локальной смете				**1 142 588**			
	Понижающий коэффициент				**0,95**			
	Итого с учетом понижающего коэффициента				**1 085 458,93**			
	НДС (12 %)				130 255,07			
	Всего с учетом НДС 12%				**1 215 714,00**			

Принял

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

ТОО "СКЭР"

БИН/ИИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Харин В.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)