Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгар г., КОНАЕВА,, дом № 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 56 от 05.11.2021г.

Номер документа	Дата составления
191	30.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство группового водовода Талгарского района Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. 6- пусковой комплекс с. Бесагаш (восточная часть), с. Туздыбастау (мкр. Айсулу, Туздыбастау)"»			Работа	1	52 608 193,26	52 608 193,26
				Итого	1	x	52 608 193,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахмедов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства:

Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (VI пусковой комплекс) с.Бесагаш (восточная часть), с.Туздыбастау(мкр.Айсулу, Туздыбастау)

Справка №1
о стоимости выполнененых работ и затрат за декабрь 2021 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		56	05.10.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (VI пусковой комплекс) с.Бесагаш (восточная часть), с.Туздыбастау(мкр.Айсулу, Туздыбастау)	286 893 907,55	52 608 193,26						5 636 592,14	52 608 193,26
за декабрь 2021 год	286 893 907,55	52 608 193,26						5 636 592,14	52 608 193,26

Итого за декабрь 2021 г. - 52 608 193, 26 (пятьдесят два миллиона шестьсот восемь тысяч сто девяноста три) тенге, 26 тиын

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Руководитель _____ Акбутаев Б.Р.

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор _____

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"

Директор _____ Ахмедов А.А.

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Авторский надзор _____

Наименование стройки - Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (VI пусковой комплекс) с.Бесагаш (восточная часть), с.Туздыбастау(мкр.Айсулу, Туздыбастау)

Наименование объекта - Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Туздыбастау,с.Бесагаш

Договор подряда (контракт) №56 от 05.10.2021 года

Акт выполненных работ за декабрь 2021 год
по локальной смете № 2-2-2
Внутрипоселковая водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
53	Е11-220801-0202 1122-0801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	3	2212,79	1390,39	6638	4171	0	3658	11 120
		НР - 99%; СП - 8%			822,41	409,26	2467	1228		824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6638	4171	0	3658	11 120
							2467	1228		824	
		РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог									
69	Е11-270401-0101 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	основания в плотном теле	412,8	3175,08	1061,64	1310674	438246	807932	182387	1 612 506
		НР - 108%; СП - 8%			156,24	252,86	64496	104381		119445	
70	Е11-270403-0101 1127-0403-0101	**Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания	4128	891,11	254,96	3678502	1052475	2472920	517646	4 531 840
		НР - 108%; СП - 8%			37,09	79,02	153108	326195		335692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4989176	1490721	3280852	700033	6 144 347
							217603	430575		455137	
		РАЗДЕЛ 5.Круглые водопроводные колодцы - 140шт (в т.ч.: диам.150см -126шт, диам.200см -14шт.)									
85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	**Стальные соединительные элементы. Установка**	т стальных элементов	4,23260694	769613,19	6964,11	3257470	29476	2942798	344062	3 889 655
		НР - 118%; СП - 8%			67380,60	1507,92	285196	6382		288123	
86	Е11-460101-0102 1146-0101-0102	**Устройство бетонного замка (обойма) В12,5**	м3	2,92	163841,92	5924,30	478418	17299	172723	249009	785 622
		НР - 84%; СП - 8%			98765,88	2754,56	288396	8043		58194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3735889	46775	3115521	593071	4 675 277
							573592	14426		346317	
		РАЗДЕЛ 6.Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-061601-0601 1106-1601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05592	34018,96 30128,85	3890,11 1100,35	1902 1685	218 62	0	1589 279	3 771
96	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,05592	233773,00 0,00	0,00 0,00	13073 0	0 0	13073	0 1046	14 118
97	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05592	22015,63 20694,88	1032,75 355,64	1231 1157	58 20	16	1071 184	2 487
98	Е11-150404-0406 1115-0404-0406	Ходовые скобы и стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	1,611	725,47 683,47	0,00 0,00	1169 1101	0 0	68	881 164	2 214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17375 3943	275 81	13156	3541 1673	22 589
		РАЗДЕЛ 7.Прочие работы									
99	Е11-110101-0201 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	подстилающего слоя	25,56	6387,18 3360,76	1030,86 439,20	163256 85901	26349 11226	51007	91299 20364	274 920
100	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	25,56	16907,42 1385,10	1125,96 265,42	432154 35403	28780 6784	367971	38390 37644	508 188
101	Е11-060301-0406 1106-0301-0406	Труба-футляр (в стенке колодца). Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	5,3904	81941,94 62220,00	18243,29 7511,32	441700 335391	98339 40489	7971	342051 62700	846 450
102	С123-010201-0250 2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	17,4	16312,00 0,00	0,00 0,00	283829 0	0 0	283829	0 22706	306 535
103	С123-010201-0241 2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	72	10023,00 0,00	0,00 0,00	721656 0	0 0	721656	0 57732	779 388
104	С123-010201-0235 2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6	7179,00 0,00	0,00 0,00	43074 0	0 0	43074	0 3446	46 520
105	С123-010201-0229 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	133,2	5720,00 0,00	0,00 0,00	761904 0	0 0	761904	0 60952	822 856
106	Е11-060101-0114 1106-0101-0114	Дополнительные бетонные опоры под сервисный коллектор. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,73	15354,67 1189,22	1217,46 298,07	11209 868	889 218	9452	988 976	13 173
107	Е11-460301-0203 1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диаметром 32 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	444	1172,57 663,19	498,12 348,43	520622 294456	221164 154704	5001	377295 71833	969 751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-460301-0219 1146-0301-0219 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм *НР - 84%, СП - 8%*	отверстие	444	-223,22 -130,30	-87,29 -62,95	-99109 -57851	-38757 -27950	-2501	-72074 -13695	- 184 877
109	Е11-460303-0105 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%, СП - 8%*	м3 заделки	3,31	115556,90 83118,10	1150,68 585,60	382493 275121	3809 1938	103564	232730 49218	664 441
110	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101	Маркер электронный. Установка *НР - 75%, СП - 8%*	шт.	107	797,32 760,50	0,00 0,00	85313 81374	0 0	3940	61030 11707	158 051
111	С123-080201-0301 2308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013 *СП - 8%*	шт.	107	11673,00 0,00	0,00 0,00	1249011 0	0 0	1249011	0 99921	1 348 932
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,066019	224534,00 0,00	0,00 0,00	14824 0	0 0	14824	0 1186	16 009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5011936 1050663	340572 187409	3620701	1071709 486692	6 570 338

РАЗДЕЛ 8.Арматура, фасонные части, металлоизделия

114	Е11-220901-0103 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	51	2230,44 1817,20	85,86 43,92	113752 92677	4379 2240	16696	93968 16618	224 338
115	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	92	1343,98 1142,24	28,62 14,64	123646 105086	2633 1347	15927	105369 18321	247 335
119	Е11-221001-0103 1122-1001-0103	Гидранты пожарные Н=1,25м. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	52	46292,22 2231,32	189,28 85,76	2407195 116029	9843 4460	2281324	119283 202118	2 728 597
122	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	2,9449	1092451,14 547225,00	526505,06 164398,66	3217159 1611523	1550505 484138	55132	2074704 423349	5 715 212
127	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	4,00848	1092451,14 547225,00	526505,06 164398,66	4379069 2193540	2110485 658989	75043	2824004 576246	7 779 318
139	С123-021199-9910 2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (заглушка 1-21.3-3.2 - 439 шт) *СП - 8%*	т	0,01756	340191,00 0,00	0,00 0,00	5974 0	0 0	5974	0 478	6 452
148	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм (патрубки). Установка *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,74663	1092451,14 547225,00	526505,06 164398,66	815657 408575	393104 122745	13978	526006 107333	1 448 996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	444	4905,04 2161,90	2407,01 808,54	2177839 959884	1068712 358992	149243	1305687 278682	3 762 208
157	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,149628	1092451,14 547225,00	526505,06 164398,66	163461 81880	78780 24599	2801	105414 21510	290 385
160	Е11-150404-0406 1115-0404-0406	Фасонные части. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	326,38536	725,47 683,47	0,00 0,00	236784 223076	0 0	13708	178461 33220	448 464
161	Е11-160901-0502 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	3	4758,06 1729,96	123,39 29,28	14274 5190	370 88	8714	5172 1556	21 002
163	Е11-181001-0104 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	3	1563,19 1306,60	235,98 78,63	4690 3920	708 236	62	4073 701	9 463
165	Е11-160601-0102 1116-0601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2399,94 1978,62	123,39 29,28	7200 5936	370 88	894	5903 1048	14 151
167	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	444	627,03 581,38	28,62 14,64	278401 258133	12707 6500	7561	259340 43019	580 761
169	Е11-160601-0101 1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	444	2371,32 1978,62	94,77 14,64	1052867 878507	42078 6500	132282	867307 153614	2 073 788
171	Е11-160601-0101 1116-0601-0101	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	444	2371,32 1978,62	94,77 14,64	1052867 878507	42078 6500	132282	867307 153614	2 073 788
173	Е11-181001-0101 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды, диаметр 15 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	444	1272,45 1095,41	162,62 54,93	564969 486362	72203 24389	6406	500535 85240	1 150 744
175	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	306	1501,48 557,24	944,23 277,84	459451 170515	288935 85019	0	252980 56994	769 426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17075255 8479340	5677891 1786828	2918027	10095514 2173662	29 344 431
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				30836269 10327608	7560406 2420547	12948258	12467527 3464304	46 768 101
		Накладные расходы					12467527				
		Итого с накладными расходами					43303795				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					3464304				
		Итого					46 768 099,07				
		Временные здания и сооружения 2,08%					972 776,46				
		Итого					47 740 875,53				
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 2,07 %					988 236,12				
		Итого					48 729 111,66				
		Непредвиденные затраты 2 %					974 582,23				
		Итого					49 703 693,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого К=1,050036					52 190 667,92				
		Итого с тенедерной скидкой 10%					46 971 601				
		Налог на добавленную стоимость 12%					5 636 592				
		Итого с НДС 12 %					52 608 193,26				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Акбутаев Б.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер.

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер.