Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгар г., КОНАЕВА,, дом № 65** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940015928**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй",050040, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, мкр.Коктем 2 дом 22 офис 804** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440003154**
Договор (контракт)	Договор № 56 от 05.10.2021г.	

Номер документа	Дата составления
38	30.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство группового водовода Талгарского района Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. 6- пусковой комплекс с. Бесагаш (восточная часть), с. Туздыбастау (мкр. Айсулу, Туздыбастау)"»			Работа	1	50 634 162,38	50 634 162,38
				Итого	1	x	50 634 162,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства:

Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (VI пусковой комплекс) с.Бесагаш (восточная часть), с.Туздыбастау(мкр.Айсулу, Туздыбастау)

Справка №1

о стоимости выполнененых работ и затрат за май 2022 г.

	Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код	
			56	05.10.2021					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		в отчетном месяце за май 2022 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (VI пусковой комплекс) с.Бесагаш (восточная часть), с.Туздыбастау(мкр.Айсулу, Туздыбастау)	50 634 162,38	50 634 162,38						5 425 088,83	50 634 162,38
за май 2022 год	50 634 162,38	50 634 162,38						5 425 088,83	50 634 162,38
итого к оплате	35 443 913,67	35 443 913,67						3 797 562,18	35 443 913,67

Итого за май 2022 г. - 50 634 162 (пятьдесят миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто шестьдесят два) тенге, 38 тиын

Объемы проверены
А. Акылмолов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ Аубакиров Э.М.

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор _____

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ Шадиев К.Ш.

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Авторский надзор _____

Наименование стройки - Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (YI пусковой комплекс) с.Бесагаш (восточная часть), с.Туздыбастау(мкр.Айсулу, Туздыбастау)

Наименование объекта - Водораспределительный узел

Акт выполненных работ за май месяц 2022 год
по локальной смете № 2-1-2
Земляные работы РЧВ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1546	158,40 9,11	149,29 40,38	244881 14085	230795 62421		55084 23997	323962
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1546	51,77	51,77 20,13	80041	80041 31113		22402 8195	110638
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1546	132,90	132,90 51,66	205462	205462 79866		57504 21037	284003
4	Е11-010201-0904 1101-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание зданияв котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 уплотненной поверхности основания	396,72	745,78 48,52	668,04 205,83	295866 19249	265024 81657	11593	72653 29482	398001
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	698	503,56 1,67	501,78 158,95	351486 1165	350243 110945	78	80719 34576	466781
6	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	698	2922,00		2039556		2039556	163164	2202720

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	488	36,29	36,29	17708	17708		4956	24477
		НР - 72%; СП - 8%				14,11		6883		1813	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	488	171,86	79,20	83868	38648		46061	140323
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	45220	18754		10394	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	488	84,38	71,11	41178	34704	1366	9953	55222
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	5108	8716		4091	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	60	951,59		57095			41109	106060
		НР - 72%; СП - 8%			951,59		57095			7856	
11	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/грунт для обсыпки резервуара	м3	266	253,79	241,59	67508	64262	23	16037	90229
		НР - 72%; СП - 8%			12,12	71,62	3223	19051		6684	
12	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	438,9	590,00		258951				279667
		СП - 8%								20716	
13	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Обсыпка резервуара экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	1249	201,38	197,45	251519	246611		60537	337020
		НР - 72%; СП - 8%			3,93	63,39	4908	79171		24964	
14	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обсыпка резервуара растительным слоем планировки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	123	51,77	51,77	6368	6368		1782	8802
		НР - 72%; СП - 8%				20,13		2475		652	
15	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Обсыпка резервуара растительным слоем планировки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/40м	м3 грунта	123	132,90	132,90	16347	16347		4575	22595
		НР - 72%; СП - 8%				51,66		6354		1674	
16	Е11-010107-1503 1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Верх и откосы обсыпки резервуараов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	602	2,98	2,98	1793	1793		627	2614
		НР - 72%; СП - 8%				1,45		871		194	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	602	477,46 353,58	0,26	287433 212855	154	74424	153256 35255	475944
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					4307060	1558160	2127040	627255	5329058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				362908	508277	0	394744	
		Накладные расходы					627255				
		Итого с накладными расходами					4934315				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					394744				
		Итого					5 329 059,00				
		Временные здания и сооружения 2,08%					110 844,43				
		Итого					5 439 903,43				
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 2,07 %									
		Итого					112 606,00				
		Непредвиденные затраты 2 %					5 552 509,43				
		Итого					111 050,19				
		Итого К=1,050036					5 663 559,62				
		Итого с тендерной скидкой 10%					5 946 941,49				
		Налог на добавленную стоимость 12%					5 352 247,34				
		Итого с НДС 12 %					642 269,68				
							5 994 517,02				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аубакиров Э.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ГрадСтройЭнергия"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Объем проверен
А. Акылтонов

Наименование стройки - Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (VI пусковой комплекс) с.Бесагаш (восточная часть), с.Туздыбастау(мкр.Айсулу, Туздыбастау)

Наименование объекта - Водораспределительный узел

Акт выполненных работ за май месяц 2022 год
по локальной смете № 2-1-3
Резервуар для воды емк.250м3 (2 шт)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Бетонные и ж/бетонные конструкции									
		Днище и стены									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная (бетон В7,5 на сульфатостойком цементе). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20,68	17279,72 1385,10	1125,96 265,42	357345 28644	23285 5489	305416	31061 31072	419478
2	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон В25, W6, F100 на сульфатостойком цементе). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	220,2	32322,74 9231,18	3256,76 1213,41	7117467 2032706	717139 267193	4367623	2092908 736830	9947205
3	С121-050301-3201 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	8,406	224534,00 0,00	0,00 0,00	1887433 0	0 0	1887433	0 150995	2038427
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	9,134	218745,00 0,00	0,00 0,00	1998017 0	0 0	1998017	0 159841	2157858
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,75	226611,00 0,00	0,00 0,00	169958 0	0 0	169958	0 13597	183555
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	**Набетонка В15 по уклону (50...110 мм). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,6	18231,38 1385,10	1125,96 265,42	211484 16067	13061 3079	182356	17423 18313	247219
		Покрытие									
7	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	6226,21 2772,76	1530,79 430,13	99619 44364	24493 6882	30763	60471 12807	172897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	15,2	74213,00 0,00	0,00 0,00	1128038 0	0 0	1128038	0 90243	1218281
9	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	**Сейсмопояс (В25, W6, F100 на сульфатостойком цементе). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,6	36175,51 10906,50	4838,51 1063,89	238758 71983	31934 7022	134841	71894 24852	335505
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,108	226611,00 0,00	0,00 0,00	24474 0	0 0	24474	0 1958	26432
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,304	224534,00 0,00	0,00 0,00	68258 0	0 0	68258	0 5461	73719
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	**Заполнение швов между плитами покрытия бетоном В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2	20846,66 1385,10	1125,96 265,42	41693 2770	2252 531	36671	3004 3576	48273
13	Е11-070112-0101 1107-0112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (Кр2)** *НР - 118%; СП - 8%*	т арматуры	0,38388	60522,70 59234,80	1287,90 658,80	23233 22739	494 253	0	27131 4029	54393
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,38388	218745,00 0,00	0,00 0,00	83972 0	0 0	83972	0 6718	90690
15	Е11-060301-0301 1106-0301-0301	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (усиление плит бетоном В25)** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	30	344,95 235,13	65,07 25,77	10348 7054	1952 773	1342	7123 1398	18869
16	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины (-30мм)** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	30	-77,30 -45,05	-19,17 -7,62	-2319 -1352	-575 -229	-392	-1438 -301	-4057
17	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,064	241079,16 15056,80	1457,00 656,80	15429 964	93 42	14372	915 1308	17652
18	Е11-070112-0102 1107-0112-0102	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами (анкеровка плит покрытия)** *НР - 118%; СП - 8%*	т болтов	0,0252	404317,74 177672,00	1058,94 541,68	10189 4477	27 14	5685	5299 1239	16727
		Прочие работы									
19	Е11-070106-0403 1107-0106-0403	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	75,2	329,08 214,01	28,07 0,00	24747 16094	2111 0	6542	18991 3499	47237
20	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (Д=1000мм - 2шт, 500х500мм - 1 шт, Д=350мм - 2мм). В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,4	73121,06 34609,96	38511,10 18406,87	29248 13844	15404 7363	0	17814 3765	50827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-460301-0212 1146-0301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (70 мм) диаметром 100 мм (асбестоцементные трубы) *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	4	2351,22 1354,20	965,02 685,15	9405 5417	3860 2741	128	6852 1301	17558
22	Е11-460301-0228 1146-0301-0228 РСНБ РК 2015 К=13	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0212 на каждые 10 мм (-130мм) изменения глубины отверстия диаметром 100 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	4	-605,09 -348,29	-234,87 -169,38	-2420 -1393	-939 -678	-88	-1739 -333	-4493
23	Е11-060301-0406 1106-0301-0406	Сальники. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3498	650171,94 62220,00	18243,29 7511,32	227430 21765	6382 2627	199284	22197 19970	269597
24	Е11-161201-0101 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	6	3176,76 2422,80	0,00 0,00	19061 14537	0 0	4524	14246 2665	35971
25	Е11-161201-0102 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	8	5727,24 3176,56	0,00 0,00	45818 25412	0 0	20405	24904 5658	76380
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3036	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	280123 80912	418 189	198793	73801 28314	382238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14116809 2407003	841390 303290	10868412	2492857 1328773	17938438
		РАЗДЕЛ 2.Гидроизоляционные работы									
		Гидроизоляция наружных поверхностей									
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	229,6	898,48 305,70	19,98 2,93	206292 70189	4587 673	131515	65902 21776	293969
28	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	198,32	599,72 249,32	105,17 28,40	118936 49445	20856 5632	48635	50671 13569	183176
29	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	198,32	73,28 4,62	7,77 2,20	14533 916	1542 436	12075	1243 1262	17038
30	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидростеклоизолом на битумной мастике под днище. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	198,32	1340,03 742,14	86,28 13,42	265754 147181	17111 2661	101461	140853 32529	439135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-110101-0402 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидростеклоизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	изолируемой поверхности	198,32	723,37 447,78	42,82 7,65	143460 88804	8491 1517	46166	84903 18269	246631
32	С121-100402-0201 2110-0402-0201	Гидростеклоизол ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	444,2368	251,00 0,00	0,00 0,00	111503 0	0 0	111503	0 8920	120424
33	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	198,32	599,72 249,32	105,17 28,40	118936 49445	20856 5632	48635	50671 13569	183176
34	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	198,32	73,28 4,62	7,77 2,20	14533 916	1542 436	12075	1243 1262	17038
35	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015 прим. К=2	Поверхности бетонные (плиты покрытия и сбоку по периметру покрытия). Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (30мм) *НР - 79%; СП - 8%*	м2	215,12	3900,13 2424,66	736,48 194,14	838996 521593	158432 41763	158970	445052 102724	1386771
		Гидроизоляция внутренних поверхностей									
36	Е11-130601-0208 1113-0601-0208	Поверхности стен и днища бетонные. Протравливание *НР - 69%; СП - 8%*	м2	432,56	1275,44 1262,78	0,00 0,00	551703 546228	0 0	5475	376897 74288	1002888
37	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 13 табл.2 п.3.14	Поверхности потолочные. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	136,88	1402,98 1389,06	0,00 0,00	192040 190135	0 0	1906	131193 25859	349091
38	Е11-080101-0301 1108-0101-0301	Днище и потолок. Гидроизоляция проникающая горизонтальная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	259,84	959,69 936,66	22,90 11,71	249365 243382	5949 3043	34	229176 38283	516824
39	Е11-080101-0304 1108-0101-0304	Стены. Гидроизоляция проникающая боковая в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	288,96	2456,14 2433,12	22,90 11,71	709727 703074	6616 3384	39	657007 109339	1476072
40	Коммерч.предложение	Гидроизоляция проникающая Arena InMix (расход сухой смеси на 1м2 в 2 слоя - 1,1кг) *СП - 8%*	кг	603,68	1384,29 0,00	0,00 0,00	835666 0	0 0	835666	0 66853	902519
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4371442 2611310	245983 65178	1514150	2234811 528501	7134752
		РАЗДЕЛ 3.Теплоизоляционные и отделочные работы									
41	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности плит покрытия и периметр плит покрытия. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	63,138992	3233,52 995,72	88,25 41,54	204161 62869	5572 2623	135720	45189 19948	269298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**204161**	**5572**	**135720**	**45189**	**269298**
							62869	**2623**		**19948**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**18692414**	**1092945**	**12518290**	**4772858**	**25342488**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**5081180**	**371091**		**1877222**	
		Накладные расходы					4772858				
		Итого с накладными расходами					23465272				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					1877222				
		Итого					25 342 488,41				
		Временные здания и сооружения 2,08%					527 123,76				
		Итого					25 869 612,17				
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 2,07 %					535 500,97				
		Итого					26 405 113,14				
		Непредвиденные затраты 2 %					528 102,26				
		Итого					26 933 215,41				
		Итого К=1,050036					28 280 845,77				
		Итого с тендерной скидкой 10%					25 452 761,20				
		Налог на добавленную стоимость 12%					3 054 331,34				
		Итого с НДС 12 %					28 507 092,54				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аубакиров Э.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Объемы проверены
А. Абдилтонов

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Наименование стройки - Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (VI пусковой комплекс) с.Бесагаш (восточная часть), с.Туздыбастау(мкр.Айсулу, Туздыбастау)

Наименование объекта - Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Туздыбастау,с.Бесагаш

Акт выполненных работ за май месяц 2022 год
по локальной смете № 2-2-2
Внутрипоселковая водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
35	Е11-220701-0103 1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	4,72623325	71366,87 63139,00	0,00 0,00	337296 298410	0 0	38887	295426 50618	683340
37	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	90	1501,48 557,24	944,23 277,84	135133 50152	84981 25006		74406 16763	226302
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				472430 348561	84981 25006	38887	369831 67381	909642
		асфальтобетонных покрытий дорог									
65	Е11-270302-0104 1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%, СП - 8%*	м3 конструкции	248	3096,01 1804,20	1291,81 577,45	767810 447442	320369 143208	0	637901 112457	1518169
71	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	10,32	146999,38 0,00	1882,68 1015,00	1517034 0	19429 10475	1497604	11313 122268	1650614
72	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4128	1489,43 49,19	128,84 33,75	6148386 203058	531869 139327	5413459	369776 521453	7039615
73	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	4128	655,14 0,53	0,09 0,00	2704423 2176	357 0	2701890	2350 216542	2923315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11137653 652676	872024 293009	9612953	1021340 972719	13131712
		140шт (в т.ч.: диам.150см -126шт, диам.200см -									
85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	**Стальные соединительные элементы. Установка**	т стальных элементов	0,0021736	769613,19	6964,11	1673	15	1511	177	1997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8%			67380,60	1507,92	146	3		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1673**	**15**	**1511**	**177**	**1997**
							146	**3**		**148**	
		водопроводных колодцев (1 шт)									
88	**Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**железобетонных и бетонных конструкций**	**6,44**	**29919,48**	**2997,93**	**192681**	**19307**	**98990**	**83537**	**298316**
		НР - 99%, СП - 8%			**11550,42**	**1552,24**	**74385**	**9996**		**22098**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**192681**	**19307**	**98990**	**83537**	**298316**
							74385	**9996**		**22098**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**11804437**	**976327**	**9752341**	**1474885**	**14341668**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**1075768**	**328015**		**1062346**	
		Накладные расходы					1474885				
		Итого с накладными расходами					13279322				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					1062346				
		Итого					14 341 667,39				
		Временные здания и сооружения 2,08%					298 306,68				
		Итого					14 639 974,07				
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 2,07 %					303 047,46				
		Итого					14 943 021,53				
		Непредвиденные затраты 2 %					298 860,43				
		Итого					15 241 874,27				
		Итого К=1,050036					16 004 516,69				
		Итого с тендерной скидкой 10%					14 404 065,02				
		Налог на добавленную стоимость 12%					1 728 487,80				
		Итого с НДС 12 %					16 132 552,82				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Объем проверен А. Аскаров

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аубакиров Э.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,