Приложение 4-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Royal Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 7 га жилого массива в а.Турлыбай батыра Меркенского района Жамбыльской области

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 2 от 04.05.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2020г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 7 га жилого массива в а.Турлыбай батыра Меркенского района Жамбыльской области	16 150 089,29	4 054 532	4 019 299,00	4 019 299,00	0	0	0	0	486 544	4 541 075,92
Всего к оплате									0	4 541 075,92

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Royal Инжиниринг"

ROYAL ИНЖИНИРИНГ БИН / ИИН 220340031621

Усеров Б.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

Казахстан Республикасы Шымкент қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Жол Энерго Құрылыс ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Шымкент Республика Казахстан

Парманов Б.Б.

Форма 4

Генподрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Royal Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 7 га жилого массива в а.Турлыбай батыра Меркенского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Договор субподряда №2 от **04.05.2023г**

Акт выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы D=1500мм /15 шт/										
103	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и		22,35	40662,62	9251,03	908809	206761	318687	460726	1479099
						17152,60	3669,78	383361	82019		109563	
104	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		15	24949,00	--	374235	--	374235	--	404174
						--	--	--	--		29939	
105	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		15	23490,00	--	352350	--	352350	--	380538
						--	--	--	--		28188	
106	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		15	18205,00	--	273075	--	273075	--	294921
						--	--	--	--		21846	
107	СТ121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		15	18205,00	--	273075	--	273075	--	294921
						--	--	--	--		21846	
108	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		30	2122,00	--	63660	--	63660	--	68753
						--	--	--	--		5093	
109	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		15	3750,00	--	56250	--	56250	--	60750
						--	--	--	--		4500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	20883,00	--	313245	--	313245	--	338305
					--	--	--	--		25060	
111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-231/	т	0,2562	581941,00	--	149093	--	149093	--	161021
					--	--	--	--		11927	
112	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемо	7,4298	877,30	1,02	6518	8	995	4415	11808
					742,25	0,50	5515	4		875	
113	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 б=150мм/	м3 подстилающе го слоя	12	20802,91	7,20	249635	86	205849	41078	313970
					3641,70	--	43700	--		23257	
114	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,4212	761438,42	6557,32	320718	2762	292831	30311	379112
					59651,90	1334,88	25125	562		28082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3340664	209617	2673345	536530	4187370
							457701	82585	--	310176	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2878325				
	Материалы		Тенге				818363				
	Всего заработная плата		Тенге					540287			
	Местные материалы		Тенге				1392645				
		Накладные расходы	Тенге				536531				
		Сметная прибыль	Тенге				273189				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3688045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					540287			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149093				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149093				
		Сметная прибыль	Тенге				11927				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				161021				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				313245				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313245				
		Сметная прибыль	Тенге				25060				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				338305				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4187370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					540287			

РАЗДЕЛ 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия - 35 м2

115	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ИЗ ПГС	м3 конструкции	10,5	359,69	253,45	3777	2661	--	1815	6039
					106,24	53,78	1115	565		447	
116	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,15	2822,04	1225,54	8889	3860	--	7170	17345
					1596,50	511,19	5029	1610		1285	
117	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в	7,7	7061,70	1068,54	54375	8228	45083	3090	62062
					138,24	233,31	1064	1796		4597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см /щебень М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004/. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	35	2058,57	138,61	72050	4851	65058	3829	81949
					61,19	40,12	2141	1404		6070	
119	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ /типа Б, марки I СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	35	1431,53	124,97	50103	4374	44205	2775	57109
					43,55	29,88	1524	1046		4230	
120	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /5/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки I СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	35	1553,88	124,97	54386	4374	48488	2775	61734
					43,55	29,88	1524	1046		4573	
121	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /с 4см до 5см/	м2 покрытия	35	346,07	0,04	12113	2	12103	9	13091
					0,23	--	8	--		970	
		Вывоз мусора									
122	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,73	96,00	--	2278	--		--	2460
					--	--	--	--		182	
123	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,73	487,00	--	11557	--		--	12481
					--	--	--	--		925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				269528	28350	214937	21463	314281
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12407	7467	--	23279	
	Материалы		Тенге				269528				
	Всего заработная плата		Тенге				214936				
	Транспортные расходы		Тенге					19874			
		Накладные расходы	Тенге				13835				
		Сметная прибыль	Тенге				21464				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				23279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				314271				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					19874			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				314281				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					19874			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									4501642
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				470108				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237967			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90052			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2888282		
		- Перевозка грузов	Тенге				13835				
		- Накладные расходы	Тенге							557993	
		- Сметная прибыль	Тенге							333455	
		ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге				**4 501 651**				
		Временны здания и сооружения 2,9%	Тенге				**130 548**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	Тенге				4 632 199				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3.0,9%	Тенге				54 197				
		Итого:	Тенге				4 686 396				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				93 728				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				4 780 124				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,94999983035	Тенге				4 541 112				
		НДС 12 %	Тенге				544 933				
		Всего с НДС	Тенге				5 086 045,72				
		Коэффициент уменьшения по договору субподряда К=0,89285	Тенге				4 541 075,92				
		Всего к оплате	Тенге				4 541 075,92				

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Royal Инжиниринг"

Есетов Б.А.

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "Жолэнергокурылыс"

Парманов Б.Б.