Заказчик : **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Артисан»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство продолжения ул. Дорога №1 (от Индустриальной зоны «Онтустик» до автомобильной дороги КХ-39) г. Шымкент (уровень ответственности зданий и сооружений – 2-ой нормальный; техническая сложность объекта – здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство продолжения ул. Дорога №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **октябрь 2018** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.02.2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляное полотно									
1	1	Е11-010104-0202	Снятие растительного грунта.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м3 грунта	191090	64,7 0	64,7 22,57	12363523 0	12363523 4312901	0	3105289 1237505	16706317
2	2	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	191090	92,39 0	92,39 32,23	17654805 0	17654805 6158831	0	4434358 1767133	23856296
3	3	Е11-010203-0602	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	658976	9,2 0	9,2 3,93	6062579 0	6062580 2589776	0	1864638 634177	8561394
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход (8) по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	197693	72,07 0	72,07 31,11	14247734 0	14247734 6150229	0	4428165 1494072	20169971
5	5	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	197693	48,63 0	48,63 16,52	9613811 0	9613810 3265888	0	2351440 957220	12922471
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	197693	115,71 11,3	104,41 24,96	22875057 2233931	20641126 4934417	0	5161211 2242901	30279169
7	7	Е11-010104-0202	Разработка непригодного грунта.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м	м3 грунта	2623	64,7 0	64,7 22,57	169708 0	169708 59201	0	42625 16987	229320
8	8	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2623	46,2 0	46,2 16,11	121183 0	121183 42257	0	30425 12129	163737
9	9	Е11-010102-0374 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2623	219,55 0	219,55 32,28	575880 0	575879 84670	0	60963 50947	687790
10	10	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	36722	35		1285270				1388092
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2623	22,74 3,68	18,75 8,27	59647 9653	49181 21692	813	102822 22568 6577	88792

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	E11-010105-0602	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	162	1031,65 510,68	520,97 196,24	167127 82730	84397 31791	0	82455 19967	269549
13	13	E11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2,0) м3	м3 грунта	382066	184,42 8,46	175,02 23,39	70460612 3232278	66869192 8936524	359142	8761538 6337772	85559922
14	14	E11-010102-0502 К=0,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,3) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	382066	7,35 0	6,79 1,45	2808185 0	2594228 553996	213957	398877 256565	3463627
15	15	C3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	145320	80		11625600				12555648
16	16	C3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	65271,5	54		3524661			930048	3806634
17	17	C3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	94920	45		4271400			281973	4613112
18	18	C3412-102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	120309	41		4932669			341712	5327283
19	19	C3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	154866,25	38		5884918			394614	6355711
20	20	C3412-102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	301875	37		11169375			470793	12062925
21	21	C3412-102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	849500,75	35		29732526			893550	32111128
22	22	C3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	346472	35		12126520			2378602	13096642
23	23	C3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	266647,5	34		9066015			970122	9791296
24	24	C3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	289730	33		9561090			725281	10325977
25	25	C3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	324016	33		10692528			764887	11547930
26	26	C3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	1139208	32		36454656			855402	39371028
27	27	E11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2,0) м3	м3 грунта	499035	184,42 8,46	175,02 23,39	92032035 4221836	87341106 11672429	469093	2916372 11443871 8278072	111753978
28	28	E11-010102-0502 К=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,8) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	499035	19,6 0	18,1 3,86	9781086 0	9032533 1926275	748552	1386918 893440	12061444
29	29	C3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30(22_ км	т·км	1690034,5	26		43940897			3515272	47456169
30	30	C3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21 км	т·км	1012389	26		26322114			2105769	28427883

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20(20) км	т·км	2170805	28		60782540			4862603	65645143
32	32	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20(19) км	т·км	1966804	28		55070512			4405641	59476153
33	33	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 18 км	т·км	621085,5	28		17390394			1391232	18781626
34	34	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км	т·км	930609,75	28		26057073			2084566	28141639
35	35	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16 км	т·км	1119692	28		31351376			2508110	33859486
36	36	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	454676,25	30		13640288			1091223	14731511
37	37	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	414221,5	31		12840866			1027269	13868135
38	38	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	1016492,75	31		31511275			2520902	34032177
39	39	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	564207	32		18054624			1444370	19498994
40	40	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	357973	33		11813109			945049	12758158
41	41	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	277252,5	33		9149332			731947	9881279
42	42	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	270175,5	34		9185967			734877	9920844
43	43	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	812826	35		28448910			2275913	30724823
44	44	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый(8) проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	801535	72,07 0	72,07 31,11	57766627 0	57766628 24935754	0	17953743 6057630	81778000
45	45	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	801535	48,63 0	48,63 16,52	38978647 0	38978647 13241358	0	9533778 3880994	52393419
46	46	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	801535	115,71 11,3	104,41 24,96	92745615 9057346	83688270 20006314	0	20925835 9093716	122765166
47	47	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	805337	52,52 29,96	22,56 5,64	42296299 24127897	18168403 4542101	0	20642398 5035096	67973793
48	48	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		3327	99,3	21,54	330371	71663	0	200498	573339

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 спланированной площади								
49	49	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	380363	77,76 54,1 31,83	5,94 22,27 8,46	258708 20577638 12106954	19762 8470684 3217871	0	42470 16550811 2970276	40098725
50	50	С1217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	398240	335		133410400		133410400		144083232
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера/	т	0,86	325908		280281		280281	10672832	302703
52	52	Е11-010104-0202	Обратная надвижка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м	м3 грунта	107557	64,7 0	64,7 22,57	6958938 0	6958937 2427561	0	22422 1747844 696543	9403325
53	53	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	107557	184,78 0	184,78 64,46	19874382 0	19874382 6933124	0	4991849 1989299	26855530
54	54	Е11-010203-0112	Планировка почвенного слоя.Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	250252	52,52 29,96	22,56 5,64	13143235 7497550	5645685 1411421	0	6414459 1564616	21122310
55	55	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разравнивание на месте почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м	м3 грунта	75180	64,7 0	64,7 22,57	4864146 0	4864146 1696813	0	1221705 486868	6572719
56	56	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разравнивание на месте почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75180	46,2 0	46,2 16,11	3473316 0	3473316 1211150	0	872028 347628	4692972
57	57	Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	12633	306,47 288,47	7,09 2,6	3871636 3644242	89568 32846	137826	3971254 627431	8470321
58	58	С1217-203-0615	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	12633	1476		18646308		18646308		20138013
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера/	т	20	325908		6518160		6518160	1491705	7039613
60	60	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Засыпка пазух экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1797	226,52 0	226,52 40,4	407056 0	407057 72599	0	521453 52271 36746	496073
61	61	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2336,1	7909		18476215		18476215		19954312
62	62	Е11-010203-0118	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10780	111,89 74,32	37,57 22,13	1206174 801170	405004 238561	0	1478097 748606 156382	2111162
63	63	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1198	162,73 162,73	0 0	194951 194951	0 0	0	140364 26825	362140
			Итого по разделу: 3. Земляное полотно									1553518072
			Раздел: 2. Дорожная одежда									
64	64	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси(23см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80325	1322,71 168,62	1154,09 288,35	106246681 13544402	92702279 23161714	0	39642604 11671143	157560428
65	65	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	97996,5	7034		689307381		689307381		744451971
66	66	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной(ЩГПС С4) смесей однослойные толщиной 25-27(15) см. Устройство	м2 дорожного основания	301686	131,69 18,49	113,2 15,38	39729029 5578174	34150856 4639931	0	55144590 11035553 4061167	54825749

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	СКСМ	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4	м3	46159	13938,34		643379836		643379836		694850223
											51470387	
68	68	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(12) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки МI, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	285541	226,2	199,6	64589374	56993984	0	17075238	88197781
						26,6	28,77	7595391	8215015		6533169	
69	69	Е11-270602-406 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	285541	37,77	0,33	10784884	94229	0	11545907	24117254
						37,44	0	10690655	0		1786463	
70	70	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	80379,7915	24198		1945030194		1945030194		2100632610
											155602416	
71	71	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	209,872635	2145,13	2145,13	450204	450204	0	248204	754281
						0	1095,04	0	229819		55873	
72	72	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	216,1688141	109634		23699452		23699452		25595408
											1895956	
73	73	Е11-270602-303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	270159	226,2	199,6	61109966	53923736	0	16155400	83446595
						26,6	28,77	7186229	7772474		6181229	
74	74	Е11-270602-403 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	270159	28,32	0,24	7650903	64838	0	8192950	17111361
						28,08	0	7586065	0		1267508	
75	75	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	65054,2872	21220		1380451974		1380451974		1490888132
											110436158	
76	76	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	85,100085	2145,13	2145,13	182551	182551	0	100643	305850
						0	1095,04	0	93188		22656	
77	77	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	87,6530876	109634		9609759		9609759		10378540
											768781	
78	78	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6(5) см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	270159	281,23	253,28	75976816	68425871	0	18057752	101557333
						27,95	33,94	7550944	9169196		7522765	
79	79	Е11-270602-1302 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	270159	3,58	0,1	-967169	-27016	0	-1021201	-2147440
						3,48	0,02	-940153	-5403		-159070	
80	80	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	85,100085	2145,13	2145,13	182551	182551	0	100643	305850
						0	1095,04	0	93188		22656	
81	81	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	87,6530876	109634		9609759		9609759		10378540
											768781	
82	82	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	33769,875	22037		744186735		744186735		803721674
											59534939	
83	83	С1212-504-0101	Стоимость полимерной добавки к ЩМА	т	33769,875	6401		216160970		216160970		233453848
											17292878	
84	84	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,(17см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1032	1322,71	1154,09	1365037	1191021	0	509320	2024306
						168,62	288,35	174016	297577		149949	
85	85	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1259,04	7034		8856087		8856087		9564574
											708487	
86	86	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной(ЩГПС С4) смесей однослойные толщиной 25-27(15) см. Устройство	м2 дорожного основания	5346	131,69	113,2	704015	605167	0	195555	971536
						18,49	15,38	98848	82221		71966	
87	87	СКСМ	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4	м3	817	13938,34		11387624		11387624		12298634
											911010	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(12) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки МI, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5006	226,2 26,6	199,6 28,77	1132357 133160	999198 144023	0	299357 114537	1546251
89	89	Е11-270602-406 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	5006	37,77 37,44	0,33 0	189077 187425	1652 0	0	202419 31320	422816
90	90	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1409,189	24198		34099555		34099555		36827519
91	91	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,67941	2145,13 0	2145,13 1095,04	7893 0	7893 4029	0	2727964 4351 980	13224
92	92	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,7897923	109634		415490		415490		448729
93	93	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4840	226,2 26,6	199,6 28,77	1094808 128744	966064 139247	0	289430 110739	1494977
94	94	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	4840	28,32 28,08	0,24 0	137069 135907	1162 0	0	146780 22708	306557
95	95	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1165,472	21220		24731316		24731316		26709821
96	96	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5246	2145,13 0	2145,13 1095,04	3270 0	3270 1669	0	1978505 1803 406	5479
97	97	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,570338	109634		172162		172162		185935
98	98	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных пебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6(5) см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	4840	281,23 27,95	253,28 33,94	1361153 135278	1225876 164270	0	323511 134773	1819437
99	99	Е11-270602-1302 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных пебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	4840	3,58 3,48	0,1 0,02	-17327 -16843	-484 -97	0	-18295 -2850	-38472
100	100	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5246	2145,13 0	2145,13 1095,04	3270 0	3270 1669	0	1803 406	5479
101	101	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,570338	109634		172162		172162		185935
102	102	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные пебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	605	22037		13332385		13332385		14398976
103	103	С1212-504-0101	Стоимость полимерной добавки к ЩМА	т	605	6401		3872605		3872605	1066591	4182413
104	104	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	42802	184,42 8,46	175,02 23,39	7893545 362105	7491206 1001139	40234	309808 981535 710006	9585086
105	105	Е11-010102-0502 К=0,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,3) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	42802	7,35 0	6,79 1,45	314595 0	290626 62063	23969	44685 28742	388022
106	106	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	10451	80		836080			66886	902966
107	107	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	13328	54		719712			57577	777289

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	108	С3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	18910,5	45		850972				919050
109	109	С3412-102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	24738	41		1014258			68078	1095399
110	110	С3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	31228,75	38		1186692			81141	1281627
111	111	С3412-102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	37516,5	37		1388110			94935	1499159
112	112	С3412-102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	29853,25	35		1044864			111049	1128453
113	113	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	36386	35		1273510			83589	1375391
114	114	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	55440	34		1884960			101881	2035757
115	115	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61845	34		2102730			150797	2270948
116	116	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	64911	33		2142063			168218	2313428
117	117	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	68922	32		2205504			171365	2381944
118	118	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	11306	184,42 8,46	175,02 23,39	2085053 95649	1978776 264447	10628	176440 259269	2531868
119	119	Е11-010102-0502 К=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,8) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	11306	19,6 0	18,1 3,86	221598 0	204638 43641	16959	187546 31422	273262
120	120	Е11-010102-0219 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	43518	145,25 6,77	137,7 18,41	6320990 294617	5992428 801166	33944	20242 788964	7678750
121	121	Е11-010102-0501 К=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	43518	17,99 0	16,74 3,58	782889 0	728491 155794	54398	568796 112172	966666
122	122	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	65796,5	26		1710709			71605	1847566
123	123	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	118555,5	26		3082443			136857	3329038
124	124	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	98035	28		2744980			246595	2964578
125	125	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	89376	28		2502528			219598	2702730
126	126	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	27783	28		777924			200202 62234	840158

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	127	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	86832	28		2431296			194504	2625800
128	128	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	118809,6	28		3326669			266134	3592803
129	129	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	103449,6	28		2896589			231727	3128316
130	130	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	107136	30		3214080			257126	3471206
131	131	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	99993,6	31		3099802			247984	3347786
132	132	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	78478,4	31		2432830			194626	2627456
133	133	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	85593,6	32		2738995			219120	2958115
134	134	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	78566,4	33		2592691			207415	2800106
135	135	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	71424	33		2356992			188559	2545551
136	136	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	64526,4	34		2193898			175512	2369410
137	137	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	19532,8	35		683648			54692	738340
138	138	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	78334	72,07 0	72,07 31,11	5645531 0	5645532 2436971	0	1754619 592012	7992162
139	139	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	78334	48,63 0	48,63 16,52	3809382 0	3809383 1294078	0	931736 379289	5120407
140	140	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	78334	115,71 11,3	104,41 24,96	9064027 885174	8178853 1955217	0	2045081 888729	11997837
141	141	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	148532	52,52 29,96	22,56 5,64	7800901 4450019	3350881 837720	0	3807172 928646	12536719
142	142	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(ПГС) толщиной 10(15) см	м2 покрытия обочин	146771	215,51 38,45	177,06 53,4	31630618 5643345	25987273 7837571	0	14559390 3695201	49885209
143	143	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22362,6	7034		157298528		157298528	12583882	169882410
144	144	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(ПГС от разборки объездной дороги) толщиной 10(15) см	м2 покрытия обочин	26140	215,51 38,45	177,06 53,4	5633431 1005083	4628348 1395876	0	2593036 658117	8884584
145	145	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(материал от разборки существующего покрытия и основания) толщиной 10(15) см		15533,33333	215,51	177,06	3347589	2750332	0	1540876	5279542

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия обочин								
146	146	Е11-010104-0202	Перемешивание на площадке ДСМ.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2330	38,45 64,7 0	53,4 64,7 22,57	597257 150751 0	829480 150751 52588	0	391077 37863 15089	203703
147	147	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл.11 п.3,70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2330	46,2 0	46,2 16,11	107646 0	107646 37536	0	27026 10774	145446
148	148	Е11-010102-0380 Изм. в доп. вып. 20	Погрузка смеси. Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2330	278,41 0	278,41 49,65	648695 0	648695 115684	0	83293 58559	790547
149	149	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	9087	87		790569				853815
			Итого по разделу: 4. Дорожная одежда								63246	
												7108626,52
			ИТОГО:					70166123,55	8003412,727	55411044,09	2747551,364	78746768,91
			В том числе :					1277915,727	1855025,545		5833094	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты							0		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1484026				
												71230795
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		8729513				
												80869399

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Артикан»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Елекин А. А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Али Алтай Сейтжанович
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сакенов К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, паспорта)

Маскеев Е. У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, паспорта)