Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт оконных блоков и дверей здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз**

Договор подряда (контракт) **№48 от 09.03.2023 г., Дополнительное соглашение №48/1 от 10.10.2023 г.**

Справка № 1

от 17.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	09.03.2023				
		Д/с 48	10.10.2023				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных блоков и дверей здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз	159 636 567,55	142 532 649,60							17 103 917,95	
за месяц	159 636 567,55	142 532 649,60							17 103 917,95	159 636 567,55
Удержание аванса 30%										47 890 970,27
Удержание 5%										7 981 828,38
Итого к оплате:										103 763 768,91

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

БИН 980840002502

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Зәкен Е.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кабылан эксперт"

БИН 060340007781

Эксперт **Лунёв Д.В.**

(аттестат №KZ23VJE00034315 от 22.01.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.3.1Д от 10.08.;

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Форма-2 В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, Маншук Маметова,81 БИН 980840002502

тел.87779346876

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" 140000,Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского,4/7 БИН 170640026988

тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт оконных блоков и дверей здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт оконных блоков и дверей здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз

(наименование)

Договор №48 от 09.03.2023 г., Дополнительное соглашение №48/1 от 10.10.2023 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 17.10.2023 года

(локальная смета №02-01-01)

Капитальный ремонт оконных блоков и дверей здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз

Составлена в текущих ценах с 01.07.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Окна													
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	1316,525	6 339,41	339,66	8 345 992	447 171	4 325 469	2 753 616	11 987 577	
						2 714,23	190,74	3 573 352	251 114	-	887 969		
2	2	223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками-энергосберегающие	1 м2	1316,525	62 508,16	0,00	82 293 555	0	82 293 555	0	88 877 039	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	6 583 484		
3	3	223-503-0501	Блокиратор оконный	1 шт.	343	2 259,00	0,00	774 837	0	774 837	0	836 824	

						0,00	0,00	0	0	-	61 987		
4	4	1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР=72%	м2	83,16	14 417,35	2 248,27	1 198 947	186 966	8 791	765 719	2 121 839	
						12 063,37	725,21	1 003 190	60 308	-	157 173		
5	5	223-103-0222	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	25,92	84 482,00	0,00	2 189 773	0	2 189 773	0	2 364 955	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	175 182		
6	6	223-103-0221	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	1 м2	57,24	77 820,00	0,00	4 454 417	0	4 454 417	0	4 810 770	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	356 353		
7	7	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	891,65	3 877,13	9,68	3 457 043	8 631	3 006 162	321 816	4 081 168	
						495,99	5,29	442 249	4 717	-	302 309		
8	9	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72%	м	790,85	1 699,61	3,97	1 344 137	3 140	828 075	370 659	1 851 980	
						648,57	2,38	512 922	1 882	-	137 184		
9	10	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм-откос внутренний и наружный НР=72%	м2 поверхности	481,72	6 032,98	16,12	2 906 207	7 765	1 858 394	751 162	3 949 959	
						2 159,03	6,71	1 040 048	3 232	-	292 590		
10	11	1110-0501-0901	Сетки антимоскитные. Установка НР=72%	м2	218,82668	5 298,94	9,50	1 159 549	2 079	1 087 787	50 925	1 307 312	
						318,44	4,78	69 683	1 046	-	96 838		
11	12	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72%	т конструкций	1,0079	28 193,39	3 005,11	28 416	3 029	9079	12 725	44 432	
						16 180,82	1 354,37	16 309	1 365	-	3 291		
12	13	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,4194	400 450,00	0,00	167 949	0	167 949	0	181 385	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	13 436		
13	14	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,5884	393 936,00	0,00	231 792	0	231 792	0	250 335	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	18 543		
Раздел 2 Двери													
14	17	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	94,08	3 906,43	157,98	367 517	14 863	109 301	180 548	591 911	
						2 586,66	78,75	243 353	7 409	-	43 845		
15	18	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	113,4	3 309,82	220,77	375 334	25 035	100 370	189 225	609 724	
						2 203,95	113,62	249 928	12 885	-	45 165		

16	19	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	28,35	11 629,00	0,00	329 682	0	329 682	0	356 057	
						0,00	0,00	0	0	-	26 375		
17	20	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П	1 м2	7,56	12 146,00	0,00	91 824	0	91 824	0	99 170	
						0,00	0,00	0	0	-	7 346		
18	21	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	1 м	708	634,00	0,00	448 872	0	448 872	0	484 782	
						0,00	0,00	0	0	-	35 910		
19	22	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	272	508,00	0,00	138 176	0	138 176	0	149 230	
						0,00	0,00	0	0	-	11 054		
20	23	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	96	4 785,00	0,00	459 360	0	459 360	0	496 109	
						0,00	0,00	0	0	-	36 749		
21	26	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах НР=72%	м2	9,45	6 808,36	97,43	64 339	921	13 523	36 256	108 643	
						5 279,93	48,83	49 895	461	-	8 048		
22	27	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	7,4471	7 157,34	91,05	53 301	678	12 888	28 855	88 729	
						5 335,62	45,84	39 735	341	-	6 573		
23	28	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	9,45	70 068,00	0,00	662 143	0	662 143	0	715 114	
						0,00	0,00	0	0	-	52 971		
24	29	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	7,4471	64 311,00	0,00	478 930	0	478 930	0	517 245	
						0,00	0,00	0	0	-	38 314		
25	30	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,52	6 237,94	76,05	128 003	1 561	25 562	73 369	217 482	
						4 916,16	49,74	100 880	1 021	-	16 110		
26	31	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,52	2 624,99	34,47	53 865	707	8 266	32 538	93 315	
						2 187,67	14,64	44 891	300	-	6 912		
27	32	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	20,52	635,72	1,47	13 045	30	2 234	7 775	22 486	
						525,39	0,82	10 781	17	-	1 666		
28	33	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	20,52	318,49	0,62	6 535	13	860	4 082	11 466	
						275,96	0,34	5 663	7	-	849		
29	34	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	2	2 898,22	2,28	5 796	5	0	4 170	10 764	
						2 895,94	0,00	5 792	0	-	797		

30	35	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	2	5 220,00	0,00	10 440	0	10 440	0	11 275	
						0,00	0,00	0	0	-	835		
Итого по смете №02-01-01							**127 249 076**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							7 408 671						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							702 594						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							346 105						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							104 128 511						
- накладные расходы, тенге							5 583 443						
- сметная прибыль (8 %), тенге							9 425 857						
Локальная смета (корректировка) №1 к локальной смете №02-01-01													
	Раздел 3 ДОБАВИТЬ												
31	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	126,03994	6 339,41	339,66	799 019	42 811	414 107	263 622	1 147 653	
						2 714,23	190,74	342 101	24 041	-	85 011		
32	2	223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками-энергосберегающие Кстм =1,04	1 м2	126,03994	62 508,16	0,00	7 878 525	0	7 878 525	0	8 508 807	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	630 282		
33	3	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	45,63	5 851,07	330,22	266 984	15 068	138 885	87 489	382 832	
						2 477,12	185,89	113 031	8 482	-	28 358		
34	4	223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой-энегосберегающий Кстм =1,04	1 м2	45,63	41 445,04	0,00	1 891 137	0	1 891 137	0	2 042 428	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	151 291		
35	5	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	7,32	5 851,07	330,22	42 830	2 417	22 280	14 035	61 414	
						2 477,12	185,89	18 133	1 361	-	4 549		
36	6	223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой-энегосберегающий Кстм =1,04	1 м2	7,32	41 445,04	0,00	303 378	0	303 378	0	327 648	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	24 270		
37	7	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	1 м	891,65	1 332,00	0,00	1 187 678	0	1 187 678	0	1 282 692	
						0,00	0,00	0	0	-	95 014		
38	8	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	2,94	3 309,82	220,77	9 731	649	2 602	4 906	15 808	
						2 203,95	113,62	6 480	334	-	1 171		
39	9	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	65,73	14 746,00	0,00	969 255	0	969 255	0	1 046 795	
						0,00	0,00	0	0	-	77 540		

40	10	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П	1 м2	17,64	12 104,00	0,00	213 515	0	213 515	0	230 596
						0,00	0,00	0	0	-	17 081	
41	11	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	1 м2	91,14	12 320,00	0,00	1 122 845	0	1 122 845	0	1 212 672
						0,00	0,00	0	0	-	89 828	
42	12	1110-0501-0302	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	6,48	6 532,48	354,21	42 330	2 295	20 747	14 827	61 730
						2 976,53	201,45	19 288	1 305	-	4 573	
43	13	223-203-0805	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 18-12, двупольный	1 м2	6,48	102 054,00	0,00	661 310	0	661 310	0	714 215
						0,00	0,00	0	0	-	52 905	
44	14	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах НР=72%	м2	12,2057	6 808,36	97,43	83 101	1 189	17 466	46 830	140 325
						5 279,93	48,83	64 445	596	-	10 394	
45	15	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	12,2057	70 068,00	0,00	855 229	0	855 229	0	923 647
						0,00	0,00	0	0	-	68 418	

Казахстан

Итого по разделу 3	**18 099 261**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	563 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 119
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 698 958
- накладные расходы, тенге	431 710
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 340 686
Итого по акту	**145 348 337**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 972 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	767 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	382 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119 827 469
- накладные расходы, тенге	6 015 153
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 766 543
Всего	**145 348 337**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	1 744 181
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 941 850**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**150 034 368**
С учетом скидки по конкурсу Кпониж=0,95	142 532 649,60
НДС (12 %)	17 103 917,95

Итого по акту с учетом НДС **159 636 567,55**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

БИН 980840002502

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Зәкен Е.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кабылан эксперт"
БИН 060340007781

Эксперт **Лунёв Д.В.**

(аттестат №KZ23VJE00034315 от 22.01.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП АСПК
ИИН 700619450232

Руководитель **Галета И.А.**

расценки проверены

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный

Место печати (при наличии)