Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» октября 2019 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области » , 30000, Актюбинская область, г. Актобе, Пр-т Абулхаир-хана, 40, телефон 545925 руководитель Турымов К.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «30» октября 2019 г.
ТОО «Бабәк Курылыс» № 16017253 от 10.11.2016 г. Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Есет-Батыра, 22
Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«30» октября 2019г.
ТОО «АктобеСтройЭксперт» Сагнаев Сидалла Айсаутович аттестат эксперта № KZ01VJE00035778 от 03.03.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«30» октября 2019 г. ТОО «Гипрогаз Кампани» Абдраимов Жанболат Жаксылыкович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области (с.Бегалы, с.Егиндыбулак,с.Калиновка , с.Бильтабанова)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область,Уилский район с. Бестамак
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «12» декабря 2014 года №25 Акимат Саралжинского сельского округа Уилского района Актюбинской области;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» талон № KZ46REA00098399 от 15.06.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гипрогаз Кампани»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №14-Ө от 27.01.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.2018 г.;

месяц, год

окончание работ 10.2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяженность газопровода	метр	70 148,5		70 148,5	
ПГБ-50/2-03БМ/2-СГ-ЭК-Т	шт.	1		1	
ГРПШ-15-2В-У1	шт.	1		1	
ВЛ-0,4кВ	м	110		110	
КЛ-0,4кВ	м	19		19	
Опоры	шт.	6		6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данный проект разработан на основании технических условий №451 от 19.06.15г, выданных АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка подключения - подземный газопровод высокого давления I категории Ø426 мм Р(проектн)=12,0кгс/см². В точке врезки установлено отключающее устройство - задвижка ду-200 в надземном исполнении в ограждении 3×3 м. Ограждение необходимо для защиты задвижки от механических повреждений.

Подводящий газопровод высокого давления I категории уложен подземным и надземным способом из труб стальных электросварных Ø219х6,0. Укладка газопровода осуществлена на мягкий грунт толщиной не менее 10 см. Электрохимзащита стального подземного газопровода осуществлена от станции электрохимзащиты существующего газопровода. Изоляция подземного стального газопровода типа "весьма усиленная".

Для понижения давления с Р(проектн)=12,0кгс/см² до Р=6,0кгс/см² и поддержания его на заданном уровне установлен ГРПШ-15-2В-У1 с основной и резервной линией редуцирования и с газовый обогревом.

В с.Бестамак для понижения высокого давления (5,97кгс/см²) до среднего и низкого давления и поддержания его на заданном уровне установлен блочный газорегуляторный пункт ПГБ-50/2-03БМ/2-СГ-ЭК-Т с двумя линиями редуцирования. На выходе из земли перед ПГБ установлена задвижка ду-150 на расстоянии не менее 5,0 м.

Подводящий газопровод высокого давления II категории уложен подземным способом из полиэтиленовых труб Ø225 мм, Ø160 и Ø110 и надземным способом из труб стальных электросварных Ø219х6,0, Ø159х4,0 и Ø108х4,0.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СП РК 4.03-101-2003 "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", Технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 094 046,4** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **1 038 018,3** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **13 867,1** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 038 018,3** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 024 151,2** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13 867,1** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области (с.Бегалы, с.Егиндыбулак, с.Калиновка,с.Бильтабанова)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области » **Турымов Кунбол Мейрамбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Сагнаев Сидалла Айсаутович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Абдраимов Жанболат Жаксылыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Азизов Рахиб Хазайыр оглы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.