Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-980240002283-20191002-38691516
1.1. Номер учетной системы: 11
2. Дата выписки: 02.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 01.10.2019
4. Исправленный:
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный:
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 980240002283
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 06001
9.2. Номер: 0008600
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента:
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ9194803KZT22030313
14. БИК: EURIKZKA
15. Наименование банка: АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060540003598
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: ТОО "Бабәк-Курылыс"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42
18.1. Код страны: KZ
Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 980240002283
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060540003598
26.2 Наименование: ТОО "Бабәк-Курылыс"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Актюбинская, п.Кобда
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 49
27.4. Дата: 22.04.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

31. Пункт назначения: Республика Казахстан, Актюбинская, п.Кобда
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер: 8
32.2 Дата: 01.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского р-на Актюбинской обл.(с.Бегалы,с.Егиндыбулак, с.Калиновка, с.Бильтабанов				1	7860894.64	7860894.64			7860894.64	12%	943307.36	8804202.00			1	
						Всего по счету:		7860894.64		0.00	7860894.64		943307.36	8804202.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

teX9JfoXBEwkdsDXIMMU/ZSkMWKxZ6jPg2/PwmR6IRMpLgUcMOhRqcFzjla3leBce+1DTKGz2TRHEGIJ119dig==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ:

КРУГЛИК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

чик **ТОО "Бабәк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42, тел.: 57 76 66 57 78 00** | **060540003598**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1, тел.: 53-62-38** | **980240002283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

вор (контракт) Договор субподряда № 49 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
8	01.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер / дку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского р-на Актюбинской обл.(с.Бегалы,с.Егиндыбулак, с.Калиновка,с.Бильтабанов			усл	1	8 804 202,00	8 804 202,00
				Итого	1	x	8 804 202,00

ения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

(Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Лымарь Г.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Азизов Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2019

М.П.

аказчик: ТОО "Бабэк - Курылыс"

одрядчик: ТОО "Влад"

ФОРМА КС-

аименование стройки: Разработка ПСД на "Строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского района Актюбинской оболасти .Бегалы,с.Егиндыбулак,с.калиновка,с.Бильтабанова)"

Основание: Договор № 49 от 22.04.2019г. доп. соглашение № 1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		49 1	от 22.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за сентябрь 2019 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2017-2019г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЕГО ПО СТРОЙКЕ:								
кт выполненных работ № 1				6 968 037,50			836 164,50	7 804 202,0
кт выполненных работ № 2				892 857,14			107 142,86	1 000 000,0
ТОГО за сентябрь месяц:				**7 860 894,64**			**943 307,36**	**8 804 202,0**

Итого к оплате: 8 804 202 (восемь миллионов восемьсот четыре тысячи двести две тенге) в т.ч. НДС 12%: -943 307,36 тенге

АКАЗЧИК:
ИРЕКТОР
ОО "Бабэк -Курылыс"
Азизов Р.Х.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Влад"
Круглик Д.А.

Заказчик: ТОО "Бабэк -Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Влад"

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области

Договор № 49 от 22.04.2019 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Внеплощадочные сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		СУПЕСЬ								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3757,94496	18,51	17,50	69572	65776	19744	0,01	26
		м3		1,01	4,41	3796	16559	97	0,02	57
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	116,22528	467,10	--	54289	--	61346	2,98	346
		м3		467,10	--	54289	--	113	--	--
3	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	649,443226	167,18	--	108574	--	122689	1,21	786
		м3		167,18	--	108574	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	2597,7729	6,48	6,48	16832	16832	5301	--	--
		м3		--	2,10	--	5465	97	0,01	21
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2597,50886	21,55	4,52	55966	11730	42909	0,11	281
		м3		17,03	--	44236	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км								
			1053,29259	49,90	49,90	52559	52559	10512	--	--
		т		--	9,98	--	10512	100	0,21	221
				СУГЛИНОК						
7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			4975,39229	29,64	28,03	147461	139450	41823	0,01	56
		м3		1,61	7,06	8010	35106	97	0,02	122
8	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			153,878112	467,10	--	71876	--	81220	2,98	458
		м3		467,10	--	71876	--	113	--	--
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			798,051072	167,18	--	133418	--	150763	1,21	966
		м3		167,18	--	133418	--	113	--	--
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			3192,20429	6,48	6,48	20684	20684	6514	--	--
		м3		--	2,10	--	6715	97	0,01	26
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			3192,20429	25,65	5,38	81868	17162	62765	0,13	412
		м3		20,27	--	64706	--	97	--	--
12	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км								
			1970,49602	49,90	49,90	98328	98328	19666	--	--
		т		--	9,98	--	19666	100	0,21	413
				ПЕСОК						
13	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			3253,70592	18,51	17,50	60237	56950	17095	0,01	23
		м3		1,01	4,41	3286	14337	97	0,02	50
14	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			100,63008	467,10	--	47004	--	53115	2,98	299
		м3		467,10	--	47004	--	113	--	--
15	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			591,200352	167,18	--	98837	--	111686	1,21	715
		м3		167,18	--	98837	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2364,80141	6,48	6,48	15323	15323	4825	--	--
		м3		--	2,10	--	4975	97	0,01	19
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2364,80141	21,55	4,52	50952	10680	39064	0,11	255
		м3		17,03	--	40273	--	97	--	--
18	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	605,468045	49,90	49,90	30213	30213	6043	--	--
		т		--	9,98	--	6043	100	0,21	127
		МЕЛ								
19	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	398,441856	52,40	49,54	20876	19737	5925	0,02	8
		м3		2,86	12,47	1140	4969	97	0,04	17
20	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,322944	1711,80	--	21094	--	23837	8,88	109
		м3		1711,80	--	21094	--	113	--	--
21	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	63,73056	190,58	--	12146	--	13725	1,38	88
		м3		190,58	--	12146	--	113	--	--
22	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	254,92224	7,57	7,57	1930	1930	608	--	--
		м3		--	2,46	--	627	97	0,01	2
23	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	254,92224	25,65	5,38	6538	1371	5012	0,13	33
		м3		20,27	--	5167	--	97	--	--
24	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	165,8016	49,90	49,90	8273	8273	1655	--	--
		т		--	9,98	--	1655	100	0,21	35
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленовых газопроводов на прочность	1562,5	78,92	--	123313	--	139500	0,33	520
		м		69,75	--	108984	--	128	--	--
26	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленовых газопроводов на герметичность	2500	78,92	--	197300	--	223200	0,33	833
		м		69,75	--	174375	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту				**2 704 583**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**7 918 314**				
		Понижающий коэффициент к договору-0,87999				**6 968 038**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**836 165**				
		Итого с НДС				**7 804 202**				

Заказчик:
ТОО "Бабэк-Курылыс"

Анизов Р.Х.

Подрядчик:
ТОО "ВЛАД"

Кругляк Д.А.

Заказчик: ТОО "Бабэк -Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Влад"

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области

Договор № 49 от 22.04.2019 г. доп. соглашение №1

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за октябрь 2019 года

Внеплощадочные сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 КАТЕГОРИИ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		СУПЕСЬ								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	35	18,51	17,50	648	613	184	0,01	--
		м3		1,01	4,41	35	154	97	0,02	1
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,10	--	467	--	113	--	--
3	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	7	167,18	--	1170	--	1322	1,21	8
		м3		167,18	--	1170	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	28	6,48	6,48	181	181	57	--	--
		м3		--	2,10	--	59	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	28	21,55	4,52	603	126	463	0,11	3
		м3		17,03	--	477	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы подсыпка из мягкого грунта**	1,56	122,18	--	191	--	215	0,89	1
		м3		122,18	--	191	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Строительные работы						
7	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
8	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием на прочность	0,03	199804,17	95036,29	5994	2851	4770	458,00	14
		км		86400,00	35901,00	2592	1077	130	175,34	5
9	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	30,12	2030,00	--	61144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием на прочность(по опоре)	0,0055	199804,17	95036,29	1099	523	874	458,00	3
		км		86400,00	35901,00	475	197	130	175,34	1
11	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	5,522	2030,00	--	11210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность	35,5	78,92	--	2802	--	3169	0,33	12
		м		69,75	--	2476	--	128	--	--
13	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	24,495	88,51	0,07	2168	2	1551	0,37	9
		м2		60,30	0,02	1477	--	105	--	--
14	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24,495	100,70	0,07	2467	2	1551	0,37	9
		м2		60,30	0,02	1477	--	105	--	--
15	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	11	327,50	40,80	3603	449	2428	1,00	11
		стык		243,00	2,25	2673	25	90	0,01	--
16	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	2103,39	1358,64	2103	1359	1018	1,60	2
		шт		335,25	513,00	335	513	120	3,28	3
17	Е0122-9-8	Укладка футляров из стальных труб диам. 325 мм	0,001	258148,62	119848,99	258	120	210	607,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		116100,00	45274,50	116	45	130	221,12	--
18	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.219 мм	1	313,94	0,42	314	--	204	0,90	1
		м		156,38	0,16	156	--	130	--	--
19	Е0122-48-1 К=0,406	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	1	1875,18	227,28	1875	227	702	3,24	3
		футляр		536,22	3,77	536	4	130	0,01	--
20	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм для футляра	1	2145,00	--	2145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм футляра	0,001	1043569,02	111422,27	1044	111	74	82,70	--
		км		14827,50	42090,75	15	42	130	205,57	--
22	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)	1,3	164,00	--	213	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0329	121294,13	49389,75	3991	1625	3483	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2065	614	130	91,12	3
24	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-89х3,5 мм	1	750,00	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	2	1610,00	--	3220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00792	154700,00	--	1225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-698	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	0,000172	561700,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,50	2,25	302	2	130	0,01	--
29	СООО"Компания Водогазучет"	Изолирующее фланцевое соединение ИФС диам.200 мм	1	6541,48	--	6541	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка задвижки Тип 1 на стальном газопроводе Д=200-1шт								
30	Е0101-90-1	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 1 группы	9	13,64	--	123	--	139	0,09	1
		м2		13,64	--	123	--	113	--	--
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,18	21,55	4,52	4	1	3	0,11	--
		м3		17,03	--	3	--	97	--	--
32	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9	251,21	33,28	2261	300	197	0,03	--
		м2		5,00	11,49	45	103	133	0,04	--
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	6134,77	66,01	5521	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
34	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		шт		657,00	213,75	657	214	130	1,05	1
35	СТОО"Арасан МК"	Задвижка 30С41НЖ диам.200 мм	1	17969,00	--	17969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	904,00	--	1808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0132	121294,13	49389,75	1601	652	1397	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	829	246	130	91,12	1
38	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Патрубок из трубы 219 мм длиной 250 мм (2 шт)	0,5	1623,00	--	812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	4	1610,00	--	6440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2	313,94	0,42	628	1	407	0,90	2
		м		156,38	0,16	313	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0122-48-1 К=0,4062	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	2	1876,11	227,39	3752	455	1405	3,25	6
		футляр		536,49	3,77	1073	8	130	0,01	--
42	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм для футляра	2	3560,00	--	7120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С11041-84	Шунтирующая перемычка стальная полоса дл.5	0,0012	47200,00	--	57	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
45	СООО"Компания Водогазучет"	Изолирующее фланцевое соединение ИФС диам.200 мм	2	6541,48	--	13083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-56-1	Монтаж опор	0,05052	23199,51	10777,33	1172	544	402	35,30	2
		т		6435,00	2415,02	325	122	90	7,99	--
47	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,05052	172800,00	--	8730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение (3х12)-1шт								
48	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	11	384,75	--	4232	--	4304	2,60	29
		яма		384,75	--	4232	--	101,7	--	--
49	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,36414	17937,36	627,68	6532	229	4686	86,50	31
		т		14197,50	101,25	5170	37	90	0,49	--
50	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,36414	9739,20	3333,30	3546	1214	1939	29,80	11
		т		5917,50	--	2155	--	90	--	--
51	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,044	15300,00	--	673	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	47,8	343,00	--	16395	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0759	75600,00	--	5738	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,17618	47200,00	--	8316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,74443	21,80	0,05	845	2	203	0,03	1
		м2		5,81	0,02	225	1	90	--	--
56	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,74443	40,72	0,04	1578	2	290	0,04	2
		м2		8,32	--	322	--	90	--	--
		Ограждение (3х3)-1шт								
57	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	--	1924	--	1956	2,60	13
		яма		384,75	--	1924	--	101,7	--	--
58	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,152	17937,36	627,68	2726	95	1956	86,50	13
		т		14197,50	101,25	2158	15	90	0,49	--
59	Е0109-48-1	Сварка конструкций при монтаже ограждений	0,152	1333,50	312,12	203	47	93	2,96	--
		т		679,50	--	103	--	90	--	--
60	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,02	15300,00	--	306	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	17,86	343,00	--	6126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0734	47200,00	--	3464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0345	63600,00	--	2194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,71705	21,80	0,05	364	1	88	0,03	--
		м2		5,81	0,02	97	--	90	--	--
65	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,71705	40,72	0,04	681	1	125	0,04	1
		м2		8,32	--	139	--	90	--	--
		Монтаж шкафной установки								
66	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
67	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,095	7491,39	4858,89	712	462	391	15,00	1
		1т		2632,50	1287,36	250	122	105	4,47	--
68	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,095	147100,00	--	13975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			376221				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 Г.:	Тенге	2,927742		1 101 478				
		КОЭФФИЦИЕНТ К ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ				892 857				
		ИТОГО НДС -12%	Тенге	12%		107 143				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			1 000 000				

Заказчик:
ТОО "Бабек-Курылыс"

Разизов Р.Х.

Подрядчик:
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.