СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года
20.07.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №325 от 04.12.2017г., Дополнительное соглашение №325/7 17.06.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка жилых домов в северной части административного-делового центра города Шымкент. Общая площадь земельного участка 21,5га (газоснабжение, электроснабжение)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	44 164 285,71	49 464 000,00	44 164 285,71	49 464 000,00
	В том числе оборудование	29 269 439,29	32 781 772,00	29 269 439,29	32 781 772,00
	Сумма к оплате	**44 164 285,71**	**49 464 000,00**	**44 164 285,71**	**49 464 000,00**

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
заместитель руководителя

_____ Б.Кузденбаев

Инженер: ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ Б.Н.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №325 от 04.12.2017г., Дополнительное соглашение №325/7 от 17.06.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка жилых домов в северной части административного-делового центра города Шымкент. Общая площадь земельного участка 21,5га (газоснабжение, электроснабжение)"

АКТ №3
выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1										
		Сети КЛ-10кВ								
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	475,494	88,59	83,62	42125,99	39760,01	12183,51	0,01	3,44
		м3 грунта		4,98	30,77	2365,98	14629,82	59,1	0,03	14,98
		Накладные расходы -		*25,62*		*12184,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,14*		*4345,00*				
		Сметная стоимость				*58654,00*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	14,706	1364,90	--	20072,16	--	13171,97	1,85	27,18
		м3 грунта		1364,90	--	20072,16	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*895,69*		*13172,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,85*		*2660,00*				
		Сметная стоимость				*35904,00*				
3	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянного грунта. Группа грунтов 1	149,1	594,22	--	88598,86	--	58141,32	0,89	131,95
		м3 грунта		594,22	--	88598,86	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*58141,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*11739,00*				
		Сметная стоимость				*158479,00*				
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	340,3	22,10	22,10	7521,08	7521,08	1956,60	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	2679,05	59,1	0,01	2,74
		Накладные расходы -		*5,75*		*1957,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*758,00*				
		Сметная стоимость				*10236,00*				
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	340,3	119,35	50,94	40614,05	17333,98	20649,16	0,11	36,75
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	23280,07	7576,60	59,1	0,03	8,93
		Накладные расходы -		*60,68*		*20649,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,40*		*4901,00*				
		Сметная стоимость				*66164,00*				
6	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	1619	331,21	280,32	536231,31	453840,08	130173,92	0,06	97,14
		м кабеля		50,89	99,09	82391,23	160429,82	42,8	0,10	161,58
		Накладные расходы -		*80,40*		*130174,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,93*		*53312,00*				
		Сметная стоимость				*719718,00*				
7	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	1759	97,30	80,33	171143,55	141304,93	42566,75	0,02	35,18
		м кабеля		16,96	28,40	29838,62	49950,47	42,8	0,03	50,31
		Накладные расходы -		*24,20*		*42567,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,72*		*17097,00*				
		Сметная стоимость				*230807,00*				
8	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	1619	289,08	238,19	468018,88	385627,64	116633,84	0,06	97,14
		м кабеля		50,89	84,20	82391,23	136317,12	42,8	0,08	137,29
		Накладные расходы -		*72,04*		*116634,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*46772,00*				
		Сметная стоимость				*631425,00*				
9	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	1759	168,13	142,69	295747,11	250989,18	71597,89	0,03	52,77
		м кабеля		25,45	50,44	44757,93	88723,21	42,8	0,05	89,36
		Накладные расходы -		*40,70*		*71598,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,71*		*29388,00*				
		Сметная стоимость				*396733,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	14,086	22478,44	--	316631,31	--	12981,88	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*921,62*		*12982,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1872,00*		*26369,00*				
		Сметная стоимость				*355982,00*				
11	Ц13-080201-0904 13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	269	466,02	239,27	125360,34	64363,00	39197,01	0,24	64,56
		м кабеля		203,56	80,60	54757,86	21681,12	42,8	0,10	26,04
		Накладные расходы -		*145,71*		*39197,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,94*		*13165,00*				
		Сметная стоимость				*177722,00*				
12	Ц13-080201-0204 13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1420	381,88	206,80	542270,13	293659,04	163129,53	0,18	255,60
		м кабеля		152,67	70,03	216792,25	99439,57	42,8	0,08	117,29
		Накладные расходы -		*114,88*		*163130,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,74*		*56432,00*				
		Сметная стоимость				*761832,00*				
13	Ц13-080201-0804 13-080201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	90	408,10	202,89	36728,60	18260,25	11378,95	0,21	18,90
		м кабеля		178,12	68,10	16030,41	6128,99	42,8	0,08	7,45
		Накладные расходы -		*126,43*		*11379,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,76*		*3849,00*				
		Сметная стоимость				*51956,00*				
14	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,298	100477,11	--	29942,18	--	20313,85	133,00	39,63
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	29524,16	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68167,27*		*20314,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13491,55*		*4020,00*				
		Сметная стоимость				*54277,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С123-010801-0115 23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	298	720,70	--	214768,60	--	8805,51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,55*		*8806,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,02*		*17886,00*				
		Сметная стоимость				*241460,00*				
16	Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,24	401638,31	2281,97	96393,19	547,67	48907,22	361,00	86,64
		км трубопровода		288807,22	944,10	69313,73	226,58	62,1	0,98	0,24
		Накладные расходы -		*203780,10*		*48907,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48433,47*		*11624,00*				
		Сметная стоимость				*156924,00*				
17	С123-011201-1102 23-011201-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	241,92	1421,38	--	343860,25	--	14098,27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,28*		*14098,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,37*		*28637,00*				
		Сметная стоимость				*386595,00*				
18	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	2	34381,19	5539,34	68762,39	11078,68	29332,41	33,00	66,00
		шт.		27989,61	1763,81	55979,22	3527,62	42,8	1,67	3,34
		Накладные расходы -		*14666,20*		*29332,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3923,79*		*7848,00*				
		Сметная стоимость				*105942,00*				
19	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	Комплектно-распределительное устройство КРУ-07КТЗ,с вакуумным выключателем 2500А и РЗиА типа MICOM P123	2	4799245,54	--	9598491,07	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196769,07*		*393538,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399681,17*		*799362,00*				
		Сметная стоимость				*10791392,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц13-080103-1608 13-080103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	4	7886,81	4494,13	31547,23	17976,51	10171,12	4,00	16,00
		шкаф		3392,68	1588,65	13570,72	6354,59	42,8	1,60	6,40
		Накладные расходы -		*2542,78*		*10171,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*834,37*		*3337,00*				
		Сметная стоимость				*45056,00*				
21	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	Конденсаторная установка КРМ-04-180кВАр-15У3	2	1020071,43	--	2040142,86	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41822,93*		*83646,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84951,55*		*169903,00*				
		Сметная стоимость				*2293692,00*				
22	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	Конденсаторная установка КРМ-04-32,4кВАр-3,6У3	2	629776,79	--	1259553,57	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25820,85*		*51642,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52447,81*		*104896,00*				
		Сметная стоимость				*1416091,00*				
		Фундамент под КТПГ								
24	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство ФБС 24-4-6	8,688	19436,91	703,65	168867,85	6113,33	23812,94	4,90	42,57
		м3		3681,13	169,23	31981,61	1470,28	48,5	0,20	1,71
		Накладные расходы -		*2740,90*		*23813,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1774,22*		*15414,00*				
		Сметная стоимость				*208095,00*				
25	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство ФБС 12-4-6	2,12	19436,91	703,65	41206,24	1491,74	5810,71	4,90	10,39
		м3		3681,13	169,23	7803,98	358,77	48,5	0,20	0,42
		Накладные расходы -		*2740,90*		*5811,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1774,22*		*3761,00*				
		Сметная стоимость				*50778,00*				
		УСТАНОВКА КТПГ								
26	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250/1000/160 кВА. Установка. Строительные работы	1	9930,83	6720,98	9930,83	6720,98	3183,55	3,00	3,00
		подстанция		2312,67	2009,92	2312,67	2009,92	61,7	1,81	1,81
		Накладные расходы -		*3183,55*		*3184,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1049,15*		*1049,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14164,00*				
27	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250/1000/160 кВА. Установка. Монтажные работы	1	25679,79	5896,57	25679,79	5896,57	9006,83	12,10	12,10
		подстанция		10416,04	1967,57	10416,04	1967,57	61,7	1,90	1,90
		Накладные расходы -		*9006,83*		*9007,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,93*		*2775,00*				
		Сметная стоимость				*37462,00*				
28	Ц13-080101-2502 13-080101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1600 КВХА. Монтаж оборудования	1	74485,82	38382,10	74485,82	38382,10	22878,01	37,00	37,00
		подстанция		31382,29	13111,44	31382,29	13111,44	42,8	12,09	12,09
		Накладные расходы -		*22878,01*		*22878,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7789,11*		*7789,00*				
		Сметная стоимость				*105153,00*				
29	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	2КТПГ-1600/10/0,4 кВ проходная	1	9911464,29	--	9911464,29	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406370,04*		*406370,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*825426,75*		*825427,00*				
		Сметная стоимость				*11143261,00*				
32	Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"	Силовой трансформатор ТМГ-1600/10-0,4кВУ1	2	4433852,68	--	8867705,36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181787,96*		*363576,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369251,25*		*738503,00*				
		Сметная стоимость				*9969784,00*				
35	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	6	822,18	56,18	4933,10	337,06	2288,38	0,87	5,22
		шт.		760,50	19,86	4563,01	119,15	42,8	0,02	0,12
		Накладные расходы -		*381,40*		*2288,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,29*		*578,00*				
		Сметная стоимость				*7799,00*				
36	С123-070501-0307 23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	2	17486,99	--	34973,98	--	1433,93	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*716,97*		*1434,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,32*		*2913,00*				
		Сметная стоимость				*39321,00*				
37	С123-070501-0201 23-070501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные 230 АМ-00/ЦЭ6850М/, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	4	9927,77	--	39711,08	--	1628,15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*407,04*		*1628,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*826,78*		*3307,00*				
		Сметная стоимость				*44646,00*				
38	Прайс-лист	Кабели силовые АВБбШв 3х240мм2-10кВт	383,627	3339,29	--	1281040,16	--	52522,65	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,91*		*52523,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,10*		*106685,00*				
		Сметная стоимость				*1440248,00*				
		КЛ-0,4кВ								
		Земляные работы								
46	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	131,92	88,59	83,62	11687,34	11030,93	3380,17	0,01	0,96
		м3 грунта		4,98	30,77	656,41	4058,87	59,1	0,03	4,16
		Накладные расходы -		*25,62*		*3380,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,14*		*1205,00*				
		Сметная стоимость				*16273,00*				
47	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,08	1364,90	--	5568,77	--	3654,40	1,85	7,54
		м3 грунта		1364,90	--	5568,77	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*895,69*		*3654,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,85*		*738,00*				
		Сметная стоимость				*9961,00*				
48	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянного грунта. Группа грунтов 1	45,3	594,22	--	26918,37	--	17664,67	0,89	40,09
		м3 грунта		594,22	--	26918,37	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*17665,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*3567,00*				
		Сметная стоимость				*48150,00*				
49	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	90,7	22,10	22,10	2004,59	2004,59	521,49	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	714,05	59,1	0,01	0,73
		Накладные расходы -		*5,75*		*521,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*202,00*				
		Сметная стоимость				*2728,00*				
50	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	90,7	119,35	50,94	10824,84	4620,02	5503,61	0,11	9,80
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	6204,83	2019,39	59,1	0,03	2,38
		Накладные расходы -		*60,68*		*5504,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,40*		*1306,00*				
		Сметная стоимость				*17635,00*				
51	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	783	331,21	280,32	259338,55	219491,53	62956,26	0,06	46,98
		м кабеля		50,89	99,09	39847,03	77588,97	42,8	0,10	78,14
		Накладные расходы -		*80,40*		*62956,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,93*		*25784,00*				
		Сметная стоимость				*348078,00*				
52	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	783	97,30	80,33	76182,72	62900,38	18948,13	0,02	15,66
		м кабеля		16,96	28,40	13282,34	22234,92	42,8	0,03	22,39
		Накладные расходы -		*24,20*		*18948,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,72*		*7610,00*				
		Сметная стоимость				*102741,00*				
53	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	783	289,08	238,19	226348,84	186501,82	56407,84	0,06	46,98
		м кабеля		50,89	84,20	39847,03	65927,30	42,8	0,08	66,40
		Накладные расходы -		*72,04*		*56408,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*22621,00*				
		Сметная стоимость				*305377,00*				
54	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	783	168,13	142,69	131648,66	111725,15	31871,03	0,03	23,49
		м кабеля		25,45	50,44	19923,51	39494,19	42,8	0,05	39,78
		Накладные расходы -		*40,70*		*31871,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,71*		*13082,00*				
		Сметная стоимость				*176601,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	4,557	22478,44	--	102434,25	--	4199,80	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*921,62*		*4200,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1872,00*		*8531,00*				
		Сметная стоимость				*115165,00*				
56	Ц13-080201-0204 13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	783	381,88	206,80	299012,33	161926,08	89951,00	0,18	140,94
		м кабеля		152,67	70,03	119541,08	54831,82	42,8	0,08	64,68
		Накладные расходы -		*114,88*		*89951,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,74*		*31117,00*				
		Сметная стоимость				*420080,00*				
57	Ц13-080201-0904 13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	445	466,02	239,27	207380,49	106474,11	64842,63	0,24	106,80
		м кабеля		203,56	80,60	90584,56	35866,53	42,8	0,10	43,08
		Накладные расходы -		*145,71*		*64843,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,94*		*21778,00*				
		Сметная стоимость				*294001,00*				
58	Ц13-080201-0904 13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	232	466,02	239,27	108117,47	55510,10	33805,60	0,24	55,68
		м кабеля		203,56	80,60	47226,11	18698,96	42,8	0,10	22,46
		Накладные расходы -		*145,71*		*33806,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,94*		*11354,00*				
		Сметная стоимость				*153277,00*				
59	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,445	100477,11	--	44712,31	--	30334,44	133,00	59,19
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	44088,09	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68167,27*		*30334,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13491,55*		*6004,00*				
		Сметная стоимость				*81050,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С123-010801-0115 23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	445	720,70	--	320711,50	--	13149,17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,55*		*13149,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,02*		*26709,00*				
		Сметная стоимость				*360570,00*				
61	С123-060137-0677 23-060137-0677 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,388	4030478,57	--	5594304,26	--	229366,47	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*165249,62*		*229366,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335658,26*		*465894,00*				
		Сметная стоимость				*6289564,00*				
65	Ц13-080201-1905 13-080201-1905 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	24	1860,15	56,18	44643,68	1348,24	20181,96	2,00	48,00
		шт.		1696,34	19,86	40712,16	476,59	42,8	0,02	0,48
		Накладные расходы -		*840,91*		*20182,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,09*		*5186,00*				
		Сметная стоимость				*70012,00*				
66	С123-061709-0101 23-061709-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Комплект концевых заделок тип ПКВ-2	24	2135,89	--	51261,36	--	2101,72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,57*		*2102,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,88*		*4269,00*				
		Сметная стоимость				*57632,00*				
		Сети наружного освещения								
		Земляные работы								
67	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	168,489	88,59	83,62	14927,14	14088,77	4317,17	0,01	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		4,98	30,77	838,37	5184,01	59,1	0,03	5,31
		Накладные расходы -		*25,62*		*4317,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,14*		*1540,00*				
		Сметная стоимость				*20784,00*				
68	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,211	1364,90	--	7112,47	--	4667,42	1,85	9,63
		м3 грунта		1364,90	--	7112,47	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*895,69*		*4667,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*180,85*		*942,00*				
		Сметная стоимость				*12722,00*				
69	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянного грунта. Группа грунтов 1	57,9	594,22	--	34405,59	--	22578,02	0,89	51,24
		м3 грунта		594,22	--	34405,59	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*22578,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78,73*		*4559,00*				
		Сметная стоимость				*61542,00*				
70	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	115,8	22,10	22,10	2559,33	2559,33	665,81	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	911,65	59,1	0,01	0,93
		Накладные расходы -		*5,75*		*666,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,23*		*258,00*				
		Сметная стоимость				*3483,00*				
71	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	115,8	119,35	50,94	13820,47	5898,54	7026,66	0,11	12,51
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	7921,93	2578,22	59,1	0,03	3,04
		Накладные расходы -		*60,68*		*7027,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,40*		*1668,00*				
		Сметная стоимость				*22515,00*				
72	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	240	331,21	280,32	79490,74	67277,10	19296,94	0,06	14,40
		м кабеля		50,89	99,09	12213,65	23782,06	42,8	0,10	23,95
		Накладные расходы -		*80,40*		*19297,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32,93*		*7903,00*				
		Сметная стоимость				*106691,00*				
73	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	240	289,08	238,19	69378,96	57165,31	17289,76	0,06	14,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		50,89	84,20	12213,65	20207,60	42,8	0,08	20,35
		Накладные расходы -		*72,04*		*17290,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,89*		*6933,00*				
		Сметная стоимость				*93602,00*				
74	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	240	211,70	95,99	50806,84	23037,32	15474,50	0,11	26,40
		м кабеля		93,30	31,93	22391,69	7664,38	42,8	0,04	9,60
		Накладные расходы -		*64,48*		*15475,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,09*		*5303,00*				
		Сметная стоимость				*71584,00*				
75	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	50	198,94	90,93	9946,98	4546,37	2971,94	0,10	5,00
		м кабеля		84,82	30,28	4240,85	1514,11	42,8	0,04	1,89
		Накладные расходы -		*59,44*		*2972,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,67*		*1034,00*				
		Сметная стоимость				*13952,00*				
76	Ц13-080201-0804 13-080201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	43	408,10	202,89	17548,11	8724,34	5436,61	0,21	9,03
		м кабеля		178,12	68,10	7658,98	2928,29	42,8	0,08	3,56
		Накладные расходы -		*126,43*		*5437,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,76*		*1839,00*				
		Сметная стоимость				*24823,00*				
77	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,96	22478,44	--	21579,30	--	884,75	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*921,62*		*885,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1872,00*		*1797,00*				
		Сметная стоимость				*24261,00*				
78	С123-060137-0702 23-060137-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,353	250555,31	--	88446,02	--	3626,29	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10272,77*		*3626,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20866,25*		*7366,00*				
		Сметная стоимость				*99438,00*				
79	Ц13-080201-1905 13-080201-1905 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	38	1860,15	56,18	70685,82	2134,71	31954,77	2,00	76,00
		шт.		1696,34	19,86	64460,92	754,61	42,8	0,02	0,76
		Накладные расходы -		*840,91*		*31955,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,09*		*8211,00*				
		Сметная стоимость				*110852,00*				
80	С123-061709-0101 23-061709-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Комплект концевых заделок тип ПКВ-1	38	2135,89	--	81163,82	--	3327,72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,57*		*3328,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,88*		*6759,00*				
		Сметная стоимость				*91251,00*				
81	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,05	100477,11	--	5023,86	--	3408,36	133,00	6,65
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	4953,72	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68167,27*		*3408,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13491,55*		*675,00*				
		Сметная стоимость				*9107,00*				
82	С123-010801-0115 23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	50	720,70	--	36035,00	--	1477,43	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,55*		*1477,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,02*		*3001,00*				
		Сметная стоимость				*40513,00*				
		Фонарь наружного освещения тип "Торшер"								
83	Е11-330101-0301 11-330101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	19	2315,87	1917,23	44001,58	36427,42	13471,77	0,47	8,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		котлован		398,64	557,44	7574,16	10591,43	61,7	0,49	9,31
		Накладные расходы -		*709,04*		*13472,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,99*		*4598,00*				
		Сметная стоимость				*62071,00*				
84	Е11-330303-0501 11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	2,28	16569,05	26,35	37777,44	60,07	3177,11	1,48	3,37
		м3		1111,85	--	2535,02	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1393,47*		*3177,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,00*		*3276,00*				
		Сметная стоимость				*44231,00*				
85	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опоры	0,86412	16803,01	7682,02	14519,82	6638,19	5823,88	9,35	8,08
		т		7569,11	1975,12	6540,62	1706,74	60,9	2,03	1,75
		Накладные расходы -		*6739,67*		*5824,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1883,41*		*1627,00*				
		Сметная стоимость				*21971,00*				
86	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,масса до 0,1 т	0,86412	387497,12	--	334844,01	--	13728,60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15887,38*		*13729,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32270,76*		*27886,00*				
		Сметная стоимость				*376458,00*				
87	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0,86412	2187,15	521,10	1889,96	450,29	842,40	1,34	1,16
		т		1395,42	0,85	1205,81	0,73	60,9	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*974,87*		*842,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,96*		*219,00*				
		Сметная стоимость				*2951,00*				
88	Е11-330303-0401 11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	25,05948	8288,20	5526,82	207697,88	138499,24	56774,00	2,14	53,63
		т		1815,08	1183,15	45485,06	29649,01	61,7	1,04	26,06
		Накладные расходы -		*2265,57*		*56774,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*844,30*		*21158,00*				
		Сметная стоимость				*285630,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Ц13-080103-1001 13-080103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель	19	1378,46	135,25	26190,65	2569,75	8653,74	1,00	19,00
		шт		848,17	47,23	16115,23	897,35	42,8	0,05	0,95
		Накладные расходы -		*455,46*		*8654,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,71*		*2788,00*				
		Сметная стоимость				*37632,00*				
90	Прайс-лист	Предохранитель Е 27"	19	325,89	--	6191,96	--	253,87	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,36*		*254,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*516,00*				
		Сметная стоимость				*6962,00*				
91	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	95	198,94	90,93	18899,26	8638,11	5646,68	0,10	9,50
		м		84,82	30,28	8057,61	2876,81	42,8	0,04	3,59
		Накладные расходы -		*59,44*		*5647,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,67*		*1964,00*				
		Сметная стоимость				*26510,00*				
92	С123-060131-0301 23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,095	52838,42	--	5019,65	--	205,81	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2166,38*		*206,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4400,38*		*418,00*				
		Сметная стоимость				*5643,00*				
93	Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	19	3468,83	1110,90	65907,80	21107,19	27507,43	2,48	47,12
		шт		2167,87	762,32	41189,48	14484,00	42,8	1,00	19,07
		Накладные расходы -		*1447,76*		*27507,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,33*		*7473,00*				
		Сметная стоимость				*100888,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С123-070103-0506 23-070103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82	19	12113,75	--	230161,25	--	9436,61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*496,66*		*9437,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1008,83*		*19168,00*				
		Сметная стоимость				*258766,00*				
95	С123-070104-0202 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ125/6/	19	645,70	--	12268,30	--	503,00	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,47*		*503,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,77*		*1022,00*				
		Сметная стоимость				*13793,00*				
96	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	19	773,18	5,90	14690,34	112,08	6961,94	1,00	19,00
		шт.		751,25	--	14273,75	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*366,42*		*6962,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,17*		*1732,00*				
		Сметная стоимость				*23384,00*				
97	С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,тип У994 У2	19	101,03	--	1919,57	--	78,70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,14*		*79,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,41*		*160,00*				
		Сметная стоимость				*2158,00*				
98	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	47,5	307,01	13,83	14583,14	657,07	3462,29	0,16	7,60
		м		132,56	2,78	6296,83	132,06	42,8	0,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*72,89*		*3462,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,39*		*1444,00*				
		Сметная стоимость				*19489,00*				
99	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01045	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	19	1537,15	140,10	29205,86	2661,99	7829,31	0,90	17,10
		шт.		745,68	37,73	14167,86	716,88	42,8	0,04	0,72
		Накладные расходы -		*412,07*		*7829,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,94*		*2963,00*				
		Сметная стоимость				*39998,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			46026322,49	3087990,00			2162,23
			Тенге			1754377,57	1065193,20			1119,65
	Стоимость оборудования -		Тенге			31677357				
	Накладные расходы -		Тенге			1298772				
	Сметная прибыль -		Тенге			2638090				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			35614219				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11601697				
	Материалы -		Тенге			128209				
	Всего заработная плата -		Тенге				2243560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7426461				
		Накладные расходы -	Тенге			1475283				
		Сметная прибыль -	Тенге			1046158				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14123139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2528
		Сметная заработная плата -	Тенге				2243560			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1480639				
	Материалы -		Тенге			259488				
	Всего заработная плата -		Тенге				566557			
	Местные материалы -		Тенге			440645				
		Накладные расходы -	Тенге			412349				
		Сметная прибыль -	Тенге			151439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2044427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							743
		Сметная заработная плата -	Тенге				566557			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			351254				
	Материалы -		Тенге			1575				
	Всего заработная плата -		Тенге				9454			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			334844				
		Накладные расходы -	Тенге			20395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			29732				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			401381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9454			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			915375				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			915375				
		Накладные расходы -	Тенге			37530				
		Сметная прибыль -	Тенге			76232				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1029138				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			53212303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3282
		Сметная заработная плата -	Тенге				2819571			
		ИТОГО				**53 212 303**				
		В том числе оборудование				**35 614 219**				
		Итого без оборудования				**17 598 084**				
		Временные здания и сооружения 2,24%:				**394 197**				
		Итого:				**17 992 281**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,73%				**131 344**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.				**53 737 844**				
		в т.ч. На 2017г.-75% К=1				**40 303 383**				
		в т.ч. На 2018г.-25% К=1,0599383				**14 239 700**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2017г.				**54 543 082**				
		Понижающий коэфициент к=0,80971378931				**44 164 286**				
		НДС 12%				**5 299 714**				
		ИТОГО:				**49 464 000**				

Инженер: ТОО «Raiymbek & company»

инженер _____ **А.У.Анапьяев**

Директор _____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **А.Амангелді**

Директор _____ **М.К.Муталиев**