СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
19.12.2022г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №325 от 04.12.2017г.
Дополнительное соглашение №325/13 от 15.12.2022г. к договору о государственных закупках работ №325 от 04.12.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка жилых домов в северной части административного-делового центра города Шымкент. Общая площадь земельного участка 21,5га (газоснабжение, электроснабжение)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	222 116 400,35	248 770 368,39	46 309 257,50	51 866 368,40
	В том числе оборудование	61 520 214,29	68 902 640,00		
	Сумма к оплате	**222 116 400,35**	**248 770 368,39**	**46 309 257,50**	**51 866 368,40**

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
заместитель руководителя

_____ Е. Ажибаев

Инженер: ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ Б.Н.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №325 от 04.12.2017г.
Дополнительное соглашение №325/13 15.12.2022г. к договору о государственных закупках работ №325 от 04.12.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка жилых домов в северной части административного-делового центра города Шымкент. Общая площадь земельного участка 21,5га (газоснабжение, электроснабжение)"

АКТ №5
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления(Надземный)												
		ГРПШ-13-2Н-У1/ТСН-9/										
1	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		1	24395,36	1355,05	24395	1355	3973	19106	46981
						19066,66	429,19	19067	429		3480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм/80мм/. Установка	задвижка или клапан		1	3957,64	199,89	3958	200	296	3518	8074
						3462,37	91,16	3462	91		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		1	10555,24	3367,67	10555	3368	518	7706	19722
						6668,90	1114,95	6669	1115		1461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		1	60535,00	–	60535	–	60535	–	65378
						–	–	–	–		4843	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С1242-103-0305 242-103-0305 РСНБ РК 2022		шт.		1	273080,00	–	273080	–	273080	–	294926
						–	–	–	–		21846	
7	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		2	1134,31	70,20	2269	140	124	1985	4595
						1002,73	–	2005	–		340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец		2	3563,37	284,38	7127	568	325	6208	14402
						3117,17	18,23	6234	36		1067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		2	3935,00	–	7870	–	7870	–	8500
						–	–	–	–		630	
10	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.		2	12708,00	–	25416	–	25416	–	27449
						–	–	–	–		2033	
11	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,004	1091128,67	355350,37	4365	1421	128	3379	8363
						703971,84	149313,73	2816	597		619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,004	1970237,30	946963,60	7881	3788	429	5020	13934
						915963,36	351833,98	3664	1407		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,01	1000130,86	301931,24	10001	3020	261	7917	19352
						671973,12	127771,01	6720	1278		1434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м		4	3903,00	–	15612	–	15612	–	16861
						–	–	–	–		1249	
15	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м		4	9643,00	–	38572	–	38572	–	41658

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		3086	
16	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		10	585,00	–	5850	–	5850	–	6318
						–	–	–	–		468	
17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,018	1358761,77	652397,67	24458	11743	446	15796	43474
						681635,97	204777,70	12269	3686		3220	
18	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.		1	1813,00	–	1813	–	1813	–	1958
						–	–	–	–		145	
19	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.		1	11561,00	–	11561	–	11561	–	12486
						–	–	–	–		925	
20	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.		1	770,00	–	770	–	770	–	832
						–	–	–	–		62	
21	С1241-114-0202 241-114-0202 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм	шт.		1	3673,00	–	3673	–	3673	–	3967
						–	–	–	–		294	
		Рама под ГРПШ-13-2Н-У1/Лист АС 6/										
22	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	яма		4	657,70	545,83	2631	2183	–	1036	3961
						111,87	248,02	447	992		293	
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,4	24308,45	1474,09	9723	589	8444	748	11309
						1724,11	330,53	690	132		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона на ссщ. В15 F100 W4. Устройство	$м^3$		0,88	35056,06	2334,00	30849	2054	22870	5818	39600
						6732,84	532,51	5925	469		2933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные из уголка. Монтаж	т конструкций	0,05252	144106,22	9856,55	7568	517	571	4492	13025
					123388,93	578,27	6480	30		965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05252	973588,00	–	51133	–	51133	–	55224
					–	–	–	–		4091	
27	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,68	110,69	3,04	518	15	223	195	770
					59,90	0,36	280	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,68	186,31	4,40	872	20	524	229	1189
					70,05	0,72	328	3		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Выход полиэтиленового газопровода из земли Д90 с использованием отводов-1шт									
29	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	1091128,67	355350,37	546	178	16	422	1046
					703971,84	149313,73	352	75		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,001	1531894,02	672613,76	1532	672	108	973	2706
					751969,92	231289,28	752	231		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	3910370,11	737192,92	3910	738	3049	388	4642
					123468,80	268677,25	123	269		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857	80107,38	3432,94	687	30	47	425	1200
					71145,15	659,02	610	6		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0011	1224452,92	1026163,11	1347	1129	12	381	1866
						187132,40	193389,92	206	213		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм/150/94мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,001	114793,00	–	115	–	115	–	124
						–	–	–	–		9	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная из бетона В12,5 на ссщ F150 W6 . Устройство	$м^3$		0,05	27350,09	1474,09	1368	74	1208	93	1578
						1724,11	330,53	86	17		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	4760,91	1291,52	4761	1291	–	3459	8877
						3469,39	24,04	3469	24		658	
46	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг		1,551474	511,00	–	793	–	793	–	856
						–	–	–	–		63	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли Д225 с использованием отводов-1шт										
47	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0005	1970237,30	946963,60	985	474	53	628	1742
						915963,36	351833,98	458	176		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,001	2428716,17	1065983,96	2429	1066	133	1582	4332
						1229950,80	368282,43	1230	368		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	Е11-220601-1009 1122-0601-1009 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,001	6716881,76	1298809,46	6717	1298	5251	591	7893
						168006,59	429394,67	168	429		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций		0,00617	80107,38	3432,94	494	21	34	306	864
						71145,15	659,02	439	4		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,001275	2127361,44	1802470,90	2712	2299	17	752	3741
						310601,20	337747,12	396	431		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм/314/226/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,001	212237,00	–	212	–	212	–	229
						–	–	–	–		17	
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная из бетона В12,5 на ссщ F150 W6 . Устройство	$м^3$		0,05	27350,09	1474,09	1368	74	1208	93	1578
						1724,11	330,53	86	17		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	7107,53	1928,10	7108	1928	–	5163	13253
						5179,43	35,89	5179	36		982	
64	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг		2,173081	511,00	–	1110	–	1110	–	1199
						–	–	–	–		89	
		Крепление горизонтального газопровода д89х4 Н=1м-2шт										
65	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т		0,02514	144106,22	9856,55	3623	248	273	2150	6235
						123388,93	578,27	3102	15		462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т		0,01988	1018274,00	–	20243	–	20243	–	21862
						–	–	–	–		1619	
67	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		5,26	708,00	–	3724	–	3724	–	4022

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		298	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		0,72906	186,31	4,40	136	4	81	36	185
						70,05	0,72	51	1		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заделка из бетона кл.В15 W4 F150	$м^3$		0,22	35520,16	2334,00	7814	513	5820	1455	10010
						6732,84	532,51	1481	117		742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0,3580488	3575,94	–	1280	–	–	922	2378
						3575,94	–	1280	–		176	
71	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	$м^3$ грунта		0,3580488	1078,71	–	386	–	–	278	717
						1078,71	–	386	–		53	
		Крепление горизонтального газопровода д219х4 Н=1м-2шт										
72	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т		0,03934	144106,22	9856,55	5669	388	427	3365	9757
						123388,93	578,27	4854	23		723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т		0,02872	1018274,00	–	29245	–	29245	–	31585
						–	–	–	–		2340	
74	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		10,62	708,00	–	7519	–	7519	–	8121
						–	–	–	–		602	
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		1,14086	186,31	4,40	213	5	128	56	290
						70,05	0,72	80	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заделка из бетона кл.В15 на сспц. W6 F150	$м^3$		0,22	35520,16	2334,00	7814	513	5820	1455	10010
						6732,84	532,51	1481	117		742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0,5107208	3575,94	–	1826	–	–	1315	3392
						3575,94	–	1826	–		251	
78	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	$м^3$ грунта		0,5107208	1078,71	–	551	–	–	397	1023
						1078,71	–	551	–		76	
		Молниезащита и заземление для ГРПШ /Лист М3-10,11/										
79	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		1	657,70	545,83	658	546	–	259	990
						111,87	248,02	112	248		73	
80	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,064	24308,45	1474,09	1556	94	1352	120	1810
						1724,11	330,53	110	21		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона В15 на сспц F100 W4. Устройство/Лист АС-16/	$м^3$		0,4	35056,06	2334,00	14022	934	10395	2645	18000
						6732,84	532,51	2693	213		1333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01445	1073986,87	1817,03	15519	26	14088	1289	18152
						97235,84	773,64	1405	11		1345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		0,04956	215772,32	142735,67	10694	7074	235	4093	15970
						68293,68	34946,14	3385	1732		1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04956	1018274,00	–	50466	–	50466	–	54503
					–	–	–	–		4037	
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,43724	186,31	4,40	268	6	161	70	365
					70,05	0,72	101	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	6493,30	242,92	32467	1215	23382	5967	41508
					1574,05	83,33	7870	417		3075	
87	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	943,62	30,97	10380	341	7346	2016	13387
					244,85	9,65	2693	106		992	
		Ограждение ГРПШ/Лист АС 14/									
88	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	20	4040,04	1455,36	80801	29107	685	73167	166285
					2550,43	549,85	51009	10997		12317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1182,67	43,75	1183	44	55	1286	2667
					1083,97	6,20	1084	6		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,16	24308,45	1474,09	3889	236	3377	299	4523
					1724,11	330,53	276	53		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4	21085,00	–	8434	–	8434	–	9109
					–	–	–	–		675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	23	2123,00	--	48829	--	48829	--	52735
					--	--	--	--		3906	
93	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/панель ограждения/	т	0,3615	1031302,00	--	372816	--	372816	--	402641
					--	--	--	--		29825	
94	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций/МС-11,12/	т	0,02066	974934,00	--	20142	--	20142	--	21753
					--	--	--	--		1611	
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	14,16534	186,31	4,40	2639	62	1585	692	3597
					70,05	0,72	992	10		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1446055	83609	1185011	201741	1779616
							177432	26652	--	131824	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42847				
	Материалы		Тенге				30728				
	Всего заработная плата		Тенге					11086			
		Накладные расходы	Тенге				7983				
		Сметная прибыль	Тенге				4067				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11086			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1360772				
	Материалы		Тенге				89426				
	Всего заработная плата		Тенге					157939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1059533				
		Накладные расходы	Тенге				163914				
		Сметная прибыль	Тенге				121974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1646660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					157939			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18041				
	Материалы		Тенге				1351				
	Всего заработная плата		Тенге					15563			
		Накладные расходы	Тенге				10738				
		Сметная прибыль	Тенге				2303				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15563			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24395				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					3974				
	Всего заработная плата		Тенге						19496			
		Накладные расходы	Тенге					19106				
		Сметная прибыль	Тенге					3480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					46981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						19496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1779620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						204084			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления(Подземный)										
115	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,43	1224452,92	1026163,11	526515	441250	4798	148898	729446
						187132,40	193389,92	80467	83158		54033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		656	743,48	–	487723	–	11565	466632	1030701
						725,85	–	476158	–		76345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117	Е11-220801-0215 1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.		1	5695,88	1906,87	5696	1907	–	4969	11519
						3789,01	1230,61	3789	1231		853	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли Д90/Д89-1 шт										
124	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода		0,0005	1091128,67	355350,37	546	178	16	422	1046
						703971,84	149313,73	352	75		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м		0,502	3903,00	–	1959	–	1959	–	2116
						–	–	–	–		157	
126	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода		0,001	1531894,02	672613,76	1532	672	108	973	2706
						751969,92	231289,28	752	231		200	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м		1,004	9643,00	–	9682	–	9682	–	10457
						–	–	–	–		775	
128	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,001	3910370,11	737192,92	3910	738	3049	388	4642
						123468,80	268677,25	123	269		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций		0,00857	80107,38	3432,94	687	30	47	425	1200
						71145,15	659,02	610	6		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,00857	814490,00	–	6980	–	6980	–	7538
						–	–	–	–		558	
131	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0011	529223,45	244176,43	582	269	–	392	1052
						285047,02	75239,41	314	83		78	
132	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м		1,111	2619,00	–	2910	–	2910	–	3143
						–	–	–	–		233	
133	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0011	1224452,92	1026163,11	1347	1129	12	381	1866
						187132,40	193389,92	206	213		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		3	1640,92	253,13	4923	760	–	4126	9772
						1387,79	1,28	4163	4		724	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм/90х89мм/	шт.		1	8935,00	--	8935	--	8935	--	9650
						--	--	--	--		715	
136	Прайс-лист	Муфта PE100 SDR 11 PN16 d90 с ЗН	шт		1	4646,46	--	4646	--	4646	--	5018
						--	--	--	--		372	
137	Прайс-лист	Отвод 90гр PE100 SDR 11 PN16 d90 с ЗН	шт		1	12518,68	--	12519	--	12519	--	13520
						--	--	--	--		1001	
138	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм/150/94мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,001	114793,00	--	115	--	115	--	124
						--	--	--	--		9	
139	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная из бетона В12,5 на сспц F150 W6 . Устройство	$м^3$		0,05	27350,09	1474,09	1368	74	1208	93	1578
						1724,11	330,53	86	17		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	4760,91	1291,52	4761	1291	--	3459	8877
						3469,39	24,04	3469	24		658	
141	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг		1,551474	511,00	--	793	--	793	--	856
						--	--	--	--		63	
		Подземный шаровой кран ПЭ под люк диам.90-1шт										
142	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций		0,135	18159,03	9552,76	2451	1289	66	1870	4667
						8121,30	3618,28	1096	488		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОПТ4	$м^3$		0,035	34260,00	--	1199	--	1199	--	1295
						--	--	--	--		96	
144	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	12828,00	--	12828	--	12828	--	13854
						--	--	--	--		1026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С1261-107-0747 261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная/Фторопласт диск 540х140мм/	кг	3,62	1505,00	--	5448	--	5448	--	5884
					--	--	--	--		436	
146	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3016,23	585,80	3016	585	343	2306	5747
					2088,40	240,43	2088	240		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	--	29030	--	29030	--	31352
					--	--	--	--		2322	
148	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1640,92	253,13	1641	253	--	1375	3257
					1387,79	1,28	1388	1		241	
149	Прайс-лист	Шаровый кран d90 SDR 11 PN16	шт	1	92268,11	--	92268	--	92268	--	99649
					--	--	--	--		7381	
150	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1640,92	253,13	1641	253	--	1375	3257
					1387,79	1,28	1388	1		241	
151	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм/1600мм/	шт.	1	31707,00	--	31707	--	31707	--	34244
					--	--	--	--		2537	
152	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1640,92	253,13	3282	507	--	2750	6515
					1387,79	1,28	2776	3		483	
153	Прайс-лист	Муфта PE100 SDR 11 PN16 d90 с ЗН	шт	2	4646,46	--	9293	--	9293	--	10036
					--	--	--	--		743	
154	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка песком	$м^3$ основания	4	5366,85	227,61	21467	910	14846	5907	29564

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1427,84	63,81	5711	255		2190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная из бетона В7,5 на сспц F150 W6. Устройство	$м^3$		0,125	25365,17	1474,09	3171	184	2771	234	3677
						1724,11	330,53	216	41		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные из бетона В12,5 на сспц F150 W6. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		0,002	30292,35	10,77	61	–	51	9	76
						5024,89	–	10	–		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7мм - 5шт(113м) в том числе 3шт(61м) методом ГНБ										
164	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$		0,07	30573,93	1288,99	2140	90	1637	408	2752
						5904,64	496,14	413	35		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т		0,03335	449705,00	–	14998	–	14998	–	16198
						–	–	–	–		1200	
166	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		0,215	783,00	–	168	–	168	–	181
						–	–	–	–		13	
167	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт		5	455,00	–	2275	–	2275	–	2457
						–	–	–	–		182	
		Опозновательный столбик 1с18б-12шт/Лист АС-12/										
183	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	$м^3$		0,648	35419,18	2334,00	22952	1512	17077	4284	29415
						6732,84	532,51	4363	345		2179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		12	2451,52	1183,34	29418	14200	3708	18845	52125
						959,13	494,99	11510	5940		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
185	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$		0,48	34260,00	–	16445	–	16445	–	17761
						–	–	–	–		1316	
186	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		12	1190,93	–	14291	–	1650	13653	30179
						1053,44	–	12641	–		2235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187	С1251-101-0102 251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.		12	16131,00	–	193572	–	193572	–	209058
						–	–	–	–		15486	
		Ковер для контрольной трубки/Лист ГСН-7/-16шт										
188	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$		0,224	30573,93	1288,99	6849	289	5237	1305	8806
						5904,64	496,14	1323	111		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т		0,10672	449705,00	–	47993	–	47993	–	51832
						–	–	–	–		3839	
190	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		0,688	783,00	–	539	–	539	–	582
						–	–	–	–		43	
191	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.		16	8572,99	3012,39	137168	48198	11552	93602	249232
						4838,62	1070,62	77418	17130		18462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		20,8	926,00	–	19261	–	19261	–	20802
						–	–	–	–		1541	
193	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,06608	104519,68	9642,69	6907	637	727	6687	14682
						83886,71	1877,81	5543	124		1088	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,06608	442465,00	–	29238	–	29238	–	31577
						–	–	–	–		2339	
195	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		6,4	10279,52	2419,99	65789	15488	23062	31521	105094
						4256,05	983,43	27239	6294		7785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		А/ц футляр Д100 длиной 4м-1шт										
196	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,004	788484,60	4900,17	3154	19	714	2405	6004
						605209,28	2091,67	2421	8		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Труба. Резка	м реза		4	571,36	11,61	2285	46	–	1545	4136
						559,75	–	2239	–		306	
198	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м		4,032	1396,00	–	5629	–	5629	–	6079
						–	–	–	–		450	
199	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,000825	403617,00	–	333	–	333	–	360
						–	–	–	–		27	
201	Е11-240202-0108 1124-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	61932,82	10236,95	61933	10237	15155	36175	105957
						36540,82	–	36541	–		7849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1989969	542995	680162	857414	3075170
								766813	116327	–	227787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1499274				
	Материалы		Тенге					107784				
	Всего заработная плата		Тенге						404127			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					560763				
		Накладные расходы	Тенге					388812				
		Сметная прибыль	Тенге					151047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2039133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						404127			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2972				
	Материалы		Тенге					47				
	Всего заработная плата		Тенге						2855			
		Накладные расходы	Тенге					1970				
		Сметная прибыль	Тенге					395				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2855			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					487723				
	Материалы		Тенге					11565				
	Всего заработная плата		Тенге						476158			
		Накладные расходы	Тенге					466632				
		Сметная прибыль	Тенге					76345				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1030700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									223
		Сметная заработная плата	Тенге						476158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3075170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									451
		Сметная заработная плата	Тенге						883140			
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод низкого давления(Подземный)										
		Земляные работы										
247	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм/225мм/. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,155	2127361,44	1802470,90	329741	279383	2215	91450	454886
						310601,20	337747,12	48143	52351		33695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм/160мм/. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,125	1674873,95	1414314,82	209359	176789	1462	58517	289306
						248866,80	265568,52	31108	33196		21430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм/110мм/. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,044	1451093,74	1221947,48	63848	53766	490	17928	88318
						217999,60	229751,13	9592	10109		6542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
250	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм/90,63мм/. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,457	1224452,92	1026163,11	559575	468956	5099	158248	775249
						187132,40	193389,92	85520	88379		57426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		1023	743,48	--	760580	--	18035	727691	1607327
						725,85	--	742545	--		119057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Выход полиэтиленового газопровода из земли Д63/Д57-2шт										
287	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,002	1111518,53	307806,89	2223	616	167	1646	4179
						719971,20	111354,90	1440	223		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		2,008	6935,00	--	13925	--	13925	--	15039
						--	--	--	--		1114	
289	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	3052414,12	266445,06	6105	533	4668	998	7671
						452075,52	52038,74	904	104		568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина лист ГСН-22,табл 1/	т конструкций		0,01714	80107,38	3432,94	1373	59	95	849	2400
						71145,15	659,02	1219	11		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,01714	814490,00	--	13960	--	13960	--	15077
						--	--	--	--		1117	
294	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0022	1224452,92	1026163,11	2694	2257	25	762	3732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					187132,40	193389,92	412	425		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, 150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114793,00	–	230	–	230	–	248
					–	–	–	–		18	
301	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная из бетона В12,5 на ссщ F150 W6 . Устройство	$м^3$	0,1	27350,09	1474,09	2735	147	2416	187	3156
					1724,11	330,53	172	33		234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3407,10	924,26	6814	1848	–	4950	12705
					2482,84	17,21	4966	34		941	
303	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,6576186	511,00	–	847	–	847	–	915
					–	–	–	–		68	
		Цокольный ввод полиэтиленового газопровода Д63, выполненный при помощи отвода с ЗН-44шт									
306	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11616	1358761,77	652397,67	157834	75783	2872	101936	280552
					681635,97	204777,70	79179	23787		20782	
307	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	132	693,00	–	91476	–	91476	–	98794
					–	–	–	–		7318	
308	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02552	1111518,53	307806,89	28366	7855	2137	21003	53319
					719971,20	111354,90	18374	2842		3950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	25,62208	6935,00	–	177689	–	177689	–	191904
					–	–	–	–		14215	
310	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина лист ГСН-22,табл 1/	т конструкций	0,286	80107,38	3432,94	22911	981	1582	14170	40047
					71145,15	659,02	20348	188		2966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,286	814490,00	–	232944	–	232944	–	251580
					–	–	–	–		18636	
314	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0242	1224452,92	1026163,11	29632	24833	270	8380	41053
					187132,40	193389,92	4529	4680		3041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, 150/79 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,044	114793,00	–	5051	–	5051	–	5455
					–	–	–	–		404	
325	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	44	3407,10	924,26	149912	40667	–	108902	279519
					2482,84	17,21	109245	757		20705	
326	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	36,4676092	511,00	–	18635	–	18635	–	20126
					–	–	–	–		1491	
		Опознавательный столбик 1с18б-35шт/Лист АС-12/									
329	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	м^3	1,89	35419,18	2334,00	66942	4411	49806	12496	85793
					6732,84	532,51	12725	1006		6355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	35	2451,52	1183,34	85803	41417	10816	54966	152030
					959,13	494,99	33570	17325		11262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1,4	34260,00	–	47964	–	47964	–	51801
					–	–	–	–		3837	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
332	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		35	1190,93	–	41683	–	4813	39820	88023
						1053,44	–	36870	–		6520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333	С1251-101-0102 251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.		35	16131,00	–	564585	–	564585	–	609752
						–	–	–	–		45167	
		Ковер для контрольной трубки/Лист ГСН-7/-120шт										
334	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$		1,68	30573,93	1288,99	51364	2166	39278	9786	66041
						5904,64	496,14	9920	834		4892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т		0,8004	449705,00	–	359944	–	359944	–	388740
						–	–	–	–		28796	
336	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		5,16	783,00	–	4040	–	4040	–	4363
						–	–	–	–		323	
337	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.		120	8572,99	3012,39	1028759	361486	86639	702018	1869239
						4838,62	1070,62	580634	128474		138462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		156	926,00	–	144456	–	144456	–	156012
						–	–	–	–		11556	
339	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,4956	104519,68	9642,69	51800	4779	5447	50156	110112
						83886,71	1877,81	41574	931		8156	
340	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,4956	442465,00	–	219286	–	219286	–	236829
						–	–	–	–		17543	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
341	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		48	10279,52	2419,99	493417	116160	172967	236405	788208
						4256,05	983,43	204290	47205		58386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 225х20,5мм в футляре 315х28,6мм - 14шт (97м),в том числе 10шт(52м)методом ГНБ										
349	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$		0,196	30573,93	1288,99	5992	252	4583	1142	7704
						5904,64	496,14	1157	97		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т		0,09338	449705,00	–	41993	–	41993	–	45352
						–	–	–	–		3359	
351	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		0,602	783,00	–	471	–	471	–	509
						–	–	–	–		38	
352	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт		14	455,00	–	6370	–	6370	–	6880
						–	–	–	–		510	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 225х20,5мм - 10шт (61м),в том числе 9шт(48м)методом ГНБ										
371	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$		0,14	30573,93	1288,99	4280	180	3273	815	5503
						5904,64	496,14	827	69		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т		0,0667	449705,00	–	29995	–	29995	–	32395
						–	–	–	–		2400	
373	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		0,43	783,00	–	337	–	337	–	364
						–	–	–	–		27	
374	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт		10	455,00	–	4550	–	4550	–	4914
						–	–	–	–		364	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6мм - 3шт (16м) методом ГНБ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$	0,042	30573,93	1288,99	1284	54	982	245	1651
					5904,64	496,14	248	21		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02001	449705,00	–	8999	–	8999	–	9719
					–	–	–	–		720	
395	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,129	783,00	–	101	–	101	–	109
					–	–	–	–		8	
396	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	3	455,00	–	1365	–	1365	–	1474
					–	–	–	–		109	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7мм - 3шт (16м) методом ГНБ									
412	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$	0,042	30573,93	1288,99	1284	54	982	245	1651
					5904,64	496,14	248	21		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
413	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02001	449705,00	–	8999	–	8999	–	9719
					–	–	–	–		720	
414	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,129	783,00	–	101	–	101	–	109
					–	–	–	–		8	
415	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	3	455,00	–	1365	–	1365	–	1474
					–	–	–	–		109	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм - 5шт (20м)									
431	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$	0,07	30573,93	1288,99	2140	90	1637	408	2752
					5904,64	496,14	413	35		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,03335	449705,00	–	14998	–	14998	–	16198
					–	–	–	–		1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,215	783,00	–	168	–	168	–	181
					–	–	–	–		13	
434	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	5	455,00	–	2275	–	2275	–	2457
					–	–	–	–		182	
		Футляр Д273х5 для трубы Д225х20,5 - 3шт (12м)									
446	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$	0,042	30573,93	1288,99	1284	54	982	245	1651
					5904,64	496,14	248	21		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02001	449705,00	–	8999	–	8999	–	9719
					–	–	–	–		720	
448	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,129	783,00	–	101	–	101	–	109
					–	–	–	–		8	
449	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	3	455,00	–	1365	–	1365	–	1474
					–	–	–	–		109	
450	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	8572,99	3012,39	25719	9037	2166	17550	46731
					4838,62	1070,62	14516	3212		3462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Футляр Д219х5 для трубы Д160х14,6 - 3шт (12м)									
458	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на сспц. под ковер	$м^3$	0,042	30573,93	1288,99	1284	54	982	245	1651
					5904,64	496,14	248	21		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02001	449705,00	–	8999	–	8999	–	9719
					–	–	–	–		720	
460	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,129	783,00	–	101	–	101	–	109
					–	–	–	–		8	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
461	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт		3	455,00	–	1365	–	1365	–	1474
						–	–	–	–		109	
		Футляр Д159х4 для трубы Д110х10 - 1шт (4м)										
470	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на ссщ. под ковер	$м^3$		0,014	30573,93	1288,99	428	18	327	82	550
						5904,64	496,14	83	7		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
471	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т		0,00667	449705,00	–	3000	–	3000	–	3240
						–	–	–	–		240	
472	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		0,043	783,00	–	34	–	34	–	37
						–	–	–	–		3	
473	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт		1	455,00	–	455	–	455	–	491
						–	–	–	–		36	
		Футляр Д133х4 для трубы Д90х8,2 - 1шт (4м)										
482	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство подушки из бетона кл.В 7,5 W6 F150 на ссщ. под ковер	$м^3$		0,014	30573,93	1288,99	428	18	327	82	550
						5904,64	496,14	83	7		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
483	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т		0,00667	449705,00	–	3000	–	3000	–	3240
						–	–	–	–		240	
484	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		0,043	783,00	–	34	–	34	–	37
						–	–	–	–		3	
485	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт		1	455,00	–	455	–	455	–	491
						–	–	–	–		36	
491	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор		8	38977,49	16433,93	311820	131472	41288	165052	515021
						17382,56	5289,35	139060	42315		38150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
492	Прайс-лист	Протектор ПМУ-10У	шт		8	15937,50	–	127500	–	127500	–	137700
						–	–	–	–		10200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6681940	1806175	2641355	2609375	10034609
								2234410	458720	–	743301	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5897076				
	Материалы		Тенге					449115				
	Всего заработная плата		Тенге						1928819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2172527				
		Накладные расходы	Тенге					1866665				
		Сметная прибыль	Тенге					621100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8384841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1132
		Сметная заработная плата	Тенге						1928819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24284				
	Материалы		Тенге					1676				
	Всего заработная плата		Тенге						21766			
		Накладные расходы	Тенге					15019				
		Сметная прибыль	Тенге					3144				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					42447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21766			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					760580				
	Материалы		Тенге					18035				
	Всего заработная плата		Тенге						742545			
		Накладные расходы	Тенге					727691				
		Сметная прибыль	Тенге					119057				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1607328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									348
		Сметная заработная плата	Тенге						742545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10034616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1495
		Сметная заработная плата	Тенге						2693130			
Локальная смета №2-2												
РАЗДЕЛ 4. КТПГ												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта		84,351	260,70	260,70	21990	21991	–	3971	28038
						–	65,39	–	5516		2077	
2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта		4,76175	63,16	63,16	301	300	–	61	391
						–	17,74	–	84		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,58725	2723,36	–	4323	–	–	3112	8030
					2723,36	–	4323	–		595	
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	58,5	660,57	658,35	38643	38513	8	8426	50835
					2,08	197,97	122	11581		3766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25,6	35,24	35,24	902	902	–	183	1171
					–	9,90	–	253		87	
6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25,6	15,58	15,58	399	399	–	81	518
					–	4,38	–	112		38	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,4	1184,75	–	7582	–	–	5459	14085
					1184,75	–	7582	–		1043	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	25,6	223,57	108,11	5723	2767	–	3010	9432
					115,46	47,86	2956	1225		699	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	25,6	106,47	89,83	2726	2299	93	650	3646
					13,04	22,24	334	569		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундаментная плита									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,71	24308,45	1474,09	65876	3995	57209	5067	76618
					1724,11	330,53	4672	896		5675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$		17,5	28792,77	2267,90	503873	39688	416360	51998	600341
						2732,83	532,36	47825	9316		44470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т /С-1/		0,4438	331233,00	–	147001	–	147001	–	158761
						–	–	–	–		11760	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03724	399352,00	–	14872	–	14872	–	16062
						–	–	–	–		1190	
14	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,02226	1308694,07	1817,03	29132	40	21703	6740	38741
						331943,04	773,64	7389	17		2870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Трансформаторная подстанция										
26	Е11-330208-0204 1133-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА/1600 кВА/. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	75384,39	22881,72	75384	22882	35162	20570	103630
						17339,62	8372,84	17340	8373		7676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		4	1773,19	104,13	7093	416	150	4826	12872
						1631,80	43,86	6527	175		953	
30	С1247-301-0385 247-301-0385 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/I-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	шт.		4	198549,00	–	794196	–	794196	–	857732
						–	–	–	–		63536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1720016	134192	1486754	114154	1980903
								99070	38117	–	146734	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					7093				
	Материалы		Тенге					149				
	Всего заработная плата		Тенге						6702			
		Накладные расходы	Тенге					4826				
		Сметная прибыль	Тенге					953				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					12872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6702			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1712923				
	Материалы		Тенге					530535				
	Всего заработная плата		Тенге						130485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					956069				
		Накладные расходы	Тенге					109328				
		Сметная прибыль	Тенге					145781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1968032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						130485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1980904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						137187			
		РАЗДЕЛ 5. Сети-0,4кВ и сети наружного освещения										
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОБЩАЯ										
31	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта		62,63	214,84	214,84	13455	13455	–	2939	17706
						–	65,18	–	4082		1311	
32	Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/песок/	м^3 грунта		20,88	227,46	227,46	4749	4749	–	858	6055
						–	57,05	–	1191		449	
33	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км		939,6	48,00	–	45101	–		–	48709
						–	–	–	–		3608	
34	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания		20,88	5366,85	227,61	112060	4752	77495	30834	154326
						1427,84	63,81	29813	1332		11432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		42,03	51,48	51,48	2164	2163	–	445	2817
						–	14,69	–	617		208	
36	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/лишний грунт/	м^3 грунта		20,88	281,47	281,47	5877	5877	–	1061	7493
						–	70,60	–	1474		555	
37	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км		1052,352	48,00	–	50513	–		–	54554
						–	–	–	–		4041	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		2030,5355	305,91	197,57	621161	401173	–	290123	984180
						108,34	90,10	219988	182951		72896	
39	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		406	92,73	56,62	37648	22988	–	18104	60213
						36,11	25,82	14661	10483		4462	
40	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		396	767,63	387,56	303981	153474	21803	134684	473758
						325,01	147,36	128704	58355		35094	
42	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		216	939,63	448,99	202960	96982	12377	93608	320293
						433,34	168,56	93601	36409		23725	
44	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		412	1511,72	915,88	622829	377343	59509	247060	939480
						451,40	381,46	185977	157162		69591	
48	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м		216	98,62	1,19	21302	257	2203	13649	37746
						87,23	0,54	18842	117		2795	
50	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		1821	288,49	180,15	525340	328053	–	241519	828209
						108,34	75,87	197287	138159		61349	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		406	148,93	94,76	60466	38472	--	27502	95004
						54,17	39,91	21993	16203		7036	
52	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		8,881	64274,00	--	570817	--	570817	--	616482
						--	--	--	--		45665	
53	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.		24	3850,40	104,13	92410	2499	3243	63159	168015
						3611,18	43,86	86668	1053		12445	
54	С1243-903-2517 243-903-2517 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-М/	шт.		24	39126,00	--	939024	--	939024	--	1014146
						--	--	--	--		75122	
56	С1243-903-7202 243-903-7202 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-16	шт.		220	15737,00	--	3462140	--	3462140	--	3739111
						--	--	--	--		276971	
		Конструкция опоры наружного освещения-8шт(ЭСН-5)										
59	С1247-306-0201 247-306-0201 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.		8	47094,00	--	376752	--	376752	--	406892
						--	--	--	--		30140	
61	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0,18	990060,00	--	178211	--	178211	--	192468
						--	--	--	--		14257	
63	С1247-103-0230 247-103-0230 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-40-ШБ/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		8	42336,00	--	338688	--	338688	--	365783
						--	--	--	--		27095	
65	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,048	372858,00	--	17897	--	17897	--	19329

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		1432	
67	С1241-101-0111 241-101-0111 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м		5,6	846,00	–	4738	–	4738	–	5117
						–	–	–	–		379	
68	С1247-207-0605 247-207-0605 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 10А/ПАР/	шт.		8	823,00	–	6584	–	6584	–	7111
						–	–	–	–		527	
70	С1247-202-0413 247-202-0413 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.		8	1341,00	–	10728	–	10728	–	11586
						–	–	–	–		858	
71	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.		8	248,00	–	1984	–	1984	–	2143
						–	–	–	–		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8629579	1452237	6084193	1165545	10578726
								997534	609588	–	783602	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2488097				
	Материалы		Тенге					99135				
	Всего заработная плата		Тенге						1568613			
		Накладные расходы	Тенге					1129408				
		Сметная прибыль	Тенге					289393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3906898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									875
		Сметная заработная плата	Тенге						1568613			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6141482				
	Материалы		Тенге					77494				
	Всего заработная плата		Тенге						38509			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5907563				
	Транспортные расходы		Тенге					95614				
		Накладные расходы	Тенге					36137				
		Сметная прибыль	Тенге					494209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6671828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						38509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					10578726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									901
		Сметная заработная плата	Тенге						1607122			
		РАЗДЕЛ 6. ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-102шт(ЭСН-6)										
75	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		8,364	1018274,00	–	8516844	–	8516844	–	9198191
						–	–	–	–		681347	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,582273	372858,00	–	217105	–	217105	–	234473
						–	–	–	–		17368	
85	С1247-202-0310 247-202-0310 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP56/У994/	шт.		102	31759,00	–	3239418	–	3239418	–	3498571
						–	–	–	–		259153	
86	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.		102	248,00	–	25296	–	25296	–	27320
						–	–	–	–		2024	
87	С1247-207-0605 247-207-0605 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 10А/ПАР/	шт.		102	823,00	–	83946	–	83946	–	90662
						–	–	–	–		6716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					12082609	–	12082609	–	13049217
								–	–	–	966608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12082609				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12082609				
		Сметная прибыль	Тенге					966608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13049217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					13049217				
						РАЗДЕЛ 7. Сети КЛ10кВ						
					ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОБЩАЯ							
88	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта		106,74	214,84	214,84	22932	22932	–	5009	30176
						–	65,18	–	6957		2235	
89	Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/песок/	м³ грунта		32,7	227,46	227,46	7438	7438	–	1343	9484
						–	57,05	–	1866		702	
90	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		1471,5	48,00	–	70632	–		–	76283
						–	–	–	–		5651	
91	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания		32,7	5366,85	227,61	175496	7443	121363	48289	241688
						1427,84	63,81	46690	2087		17903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		74,04	51,48	51,48	3812	3812	–	783	4963
						–	14,69	–	1088		367	
93	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/лишний грунт/	м^3 грунта		32,7	281,47	281,47	9204	9204	–	1662	11735
						–	70,60	–	2309		869	
94	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км		1648,08	48,00	–	79108	–		–	85437
						–	–	–	–		6329	
95	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		359	305,91	197,57	109822	70928	–	51294	174004
						108,34	90,10	38894	32346		12888	
96	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		1077	92,73	56,62	99870	60980	–	48023	159730
						36,11	25,82	38890	27808		11836	
97	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1066	767,63	387,56	818294	413139	58694	362557	1275320
						325,01	147,36	346461	157086		94469	
98	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		88	939,63	448,99	82687	39511	5042	38137	130489
						433,34	168,56	38134	14833		9666	
99	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		80	1511,72	915,88	120938	73271	11555	47973	182424
						451,40	381,46	36112	30517		13513	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м		88	98,62	1,19	8679	105	898	5561	15378
						87,23	0,54	7676	48		1139	
102	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		88	1223,00	–	107624	–	107624	–	116234
						–	–	–	–		8610	
103	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		359	288,49	180,15	103568	64674	–	47614	163277
						108,34	75,87	38894	27237		12095	
104	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		1077	148,93	94,76	160398	102056	–	72956	252018
						54,17	39,91	58341	42983		18664	
105	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		4,811	64274,00	–	309222	–	309222	–	333960
						–	–	–	–		24738	
106	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.		16	3850,40	104,13	61606	1666	2161	42106	112009
						3611,18	43,86	57779	702		8297	
107	С1243-903-8002 243-903-8002 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-1-240	шт.		16	13129,00	–	210064	–	210064	–	226869
						–	–	–	–		16805	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4%										**180 881**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.										**45 401 233**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										**908 025**
		Итого сметная стоимость										**46 309 257,50**
		НДС 12%										**5 557 110,90**
		ИТОГО:										**51 866 368,40**

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

инженер _____ **Калдыбеков С.М.**

инженер _____ **Жантасов А.Г.**

Директор _____ **Анарбеков Б.Н.**

Авторский надзор: ТОО «Строй-проект-инвентаризация»

ГИП _____ **Павлиди А.П.**

Директор _____ **Акшабаев М.Л.**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

прораб _____ **Жасұзақ Е.Ғ.**

начальник ПТО _____ **Калдыбеков М.А.**

Директор _____ **Муталиев М.К.**