СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2023 года
от 20.07.2023 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №325 от 04.12.2017г.
Дополнительное соглашение №325/14 от 24.07.2023г. к договору о государственных закупках работ №325 от 04.12.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка жилых домов в северной части административного-делового центра города Шымкент. Общая площадь земельного участка 21,5га (газоснабжение, электроснабжение)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	13 707 179,12	15 352 040,61	13 707 179,12	15 352 040,61
	В том числе оборудование				
	Сумма к оплате	**13 707 179,12**	**15 352 040,61**	**13 707 179,12**	**15 352 040,61**

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Руководитель
_____ Баимбетов М.С.

Инженер: ТОО «Raiymbek & company»
Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор _____ Гилажева Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №325 от 04.12.2017г.
Дополнительное соглашение №325/14 от 24.07.2023г. к договору о государственных закупках работ №325 от 04.12.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка жилых домов в северной части административного-делового центра города Шымкент. Общая площадь земельного участка 21,5га (газоснабжение, электроснабжение)"

АКТ №6
выполненных работ за июль месяц 2023 года
от 20.07.2023 года

Составлен(а) в текщих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2										
		РАЗДЕЛ 1. КТПГ										
		Пандус П-1										
15	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пандус из бетона В7,5. Устройство	$м^3$		0,54	30407,67	1288,99	16420	696	12535	3145	21131
						5904,64	496,14	3189	268		1565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,01098	20711,63	1922,17	227	21	--	195	456
						18747,46	817,92	206	9		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01098	481766,00	--	5290	--	5290	--	5713
						--	--	--	--		423	
		Ограждение										
18	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		58	4040,04	1455,36	234322	84411	1986	212183	482226
						2550,43	549,85	147925	31891		35720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1182,67	43,75	2365	87	110	2573	5333
					1083,97	6,20	2168	12		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,352	24308,45	1474,09	8557	519	7431	658	9952
					1724,11	330,53	607	116		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,88	21085,00	--	18555	--	18555	--	20039
					--	--	--	--		1484	
22	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	32	2123,00	--	67936	--	67936	--	73371
					--	--	--	--		5435	
23	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/панель ограждения/	т	0,43588	1031302,00	--	449524	--	449524	--	485486
					--	--	--	--		35962	
24	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций/МС-11,12/	т	0,04466	974934,00	--	43541	--	43541	--	47024
					--	--	--	--		3483	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	18,22766	186,31	4,40	3396	80	2039	890	4629
					70,05	0,72	1277	13		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				850133	85814	608947	219644	1155360
							155372	32309	--	85581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				850133				
	Материалы		Тенге				24103				
	Всего заработная плата		Тенге					187681			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				584846				
		Накладные расходы	Тенге				219644				
		Сметная прибыль	Тенге				85581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1155358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					187681			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1155358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	Тенге						187681			
		РАЗДЕЛ 2. Сети-0,4кВ и сети наружного освещения										
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОБЩАЯ										
31	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта		396	214,84	214,84	85077	85076	--	18584	111954
						--	65,18	--	25811		8292	
32	Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/песок/	$м^3$ грунта		132	227,46	227,46	30025	30025	--	5423	38283
						--	57,05	--	7531		2835	
33	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		5940	48,00	--	285120	--		--	307930
						--	--	--	--		22810	
34	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		132	5366,85	227,61	708424	30045	489904	194928	975621
						1427,84	63,81	188475	8423		72269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		263,73	51,48	51,48	13577	13577	--	2790	17675
						--	14,69	--	3874		1308	
36	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/лишний грунт/	$м^3$ грунта		132	281,47	281,47	37154	37154	--	6710	47372
						--	70,60	--	9319		3509	
37	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		6652,8	48,00	--	319334	--		--	344881
						--	--	--	--		25547	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		307,4645	305,91	197,57	94056	60746	--	43931	149025
						108,34	90,10	33311	27703		11038	
41	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1955	434,34	180,67	849135	353209	107643	372173	1319019
						198,61	65,79	388283	128619		97711	
43	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		245	408,96	171,10	100195	41919	14039	42870	154512
						180,56	62,47	44237	15305		11446	
45	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		130	753,97	392,86	98016	51072	18777	35567	144269
						216,67	163,32	28167	21232		10686	
48	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м		245	98,62	1,19	24162	291	2500	15482	42814
						87,23	0,54	21371	132		3170	
55	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		220	2044,82	104,13	449860	22908	29722	292952	802236
						1805,59	43,86	397230	9649		59424	
		Конструкция опоры наружного освещения-8шт(ЭСН-5)										
57	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$		1,32	24075,12	32,45	31779	43	28753	2386	36898
						2259,55	--	2983	--		2733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		8	12786,66	8666,41	102293	69331	--	50095	164579
						4120,25	3707,15	32962	29657		12191	
60	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(ЗФ-20/4/К180)	т		0,18	35346,63	1817,03	6362	327	--	5619	12939
						33529,60	773,64	6035	139		959	
62	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник		8	5479,16	1347,65	43833	10781	--	29429	79123
						4131,51	466,72	33052	3734		5861	
64	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		48	408,96	171,10	19630	8213	2750	8399	30272
						180,56	62,47	8667	2999		2243	
66	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		5,6	779,98	80,45	4368	450	490	2581	7505
						612,13	28,07	3428	157		556	
69	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		8	8451,32	65,08	67611	521	25115	30222	105659
						5246,82	--	41975	--		7827	
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,007744	1134149,68	9642,69	8783	75	8058	784	10332
						83886,71	1877,81	650	15		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3378794	815763	727751	1160925	4902898
								1230826	294299	--	363180	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1707033				
	Материалы		Тенге					201033				
	Всего заработная плата		Тенге						1172465			
		Накладные расходы	Тенге					844177				
		Сметная прибыль	Тенге					204101				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2755311				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									680
		Сметная заработная плата	Тенге						1172465			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1671761				
	Материалы		Тенге					526718				
	Всего заработная плата		Тенге						352660			
	Транспортные расходы		Тенге					604454				
		Накладные расходы	Тенге					316748				
		Сметная прибыль	Тенге					159079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2147588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									226
		Сметная заработная плата	Тенге						352660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4902899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									906
		Сметная заработная плата	Тенге						1525125			
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-102шт(ЭСН-6)										
73	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	$м^3$		40,5	27707,65	32,45	1122160	1314	916182	163731	1388763
						5053,44	--	204664	--		102871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		90	12786,66	8666,41	1150799	779977	--	563573	1851522
						4120,25	3707,15	370823	333644		137150	
78	Е11-330303-0401 1133-0303-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		90	17899,98	12470,85	1610998	1122377	137488	475984	2253941
						3901,48	2709,41	351133	243847		166959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1350	408,96	171,10	552096	230986	77354	236223	851391
						180,56	62,47	243756	84335		63072	
82	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		255	682,97	22,64	174157	5774	97026	52505	244795
						279,83	6,14	71357	1566		18133	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования/Заземляющий болт/	шт.		102	3567,00	148,71	363834	15168	223791	92486	492826
						1224,26	35,09	124875	3579		36506	
84	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м		102	389,55	2,70	39734	275	2573	26569	71607
						361,63	0,15	36886	15		5304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5013778	2155871	1454414	1611071	7154845
								1403494	666986	--	529995	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1129821				
	Материалы		Тенге					400746				
	Всего заработная плата		Тенге						566369			
		Накладные расходы	Тенге					407783				
		Сметная прибыль	Тенге					123015				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1660619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									332
		Сметная заработная плата	Тенге						566369			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3883957				
	Материалы		Тенге					1053670				
	Всего заработная плата		Тенге						1504111			
		Накладные расходы	Тенге					1203288				
		Сметная прибыль	Тенге					406980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5494225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									784
		Сметная заработная плата	Тенге						1504111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7154844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1116
		Сметная заработная плата	Тенге						2070480			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13213101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2789692				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3057448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						993594			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2791116		
		- Перевозка грузов	Тенге					604454				
		- Накладные расходы	Тенге								2991640	
		- Сметная прибыль	Тенге								978756	
		ИТОГО										**13 213 101**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**13 213 101**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**171 770**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого:										**13 384 871**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4%										**53 539**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.										**13 438 411**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										**268 768**
		Итого сметная стоимость										**13 707 179,12**
		НДС 12%										**1 644 861,49**
		ИТОГО:										**15 352 040,61**

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

инженер _____Калдыбеков С.М.

инженер _____Жантасов А.Г.

Директор _____Анарбеков Б.Н.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

прораб _____Жасұзақ Е.Ғ.

начальник ПТО _____Калдыбеков М.А.

Директор _____Гилажева Ж.Б.

Авторский надзор: ТОО «Строй-проект-инвентаризация»

ГИП _____Павлиди А.П.

Директор _____Акшабаев М.Л.