Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240008558 Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина 43

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а
Наименование объекта : Строительство инженерных сетей и благоустройство шести одноквартирных (арендно-коммуналных) жилых домов в с.Уил Уилского района Актюбинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ декабрь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	24.06.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 666 189	10 416 240	10 416 240	10 416 240					1 249 949	11 666 189
в том числе за отчётный месяц :		8 325 371		8 325 371					999 045	9 324 416
акт № 2		8 325 371		8 325 371					999 045	9 324 416

Всего к оплате: 9 324 416 (девять миллионов триста двадцать четыре тысячи четыреста шестнадцать) тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240008558

И.о. Руководителя **Турамбеков Н.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Фараб"

Жаксыбаев А.Б. аттестат №KZ72VJE00037992 от 21.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство шести одноквартирных (арендно-коммуналных) жилых домов в с.Уил Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 33 от 24.06.2022г.

Акт выполненных работ № 2

за декабрь (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №03-01-01 Устройство выгреба 3 м3 - 6 шт												
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	48,984		339,47	339,47	16629	16628	--	2195	20330
		НР - 72%, СП - 8%				--	62,25	--	3049		1506	
2	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	85,722		163,00	--	13973	--		--	15091
		СП - 8%				--	--	--	--		1118	
3	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	40,65672		286,89	286,89	11664	11664	--	1540	14260
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,61	--	2139		1056	
4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,46952		2763,38	--	4061	--	--	2924	7544
		НР - 72%; СП - 8%				2763,38	--	4061	--		559	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,46952		952,56	--	1400	--	--	1008	2600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	1400	--		193	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,65672	18,87	18,87	767	768	--	233	1080
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,96	--	324		80	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,65672	171,87	78,99	6988	3212	--	3846	11701
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	3776	1566		867	
8	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	13,212	31071,97	7549,42	410523	99743	167198	183816	641887
		НР - 99%; СП - 8%			10867,58	3185,79	143582	42091		47547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,573 7,570476	19806,00				149941		
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1823712	169161,00	2072,34	30850	378	30472	200	33534
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	185		2484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	1,03 0,187842	162222,00				30472		
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,1823712	15899,17	5596,32	2900	1021	--	2029	5324
		НР - 108%; СП - 8%			10302,85	--	1879	--		394	
11	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,27964	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
12	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6787,55	--	40725	--	40725	--	43983
		СП - 8%			--	--	--	--		3258	
13	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	6	12021,98	--	72132	--	72132	--	77903
		СП - 8%			--	--	--	--		5771	
14	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	6	36347,98	--	218088	--	218088	--	235535
		СП - 8%			--	--	--	--		17447	
15	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	18	24139,58	--	434512	--	434512	--	469273
		СП - 8%			--	--	--	--		34761	
16	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	41986,08	--	251916	--	251916	--	272069
		СП - 8%			--	--	--	--		20153	
17	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	18935,00	--	113610	--	113610	--	122699
		СП - 8%			--	--	--	--		9089	

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		112,188	902,38	20,10	101236	2255	64613	32268	144184
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	34368	329		10680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01795	173917,00				3122		
18.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,026925	53822,00				1449		
18.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	269,2512	223,00				60043		
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0048	1020476,54	1428,54	4898	7	3610	1169	6552
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	1281	3		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0048	752144,00				3610		
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01728	268332,54	1428,54	4637	25	–	4207	9551
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	4612	11		707	
21	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,01728	330422,00	–	5710	–	5710	–	6167
		СП - 8%				–	–	–	–		457	
22	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,00096	647579,00	–	622	–	622	–	672
		СП - 8%				–	–	–	–		50	
23	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг		19,8	716,00	–	14177	–	14177	–	15311
		СП - 8%				–	–	–	–		1134	
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,09972	268332,54	1428,54	26758	142	–	24277	55118
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	26616	62		4083	
25	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Закладные детали. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,09972	253818,54	64917,41	25311	6474	416	12914	41283
		НР - 69%; СП - 8%				184730,00	2955,10	18421	295		3058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001895	206112,00				391		
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01188	319930,00	–	3801	–	3801	–	4105
		СП - 8%				–	–	–	–		304	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06		346354,00	–	20781	–	20781	–	22443
		СП - 8%				–	–	–	–		1662	
28	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1218		108313,00	–	13193	–	13193	–	14248
		СП - 8%				–	–	–	–		1055	
29	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	6		4465,22	55,87	26791	335	21529	4919	34247
		НР - 98%; СП - 8%				821,14	15,40	4927	92		2537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-302-0165	**Зонты круглые из листовой стали марки 3К400 для вентиляционных шахт, d=400 мм**	шт.	1	6	3401,00				20406		
30	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0096		438743,97	12293,55	4212	118	182	3944	8808
		НР - 99%; СП - 8%				407484,00	7496,53	3912	72		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	1,01	0,009696	14706,00				143		
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18		24455,77	1132,94	4402	204	3948	271	5047
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	250	48		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,1836	19806,00				3636		
32	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0000096		365820,00	–	4	–	4	–	4
		СП - 8%				–	–	–	–		–	
33	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048		647579,00	–	311	–	311	–	336
		СП - 8%				–	–	–	–		25	
34	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,14556		228900,70	19967,91	33319	2906	518	21225	58908
		НР - 69%; СП - 8%				205380,00	5952,00	29895	866		4364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,016	0,002329	206112,00				480		
35	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10716		330422,00	–	35408	–	35408	–	38241
		СП - 8%				–	–	–	–		2833	
36	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0384		321303,00	–	12338	–	12338	–	13325

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%				--	--	--	--		987		
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5		95,73	2,67	431	12	198	154	631	
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	221	1		47		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000405	439993,00				178			
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5		81,67	1,89	368	8	231	90	495	
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	129	1		37		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000405	508438,00				206			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										2454489

Локальная смета №07-01-01 Благоустройство

РАЗДЕЛ 5.Ограждение участков

33	1110-0113-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	951,6		1614,37	29,98	1536234	28529	888109	565550	2269927	
		НР - 90%; СП - 8%				651,11	9,24	619596	8793		168143		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
33.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0106	10,08696	69995,00				706037			
34	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,000571		78190,25	--	45	--	45	--	49	
		СП - 8%				--	--	--	--		4		
35	1110-0113-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах	м2 калиток	9,6		3687,00	83,03	35395	797	28055	6166	44886	
		НР - 90%; СП - 8%				681,54	32,15	6543	309		3325		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
35.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,034	0,3264	69995,00				22846			
36	1110-0113-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот	46,8		3364,08	38,23	157439	1790	114165	37960	211031	
		НР - 90%; СП - 8%				886,42	14,82	41484	694		15632		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
36.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0294	1,37592	69995,00				96308			
37	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,018		70831,00	--	1275	--	1275	--	1377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
38	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13713	68991,00	--	9461	--	9461	--	10218
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
39	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	2878,40	--	46630	--	--	33574	86620
		НР - 72%; СП - 8%			2878,40	--	46630	--		6416	
40	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	48	520,00	--	24960	--	24960	--	26957
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
41	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка ГОСТ 5090-2016 ЗТ (К)	шт.	24	522,00	--	12528	--	12528	--	13530
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2664595
		Локальная смета №07-01-02 Надворный туалет на 1 очко									
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	30,144	407,37	407,37	12280	12280	--	1621	15013
		НР - 72%; СП - 8%			--	74,70	--	2252		1112	
2	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	51,2448	163,00	--	8353	--		--	9021
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
3	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	22,90944	344,27	344,27	7887	7887	--	1041	9643
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,13	--	1446		714	
4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,90432	3316,06	--	2999	--	--	2159	5571
		НР - 72%; СП - 8%			3316,06	--	2999	--		413	

		3	4	7									
				5		6	7	8	9	10	11	12	59030
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,90432		952,56	--	861	--	--	620	1600	
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	861	--		119		
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,90944		35,98	35,98	824	825	--	233	1142	
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	324		85		
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,90944		171,87	78,99	3937	1809	--	2167	6593	
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	2128	882		488		
8	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,60288		14289,99	3228,31	8615	1947	1806	5610	15363	
		НР - 94%; СП - 8%				8064,80	1833,75	4862	1106		1138		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	211-102-0101	Глина природная	м3	0,44	0,265267	1834,00				487			
8.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,02	0,614938	2069,00				1272			
9	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	15,48		55543,83	5612,57	859818	86883	419662	351756	1308500	
		НР - 91%; СП - 8%				22821,26	2149,34	353273	33272		96926		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	15,7122	20639,00				324284			
9.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0405	0,62694	60862,00				38157			
10	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9552		337503,00	--	322383	--	322383	--	348174	
		СП - 8%				--	--	--	--		25791		
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6168		325908,00	--	201020	--	201020	--	217102	
		СП - 8%				--	--	--	--		16082		
12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,28		52516,23	1892,48	119737	4315	70891	41484	174119	
		НР - 91%; СП - 8%				19531,20	463,18	44531	1056		12898		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,3142	20639,00				47763			
12.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,01368	594087,00				8127			
12.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,141816	34278,00				4861			

		3	4	8									59030
				5		6	7	8	9	10	11	12	
	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм											
13.1	261-102-0221	*НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	т		0,3252	22050,13 20728,64	1033,49 356,32	7171 6741	336 116	94	6240 1073	14484	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	кг	3	0,9756	96,00				94			
		СП - 8%											
15	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,61548	325908,00 --	-- --	200590 --	-- --	200590	-- 16047	216637	
		СП - 8%											
16	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	т		0,0192	340851,00 --	-- --	6544 --	-- --	6544	-- 524	7068	
		НР - 90%; СП - 8%	м2		0,96	3467,57	554,53	3329	532	1373	1409	5117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1483,38	146,95	1424	141		379		
16.1	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	1,42	1,3632	238,00				324			
16.2	261-201-0607	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,73	1,6608	575,00				955			
17	215-204-0103 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3											
		СП - 8%	м3		0,06	60862,00 --	-- --	3652 --	-- --	3652	-- 292	3944	
18	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вытяжной короб. Установка											
		НР - 90%; СП - 8%	изделие		0,78	977,04	118,43	762	93	95	557	1424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				735,90	57,48	574	45		106		
18.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00035	0,000273	216199,00				59			
19	215-204-0103 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3											
		СП - 8%	м3		0,78	60862,00 --	-- --	47472 --	-- --	47472	-- 3798	51270	
20	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0,222	110629,84 25768,60	1530,47 637,14	24560 5721	339 141	18500	5276 2387	32223	
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,038	0,008436	216199,00				1824			
20.2	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1	0,222	69995,00				15539			

		3	4	9		5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством											
		НР - 92%; СП - 8%											
21.1	215-202-0502	В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли			23,73	2583,58	82,94	61308	1968	46743	12186	79373
		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	0,128142		530,85	27,31	12597	648		5880	
21.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	0,11865		69995,00				8969		
21.3	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм. ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	32,0355		69788,00				8280		
22	1110-0106-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными					616,00				19734		
		НР - 90%; СП - 8%											
22.1	261-103-0138	В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2			1,155	10010,35	133,50	11562	154	3664	7034	20084
22.2	261-105-0654	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,87	6,77985		6704,80	62,35	7744	72		1488	
23	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,79926		290,00				1966		
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков					1712,00				1368		
		НР - 90%; СП - 8%											
23.1	261-103-0138	В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2			7,896	3919,21	121,25	30946	958	17966	11227	45547
23.2	261-201-0607	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	42,6384		1522,60	57,21	12022	452		3374	
24	215-202-0103 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	8,52768		290,00				12365		
		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3					575,00				4903		
		СП - 8%	м3			0,33	34278,00	–	11312	–	11312	–	12217
25	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3					–	–	–	–		905	
		СП - 8%	м3			0,276	60862,00	–	16798	–	16798	–	18142
26	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3					–	–	–	–		1344	
		СП - 8%	шт.			6	520,00	–	3120	–	3120	–	3370
27	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ					–	–	–	–		250	
		СП - 8%	шт.			6	522,00	–	3132	–	3132	–	3383
28	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116					–	–	–	–		251	
		НР - 69%; СП - 8%	м2			254,988	108,50	2,67	27666	681	19664	5102	35390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					28,71	0,29	7321	74		2621	
28.1	261-201-0379	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т	0,00009	0,022949		770649,00				17686		

59030

59030

) года№178

иложение 3
ятельности
й заказчика
стройщика)

части

Всего
оимость с
кладными
сходами и
метной
ибылью,
тенге
12
20330
15091
14260
7544
2600

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				10								
29	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-741	м2	254,988		33,50	1,89	8542	482	3350	3301	12790
		НР - 69%; СП - 8%				18,47	0,29	4710	74		947	
29.1	261-107-0836	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Отвердитель**	т	0,000004	0,00102	606518,00				619		
29.2	236-104-0104	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72**	т	0,00002	0,0051	513158,00				2617		
30	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	11,304		10975,04	1725,50	124062	19505	24027	83838	224532
		НР - 93%; СП - 8%				7124,04	850,86	80530	9618		16632	
30.1	211-102-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Глина природная**	м3	1,15	12,9996	1834,00				23841		
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,222		8934,99	63,16	1984	14	1753	201	2359
		НР - 90%; СП - 8%				976,56	28,08	217	6		175	
31.1	261-107-0939	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,001487	1148617,00				1708		
32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,865		311,48	2,93	3696	34	3223	409	4433
		НР - 90%; СП - 8%				37,00	1,30	439	15		328	
32.1	261-107-0939	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,002729	1148617,00				3135		
33	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,982		4730,31	70,56	212779	3174	150349	54534	288698
		НР - 90%; СП - 8%				1317,33	29,72	59256	1337		21385	
33.1	215-204-0402	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,046	2,069172	68991,00				142754		
34	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	53,298		100,85	3,73	5375	198	1273	3593	9685
		НР - 90%; СП - 8%				73,24	1,66	3904	88		717	
34.1	261-107-0401	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76**	т	0,00012	0,006396	197429,00				1263		
35	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,618		9980,97	1824,43	36111	6601	16311	15151	55363
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	13199	2919		4101	
35.1	211-201-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,29	1,04922	4197,00				4404		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				11								59030
35.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	3,618	2870,00				10384		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3259374
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге									8378458
		Временные здания и сооружения 1%						8 378 458				
		ИТОГО:						83 785				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9%						8 462 243				
		ИТОГО:						129 472				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						8 591 715				
		ИТОГО:						171 834				
		С учетом конкурсной скидки К=0,9500000051						8 763 549				
		НДС 12%						8 325 371				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:						999 045				
								9 324 416				

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

Тургамбеков Н.О.

Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Технадзор : ТОО "Фараб"

Балтабаев Р.А.

Жаксыбаев А.Б.