Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

«11» 11 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Интеллект Азия» ГСЛ №22019439- II категории от 19.10.2022 г., г. Тараз ул. Ниеткалиева, д.100 А
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области(наружные инженерные сети)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», руководитель Орумбаев Ерлан Курмантаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Бирлик сервис компани» ГСЛ № 22019802 – II категории от 22.10.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» ГСЛ № 16017311 – I категории от 11.11.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Баккараева Куата Кенисбековича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "КАЗСТРОЙСЕЙСМОПРОЕКТ"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области» №41 от 05.10.2021 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	ученики	180		180	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Полезная площадь	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Уровень ответственности здания - II (нормальный) технически не сложный.
Водоснабжение.
Согласно ТУ водоснабжение объекта предусмотрено от существующей сети водопровода. На месте врезки запроектирован водопроводный колодец с запорной арматурой. Гарантийный напор на точке подключения 10м. Водопроводная сеть принята из труб полиэтиленовые для водоснабжения PE100 SDR13,6 Ø110x5,3 питьевая по ГОСТ 18599-2001. Ввод водопровода

предусматривается - стальной трубой Ø89х3,5 в здание школы, Ø26х2,5 в здание мастерской по ГОСТ 10704-91 в весьма усиленной изоляции. На проектируемых сетях системы водоснабжения устанавливаются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 с размещением в них запорной арматуры, фасонных частей и пожарных гидрантов. Железобетонные конструкции водопроводных колодцев выполнены на портландцементе с примесями шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 (по ТПР 901-09-11.84). Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение, согласно приложения 7. Технического Регламента "Общие требования к пожарной безопасности", составляет 10 л/с.

Канализационные стоки от школы и столовой отводятся по внутриплощадочной сети в проектируемый резервуар для сточных вод емк 50м³. Самотечная сеть канализации из труб полиэтиленовых безнапорных гофрированных для наружных сетей канализации Ø160 с раструбом ID150SN8PE по ГОСТ Р 54475-2011. Основание под трубы -песчаное,100мм. При засыпке трубопроводов над верхом труб предусмотрено устройство защитного слоя из местного мягкого грунта толщиной 30 см. Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов Ø1000 по ТПР 902-09.22.84, ГОСТ 8020-90. Отвод сточных вод от столовой перед поступлением в сеть наружной канализации подвергается очистке в колодце-жироуловителе.

Тепловые сети. Трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, из стали марки Ст3сп5, изготовленной по группе В ГОСТ 10705-80. Для компенсации тепловых удлинений труб используются углы поворота трассы а так же П-образный компенсатор. Предусмотрено антикоррозийное покрытие, изоляция матами из стеклянного штапельного волокна URSA марки М-50 б=50мм. Покровный слой для трубопроводов стеклопластик рулонный. В непроходных каналах предусмотрены опорные подушки по серии 3.006.1-2.87 в. 2-1. Величина пробного давления для гидравлического испытания -16кгс/м2.

Проект газоснабжения выполнен согласно технических условиям №3003 от 05.09. 2017 года выданных Жамбылским ПФ АО "КазТрансГаз Аймак". Проект разработан в соответствии требованиями МСН 4.03.01-2003,СН РК 4.03- 01-2011. Уровень ответственности объекта строительства - II(нормального) уровня ответственности. Газоснабжение предусмотрено от существующего подземного стального газопровода среднего давления идущий к ШРП№15 в с. Дихан. Точка подключения - подземный газопровод в точке т. "А"- "ПК0". Давление в точке подключение до Р=3,0 кгс/см². Диаметр газопровода в точке подключения - Ø159м

Проектом предусмотрено строительство КТП 10/0,4кВ 250кВа. От КТП 10/0,4кВ проложен силовой кабель марки АВБбШв. Кабели электроснабжения Котельной -резервируемые. Все пересечения с другими коммуникациями или между кабелями, выполнено в трубных

вставках из труб ПНД. Защитные и пусковые аппараты доступны только для обслуживающего персонала, закрыты на замок. Заземление и зануление электроустановок здания отвечают требованиям.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01 апреля 2022 г.;
месяц, год

окончание работ 09 ноября 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;

фактически, месяц: 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

2. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

3. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

4. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

5. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области(наружные инженерные сети)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Интеллект Азия»

директор Жорабеков Биржан Орынбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ _____
подпись, дата

М.П.