Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Интеллект Азия"**

Договор: **Договор №32/22 от 15.03.2022 г., доп. Соглашение № 32/22-1 от 17.03.2022 г., доп. Согл.№32/22-2 от 27.06.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области (наружные инженерные сети)»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области (наружные инженерные сети)»	97 820 000	97 820 000	60 734 106	10 480 714	26 605 180	50 000 000	18 037 677	5 357 143	26 605 180
2	Удержание аванса 30%	14 346 000	14 346 000				50 000 000			
4	Всего к оплате	83 474 000	83 474 000				5 357 143			
5	В том числе НДС	8 943 643	8 943 643							

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель_____**Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер по техническому надзору_____**Шораев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»

Директор_____**Жорабеков Б.О.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Наименование строительства: «Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области (наружные инженерные сети)»

Договор: №32/22 от 15.03.2022 г., доп. Соглашение № 32/22-1 от 17.03.2022 г, доп согл. № 32/22-2 от 27.06.2022 г.

А К Т №2

выполненных работ за июнь месяц 2022 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 4 . Объекты энергетического хозяйства														
04-01	Комплектная трансформаторная подстанция	923 961	2 960 309		3 884 270										
04-02	Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ, демонтажные и монтажные работы ВЛ-10 кВ	9 681 536	204 118		9 885 654										
04-03	Дизельная генераторная установка	863 503	4 983 357		5 846 860	100	846 186	4 983 357		5 829 543	99,70%	846 186	4 983 357		5 829 543
04-04	Кабельная линия 0,4 кВ	2 942 841			2 942 841										
04-05	Наружное освещение	13 438 308			13 438 308										
	Всего по главе	**27 850 149**	**8 147 784**	**0**	**35 997 933**	**16**	**846 186**	**4 983 357**		**5 829 543**	16%	**846 186**	**4 983 357**		**5 829 543**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Котельная	1 712 003	23 022 096		24 734 099	100%	1 712 003	23 022 096		24 734 099	100%	1 712 003	23 022 096		24 734 099
06-02	Наружные сети. Тепловые сети	15 247 507			15 247 507	100%	15 247 507			15 247 507	0%				-
06-03	Наружные сети водопровода и канализации	19 849 927			19 849 927	84%	16 702 542			16 702 542	0%				-
06-04	Наружные сети . Колодец- масложироуловитель	457 270			457 270										
06-05	Вытреб на 50 м3	4 566 234			4 566 234	43%	1 961 361			1 961 361	43%	1 961 361			1 961 361
06-06	Наружное газоснабжение	1 306 700	537 625		1 844 325										
	Всего по главе	**43 139 641**	**23 559 721**	**0**	**66 699 362**	88%	**35 623 413**	**23 022 096**		**58 645 509**	40%	**3 673 364**	**23 022 096**		**26 695 460**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	Благоустройство	77 731 337			77 731 337	32%	24 730 432			24 730 432	18%	13 656 504			13 656 504
	Всего по главе	**77 731 337**			**77 731 337**	32%	**24 730 432**			**24 730 432**	18%	**13 656 504**			**13 656 504**
	Итого по главам 1-7	**148 721 127**	**31 707 505**		**180 428 632**	34%	**61 200 031**	**28 005 453**		**61 200 031**	26%	**18 176 054**	**28 005 453**		**46 181 507**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	2 230 817			2 230 817	41%	918 000			918 000	12%	272 641			272 641
	Всего по главе	**2 230 817**			**2 230 817**	41%	**918 000**			**918 000**	12%	**272 641**			**272 641**
	Итого по главам 1-8	**150 951 944**	**31 707 505**		**182 659 449**	49%	**62 118 031**	**28 005 453**		**90 123 484**	25%	**18 448 695**	**28 005 453**		**46 454 148**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	1 358 567			1 358 567	41%	559 062			559 062	12%	166 038			166 038
	Всего по главе	**1 358 567**			**1 358 567**	41%	**559 062**			**559 062**	12%	**166 038**			**166 038**
	Итого по главам 1-9	**152 310 511**	**31 707 505**		**184 018 016**	49%	**62 677 094**	**28 005 453**		**90 682 547**	25%	**18 614 733**	**28 005 453**		**46 620 186**

					3 046 210	41%	1 253 542			1 253 542	12%	372 295			372 295
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	3 046 210													
	Итого сметная стоимость	**155 356 722**	**31 707 505**		**187 064 227**	49%	**63 930 636**	**28 005 453**	**-**	**91 936 089**	25%	**18 987 028**	**28 005 453**		**46 992 481**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			**22 447 707**	**22 447 707**	49%			**11 032 331**	**11 032 331**	25%			**5 639 098**	**5 639 098**
	Всего по сметному расчету	**155 356 722**	**31 707 505**	**22 447 707**	**209 511 934**	49%	**63 930 636**	**28 005 453**	**11 032 331**	**102 968 419**	25%	**18 987 028**	**28 005 453**	**5 639 098**	**52 631 578**
	Понижающий коэффициент				0,95000001712385					0,95000001712385					0,95000001712385
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС:	**147 588 888,21**	**30 122 130,29**	**21 325 322,22**	**199 036 340,72**	49%	**60 734 106**	**26 605 180**	**10 480 714**	**97 820 000**	25%	**18 037 677**	**26 605 180**	**5 357 143**	**50 000 000**

Подрядчик:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор_____ **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер по техническому надзору **Шораев А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области (наружные инженерные сети)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Выгреб на 50 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №32/22 от 15.03.2022 г., доп. Соглашение № 32/22-1 от 17.03.2022 г., доп. Согл№ 32/22-2 от 27.06.2022 г.

Акт выполненных работ №2-5

За июнь месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ#==========										
1	1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	389,4226875	201,39 8,29	193,1 35,69	78426 3228	75197 13898	0	12331 7261	98018	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	43,2691875	2219,45 2219,45	0 0	96034 96034	0 0	0	69144 13214	178392	
3	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	432,691875	51,75 0	51,75 20,44	22392 0	22392 8844	0	6368 2301	31061	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	313,6831313	36,27 0	36,27 14,32	11377 0	11377 4492	0	3234 1169	15780	
5	5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	313,6831313	17,91 0	17,91 7,07	5618 0	5618 2218	0	1597 577	7792	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	313,6831313	173,82 94,07	79,75 39,01	54524 29508	25016 12237	0	30056 6766	91346	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,8536813	965,2 965,2	0 0	33641 33641	0 0	0	24221 4629	62491	
8	8	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3/недостающий грунт для обваловки/	м3 грунта	496,5861875	243,81 8,7	235,11 50,15	121073 4320	116753 24904	0	21041 11369	153483	
9	9	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	893,8551375	360		321788			25743	347531	
10	10	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Обсыпка резервуара/	м3 грунта	544,74125	51,75 0	51,75 20,44	28190 0	28191 11135	0	8017 2897	39104	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	544,74125	173,82 94,07	79,75 39,01	94687 51244	43443 21250	0	52196 11751	158634	
12	12	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/Подача грунта на перекрытие резервуара/	м3 грунта	36	288,32 0	288,32 53,29	10380 0	10379 1918	0	1381 941	12702	
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	965,2 965,2	0 0	34747 34747	0 0	0	25018 4781	64546	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2/Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки/	м2 спланированной площади	36	153,01	0	5508	0	0	3966	10232	
						153,01	0	5508	0		758		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ#==========									1271112	
			Раздел: 2.										
15	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7505164	19341	1136,42	14516	853	12608	1144	16913	
						1405,35	269,41	1055	202		1253		
16	16	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	11,3744231	33286,05	3274,69	378610	37247	234808	109717	527393	
						9367,89	1232,09	106554	14014		39066		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288066	402525		11595		11595		12523	
											928		
18	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387147	398962		15446		15446		16682	Казахстан
											1236		
19	19	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2647147	408331		108091		108091		116738	
											8647		
			Итого по разделу: 2.									690249	
			ИТОГО:					1446643	376466	382548	369431	1961361	
								365839	115112		145287		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		29420				1990780	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		17917				2008697	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40174				2048871	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		245865				2294736	
			Итого с НДС									2 180 000	
			Итого по акту с коэф. Понижения к= 0,950000017123849										

Подрядчик:

ТОО "Интеллект Азия"
Директор **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Инженер по техническому надзору **Шораев А.**