предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Интеллект Азия"**

Договор: **Договор №32/22 от 15.03.2022 г., доп. Соглашение № 32/22-1 от 17.03.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области (наружные инженерные сети)»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области (наружные инженерные сети)»	47 820 000,00	47 820 000,00	42 696 428,57	5 123 571,43	0,00	47 820 000,00	42 696 428,57	5 123 571,43	
2	Удержание аванса 30%	14 346 000,00	14 346 000,00				14 346 000,00			
4	Всего к оплате	33 474 000,00	33 474 000,00				33 474 000,00			
5	В том числе НДС	3 586 500,00	3 586 500,00				3 586 500,00			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер по техническому надзору _____ **Шораев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области (наружные инженерные сети)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети ТС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №32/22 от 15.03.2022 г., доп. Соглашение № 32/22-1 от 17.03.2022 г.

Акт выполненных работ №1-1

За апрель месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1085,076	325,08 0	325,08 60,08	352737 0	352736 65191	0	46938 31974	431649	
2	2	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	33,035	1801,5 1801,5	0 0	59513 59513	0 0	0	42849 8189	110551	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	344,22	878,8 878,8	0 0	302501 302501	0 0	0	217800 41624	561925	
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	660,081	15,93 0	15,93 6,75	10515 0	10516 4456	0	3208 1098	14821	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	660,081	173,82 94,07	79,75 39,01	114735 62094	52642 25750	0	63247 14239	192221	
6	6	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	113,81	243,81 8,7	235,11 50,15	27748 990	26758 5708	0	4822 2606	35176	
7	7	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	199,1675	360		71700			5736	77436	
8	8	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	113,81	18 2,83	15,08 6,39	2049 322	1716 727	10	756 224	3029	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1426808	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
9	9	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	5842,01 2671,12	3023,41 891,65	23368 10684	12094 3567	590	14109 2998	40475	
10	10	С1242-302-0505	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	70782		141564		141564	11325	152889	
11	11	С1242-302-0504	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	55550		111100		111100	8888	119988	
12	12	С1241-116-0906	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4370		17480		17480	1398	18878	
13	13	С1241-116-0905	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3425		13700		13700	1096	14796	
14	14	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		2	9342,42	4865,87	18685	9731	430	11246	32325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		4261,44	1418,15	8523	2836		2394		
15	15	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	50849		101698		101698	8136	109834	
16	16	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2486		9944		9944	796	10740	
17	17	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,392	1160738,91 666600	481469,06 140330,5	455010 261307	188736 55010	4967	313154 61453	829617	
18	18	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,037	1120190,29 642360	467819,21 136857,52	41447 23767	17310 5064	370	28543 5599	75589	
19	19	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	395,92	3008		1190927		1190927	95274	1286201	Казахстан
20	20	С1241-102-0114	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	35,35	642		22695		22695	1816	24511	
21	21	С1241-102-0126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	1021		2062		2062	165	2227	
22	22	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0076	821622		6244		6244	500	6744	Казахстан
23	23	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,24359	821622		200139		200139	16011	216150	Казахстан
24	24	С1241-112-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	1155		32340		32340	2587	34927	Казахстан
25	25	С1241-112-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2.5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	288		1152		1152	92	1244	
26	26	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	10108,29 4709,2	5100,31 1483,96	20217 9418	10201 2968	598	12262 2598	35077	
27	27	С1242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	16122		32244		32244	2580	34824	
28	28	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3071		12284		12284	983	13267	Казахстан
29	29	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	386465,97 274510	109673,25 34009,3	773 549	219 68	5	611 111	1495	
30	30	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	2,02	791		1598		1598	128	1726	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									3063524	
			Раздел: 3. Изоляция труб										
31	31	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	125,3	240,55 18,58	1,9 0,3	30141 2328	238 38	27575	1632 2542	34315	
32	32	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	12,6	38936,43 21210	1882,28 876,74	490599 267246	23717 11047	199636	211503 56168	758270	
33	33	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	19,404	17346		336582		336582	26927	363509	Казахстан
34	34	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	285	547,69 380,7	15,64 6,39	156092 108500	4457 1821	43135	83844 19195	259131	
35	35	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,285	419709		119617		119617	9569	129186	
			Итого по разделу: 3. Изоляция труб									1544411	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Герметизированный тепловой ввод Д40 (2 шт)										
36	36	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,62	5328,75 1098,38	76,01 26,94	8633 1779	123 44	6730	1787 834	11254	
37	37	Е11-260101-0701 Изм. и доп. вып. 21	Набивка из асбестового шнура	м3 изоляции	0,0018	166586,44 161544,45	2747,2 1263,1	300 291	5 2	4	223 42	565	
38	38	С1217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,000045	2462597		111		111	9	120	
39	39	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1197,29 1066,2	69,84 0	2395 2132	140 0	122	2111 360	4866	
40	40	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3071		6142		6142	491	6633	Казахстан
41	41	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	624,68 568,64	34,92 0	1249 1137	70 0	42	1126 190	2565	
42	42	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1701		3402		3402	272	3674	Казахстан
43	43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Грундбукса, упоры сальника и монолитного участка	т	0,008	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	11536 4445	4218 1335	2872	5723 1381	18640	
44	44	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002112	647579		1368		1368	109	1477	Казахстан
45	45	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок	м3	0,13	23763,05 3956,58	1347,61 349,59	3089 514	175 45	2400	509 288	3886	
			Итого по разделу: 4. Герметизированный тепловой ввод Д40 (2 шт)									53680	
			Раздел: 5. Герметизированный тепловой ввод Д80 (2 шт)										
46	46	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,62	8346,36 1522,56	102,1 33,8	13521 2467	166 55	10889	2471 1279	17271	
47	47	Е11-260101-0701 Изм. и доп. вып. 21	Набивка из асбестового шнура	м3 изоляции	0,0026	166586,44 161544,45	2747,2 1263,1	433 420	7 3	6	322 60	815	
48	48	С1217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,000065	2462597		160		160	13	173	
49	49	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1822,71 1599,3	130,48 14,86	3645 3199	261 30	186	3196 547	7388	
50	50	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	5107		10214		10214	817	11031	Казахстан
51	51	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,62	5328,75 1098,38	76,01 26,94	8633 1779	123 44	6730	1787 834	11254	
52	52	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1197,29 1066,2	69,84 0	2395 2132	140 0	122	2111 360	4866	
53	53	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Грундбукса, упоры сальника и монолитного участка	т	0,01432	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	20649 7957	7551 2390	5140	10244 2471	33364	
54	54	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002512	647579		1627		1627	130	1757	Казахстан
55	55	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок	м3	0,13	23763,05 3956,58	1347,61 349,59	3089 514	175 45	2400	509 288	3886	
			Итого по разделу: 5. Герметизированный тепловой ввод Д80 (2 шт)									91805	
			Раздел: 6. Лотки										
56	56	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	27	4846,05 889,98	1060,92 454,22	130843 24029	28645 12264	78169	33753 13168	177764	
57	57	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	50,152	12632,91 4632,03	2855,89 972,71	633566 232306	143228 48783	258032	331685 77220	1042471	
58	58	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0.5 м3 до 1.0 м3 СТ РК 937-92	м3	31,704	69515		2203904		2203904	176312	2380216	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	18,448	62900		1160379		1160379		1253209	Казахстан
											92830		
60	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	720,5	908,16	20,27	654329	14605	416103	209958	933430	
						310,37	2,97	223622	2140		69143		
61	61	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2	м3 сборных конструкций	0,3	12632,91	2855,89	3790	857	1543	1984	6236	
						4632,03	972,71	1390	292		462		
62	62	С1225-205-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	60	1066		63960		63960		69077	Казахстан
											5117		
63	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1644	17737,56	1136,42	2916	187	2498	251	3420	
						1405,35	269,41	231	44		253		
64	64	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,5754	25311,2	2299,52	14564	1323	10514	2877	18836	
						4739,64	754,4	2727	434		1395		
65	65	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0125355	408331		5119		5119		5528	
											409		
66	66	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,53	908,16	20,27	3206	71	2039	1029	4574	
						310,37	2,97	1096	10		339		
67	67	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,45	4846,05	1060,92	2181	477	1303	563	2963	
						889,98	454,22	400	204		219		
68	68	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,81	12632,91	2855,89	10233	2313	4167	5357	16837	
						4632,03	972,71	3752	788		1247		
69	69	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,78	33114,1	2249,28	25829	1754	18594	5485	33819	
						7026,95	534,96	5481	417		2505		
70	70	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,81	62900		50949		50949		55025	Казахстан
											4076		
			Итого по разделу: 6. Лотки									6003405	
			Раздел: 7. Теплофикационный колодец УТ-1(тип 4)										
71	71	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,71	17737,56	1136,42	30331	1944	25985	2606	35572	
						1405,35	269,41	2403	461		2635		
72	72	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	16,6	33582,43	3274,69	557468	54360	347602	160123	774998	
						9367,89	1232,09	155507	20453		57407		
73	73	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,58226	447247		260414		260414		281247	
											20833		
74	74	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1392	419679		58419		58419		63093	
											4674		
75	75	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00712	1117505,99	1443,99	7957	10	6021	1757	10491	
						270468	630,51	1926	4		777		
76	76	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,94	12632,91	2855,89	49774	11252	20271	26058	81898	
						4632,03	972,71	18250	3832		6066		
77	77	С1225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	12	58953		707436		707436		764031	Казахстан
											56595		
78	78	С1225-203-0705	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	2	27802		55604		55604		60052	Казахстан
											4448		
79	79	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3877		15508		15508		16749	Казахстан
											1241		
80	80	С1244-201-0302	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5144		20576		20576		22222	Казахстан
											1646		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	14,84	469,23	1,15	6963	17	4	5484	13443	
						467,81	0	6942	0		996		
82	82	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,002968	97928,83	7682,49	291	22	248	25	341	
						6803,94	3869,39	20	11		25		
83	83	Е11-410105-0110 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	0,580244	43208,83	6365,85	25072	3694	15584	5106	32592	
						9984,48	1154,87	5793	670		2414		
84	84	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	70,0448	1655,09	260,11	115930	18219	15794	68533	199220	
						1169,5	69	81917	4833		14757		
85	85	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,014009	97928,83	7682,49	1372	107	1169	118	1609	
						6803,94	3869,39	95	54		119		
			Итого по разделу: 7. Теплофикационный колодец УТ-1(тип 4)									2357558	
			Раздел: 8. Дренажный колодец										
86	86	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	19341	1136,42	9670	569	8400	762	11267	
						1405,35	269,41	703	135		835		
87	87	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,39	25087,76	9914,28	59960	23695	8885	37015	104733	
						11455,98	4187,75	27380	10009		7758		
88	88	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	23539		23539		23539		25422	Казахстан
89	89	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 [illegible]	шт.	1	26576		26576		26576	1883	28702	Казахстан
90	90	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	17589		70356		70356	2126	75984	Казахстан
91	91	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3877		7754		7754	5628	8374	Казахстан
92	92	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2367		4734		4734	620	5113	Казахстан
93	93	С1244-202-0108	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	62811		62811		62811	379	67836	Казахстан
94	94	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,088	991365,5	7371,12	87240	649	80576	5025	102058	
						68362,7	1530,58	6016	135		7258		
95	95	С1222-506-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,074	919993		68079		68079	7560	73525	Казахстан
96	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,318	908,16	20,27	18452	412	11734	5446	26323	
						310,37	2,97	6306	60		1950		
97	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,625	811,55	32,22	2130	84	1036	989	3369	
						384,84	15,8	1010	41		250		
98	98	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,625	3213,65	6,83	8436	18	7781	597	9756	
						242,63	2,01	637	5		723		
99	99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,625	811,55	32,22	2130	84	1036	989	3369	
						384,84	15,8	1010	41		250		
100	100	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,63	23699,94	7,68	14931	5	12295	2473	18796	
						4176,06	0	2631	0		1392		
101	101	Е11-080101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм	м2 поверхности	18,79	6023,79	218,94	113187	4114	105063	4928	127564	
						213,4	68,61	4010	1289		9449		
102	102	Е11-070515-0102	Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	7,08	1009,56	2,84	7148	20	2111	5931	14125	
						708,55	1,34	5017	9		1046		
			Итого по разделу: 8. Дренажный колодец									706317	
			ИТОГО:					12099807	1036960	9022027	2018258	15247507	
								1969115	295662		1129442		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		228713					
			Итого с временными									15476216	
			Зимние удорожания			0,9 %		139286					
			Итого с зимними удорожаниями									15615502	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		312310					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15927812	
			НДС			12 %		1911337					
			Итого с НДС									17839149	
			Итого по акту с коэф. Понижения к=0,950000017123849									16 947 191,86	

Подрядчик:

ТОО "Интеллект Азия"
Директор **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Инженер по техническому надзору **Шораев А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области (наружные инженерные сети)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №32/22 от 15.03.2022 г., доп. Соглашение № 32/22-1 от 17.03.2022 г.

Акт выполненных работ №1-2
За апрель месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Водопровод										
1	1	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4039,455	325,08 0	325,08 60,08	1313146 0	1313146 242690	0	174737 119031	1606914	
2	2	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	124,93	1801,5 1801,5	0 0	225061 225061	0 0	0	162044 30968	418073	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1067,84	878,8 878,8	0 0	938418 938418	0 0	0	675661 129126	1743205	
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2937,252	15,93 0	15,93 6,75	46790 0	46790 19826	0	14275 4885	65950	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2937,252	173,82 94,07	79,75 39,01	510553 276307	234246 114582	0	281440 63359	855352	
6	6	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	164,244	243,81 8,7	235,11 50,15	40044 1429	38616 8237	0	6959 3760	50763	
7	7	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	287,427	360		103474			8278	111752	
8	8	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	164,244	18 2,83	15,08 6,39	2956 465	2477 1050	15	1090 324	4370	
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	152,86	4233,89 1163,82	179,27 52,01	647192 177902	27403 7950	441888	183993 66495	897680	
10	10	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2231,06 1843,8	94,62 44,58	11155 9219	473 223	1463	9347 1640	22142	
11	11	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2178,38 1791,12	94,62 44,58	2178 1791	95 45	293	1817 320	4315	
12	12	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1197,29 1066,2	69,84 0	11973 10662	698 0	612	10555 1802	24330	
13	13	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	916,27 817,42	52,38 0	1833 1635	105 0	93	1618 276	3727	
14	14	С1242-101-1504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	120895		604475		604475	48358	652833	
15	15	С1242-101-1503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	100708		100708		100708	8057	108765	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	3071		30710		30710		33167	Казахстан
											2457		
17	17	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2486		4972		4972		5370	
											398		
18	18	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1345,09	31,54	5380	126	618	4648	10830	
						1158,96	14,86	4636	59		802		
19	19	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	624,68	34,92	2499	140	84	2252	5131	
						568,64	0	2275	0		380		
20	20	С1242-301-0401	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3052		12208		12208		13185	
											977		
21	21	С1241-116-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	741		5928		5928		6402	
											474		
22	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,16	386465,97	109673,25	448301	127221	2648	354304	866813	
						274510	34009,3	318432	39451		64208		
23	23	С1241-201-0512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1171,6	1933		2264703		2264703		2445879	Казахстан
											181176		
24	24	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,124	321932,53	76494,45	39920	9485	80	32937	78686	
						244795	23510,91	30355	2915		5829		
25	25	С1241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	125,24	180		22543		22543		24346	Казахстан
											1803		
26	26	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0405	574220,09	117624,29	23256	4764	668	19498	46174	
						440100	46203,07	17824	1871		3420		
27	27	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40,662	3008		122311		122311		132096	Казахстан
											9785		
28	28	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0405	1585457,96	38083,28	64211	1543	50721	11839	82134	
						294995	267,48	11947	11		6084		
29	29	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	496841,58	73595,76	14905	2208	326	13079	30223	
						412390	27988,82	12372	840		2239		
30	30	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	512		15421		15421		16655	Казахстан
											1234		
31	31	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	988945,28	36045,32	29668	1081	19823	8680	41416	
						292117	148,6	8764	4		3068		
32	32	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,015	640128,08	227575,74	9602	3413	12	7186	18131	
						411736	72147,4	6176	1082		1343		
33	33	С1241-201-0520	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 280x20,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,15	12379		187542		187542		202545	Казахстан
											15003		
34	34	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11736	1101715,94	527328,76	129297	61887	2197	83956	230313	
						555667,9	166933,81	65213	19591		17060		
35	35	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	3008		6016		6016		6497	Казахстан
											481		
36	36	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	4251		42510		42510		45911	Казахстан
											3401		
37	37	Е11-220601-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	218669,41	52147,47	437	104	117	251	743	
						107925,6	18707,31	216	37		55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ход ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	241523,27	52518,61	2415	525	811	1255	3964	
						107925,6	18811,33	1079	188		294		
39	39	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	499165,74	155484,02	998	311	0	777	1917	
						343577	48675,36	687	97		142		
40	40	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	384287,97	109673,25	231	65	0	183	447	
						274510	34009,3	165	20		33		
41	41	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	3280		6560		6560		7085	Казахстан
											525		
42	42	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	1590		954		954		1030	Казахстан
											76		
43	43	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,4	25087,76	9914,28	235825	93194	34944	145581	411918	
						11455,98	4187,75	107686	39365		30512		
44	44	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-3	шт.	4	50573		202292		202292		218475	Казахстан
											16183		
45	45	С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	4	38052		152208		152208		164385	Казахстан
											12177		
46	46	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	8	27714		221712		221712		239449	Казахстан
											17737		
47	47	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3877		15508		15508		16749	Казахстан
											1241		
48	48	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	4	2367		9468		9468		10225	Казахстан
											757		
49	49	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	25087,76	9914,28	76267	30140	11301	47081	133216	
						11455,98	4187,75	34826	12731		9868		
50	50	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	23539		47078		47078		50844	Казахстан
											3766		
51	51	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-2	шт.	2	26576		53152		53152		57404	Казахстан
											4252		
52	52	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	17589		70356		70356		75984	Казахстан
											5628		
53	53	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3877		7754		7754		8374	Казахстан
											620		
54	54	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2367		4734		4734		5113	Казахстан
											379		
55	55	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18935		113610		113610		122699	Казахстан
											9089		
56	56	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	48	595		28560		28560		30845	
											2285		
57	57	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22385	991365,5	7371,12	221917	1650	204964	18462	259609	
						68362,7	1530,58	15303	343		19230		
58	58	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обойма на замок в днище В12,5. Устройство	м2	0,172	1005,68	6,14	173	1	75	89	283	
						563,64	2,44	97	0		21		
59	59	С1251-101-0112	Указатель пожарного гидранта, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6682		26728		26728		28866	Казахстан
											2138		
60	60	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упор бетонный	м3	0,55	26077,22	1199,27	14342	660	10330	3200	18945	
						6095,6	297,46	3353	164		1403		
61	61	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	м3 подстилающего слоя	6,24	11519,32	1842,99	71881	11500	37312	26478	106228	
						3696,84	817,3	23068	5100		7869		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	62,4	1439,69	3,21	89837	200	76922	13811	111940	
						203,76	1,17	12715	73		8292		
63	63	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,16	70600,77	0	81897	0	7580	73573	167908	
						64066	0	74317	0		12438		
64	64	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,154	65706,64	0	10119	0	253	9768	21478	
						64066	0	9866	0		1591		
65	65	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0405	67752,3	0	2744	0	149	2569	5738	
						64066	0	2595	0		425		
			Итого по разделу: 1. Водопровод									13193936	
			Раздел: 2. Канализация										
66	66	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	916,65	325,08	325,08	297985	297984	0	39652	364648	
						0	60,08	0	55072		27011		
67	67	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтв=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	28,35	1801,5	0	51073	0	0	36772	94873	
						1801,5	0	51073	0		7028		
68	68	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	190,49	878,8	0	167403	0	0	120530	310968	
						878,8	0	167403	0		23035		
69	69	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	728,23	15,93	15,93	11601	11601	0	3539	16351	
						0	6,75	0	4916		1211		
70	70	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	728,23	173,82	79,75	126581	58076	0	69777	212067	
						94,07	39,01	68505	28408		15709		
71	71	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	26,27	243,81	235,11	6405	6176	0	1113	8119	
						8,7	50,15	229	1317		601		
72	72	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	45,9725	360		16550			1324	17874	
73	73	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,27	18	15,08	473	396	2	174	699	
						2,83	6,39	74	168		52		
74	74	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21	4233,89	179,27	88912	3764	60707	25277	123324	
						1163,82	52,01	24440	1092		9135		
75	75	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2625	504973,74	155484,02	132556	40814	1552	101937	253252	
						343577	48675,36	90189	12777		18759		
76	76	С1241-204-0104	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	265,125	1322		350495		350495	28040	378535	Казахстан
77	77	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,04	41890,94	11422,22	336803	91834	92650	188542	567373	
						18945,05	4742,31	152318	38128		42028		
78	78	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10	шт.	14	12742		178388		178388	14271	192659	Казахстан
79	79	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	14	11653		163142		163142	13051	176193	Казахстан
80	80	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11100		77700		77700	6216	83916	Казахстан
81	81	С1225-101-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	7552		98176		98176	7854	106030	Казахстан
82	82	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	18	2367		42606		42606	3408	46014	Казахстан
83	83	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,1724399	34757,81	7676,42	179783	39706	71859	84184	285084	
						13188,73	3251,1	68218	16816		21117		
84	84	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		5	23539		117695		117695		127111	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							9416		
85	85	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	шт.	5	26576		132880		132880		143510	Казахстан
											10630		
			Итого по разделу: 2. Канализация									3508600	
			ИТОГО:					12388823	2564618	6674872	3076490	16702536	
								3029305	677239		1237223		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		250538					
			Итого с временными									16953074	
			Зимние удорожания			0,9 %		152578					
			Итого с зимними удорожаниями									17105652	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		342113					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17447765	
			НДС			12 %		2093732					
			Итого с НДС									19541497	
			Итого по акту с коэф. Понижения к= 0,950000017123849									18 564 422,48	

Подрядчик:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор_____Жорабеков Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер по техническому надзору_____Шораев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство средней школы на 180 мест в с. Дихан Жуалынского района Жамбылской области (наружные инженерные сети)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №32/22 от 15.03.2022 г., доп. Соглашение № 32/22-1 от 17.03.2022 г.

Акт выполненных работ №1-3
За апрель месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/	м3 грунта	5313	51,75 0	51,75 20,44	274948 0	274948 108598	0	78190 28251	381389	
2	2	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	5313	177,12 0	177,12 69,94	941039 0	941038 371591	0	267546 96687	1305272	
3	3	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7735	79,12 0	79,12 32,79	611993 0	611994 253631	0	182614 63569	858176	
4	4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/	м3 грунта	728	51,75 0	51,75 20,44	37674 0	37674 14880	0	10714 3871	52259	
5	5	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	728	177,12 0	177,12 69,94	128943 0	128943 50916	0	36660 13248	178851	
6	6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог.зданий и сооружений, плодородной	м3 грунта	2787	51,75 0	51,75 20,44	144227 0	144227 56966	0	41016 14819	200062	
7	7	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	2787	177,12 0	177,12 69,94	493633 0	493634 194923	0	140344 50718	684695	
8	8	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3/недостаток грунта/	м3 грунта	7402	243,81 8,7	235,11 50,15	1804682 64397	1740284 371210	0	313638 169466	2287786	
9	9	С3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	64767,5	38		2461165			196893	2658058	
10	10	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3/недостаток плодородного грунта/	м3 грунта	2762	243,81 8,7	235,11 50,15	673403 24029	649374 138514	0	117031 63235	853669	
11	11	С3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	22786,5	38		865887			69271	935158	
12	12	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	2762	177,12 0	177,12 69,94	489205 0	489205 193174	0	139085 50263	678553	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									11073928	
			ИТОГО:					8926799 88426	5511321 1754403		1326838 820291	11073928	
			В том числе : **Стоимость оборудования, всего**							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		166109					
			Итого с временными									11240938	
			Зимние удорожания			0,9 %		101160					
			Итого с зимними удорожаниями									11341198	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		226824					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11568031	
			НДС			12 %		1388164					
			Итого с НДС									12956195	
			Итого по акту с коэф. Понижения к= 0,950000017123849									12 308 385,66	

Подрядчик:

ТОО "Интеллект Азия"
Директор **Жорабеков Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Инженер по техническому надзору **Шораев А.**