Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Горизонт Строй Сервис", БИН 220940033856, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Жаназарова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Жаназарова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

( наименование)

Договор субподряда (контракт) **№4** от **25.07.2023 г.**

# Акт выполненных работ

за **Август 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 7 | 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка | опора | 3 | 12405,34 | 6430,90 | 37216 | 19293 | 659 | 20338 | 62158 |
| | | | | | | 5754,76 | 2719,25 | 17264 | 8158 | | 4604 | |
| 2 | 8 | 212-101-0702 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м³ | 1,176 | 39145,00 | | 46035 | | 46035 | | 49717 |
| | | | | | | | | | | | 3683 | |
| 3 | 9 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0612 | 918439,54 | 1908,98 | 56208 | 117 | 49847 | 5728 | 66891 |
| | | | | | | 102040,56 | 812,07 | 6245 | 50 | | 4955 | |
| 4 | 10 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 12 | 1184,12 | 27,97 | 14209 | 336 | 9079 | 4502 | 20208 |
| | | | | | | 399,54 | 3,83 | 4794 | 46 | | 1497 | |
| 6 | 15 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,108 | 134842,20 | 42546,57 | 14608 | 4609 | 3396 | 6516 | 22814 |
| | | | | | | 60949,63 | 14234,36 | 6603 | 1542 | | 1690 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **168276,38** | **24354,38** | **109015,48** | **37083,25** | **221788** |
| | | | | | | | | **34906,52** | **9795,46** | **0,00** | **16428,77** | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | **26614,61** |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **248403,01** |

**Сдал (Субподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Горизонт Строй Сервис", БИН 220940033856

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.