Форма 2В

Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Субподрядчик: ТОО "СКЭР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт фойе второго этажа и системы канализации в здании КГУ "Школа - Лицей города Аксу" по адресу: Павлодарская область г.Аксу ул.Ауэзова,56

Договор: № 55 от 10.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 26 июля 2021 г.
за июль месяц 2021 года
на Канализация (локальная смета 2-1-2)

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е12-150101-0401** **1215-0101-0401** **РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**26**		**561,66**	**5,57**	**14603**	**145**	**--**	**10462**	**27070**
		НР - 72%; СП - 8%				**556,09**	**2,82**	**14458**	**73**		**2005**	
2	**Е12-150101-0403** **1215-0101-0403** **РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**5**		**1129,11**	**16,93**	**5646**	**85**	**--**	**4035**	**10455**
		НР - 72%; СП - 8%				**1112,18**	**8,56**	**5561**	**43**		**774**	
3	**Е12-150101-0402** **1215-0101-0402** **РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**21**		**698,24**	**6,21**	**14663**	**130**	**--**	**10511**	**27188**
		НР - 72%; СП - 8%				**692,03**	**3,14**	**14533**	**66**		**2014**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**34912**	**359**	**--**	**25008**	**64713**
								34552	**182**	**--**	**4793**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34912				
	Всего заработная плата		Тенге						34734			
		Накладные расходы	Тенге					25008				
		Сметная прибыль	Тенге					4793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					34734			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				64713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					34734			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж трубопровода									
		Трубопроводы									
4	**Е12-150101-0801 1215-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**15**	**797,92**	**4,83**	**11969**	**72**	**114**	**8509**	**22116**
		НР - 72%, СП - 8%			**785,48**	**2,38**	**11782**	**36**		**1638**	
5	**С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**15**	**306,00**	**--**	**4590**	**--**	**4590**	**--**	**4957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367**	
6	**С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**5**	**39,00**	**--**	**195**	**--**	**195**	**--**	**211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
7	**С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	**шт.**	**7**	**131,00**	**--**	**917**	**--**	**917**	**--**	**990**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
8	**С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1**	**84,00**	**--**	**84**	**--**	**84**	**--**	**91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
9	**С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**5**	**67,00**	**--**	**335**	**--**	**335**	**--**	**362**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
10	**Е12-150101-0802 1215-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**91**	**859,34**	**9,67**	**78200**	**880**	**1557**	**54861**	**143706**
		НР - 72%, СП - 8%			**832,56**	**4,76**	**75763**	**433**		**10645**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	91	921,00	--	83811	--	83811	--	90516
		СП - 8%			--	--	--	--		6705	
12	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	2034,17	596,17	16273	4769	182	12373	30938
		НР - 98%; СП - 8%			1415,25	162,90	11322	1303		2292	
13	С123-010405-0103 2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	8	1434,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
14	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
15	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	111,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
16	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	25	466,00	--	11650	--	11650	--	12582
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
17	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	11	278,00	--	3058	--	3058	--	3303
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
18	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	654,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
19	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	17	236,00	--	4012	--	4012	--	4333
		СП - 8%			--	--	--	--		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	553,00	--	3871	--	3871	--	4181
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
21	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	364,00	--	5096	--	5096	--	5504
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
22	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	8	24976,61	373,09	199813	2985	170002	27095	245061
		ПР - 98%; СП - 8%			3353,25	102,79	26826	822		18153	
23	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,5	537,00	--	12620	--	12620	--	13630
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
		Прочистка									
24	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-прочистка	т конструкций	0,04368	337708,85	84326,03	14751	3683	441	7822	24379
		НР - 72%; СП - 8%			243276,00	5457,50	10626	238		1806	
25	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06332	259316,00	--	16420	--	16420	--	17734
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
26	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01571	264336,00	--	4153	--	4153	--	4485
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
27	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Прочистка. Установка	комплект	4	1498,24	216,19	5993	865	--	3995	10787
		НР - 72%; СП - 8%			1282,05	105,22	5128	421		799	
		Прочие работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,356	60992,06	33169,86	21713	11808	--	12746	37216
		НР - 84%, СП - 8%			27822,20	14801,85	9905	5269		2757	
32	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,356	98539,76	1083,01	35080	385	13548	17918	57238
		НР - 84%, СП - 8%			59401,60	518,00	21147	184		4240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				548735	25447	350787	145319	749582
							172499	8706	--	55528	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8888			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						350787		
		- Накладные расходы	Тенге							170327	
		- Сметная прибыль	Тенге							60321	
НДЗ РК 8.04-05-2015,		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								12 214
		ИТОГО:	Тенге								826 509
НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3, VIII п.1г		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								20 002
		ИТОГО:	Тенге								846 511
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								16 930
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.21г.	Тенге								863 441
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								777 096,90
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								93 251,63
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**870 348,53**

Принял

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

ТОО "СКЭР"

БИН/ИИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Харин В.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)