Заказчик: Тлешбаев Акылжан Блисбекович
Подрядчик: ТОО "Жол торабы"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: "Медицинский центр" в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
							17

Наимеование пусковых комплексо в, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них		Стомость проих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	**19 236 675**	**17 175 603**							**2 061 072**	**19 236 675**
К оплате										**19 236 675**

Заказчик:
Тлешбаев Акылжан Блисбекович

_____ Тлешбаев А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Жол торабы"

Директор _____ Айдарұлы Б.

Технический надзор:ТОО «Жан-Тайыр Саулет»

эксперт _____ Мухамбеткалиева А.

Форма 2В

Заказчик : **Тлешбаев Акылжан Блисбекович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол торабы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объекта "Медицинский центр" в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **"Медицинский центр" в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

Ноябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	11	46572,94	3415,78	512302,00	37574,00	292230,00	176267,00	743655,00
						16590,77	1018,34	182498,00	11202,00		55986,00	
2	2	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0777	317801,00		24693,00		24693,00		26668,00
											1975,00	
3	3	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4302	292416,00		125797,00		125797,00		135861,00
											10064,00	
4	4	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1908	310606,00		59264,00		59264,00		64005,00
											4741,00	
5	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	54,4	4193,42	33,62	228122,00	1829,00	190795,00	33330,00	282368,00
						652,54	6,25	35498,00	340,00		20916,00	
6	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,56	25365,23	1948,18	115665,00	8884,00	93305,00	14615,00	140702,00
						2955,37	566,66	13476,00	2584,00		10422,00	
7	7	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	31,2	41361,07	3505,38	1290465,00	109368,00	869949,00	310811,00	1729378,00
						9972,72	974,40	311149,00	30401,00		128102,00	
8	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,85	317801,00		587932,00		587932,00		634967,00
											47035,00	
9	9	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,324	292416,00		387159,00		387159,00		418132,00
											30973,00	
10	10	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	118,51	4193,42	33,62	496962,00	3985,00	415645,00	72608,00	615136,00
						652,54	6,25	77333,00	741,00		45566,00	
11	11	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	25	43044,59	7030,45	1076115,00	175761,00	563823,00	353931,00	1544450,00
						13461,23	2096,19	336531,00	52405,00		114404,00	
12	12	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3	46045,15	654,43	138135,00	1964,00	11634,00	113659,00	271938,00
						41512,77	120,55	124538,00	362,00		20144,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	3	311134,00		933402,00		933402,00		1008074,00
											74672,00	
14	14	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	10,8	69191,43	10102,27	747267,00	109104,00	263288,00	370827,00	1207542,00
						34710,61	3021,12	374875,00	32628,00		89448,00	
15	15	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	10,8	311134,00		3360247,00		3360247,00		3629067,00
											268820,00	
16	16	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	7	69191,43	10102,27	484340,00	70716,00	170650,00	240351,00	782666,00
						34710,61	3021,12	242974,00	21148,00		57975,00	
17	17	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	10,8	311134,00		3360247,00		3360247,00		3629067,00
											268820,00	
18	18	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7	25685,34	5007,58	179797,00	35053,00	39242,00	109024,00	311927,00
						15071,83	1675,28	105503,00	11727,00		23106,00	
			ИТОГО по акту					14107911,00	554238,00	11749302,00	1795423,00	17175603
								1804375,00	163538,00	0,00	1272269,00	
			Итого с НДС 12%									2061072
			Всего к оплате с НДС									19236675

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол торабы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Айдарулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Тлешбаев Акылжан Блисбекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Тлешбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора:

эксперт Нурдаулетов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт ТОО ""Жан-Тайыр Сауле" Мухамбеткалиева А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или