Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска",РК, Карагандинская область, г.Шахтинск, Казахстанская, 101, 9** — **060140014053**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 25.01.2023г

Номер документа	Дата составления
49	14.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей г.Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации			работа	1	34 703 893,00	34 703 893,00	3 718 274,25
				Итого	1	x	34 703 893,00	3 718 274,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 17	от 25.01.2023 г.				
		№17/1	от 09.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период ноябрь 2023 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.	**563 784 235,15**	**30 985 618,75**							**3 718 274,25**	**34 703 893,00**
Итото:	**563 784 235,15**	**30 985 618,75**							**3 718 274,25**	**34 703 893,00**
перечисленный аванс	**120 422 045,52**	**107 519 683,50**							**12 902 362,02**	**120 422 045,52**
удержание аванса	**82 487 769,63**	**-**								
удержание резерва 5%	**23 116 344,16**	**1 549 280,94**							**185 913,71**	**1 735 194,65**
Итого:	**458 180 121,37**	**454 647 760,83**							**3 532 360,54**	**32 968 698,35**

Заказчик : ГУ"Отдел строительства города Шахтинск" _____ **Шотт О.П.** **БИН 060140014053**

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана _____ **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор: ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Жаменкин В.С.** **БИН 060440004017**

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Договор генподряда №17 от 2023-01-25, доп.согл.№17/1 от 2023-06-09

Акт выполненных работ №8 за ноябрь месяц 2023 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 УЧАСТОК (остаточные объемы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м^3 грунта**	**184,2**		**830,00**	**830,00**	**152886**	**152886**	**--**	**--**	**152886**
							--	**242,00**	**--**	**44576**		**--**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м^3 грунта**	**16,8**	**913,00**	**913,00**	**15338**	**15339**	**--**	**--**	**15338**
						--	**266,00**	**--**	**4469**		**--**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
3	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**8,6**	**9046,00**	**--**	**77796**	**--**	**--**	**--**	**77796**
						9046,00	**--**	**77796**	**--**		**--**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
4	12	1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стенки котлованов для кододцев. при горизонтальном бурении. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты устойчивые**	**м^2 креплений**	**96**	**2444,00**	**80,00**	**234624**	**7680**	**128640**	**--**	**234624**
						1024,00	**25,00**	**98304**	**2400**		**--**	
			Состав работ: 1. Устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами									
5	18	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т-км**	**124,6**	**93,00**	**--**	**11588**	**--**		**--**	**11588**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	**Тенге**				**492232**	**175905**	**128640**	**--**	**492232**
								176100	**51445**	**--**	**--**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**492232**				
			Материалы	Тенге				**128640**				
			Всего заработная плата	Тенге					**227545**			
			Транспортные расходы	Тенге				**11588**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**492232**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
			Сметная заработная плата	Тенге					**227545**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**492232**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					227545			
			РАЗДЕЛ 2. строительные работы									
			ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ									
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 110мм									
6	33	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	12	34208,00	27627,00	410496	331524	--	--	410496
						6581,00	2593,00	78972	31116		--	
			Состав работ: 1. Заземление буровой установки 2. Закрепление анкерами буровой установки ГНБ 3. Демонтаж заземления буровой установки 4. Демонтаж анкерных устройств буровой установки									
7	34	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	1200	14961,00	7603,00	17953200	9123600	4574400	--	17953200
						3546,00	1487,00	4255200	1784400		--	
			Состав работ: 1. Сборка буровой головки 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением 3. Пилотное бурение скважины 4. Разборка и промывка буровой головки 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода 8. Снятие, очистка и промывка расширителя 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг 11. Контактная сварка труб 12. Протягивание готового трубопровода, размещенного на роликовых опорах, на себя с постоянной подачей бурового раствора 13. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода 14. Снятие, очистка и промывка расширителя 15. Проверка профиля трасы после протянутого трубопровода 16. Очистка от утилизированного бурового раствора НСУ и бурового амбара 17. Установка заглушек на концы проложенного трубопровода									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	35	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1200	2466,00	--	2959200	--	2959200	--	2959200
						--	--	--	--		--	
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 63мм									
9	39	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	5	34208,00	27627,00	171040	138135	--	--	171040
						6581,00	2593,00	32905	12965		--	
			Состав работ: 1. Заземление буровой установки 2. Закрепление анкерами буровой установки ГНБ 3. Демонтаж заземления буровой установки 4. Демонтаж анкерных устройств буровой установки									
10	40	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	200	14961,00	7603,00	2992200	1520600	762400	--	2992200
						3546,00	1487,00	709200	297400		--	
			Состав работ: 1. Сборка буровой головки 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением 3. Пилотное бурение скважины 4. Разборка и промывка буровой головки 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода 8. Снятие, очистка и промывка расширителя 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг 11. Контактная сварка труб 12. Протягивание готового трубопровода, размещенного на роликовых опорах, на себя с постоянной подачей бурового раствора 13. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода 14. Снятие, очистка и промывка расширителя 15. Проверка профиля трасы после протянутого трубопровода 16. Очистка от утилизированного бурового раствора НСУ и бурового амбара 17. Установка заглушек на концы проложенного трубопровода									
11	41	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	200	829,00	--	165800	--	165800	--	165800

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
			Строительные работы									
12	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**36,2**	**78142,00**	**27277,00**	**2828740**	**987427**	**170212**	**--**	**2828740**
						46163,00	**8217,00**	**1671101**	**297455**		**--**	
13	74	ССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев**	**м³**	**36,2**	**284,00**	**--**	**10281**	**--**	**10281**	**--**	**10281**
						--	--	--	--		--	
14	76	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**12**	**34283,00**	**--**	**411396**	**--**	**411396**	**--**	**411396**
						--	--	--	--		--	
15	79	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**12**	**22036,00**	**--**	**264432**	**--**	**264432**	**--**	**264432**
						--	--	--	--		--	
16	80	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**24**	**28040,00**	**--**	**672960**	**--**	**672960**	**--**	**672960**
						--	--	--	--		--	
17	84	225-101-0611 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	**шт.**	**12**	**47530,00**	**--**	**570360**	**--**	**570360**	**--**	**570360**
						--	--	--	--		--	
18	86	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**12**	**17561,00**	**--**	**210732**	**--**	**210732**	**--**	**210732**
						--	--	--	--		--	
19	87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**12**	**14631,00**	**--**	**175572**	**--**	**175572**	**--**	**175572**
						--	--	--	--		--	
20	89	244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**12**	**12801,00**	**--**	**153612**	**--**	**153612**	**--**	**153612**
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**29950021**	**12101286**	**11101357**	**--**	**29950021**
								6747378	**2423336**	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29950021**				
			Материалы	Тенге				**5507012**				
			Всего заработная плата	Тенге					**9170714**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5594345**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29950021**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2060**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9170714**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**29950021**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2060**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9170714**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30442253**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6923478				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12277191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2474781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11229997		
		- Перевозка грузов	Тенге					11588				
	ИТОГО в ценах на 2023 года					30442253		0				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%		30 442 253	316 599	30 758 852							
	Итого с зимними удорожаниями 3,96%		30 758 852	1 218 051	31 976 903							
	Непредвиденные работы и затраты 2%			639 538								
	ИТОГО в ценах на 2023 года		32 616 441	32 616 441								
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	3 913 973								
	Итого по смете					36 530 414						
	Итого со скидкой					34 703 893						

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинск" _____ **Шотт О.П.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Жаменкин В.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Гипроводхоз"

Расценки проверены:

Главный инженер проекта _____ **Акашев Т.М.**

Инженер-сметчик _____ **Мисонова В.**