Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378

Стройка: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц **2022** года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		83	22.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области	103 623 778,22	92 521 230,55							11 102 547,67	103 623 778,22
Удержание аванса 30%		27 756 369,16							3 330 764,30	31 087 133,46
5 % на сдачу объекта		4 626 061,53							555 127,38	5 181 188,91
ИТОГО К ОПЛАТЕ		60 138 799,86							7 216 655,99	67 355 455,85

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485
и.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М.**

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Шелекбаев Д. А.**

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____ **Селиканова Ж.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 22.08.2022г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц от 12.10.2022года

Локальная смета 6-3-1

на Наружные сети водоснабжения.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	56130	152,92	144,87	8583397	8131317	–	1768465	11180011	Казахстан

					8,05	35,71	452080	2004122	–	828149		
2	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1736	1934,86	–	3358910	–	–	2418415	6239511	Казахстан
					1934,86	–	3358910	–	–	462186		
3	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1765	1612,38	–	2845851	–	–	2049013	5286453	Казахстан
					1612,38	–	2845851	–	–	391589		
4	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4704	765,53	–	3601030	–	–	2592742	6689274	Казахстан
					765,53	–	3601030	–	–	495502		
5	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	57611	15,24	15,24	877725	877725	–	244027	1211492	Казахстан
					–	5,88	–	338926	–	89740		
6	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57611	156,94	74,97	9041585	4319096	–	4810250	14959982	Казахстан
					81,97	33,99	4722489	1958414	–	1108147		
7	8 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	653	15,24	15,24	9949	9949	–	2766	13732	Казахстан
					–	5,88	–	3842	–	1017		

8	9 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	653	7,52	7,52	4912	4912	–	1366	6780	Казахстан
					–	2,91	–	1897	–	502		
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
9	15 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1210,33	27	3631	81	519	3039	7204	Казахстан
					1010,33	13	3031	39	–	534		
10	16 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29844		89532		89532	–	96695	Казахстан
					–		–		–	7163		
11	17 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	21	2015,29	80,76	42321	1696	6874	34221	82665	Казахстан
					1607,19	38,86	33751	816	–	6123		
12	18 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	21	54519		1144899		1144899	–	1236491	Казахстан
					–		–		–	91592		
13	19 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	2954,64	188,45	32501	2073	5164	25998	63179	Казахстан
					2296,73	90,64	25264	997	–	4680		

14	20	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	90680		997480		997480	–	1077278	Казахстан
						–		–		–	79798		
15	21	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	10	2195,6	53,8	21956	538	2140	19342	44602	Казахстан
						1927,8	25,9	19278	259	–	3304		
16	22	2305-1206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	10	64129		641290		641290	–	692593	Казахстан
						–		–		–	51303		
17	26	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 7 шт)	шт.	130	1369		177970		177970	–	192208	Казахстан
						–		–		–	14238		
18	28	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 104 шт)	шт.	104	2490		258960		258960	–	279677	Казахстан
						–		–		–	20717		
19	30	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 73 шт)	шт.	73	4233		309009		309009	–	333730	Казахстан
						–		–		–	24721		
20	31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	151	1407,4	914,74	212518	138126	–	110372	348721	Казахстан

					492,66	245,66	74392	37095	–	25831		
21	34	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	3	818		2454		2454	–	2650	Казахстан
						–		–		–	196		
22	35	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	76	1444		109744		109744	–	118524	Казахстан
						–		–		–	8780		
23	36	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	54	3032		163728		163728	–	176826	Казахстан
						–		–		–	13098		
24	42	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	718		3590		3590	–	3877	Казахстан
						–		–		–	287		
25	43	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	2222		11110		11110	–	11999	Казахстан
						–		–		–	889		
26	44	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	922		2766		2766	–	2987	Казахстан
						–		–		–	221		
27	45	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	1548		4644		4644	–	5016	Казахстан
						–		–		–	372		
28	46	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	2908		5816		5816	–	6281	Казахстан

					–		–		–	465		
29	47 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 100-200 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,5	75337,33	14771,33	113006	22157	37679	59328	186121	Казахстан
					35446,67	4504,67	53170	6757	–	13787		
30	49 2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN от 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	13	245112		3186456		3186456	–	3441372	Казахстан
					–		–		–	254916		
31	50 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,086	1011593,02	508813,95	86997	43758	1610	53594	151838	Казахстан
					484058,14	145418,6	41629	12506	–	11247		
32	66 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 63, PN 16	шт.	5	765		3825		3825	–	4131	Казахстан
					–		–		–	306		
33	67 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 110, PN 16	шт.	53	2176		115328		115328	–	124554	Казахстан
					–		–		–	9226		
34	68 2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 160, PN 16	шт.	35	3806		133210		133210	–	143867	Казахстан
					–		–		–	10657		
35	72 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,29151	305173,06	83434,53	88961	24322	301	70367	172074	Казахстан
					220705,98	23120,99	64338	6740	–	12746		

36	73	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	294,43116	453		133377		133377	–	144047	Казахстан
						–		–		–	10670		
37	74	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,8	347122,92	105607,5	1666190	506916	11104	1277515	3179201	Казахстан
						239202,08	29635,21	1148170	142249	–	235496		
38	75	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4848	1359		6588432		6588432	–	7115507	Казахстан
						–		–		–	527075		
39	76	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,7	454559,26	149438,89	1227310	403485	16209	912915	2311443	Казахстан
						299117,04	42414,81	807616	114520	–	171218		
40	77	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2727	2854		7782858		7782858	–	8405487	Казахстан
						–		–		–	622629		
		Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные											
41	88	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 ж/б конструкций колодца	163,16	21918,77	9151,43	3576266	1493147	455376	2200932	6239374	Казахстан
						9976,36	3649,31	1627743	595421	–	462176		
42	89	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 ж/б конструкций колодца	4,34	43940,78	9261,06	190703	40193	76128	89390	302500	Казахстан

					17138,71	3666,13	74382	15911	–	22407		
43	90 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	18625		856750		856750	–	925290	Казахстан
					–		–		–	68540		
44	91 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	41	24712		1013192		1013192	–	1094247	Казахстан
					–		–		–	81055		
45	92 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	86	13690		1177340		1177340	–	1271527	Казахстан
					–		–		–	94187		
46	93 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42	18316		769272		769272	–	830814	Казахстан
					–		–		–	61542		
47	94 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	72	17805		1281960		1281960	–	1384517	Казахстан
					–		–		–	102557		
48	95 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	41	24234		993594		993594	–	1073082	Казахстан
					–		–		–	79488		

49	96	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	78	10818	843804	843804	–	911308	Казахстан
						–	–	–	67504		
50	97	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42	18463	775446	775446	–	837482	Казахстан
						–	–	–	62036		
51	98	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38	25462	967556	967556	–	1044960	Казахстан
						–	–	–	77404		
52	99	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	78	2556	199368	199368	–	215317	Казахстан
						–	–	–	15949		
53	100	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	48	4940	237120	237120	–	256090	Казахстан
						–	–	–	18970		

Итого	**92 136 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 953 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 019 491
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 240 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 594 984
- накладные расходы, тенге	18 744 057

в т.ч. зарплата, тенге		1 686 965
- сметная прибыль (8 %), тенге		6 824 932
Всего		**92 136 588**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		3 344 558
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 909 623**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.		**97 390 769**
Понижающий коэффициент	0,95	**92 521 230,55**
НДС (12 %)		11 102 547,67
Итого по акту:		**103 623 778,22**

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99

БИН 060140008485

и.о. Руководителя _____ Нукенов Е.М.

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____ Селиканова Ж.К.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION GENTER PROJEKT"

Инженер _____ Жапаров Ж.С.