Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378

Стройка: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		83	22.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области	289 722 125,79	30 740 131,35							3 688 815,76	34 428 947,11
Удержание аванса 30%		9 222 039,40							1 106 644,73	10 328 684,13
ИТОГО К ОПЛАТЕ		21 518 091,95							2 582 171,03	24 100 262,98

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485
и.о. Руководителя _____ Нукенов Е.М.

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Шелекбаев Д. А.

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____ Селиканова Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 22.08.2022г.

АКТ №3

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 23.11.2022года

Локальная смета 4-1-1

на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	2306-0147-1707	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,205	908404 / –		186223 / –		186223 / –	– / 14898	201121	Казахстан

2	9 2306-0147-1706	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	637823	165834	165834	–	179101	Казахстан
					–	–	–	13267		
3	10 2306-0216-0105	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В) 4х4 ГОСТ 1508-78	км	0,11	862720	94899	94899	–	102491	Казахстан
					–	–	–	7592		

Итого	**482 713**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	446 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 757
Всего	**482 713**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	17 522
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 005**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**510 240**
Понижающий коэффициент 0,95	484 728,00
НДС (12 %)	58 167,36
Итого	**542 895,36**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН
БИН 060140008485

и.о. Руководителя _____Нукенов Е.М.

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____Селиканова Ж.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION GENTER PROJEKT"

Инженер _____Жапаров Ж.С.

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 22.08.2022г.

АКТ №4

приемки выполненных работ за ноябрь меояц от 23.11.2022года

Локальная смета 4-1-2

на Наружные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	5108-0102-0409(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1273490		1273490		–	–	1273490	Казахстан
						–		–		1273490	–		

2	3 5108-0101-0104(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149	685149	–	–	685149	Казахстан
					–	–	685149	–		
3	5 5800-0000-0001(пл)(об)ТОО Akgen Group	Дизель-генераторная установка 40кВА, AKSA APD 40A	шт	1	2775000	2775000	–	–	2775000	Казахстан
					–	–	2775000	–		

Раздел 2 Воздушная линия 10кВ

2.5 Опора ответвительная анкерная двухстоечная А10-1 (1 шт)

4	30 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46550	93100	93100	–	100548	Казахстан
					–	–	–	7448		
5	32 2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,1	41963	4196	4196	–	4532	Казахстан
					–	–	–	336		
6	33 2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,04974	595007	29596	29596	–	31964	Казахстан
					–	–	–	2368		
7	34 2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	2,2	402	884	884	–	955	Казахстан
					–	–	–	71		
8	35 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	49	49	49	–	53	Казахстан
					–	–	–	4		
9	36 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1722	10332	10332	–	11159	Казахстан
					–	–	–	827		

10	37 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	–	1085	Казахстан
					–	–	–	80		
11	38 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	646	3876	3876	–	4186	Казахстан
					–	–	–	310		
12	39 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	335	670	670	–	724	Казахстан
					–	–	–	54		
13	40 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	5	3446	17230	17230	–	18608	Казахстан
					–	–	–	1378		
14	41 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1263	6315	6315	–	6820	Казахстан
					–	–	–	505		
15	42 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2393	2393	2393	–	2584	Казахстан
					–	–	–	191		
	2.6 Разъединитель КР-1 (2 шт)									
16	44 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	89830	179660	–	–	179660	Казахстан
					–	–	179660	–		
17	45 2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,1115	595007	66343	66343	–	71650	Казахстан
					–	–	–	5307		
18	46 2404-0206-0704	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	574	6888	6888	–	7439	Казахстан
					–	–	–	551		
19	47 2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	402	1769	1769	–	1911	Казахстан
					–	–	–	142		
20	48 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	49	392	392	–	423	Казахстан
					–	–	–	31		

21	49	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335	2010	2010	–	2171	Казахстан
						–	–	–	161		
22	50	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	2108	16864	16864	–	18213	Казахстан
						–	–	–	1349		

Итого	**5 198 324**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	263 912
- оборудование, тенге	4 913 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 113
Всего	**5 198 324**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	10 346
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 907**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 214 577**
Понижающий коэффициент 0,95	4 953 848,15
НДС (12 %)	594 461,78
Итого	**5 548 309,93**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН
БИН 060140008485

и.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М.**

Представитель технического надзора:
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____ **Селиканова Ж.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION GENTER PROJEKT"

Инженер _____ **Жапаров Ж.С.**

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 22.08.2022г.

АКТ №5

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 23.11.2022года

Локальная смета 6-3-1

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6236,7	152,92	144,87	953716	903485	–	196497	1242230	Казахстан
						8,05	35,7	50231	222681	–	92017		

2	2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - при пересечении с ВЛ НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	3707,6	183,51	173,84	680372	644525	–	140186	886203	Казахстан
					9,67	42,85	35847	158856	–	65645		
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	192,9	1934,86	–	373234	–	–	268728	693319	Казахстан
					1934,86	–	373234	–	–	51357		
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	196,4	1612,38	–	316671	–	–	228003	588248	Казахстан
					1612,38	–	316671	–	–	43574		
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	522,8	765,52	–	400216	–	–	288156	743442	Казахстан
					765,52	–	400216	–	–	55070		
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6400,9	15,24	15,24	97520	97520	–	27112	134603	Казахстан
					–	5,88	–	37656	–	9971		

7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6400,9	156,94	74,97	1004571	479876	–	534446	1662138	Казахстан
					81,97	33,99	524695	217591	–	123121		
8	8 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	72,9	15,24	15,24	1111	1111	–	309	1534	Казахстан
					–	5,88	–	429	–	114		
9	9 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	72,9	7,52	7,52	548	548	–	153	757	Казахстан
					–	2,91	–	212	–	56		
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
10	69 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,0753	287735,83	73775,89	884874	226883	2002	711803	1724411	Казахстан
					213308,95	20487,11	655989	63004	–	127734		
11	70 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3057,573	153		467809		467809	–	505234	Казахстан
					–		–		–	37425		

12	71 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	48,48	200		9696		9696	–	10472	Казахстан
					–		–		–	776		
13	72 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02919	305138,75	83418,98	8907	2435	30	7046	17229	Казахстан
					220692,02	23124,36	6442	675	–	1276		
14	73 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	29,47584	453		13353		13353	–	14421	Казахстан
					–		–		–	1068		
15	74 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0847	347119,24	105608,03	29401	8945	196	22542	56098	Казахстан
					239197,17	29634	20260	2510	–	4155		
16	75 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	85,547	1359		116258		116258	–	125559	Казахстан
					–		–		–	9301		
17	76 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1126	454564,83	149440,5	51184	16827	676	38072	96396	Казахстан
					299120,78	42415,63	33681	4776	–	7140		
18	77 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	113,726	2854		324574		324574	–	350540	Казахстан

											–	–	–	25966		
		Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные														
19	89	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,9	43940,91	9261,14	962306	202819	384149	451071	1526447	Казахстан
						17138,72	3666,16	375338	80289	–	113070		
20	93	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	18316		146528		146528	–	158250	Казахстан
						–		–		–	11722		
21	95	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	24234		436212		436212	–	471109	Казахстан
						–		–		–	34897		
22	96	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	10818		97362		97362	–	105151	Казахстан
						–		–		–	7789		
23	97	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18463		73852		73852	–	79760	Казахстан

					–	–	–	5908		
24	98 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	25462	76386	76386	–	82497	Казахстан
					–	–	–	6111		
25	99 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	2556	23004	23004	–	24844	Казахстан
					–	–	–	1840		
26	102 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	23132	231320	231320	–	249826	Казахстан
					–	–	–	18506		
27	103 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	67	37401	2505867	2505867	–	2706336	Казахстан
					–	–	–	200469		
28	111 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	1,8727	581945	1089808	1089808	–	1176993	Казахстан
					–	–	–	87185		
	Раздел 4 Прямоугольные водопроводные колодцы									
29	121 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	23132	185056	185056	–	199860	Казахстан
					–	–	–	14804		
30	122 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	37401	448812	448812	–	484717	Казахстан
					–	–	–	35905		
31	130 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,203	581945	118135	118135	–	127586	Казахстан
					–	–	–	9451		

Итого	**16 246 210**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 792 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 584 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	788 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 751 085
- накладные расходы, тенге	2 914 124
в т.ч. зарплата, тенге	262 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 203 423
Всего	**16 246 210**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	589 737
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**336 719**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**17 172 666**
Понижающий коэффициент 0,95	16 314 032,70
НДС (12 %)	1 957 683,92
Итого	**18 271 716,62**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН
БИН 060140008485

и.о. Руководителя _____ **Нукенов Е.М.**

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____ **Селиканова Ж.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION GENTER PROJEKT"

Инженер _____ **Жапаров Ж.С.**

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышокий район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в селе Узыноу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 22.08.2022г.

АКТ №6

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 23.11.2022года

Локальная смета 6-3-2

на Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2916,2	152,92	144,87	445946	422458	–	91880	580852	Казахстан
						8,05	35,71	23488	104123	–	43026		

2	2 1101-0205-0302											
		Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	90,2	1934,86	–	174524	–	–	125657	324195	Казахстан
					1934,86	–	174524	–	–	24014		
3	3 1101-0205-0302											
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	59,8	3842,49	157,71	229781	9431	123930	71374	325247	Казахстан
					1612,37	45,32	96420	2710	–	24092		
4	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	221,3	780,76	15,24	172783	3372	–	122913	319352	Казахстан
					765,53	5,88	169411	1302	–	23656		
5	5 1101-0104-0404											
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2787,8	7,52	7,52	20969	20969	–	5830	28943	Казахстан
					–	2,9	–	8097	–	2144		
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2787,8	156,94	74,97	437523	209001	–	232761	723907	Казахстан
					81,97	33,99	228522	94757	–	53623		

7	7 1101-0104-0404										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	57,1	15,24	15,24	870	870	–	242	1201 Казахстан
					–	5,88	–	336	–	89	
8	8 1101-0104-0410										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	57,1	7,51	7,51	429	429	–	120	593 Казахстан
					–	2,91	–	166	–	44	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
9	11 2304-0102-1903										
		Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	44189		441890		441890	–	477241 Казахстан
					–		–		–	35351	

10	13 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519 / –	109038 / –	109038 / –	– / 8723	117761	Казахстан
11	15 2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	139458 / –	278916 / –	278916 / –	– / 22313	301229	Казахстан
12	17 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1963 / –	39260 / –	39260 / –	– / 3141	42401	Казахстан
13	19 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490 / –	9960 / –	9960 / –	– / 797	10757	Казахстан
14	21 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6032 / –	24128 / –	24128 / –	– / 1930	26058	Казахстан

15	23 2302-0101-0615									
		Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1625	8125	8125	–	8775	Казахстан
					–	–	–	650		
16	24 2302-0101-0763									
		Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157	26314	26314	–	28419	Казахстан
					–	–	–	2105		
17	25 2302-0101-0719									
		Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 40 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	1837	16533	16533	–	17856	Казахстан
					–	–	–	1323		

Раздел 3 Канализация К3

18	41 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519	109038	109038	–	117761	Казахстан
					–	–	–	8723		
19	43 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490	9960	9960	–	10757	Казахстан
					–	–	–	797		
20	45 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	4233	29631	29631	–	32001	Казахстан
					–	–	–	2370		
21	47 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	3032	9096	9096	–	9824	Казахстан
					–	–	–	728		
22	48 2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	4371	13113	13113	–	14162	Казахстан
					–	–	–	1049		

23	50 2302-0103-3426										
		Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной станки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	926		926		926	–	1000 Казахстан
					–		–		–	74	
24	51 2302-0101-0747										
		Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789		11578		11578	–	12504 Казахстан
					–		–		–	926	
25	52 1122-0501-0105										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопроводе	0,0245	450081,63	149469,39	11027	3662	37	8284	20856 Казахстан
					299102,04	42448,98	7328	1040	–	1545	
26	53 2301-0501-1013										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	24,745	2365		58522		58522	–	63204 Казахстан
					–		–		–	4682	

Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы

27	60 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,78	21918,65	9151,3	236283	98651	30087	145415	412234	Казахстан
					9976,35	3649,26	107545	39339	–	30536		
28	61 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	43941,55	9261,35	90959	19171	36311	42635	144282	Казахстан
					17138,65	3666,18	35477	7589	–	10688		
29	62 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18625		74500		74500	–	80460	Казахстан
					–		–		–	5960		
30	63 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24712		49424		49424	–	53378	Казахстан
					–		–		–	3954		
31	64 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	13690		82140		82140	–	88711	Казахстан
					–		–		–	6571		

32	65 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18316	73264	73264	–	79125	Казахстан
					–	–	–	5861		
33	66 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	17805	106830	106830	–	115376	Казахстан
					–	–	–	8546		
34	67 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24234	72702	72702	–	78518	Казахстан
					–	–	–	5816		
35	68 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	10818	64908	64908	–	70101	Казахстан
					–	–	–	5193		
36	69 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18463	73852	73852	–	79760	Казахстан
					–	–	–	5908		

37	70 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22928		45856		45856	–	49524 Казахстан
					–		–		–	3668	
38	71 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4940		29640		29640	–	32011 Казахстан
					–		–		–	2371	
39	72 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2556		15336		15336	–	16563 Казахстан
					–		–		–	1227	
40	73 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,1315	581945		76526		76526	–	82648 Казахстан
					–		–		–	6122	
41	74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,9	74,36	1,79	290	7	184	70	389 Казахстан
					25,38	0,51	99	2	–	29	
42	75 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23132		69396		69396	–	74948 Казахстан
					–		–		–	5552	
43	76 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	37401		112203		112203	–	121179 Казахстан
					–		–		–	8976	

Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы

44	85 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	8,4	32433,81	7077,5	272444	59451	116482	119106	422874	Казахстан
					11489,4	2833,1	96511	23798	–	31324		
45	86 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,86	45933,87	7453,23	85437	13863	46872	29905	124569	Казахстан
					13280,65	2959,68	24702	5505	–	9227		
46	87 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	13690		54760		54760	–	59141	Казахстан
					–		–		–	4381		
47	88 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18316		128212		128212	–	138469	Казахстан
					–		–		–	10257		
48	89 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7298		7298		7298	–	7882	Казахстан
					–		–		–	584		

49	90 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2556	12780	12780	–	13802	Казахстан
					–	–	–	1022		
50	91 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18625	93125	93125	–	100575	Казахстан
					–	–	–	7450		
51	92 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10818	32454	32454	–	35050	Казахстан
					–	–	–	2596		
52	93 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18033	108198	108198	–	116854	Казахстан
					–	–	–	8656		
53	94 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	23132	115660	115660	–	124913	Казахстан
					–	–	–	9253		
54	102 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,086	581945	50047	50047	–	54051	Казахстан
					–	–	–	4004		
	Итого					**6 394 243**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	964 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	861 335
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 764
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 099 042
- накладные расходы, тенге	996 192
в т.ч. зарплата, тенге	89 658
- сметная прибыль (8 %), тенге	473 647
Всего	**6 394 243**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	232 111
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 527**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**6 758 881**
Понижающий коэффициент 0,95	6 420 936,95
НДС (12 %)	770 512,43
Итого	**7 191 449,38**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН
БИН 060140008485

и.о. Руководителя _____Нукенов Е.М.

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____Селиканова Ж.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION GENTER PROJEKT"

Инженер _____Жапаров Ж.С.

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станции 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 22.08.2022г.

АКТ №7

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 23.11.2022года

Локальная смета 6-4-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы.										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	295,8	121,22	114,84	35856	33970	–	7386	46701	Казахстан
						6,38	28,31	1886	8373	–	3459		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,3	1934,91	–	10255	–	–	7384	19050	Казахстан

					1934,91	–	10255	–	–	1411		
3	3 1101-0104-0106											
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	225,1	32,63	32,63	7344	7344	–	2042	10137	Казахстан
					–	12,6	–	2836	–	751		
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	180,1	18,21	18,21	3279	3279	–	912	4526	Казахстан
					–	7,03	–	1266	–	335		
5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	180,1	8,05	8,05	1450	1450	–	403	2001	Казахстан
					–	3,11	–	560	–	148		
6	6 1101-0201-0501											
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	180,1	156,95	74,98	28266	13503	–	15037	46767	Казахстан
					81,97	33,99	14763	6122	–	3464		
7	7 1101-0104-0106											
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - подача грунта из резерва для засыпки в ручную НР = 72 %	м3 грунта	45	32,62	32,62	1468	1468	–	408	2026	Казахстан
					–	12,6	–	567	–	150		

8	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45	840,78	–	37835	–	–	27241	70282	Казахстан
					840,78	–	37835	–	–	5206		
9	9 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	76,1	32,63	32,63	2483	2483	–	690	3427	Казахстан
					–	12,6	–	959	–	254		
10	10 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	76,1	25,82	25,82	1965	1965	–	546	2712	Казахстан
					–	9,97	–	759	–	201		
	Раздел 2 Фундаменты											
11	11 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство АС8.1 прим.п4 НР = 93 %	м3 основания	4,96	5563,31	1715,93	27594	8511	14892	7217	37596	Казахстан
					844,96	719,56	4191	3569	–	2785		
	в том числе основные ресурсы:											
	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2607	14870						Казахстан
				5,704								

12	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В -7,5 F50 W4 АС 8 1прим. п4 НР = 91 %	м3	4,96	21997,58	1085,48	109108	5384	97651	6586	124950	Казахстан
					1224,4	234,68	6073	1164	–	9256		
13	13 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка АС10 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4954,89	2737,39	218015	120445	36876	126551	372131	Казахстан
					1379,41	1058,02	60694	46553	–	27565		
14	14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3651,3	1969,4	36513	19694	5865	21999	63193	Казахстан
					1095,4	768,9	10954	7689	–	4681		
15	15 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	2419,38	1251,08	62904	32528	10820	37971	108945	Казахстан
					752,15	485,5	19556	12623	–	8070		
16	16 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1710,75	893,13	13686	7145	2253	8324	23771	Казахстан
					536	345,75	4288	2766	–	1761		
17	17 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,88	25513		73477		73477	–	79355	Казахстан
					–		–		–	5878		
18	18 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	21024		33470		33470	–	36148	Казахстан
					–		–		–	2678		

19	19 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	37,152	19648		729962		729962	–	788359	Казахстан
					–		–		–	58397		
20	20 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка 12А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,01492	488337,8	11126,01	7286	166	3582	4200	12405	Казахстан
					237131,37	1407,51	3538	21	–	919		
21	21 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - монолитные заделки В7,5 F50 W4 АС8.1 НР = 91 %	м3	1,2	24105,83	1279,17	28927	1535	23257	4095	35664	Казахстан
					3445,83	304,17	4135	365	–	2642		
22	22 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР = 110 %	гильза	4	1119,75	0,75	4479	3	49	4870	10097	Казахстан
					1106,75	–	4427	–	–	748		
23	23 2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5332		10664		10664	–	11517	Казахстан
					–		–		–	853		
24	24 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5720		11440		11440	–	12355	Казахстан
					–		–		–	915		
25	25 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол АС8.1 прим. п5. НР = 93 %	м2 поверхности	23,3	2203,78	43,91	51348	1023	45248	4918	60767	Казахстан

					217,9	9,06	5077	211	–	4501		
26	26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	138,24	864,45	19,71	119502	2725	79411	35083	166952	Казахстан
					270,3	2,59	37366	358	–	12367		
27	27 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная АС8.1 прим п 5 на отм -2,4 НР = 93 %	м2 поверхности	22,4	859,15	10,76	19245	241	9728	8735	30218	Казахстан
					414,11	5,18	9276	116	–	2238		
28	29 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство - (АС5.1 прим. п.4) по периметру наружных стен НР = 94 %	м3 изоляции	8,8	18114,43	1602,39	159407	14101	112491	35352	210340	Казахстан
					3728,98	544,77	32815	4794	–	15581		
29	30 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	22163,75	1086,25	17731	869	15882	1062	20296	Казахстан
					1225	233,75	980	187	–	1503		
30	31 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	27425,63	993,13	43881	1589	35585	6617	54538	Казахстан
					4191,88	352,5	6707	564	–	4040		
31	32 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0746	725080,43	1300,27	54091	97	48845	4723	63519	Казахстан
					69021,45	549,6	5149	41	–	4705		

32	33 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	5	864,6	19,8	4323	99	2872	1269	6039	Казахстан
					270,4	2,6	1352	13	–	447		
33	34 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем - под фундамент перегородок - АС 8.1 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,4	229,58	31,67	551	76	304	186	796	Казахстан
					71,25	11,25	171	27	–	59		
34	35 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - под перегородку АС10 НР = 91 %	м3	0,5	25558	1962	12779	981	9732	2064	16030	Казахстан
					4132	404	2066	202	–	1187		
35	36 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0096	222265		2134		2134	–	2305	Казахстан
					–		–		–	171		

Итого	**2 555 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	283 554
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	282 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 705
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 416 490
- накладные расходы, тенге	383 871
в т.ч. зарплата, тенге	34 548
- сметная прибыль (8 %), тенге	189 326

Всего	**2 555 915**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	92 780
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 974**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 701 669**
Понижающий коэффициент 0,95	2 566 585,55
НДС (12 %)	307 990,27
Итого	**2 874 575,82**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН
БИН 060140008485

и.о. Руководителя _____Нукенов Е.М.

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____Селиканова Ж.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION CENTER PROJEKT"

Инженер _____Жапаров Ж.С.